

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016

APURIMAC

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO	
<b>CONCLUIDOS</b>																
1	DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - ESPINAR	MODULAR	ZONAL CUSCO - APURIMAC	PE-3SG	CALICANTO	2012	30.48	1152997.44	-14.222946	-72.169283	CONCLUIDO	03/03/2012	30/04/2012	COTABAMBAS	HAQUIRA	
2	HUALLPACHACA INQUILPATA - COTABAMBAS (01 PUENTE)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA COCURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE - 3SF	HUALLPACHACA	2015	91.5	3240176.471	-13.690107	-72.335907	CONCLUIDO	19/09/2014	15/02/2015	COTABAMBAS	COTABAMBAS	
3	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE 3SF	NUAÑEQ	2016	45.72	1619025.882	-13.897426	-72.796374	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA	
4	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE 3SF	PAUCAPAMPA	2016	18.29	647681.1765	-13.6471	-72.276585	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA	
5	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE 3SF	CAMPANILAYOQ	2016	42.67	1511020	-13.647691	-72.288325	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA	
6	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE 3SF	MANZANACHAYOQ	2016	21.34	758874.1176	-13.654076	-72.290024	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA	
7	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE 3SF	NOGALCHAYOQ	2016	18.29	863338.8235	-13.656973	-72.292066	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA	
8	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE 3SF	IGUSCHAYOQ	2016	21.34	863338.8235	-13.660633	-72.294815	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA	
9	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE 3SF	TAMBORADA HUAYCO	2016	9.14	323663.5294	-13.67044	-72.300687	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA	
10	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE 3SF	KAYRANQA	2016	15.29	541445.8824	-13.690756	-72.338379	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	
11	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE 3SF	CHUSÑOS	2016	45.72	1619025.882	-13.633756	-72.236654	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	
12	AYACUCHO - ABANCAY	PIP	CONSORCIO KISHUARA( OBRAS CON HUARTE LAIN S.A.-CONSTRUCTORA TP S.A.C - CONTRUSTORA MALAGA HNOS)		CUPISA		9.1	1419600	-13.635973	-73.350183	CONCLUIDO	15/09/2009	15/10/2012	ANDAHUAYLAS	SAN JERONIMO	
13	AYACUCHO - ABANCAY	PIP	CONSORCIO KISHUARA( OBRAS CON HUARTE LAIN S.A.-CONSTRUCTORA TP S.A.C - CONTRUSTORA MALAGA HNOS)		HORNADA		9.1	1419600	-13.649368	-73.325837	CONCLUIDO	15/09/2009	15/10/2012	ANDAHUAYLAS	SAN JERONIMO	
14	AYACUCHO - ABANCAY	PIP	CONSORCIO KISHUARA( OBRAS CON HUARTE LAIN S.A.-CONSTRUCTORA TP S.A.C - CONTRUSTORA MALAGA HNOS)		HUACHUCUNI		9.1	1419600	-13.652154	-73.319745	CONCLUIDO	15/09/2009	15/10/2012	ANDAHUAYLAS	SAN JERONIMO	
15	AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3: KM 98+800 AL KM 154+000 (SNIP 13558). L=55.20 KM.	PIP	JJC CONTRATISTAS GENERALES		135+369.87		8.56	1386720	-13.492989	-73.809607	CONCLUIDO	13/07/2012	06/08/2014	CHINCHEROS	HUACCANA	
16	AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3: KM 98+800 AL KM 154+000 (SNIP 13558). L=55.20 KM.	PIP	JJC CONTRATISTAS GENERALES		145+055.52		8.19	1326780	-13.526826	-73.758966	CONCLUIDO	13/07/2012	06/08/2014	CHINCHEROS	CHINCHEROS	
16	<b>TOTAL PUENTES CONCLUIDOS</b>							<b>403.83</b>	<b>S/. 20,112,888.03</b>							
<b>EN EJECUCION</b>																
1	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SF	DURAZNO	2016	9.3	403000	-13.91682048	-72.14163193	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	
2	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SF	AUJANI	2016	33.53	1452966.667	-13.91399164	-72.14076623	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	
3	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SF	ALFERGASPATA	2016	51.82	2245533.333	-13.91373401	-72.1518152	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	
4	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SF	COCHAPATA	2016	12	520000	-13.91961631	-72.1523907	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	
5	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SF	CHINCHAYCHUPA	2016	21.34	924733.3333	-13.95467142	-72.18388806	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	
6	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SF	109+00	2016	9.3	403000	-6.827428	-79.189282	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	
7	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SF	110+200	2016	9.3	403000	-6.827428	-79.189282	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	
8	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SF	115+300	2016	30.48	1320800	-6.827428	-79.189282	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	
9	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SF	116+100	2016	30.48	1320800	-6.827428	-79.189282	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	
10	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN		118+500	2016	30.48	1320800	-6.827428	-79.189282	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	
11	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN		HUAMANIREY	2016	15.24	660400	-14.0252402	-72.19257261	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	
12	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN		132+900	2016	45.72	1981200	-6.827428	-79.189282	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	
13	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN		AQUILLANOS	2016	30.48	1320800	-14.0780188	-72.21887628	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	
14	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SF	CCOÑAMURO	2016	24.38	1056466.667	-14.10760745	-72.2398756	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	
15	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SG	166+000	2016	33.53	1452966.667	-6.827428	-79.189282	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	GRAU	PROGRESO	
16	HUALLPACHACA - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3SG	167+200	2016	45.72	1981200	-6.827428	-79.189282	BUENA PRO OTORGADA 05/10/2015	01/10/2015	29/07/2016	GRAU	PROGRESO	
16	<b>TOTAL PUENTES EN EJECUCION</b>							<b>433.10</b>	<b>S/. 18,767,666.67</b>							
<b>PROGRAMADO</b>																
1	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-3SF	176+126	2016	12.19	431,669.41	-14.0700626370	-72.4832019810	en estudio de mercado	17/01/2016	30/12/2016	GRAU	PROGRESO	
2	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-3SF	206+840	2016	12.19	431,669.41	-14.1457443240	-72.3408832550	en estudio de mercado	17/01/2016	30/12/2016	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	
3	Chalhuahuacho - Umachiri - Emp. PE 35	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-3SG	23+100	2016	27.43	971,344.71	-14.2152252200	-72.1787033080	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	COTABAMBAS	HAQUIRA	
4	Chalhuahuacho - Umachiri - Emp. PE 35	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-3SG	37+100	2016	15.24	539,675.29	-14.222633360	-72.1473274230	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	COTABAMBAS	HAQUIRA	
5	Chalhuahuacho - Umachiri - Emp. PE 35	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-3SG	38+700	2016	12.19	431,669.41	-14.2302047758	-72.1410125020	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	COTABAMBAS	HAQUIRA	
6	Chalhuahuacho - Umachiri - Emp. PE 35	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-3SG	41+900	2016	12.19	431,669.41	-14.2437171940	-72.1290855410	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	COTABAMBAS	HAQUIRA	
7	Chalhuahuacho - Umachiri - Emp. PE 35	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-3SG	45+400	2016	15.24	539,675.29	-14.2539975176	-72.1310113565	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	COTABAMBAS	HAQUIRA	
7	<b>TOTAL PUENTES PROGRAMADOS</b>							<b>106.67</b>	<b>S/. 3,777,372.94</b>							
39	<b>TOTAL DE PUENTES EN APURIMAC 16 CONCLUIDOS, 16 EN EJECUCION Y 7 PROGRAMADOS</b>							<b>943.60</b>	<b>METROS</b>			<b>INVERSION TOTAL</b>	<b>S/. 42,657,927.64</b>			