



PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016
JUNIO - 2015
PUENTES MODULARES CONCLUIDOS

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$./.)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION
1	RAIHTER - PTO BERMUDEZ	ZONAL JUNIN	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-5N	ALTO CHIVIS	2012	30.48	1,152,997.44	CONCLUIDO	06/08/2012	20/09/2012	PASCO
2	TRAMO: PTE. REITHER (PE-SS) - ABRA LOS MELLIZOS - VON HUMBOLDT	ZONAL JUNIN	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-5N	EL SOLDADO	2013	39.62	1,403,014.12	CONCLUIDO	03/01/2013	17/02/2013	PASCO
3	HUAURA - SAYAN - OYON - AMBO	ZONAL LIMA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-18	SHINGAS	2013	42.67	1,511,020.00	CONCLUIDO	11/04/2013	05/06/2013	PASCO
4	EMP. PE-1N (HUAURA) - OYON - YANAHUANCA - EMP. PE 5N (AMBO)	ZONAL LIMA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-18	REPARTICION	2013	30.48	1,079,350.59	CONCLUIDO	16/08/2013	04/09/2013	PASCO
5	EMP. PE-1N (HUAURA) - OYON - YANAHUANCA - EMP. PE 5N (AMBO)	ZONAL LIMA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-18	ESCARDO	2013	30.48	1,079,350.59	CONCLUIDO	17/08/2013	04/10/2013	PASCO
6	SAN JUAN DE CACAZU - PUERTO BERMUDEZ	DENTRO DE UN CNXS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-5N	CALAMBRITO	2014	21.34	755,687.06	CONCLUIDO	10/11/2014	25/12/2014	PASCO
6			ADMINISTRACION DIRECTA				195.07 m.	\$./.	6,981,419.80			

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$./.)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION
1	SIHUAS - HUAYABAMBA - PTE. HUAYNABE	ZONAL LIMA	CONVENIO N° 004-2013-MTC CON EMPRESA STIGUSH TRANSPORTES	PE-3N	HUAYLAS	2013	30.48	1,079,350.59	CONCLUIDO	11/04/2013	05/06/2013	PASCO
1			POR CONVENIO				30.48 m.	\$./.	1,079,350.59			

PIP INDEPENDIENTES CONCLUIDOS

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	LUZ (m)	INVERSION (\$./.)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION		
1	RAIHTER - VON HUMBOLT	CONSORCIO PACOLO INGENIEROS	CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS	PE-5S	CHIVIS	40.00	3,440,480.00	CONCLUIDO	08/01/2014	07/07/2014	PASCO		
2	RAIHTER - VON HUMBOLT	CONSORCIO PACOLO INGENIEROS	CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	PE-5S	YUNCULMAS	27.00	1,892,661.00	CONCLUIDO	21/02/2014	20/08/2014	PASCO		
2	TOTAL PIP INDEPENDIENTES CONCLUIDOS							67.00 m.	\$./.	5,333,141.00			

PIP CARRETERAS CONCLUIDOS

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	LUZ (m)	INVERSION (\$./.)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION		
1	CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TRAMO: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA (SNIP 2941)	CONSORCIO OBRAINSA	CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TR.: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA	PE-5N	DOS OJOS	9.10	6,269,680.00	CONCLUIDO	01/04/2011	01/08/2013	PASCO		
2	CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TRAMO: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA (SNIP 2941)	CONSORCIO OBRAINSA	CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TR.: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA	PE-5N	LA SAL	23.00	6,269,680.00	CONCLUIDO	01/04/2011	01/08/2013	PASCO		
3	CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TRAMO: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA (SNIP 2941)	CONSORCIO OBRAINSA	CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TR.: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA	PE-5N	ÑAGAZU	9.10	1,774,500.00	CONCLUIDO	01/04/2011	01/08/2013	PASCO		
4	CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TRAMO: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA (SNIP 2941)	CONSORCIO OBRAINSA	CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TR.: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA	PE-5N	PAMPA ENCANTADA	9.10	1,774,500.00	CONCLUIDO	01/04/2011	01/08/2013	PASCO		
4	Total PIP Carreteras Concluidos							50.30 m.	\$./.	16,088,360.00			

PUENTES MODULARES CONCLUIDOS - PVD

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	LUZ (m)	INVERSION (\$./.)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION
1		CONSORCIO IBEROAMERICANO	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		PUENTE ALVARAÑO	21.00	498,999.17	CONCLUIDO	16/12/2014	25/02/2015	PASCO
2		CONSORCIO IBEROAMERICANO	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		PUENTE PURUZ	33.00	784,141.55	CONCLUIDO	16/12/2014	03/03/2015	PASCO
3		CONSORCIO IBEROAMERICANO	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		PUENTE CHOROBAMBA	36.00	855,427.15	CONCLUIDO	16/12/2014	27/02/2015	PASCO
3			POR SERVICIOS			90.00 m.	\$./.	2,138,567.87			

PUENTES MODULARES EN PROCESO - PVD

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	LUZ (m)	INVERSION (\$./.)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION
1			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		SACRA FAMILIA	21.34	635,984.25	INCL. PAC 2015	21/10/2015	19/03/2016	PASCO
2			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		CHIPA	21.34	635,984.25	INCL. PAC 2015	21/10/2015	19/03/2016	PASCO
3			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		OSHUN	24.38	726,583.69	INCL. PAC 2015	21/10/2015	19/03/2016	PASCO
4			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		HUACHON	21.34	635,984.25	INCL. PAC 2015	21/10/2015	19/03/2016	PASCO
5			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		PALCA	21.34	635,984.25	INCL. PAC 2015	21/10/2015	19/03/2016	PASCO
6			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		MISCA	24.38	726,583.69	INCL. PAC 2015	21/10/2015	19/03/2016	PASCO
7			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		PUCAYACU	24.38	726,583.69	INCL. PAC 2015	21/10/2015	19/03/2016	PASCO
8			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		LUJAN	33.53	999,276.10	INCL. PAC 2015	21/10/2015	19/03/2016	PASCO
9			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		ORCHS	24.38	726,583.69	INCL. PAC 2015	21/10/2015	19/03/2016	PASCO
10			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		SANTA CRUZ	36.53	1,088,683.44	INCL. PAC 2015	21/10/2015	19/03/2016	PASCO
10			POR SERVICIOS			252.94 m.	\$./.	7,538,231.30			

PIP INDEPENDIENTES CONCLUIDOS

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	LUZ	INVERSION	ESTADO	INICIO	FIN	REGION
1		CONSORCIO SELVA CENTRAL	Administración Directa		Huaru	30.00	S/. 2,987,496.94	Culminado	May. 2014	Ago. 2014	Pasco
1	Total PIP Independientes Concluidos					30.00 m.	S/. 2,987,496.94				

PIP INDEPENDIENTES EN EJECUCION

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	LUZ	INVERSION	ESTADO	INICIO	FIN	REGION
1		CONSORCIO PALCAZU			Chuchurras	100.00	S/. 10,909,562.06	En ejecución	Oct. 2014	Dic. 2015	Pasco
1	Total PIP Independientes en Ejecución					100.00 m.	S/. 10,909,562.06				

TOTAL PUENTES MODULARES	28	LONGITUD TOTAL(METROS):	815.79 m.	INVERSION: S/.	53,056,129.56
--------------------------------	-----------	--------------------------------	------------------	-----------------------	----------------------