

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****Viceministerio  
de Transportes****Provías Nacional**

CAJAMARCA

OBRAS: CONCLUIDAS, POR INICIAR, EN EJECUCION, PROGRAMADAS

**CARRETERAS NO CONCESIONADAS**

CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN Provincia	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONGITUD CAJAMARCA	INVERSION TOTALS/ (1)	INVERSION CAJAMARCA S/.	INICIO	FIN	AVANCE 30.NOV.11	OBSERVACIONES
<b>CONCLUIDAS</b>			<b>274 Km.</b>	<b>274 Km.</b>	<b>303,214,307</b>	<b>303,214,307</b>				
CARRETERA SAN MARCOS - CAJAMBAMBA KM. 0+000 - KM. 46+160	San Marcos, Cajabamba	Mantenimiento Periódico	46 Km.	46 Km.	13,707,812	13,707,812	Mar-08	Dic-08	100%	Concluido
CARRETERA CHILETE - SAN PABLO - EMP RUTA 3N KM 25 (Carretera Cajamarca - Bambamarca)	Contumazá, San Pablo	Mejoramiento	73 Km.	73 Km.	167,416,335	167,416,335	Jul-08	Nov-10	100%	Concluido. Ejecutado con Fondos de la Minera Yanacocha
CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CHILETE 1ra. Etapa ruta 08, Km. 0+000 - Km. 90,76	Contumazá	Mantenimiento Periódico	91 Km.	91 Km.	59,284,422	59,284,422	Ene-09	Ene-10	100%	Concluido
CARRETERA CHILETE - CAJAMARCA. 2da. Etapa (Km. 90+760 - Km. 155+000)	Contumazá, Cajamarca	Mantenimiento Periódico	64 Km.	64 Km.	62,805,739	62,805,739	Sep-08	Abr-10	100%	Concluido



CAJAMARCA

OBRAS: CONCLUIDAS, POR INICIAR, EN EJECUCION, PROGRAMADAS

**CARRETERAS NO CONCESIONADAS**

CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONGITUD CAJAMARCA	INVERSION TOTALS/ (1)	INVERSION CAJAMARCA S/.	INICIO	FIN	AVANCE 30.NOV.11	OBSERVACIONES
CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONGITUD CAJAMARCA	INVERSION TOTALS/.	INVERSION CAJAMARCA S/.	INICIO	FIN	AVANCE 30.NOV.11	OBSERVACIONES
<b>EN EJECUCION / POR INICIAR</b>			<b>356 Km.</b>	<b>336 Km.</b>	<b>1,617,968,643</b>	<b>1,515,117,361</b>				
CHONGOYAPE - LLAMA	Chiclayo (Lambayeque), Chota	Rehabilitación y Mejoramiento	59 Km.	39 Km.	300,447,343	197,596,060	Oct-10	Nov-12	72%	Avance Programado: 44.50%
LLAMA - COCHABAMBA	Chota	Rehabilitación y Mejoramiento	59 Km.	59 Km.	293,685,336	293,685,336	Dic-10	Nov-12	39%	Avance Programado: 29%
COCHABAMBA - CHOTA	Chota	Rehabilitación y Mejoramiento	36 Km.	36 Km.	252,668,698	252,668,698	Dic-11	Dic-13	0%	Contrato de Obra N°080-2011-MTC/20 (17.11.11) Consorcio Chota Cochabamaba ( Conalvias S.A., Energoprojekt Niskogradja S.A. y Superconcreto S.A)
CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	Chota, Hualgayoc	Rehabilitación y Mejoramiento	61 Km.	61 Km.	237,713,224	237,713,224	Mar-12	Mar-14	0%	Licitación LP N° 007-2011. En proceso de licitación. Comité Integrando Bases previsto para 20.Enero.11. Buena Pro prevista para la primera quincena de Ene-12
YANACOCCHA - HUALGAYOC	Cajamarca, San Pablo, San Miguel, Hualgayoc	Rehabilitación y Mejoramiento	51 Km.	51 Km.	113,980,037	113,980,037	May-09	Feb-12	84%	En convenio con la Minera Gold Field (Aportó UUS 5.00 Mill) y GR Cajamarca (Sin aportes) Avance Programado: 94,56%
CAJAMARCA - CELENDIN - LAS BALSAS. TRAMO: KM. 52+000 - CELENDIN	Celendín	Mejoramiento	43 Km.	43 Km.	194,685,410	194,685,410	Dic-11	Jun-13	0%	Contratista: Consorcio Cosapi Johesa. Se suscribió Adenda postergando el inicio de las obras (06.Dic.11)
SAN IGNACIO - PTE INTEGRACION	San Ignacio	Rehabilitación y Mejoramiento	48 Km.	48 Km.	224,788,596	224,788,596	Ene-12	Jul-13	0%	Contrato de Obra N° 082-2011-MTC/20 23.11.11 Consorcio Integración (C.A.S.A - - Hidalgo e Hidalgo - Alejandro Tello - Obrainsa) Supervisión: Pendiente en la OSCE proceso de contratación del Supervisor.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

CAJAMARCA

OBRAS: CONCLUIDAS, POR INICIAR, EN EJECUCION, PROGRAMADAS

## CARRETERAS NO CONCESIONADAS

CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONGITUD CAJAMARCA	INVERSION TOTALS/ (1)	INVERSION CAJAMARCA S/.	INICIO	FIN	AVANCE 30.NOV.11	OBSERVACIONES
CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONGITUD CAJAMARCA	INVERSION TOTALS/ (1)	INVERSION CAJAMARCA S/.	INICIO	FIN	AVANCE 30.NOV.11	OBSERVACIONES
<b>PROGRAMADOS</b>			<b>78 Km.</b>	<b>78 Km.</b>	<b>269,818,800</b>	<b>269,818,800</b>				
			<b>40 m.</b>	<b>40 m.</b>						
PERICO - SAN IGNACIO (Incluido Via Evitamiento)	San Ignacio	Rehabilitación y Mejoramiento	52 Km.	52 Km.	197,668,800	197,668,800	Jun-12	Dic-13	0%	A la espera de la aprobación del estudio definitivo prevista para Ene-12
LA ENCAÑADA - KM. 52+000	Cajamarca	Rehabilitación y Mejoramiento	26 Km.	26 Km.	64,800,000	64,800,000	Ago-12	Ago-13	0%	En Convenio con el GR Cajamarca, ocn un aporte de S/. 20,0 millones. E. Definitivo a la espera de la constatación de viabilidad y aprobación de EIA, previsto para Feb-12
PUENTE MALCAS	Cajabamba	Definitivo	40 m.	40 m.	7,350,000	7,350,000	Abr-12	Nov-12	0%	En Convenio 005-2009. Estudio a cargo del Gob. Reg. de Cajamarca / Inf N° 4 (Inf Final) observ / EIA: N° 3 (Inf Final) observ Puente de doble vía y con vereda peatonal



CAJAMARCA

OBRAS: CONCLUIDAS, POR INICIAR, EN EJECUCION, PROGRAMADAS

**CARRETERAS NO CONCESIONADAS**

CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONGITUD CAJAMARCA	INVERSION TOTALS/ (1)	INVERSION CAJAMARCA S/.	INICIO	FIN	AVANCE 30.NOV.11	OBSERVACIONES
CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONGITUD CAJAMARCA	INVERSION TOTALS/ (1)	INVERSION CAJAMARCA S/.	INICIO	FIN	AVANCE 30.NOV.11	OBSERVACIONES
<b>ESTUDIOS</b>			<b>443 Km. 199 m.</b>	<b>443 Km. 199 m.</b>	<b>9,845,653</b>	<b>9,845,653</b>				
SAN MARCOS - CAJABAMBA	San Marcos Cajabamba, Sánchez Carrión	Definitivo	58 Km.	58 Km.	2,127,649	2,127,649	Feb-11	Jun-12	55%	Informe N° 03 de un total de 04 informes en elaboración.
CAJABAMBA - SAUSACOA	Cajabamba, Sánchez Carrión	Definitivo	39 Km.	39 Km.	1,938,837	1,938,837	Sep-11	Sep-12	0%	En elaboración Informe N° 01 de un total de 04 informes
CHOTA - CUTERVO - SANTO DOMINGO - LA CAPILLA - CHIPLE	Chota, Cutervo	Factibilidad y	69 Km.	69 Km.	2,733,351	2,733,351	Abr-10	Feb-12	40%	En Convenio con el GR. A la fecha observado el Informe N° 02 de un total de 03 informes. (Estudio de Factibilidad). Aprobado el E.Fact. Se continuará el Definitivo
		Definitivo					Feb-12	Jul-12	0%	
CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	Contumazá - Cajamarca	Perfil	173 Km.	173 Km.			Jul-09	Feb-12	85%	Convenio Especifico N° 011-2008. Borrador del Informe Final en levantamiento de observaciones. Aprobado el perfil se programará la factibilidad
PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP PE-3N (Túnel Chotano)	Santa Cruz, Chota	Factibilidad	105 Km.	105 Km.	1,881,000	1,881,000	Mar-12	Feb-13	0%	En elaboración los TdR para iniciar el proceso de selección del consultor que elabore el Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad.
PUENTE CHACANTO	Chachapoyas, Celendín	Definitivo	100 m.	100 m.	564,815	564,815	Ene-11	Abr-12	40%	Ubicado entre el límite de Amazonas y Cajamarca. Informe N° 02 en levantamiento de observaciones de un total de 04 informes. Puente de doble vía y con vereda peatonal



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

CAJAMARCA

OBRAS: CONCLUIDAS, POR INICIAR, EN EJECUCION, PROGRAMADAS

**CARRETERAS NO CONCESIONADAS**

CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN Provincia	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONGITUD CAJAMARCA	INVERSION TOTALS/ (1)	INVERSION CAJAMARCA S/.	INICIO	FIN	AVANCE 30.NOV.11	OBSERVACIONES
PUENTE EL TINGO Y ACCESOS	Cajabamba	Definitivo	99 m.	99 m.	600,000	600,000	Feb-12	Ene-13	0%	Perfil aprobado con R.D. N° 1233-2010 del 19.Nov.10. En elaboración Estructura del Valor Referencial. Puente de doble vía y con vereda peatonal



CAJAMARCA

OBRAS: CONCLUIDAS, POR INICIAR, EN EJECUCION, PROGRAMADAS

**CARRETERAS NO CONCESIONADAS**

CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONGITUD CAJAMARCA	INVERSION TOTALS/ (1)	INVERSION CAJAMARCA S/.	INICIO	FIN	AVANCE 30.NOV.11	OBSERVACIONES
CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONGITUD CAJAMARCA	INVERSION TOTALS/ (1)	INVERSION CAJAMARCA S/.	INICIO	FIN	AVANCE 30.NOV.11	OBSERVACIONES
<b>CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO</b>			<b>1,671 Km.</b>	<b>1,095 Km.</b>	<b>591,194,715</b>	<b>384,883,955</b>				
CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS - DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ	Cajamarca - Celendin - Chachapoyas - Luya	Colocación de Pavimento Básico, Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias, Relevamiento de Información	372 Km.	154 Km.	156,980,000	64,940,955	Ene-12	Dic-16	0%	A la espera de su convocatoria para continuar los trabajos prevista para diciembre. Programado colocar 57 km de pavimentos básicos
EMP PE 1N (TRUJILLO) - DV OTUZCO - DV SHOREY - HUAMACHUCO - SAUSACOCHA - CAJABAMBA - SAN MARCOS - CAJAMARCA	Trujillo - Otuzco - santiago de Chuco - Sanchez Carrión - Cajabamba - San Marcos - Cajamarca	Colocación de Pavimento Básico, Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias, Relevamiento de Información	334 Km.	136 Km.	104,197,512	42,427,729	Feb-10	Feb-15	70%	Se colocó 136 Km de pavimentos básicos
PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE - CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC	Chiclayo - Chota - Santa Cruz - Hualgayoc	Colocación de Pavimento Básico, Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias, Relevamiento de Información	394 Km.	304 Km.	132,727,173	102,408,783	Abr-10	Mar-15	40%	En ejecución la colocación de 103 km de pavimentos básicos
DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP. 1SA NORTE / CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - LA BALSA	Cutervo - Jaén - San Ignacio	Colocación de Pavimento Básico, Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias, Relevamiento de Información	285 Km.	285 Km.	106,709,571	106,672,142	Jun-10	Jun-15	40%	En ejecución la colocación de 91 km de pavimentos básicos
CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHICAMA - CASCAS y CHILETE - CONTUMAZA	Pacasmayo, Ascope, Gran Chimú (La Libertad), Contumazá, Cajamarca	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias, Relevamiento de Información	286 Km.	216 Km.	90,580,460	68,434,345	Mar-11	Mar-16	60%	

Nota 1: Costos de las Obras incluyen Obra + Supervisión

Nota 2: Esta previsto realizar trabajos de Mantenimiento Periódico desde el Km. 155 + 000 al Km. 176+000