

N°	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONBULTOR	PROYECTO	RTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (B.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	Emp. PE-SN C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SND	58+000	YAHUAHUA	2012	42.67	1,511,020.00	-4.6745660000	-78.0102830000	CONCLUIDO	05/09/2012	20/10/2012	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
2	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	187+000	NUEVA UNIDA	2012	30.48	1,079,350.59	-4.8519950000	-77.9723420000	CONCLUIDO	01/10/2012	30/11/2012	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
3	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	216+000	JAPAME II	2013	15.24	539,675.29	-4.6845920000	-77.8021150000	CONCLUIDO	05/11/2013	20/12/2013	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
4	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	209+000	GAVITANEZA	2013	24.38	863,338.82	-4.7607420000	-77.8465290000	CONCLUIDO	03/03/2013	17/04/2013	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
5	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	187+900	SANTA FE II	2013	15.24	539,675.29	-4.8661720000	-77.9954580000	CONCLUIDO	02/05/2013	06/06/2013	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
6	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	208+600	CAMPO TRES II	2013	15.24	539,675.29	-4.7500820000	-77.8333800000	CONCLUIDO	01/06/2013	16/07/2013	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
7	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	194+600	SAN PEDRO I	2013	15.24	539,675.29	-4.8319320000	-77.9444650000	CONCLUIDO	05/08/2013	19/09/2013	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
8	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	195+400	SAN PEDRO II	2013	15.24	539,675.29	-4.8304620000	-77.9377570000	CONCLUIDO	10/08/2013	24/09/2013	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
9	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	207+920	SAVINZA	2013	15.24	539,675.29	-4.8123350000	-77.9065280000	CONCLUIDO	04/10/2013	18/11/2013	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
10	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	196+200	UCHICHANGOS I	2013	15.24	539,675.29	-4.8229010000	-77.9228130000	CONCLUIDO	12/10/2013	26/11/2013	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
11	Emp. PE-SN (Cajamarca) - Pte. Chacanto - Dv. Chachapoyas - soritor - Emp PE-SN (La Calzada)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-08B	388+420	ACHUPAS	2013	21.34	755,687.06	-6.2793440000	-77.5633160000	CONCLUIDO	08/11/2013	23/12/2013	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	LONGAR
12	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	215+500	JAPAME I	2013	15.24	539,675.29	-4.7566590000	-77.8389200000	CONCLUIDO	11/11/2013	26/12/2013	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
13	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	212+600	JAPAME 3	2014	24.38	863,338.82	-4.7093920000	-77.8182020000	CONCLUIDO	01/02/2014	01/04/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
14	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	190+300	NEIVA 1	2014	18.29	647,681.18	-4.8389780000	-77.9548420000	CONCLUIDO	05/02/2014	15/04/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
15	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	214+050	MARCO ORTIZ	2014	24.38	863,338.82	-4.6963370000	-77.8115430000	CONCLUIDO	01/03/2014	25/04/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
16	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	221+463	SIASME 4	2014	18.29	647,681.18	-4.6597480000	-77.7710830000	CONCLUIDO	25/04/2014	15/07/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
17	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	219+392	SIASME 3	2014	18.29	647,681.18	-4.6695580000	-77.7819840000	CONCLUIDO	01/05/2014	18/07/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
18	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	170+360	KAYAMAS	2014	24.38	863,338.82	-4.9232250000	-78.0820510000	CONCLUIDO	15/05/2014	23/07/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
19	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	171+070	PARAISO	2014	21.34	755,687.06	-4.9194550000	-78.0779330000	CONCLUIDO	07/06/2014	25/08/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
20	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	225+650	ACHUAGA	2014	30.48	1,079,350.59	-4.6334440000	-77.7540090000	CONCLUIDO	15/06/2014	29/08/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
21	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	140+750	KUSUMATAC	2014	30.48	1,079,350.59	-4.9890260000	-78.2344510000	CONCLUIDO	01/09/2014	07/10/2014	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
22	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	173+350	PARAISO 1	2014	21.34	755,687.06	-4.9122310000	-78.0603890000	CONCLUIDO	01/09/2014	01/11/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
23	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	222+830	SIASME 5	2014	21.34	755,687.06	-4.6527150000	-77.7632110000	CONCLUIDO	01/09/2014	09/10/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
24	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	178+730	PARCELACION	2015	21.34	755,687.06	-4.8899620000	-78.0227290000	CONCLUIDO	18/04/2015	07/06/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
25	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	229+100	PAJACUZA	2015	45.72	1,619,025.88	-4.6096920000	-77.7425870000	CONCLUIDO	15/04/2015	13/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
26	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	208+950	VILLA RICA	2014	42.67	1,511,020.00	-4.7423860000	-77.8270360000	CONCLUIDO	01/09/2014	01/11/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
27	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	222+600	ACHUAGA UNO	31/11/2014	33.53	1,187,356.47	-4.6542230000	-77.7641910000	CONCLUIDO	06/10/2014	31/11/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
28	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	175+373	CHAMAYA	2014	21.34	755,687.06	-4.9071350000	-78.0452840000	CONCLUIDO	15/10/2014	30/11/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
29	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	222+500	BELEN	2014	18.29	647,681.18	-4.6548450000	-77.7646710000	CONCLUIDO	03/11/2014	20/12/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
30	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	208+950	SANTIAGO	2014	21.34	755,687.06	-4.7423860000	-77.8270360000	CONCLUIDO	15/11/2014	30/12/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
31	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	144+254	AGUAS TURBIAS I	2015	30.48	1,079,350.59	-4.9649840000	-78.2185470000	CONCLUIDO	01/06/2015	30/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
32	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	207+290	LA PERLA	2015	18.29	647,681.18	-4.7535340000	-77.8359510000	CONCLUIDO	01/05/2015	31/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
33	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	186+200	NUEVA UNIDA 2	2015	21.34	755,687.06	-4.8532360000	-77.9783880000	CONCLUIDO	01/03/2015	15/04/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
34	Emp. PE-SN C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SND	5+660	SAN JUAN	2015	30.48	1,079,350.59	-5.6739150000	-78.5903890000	CONCLUIDO	01/05/2015	31/05/2015	AMAZONAS	UTCUBAMBA	EL MILAGRO
35	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	209+700	SANTIAGO 2	2015	18.29	647,681.18	-4.7356420000	-77.8284900000	CONCLUIDO	06/03/2015	05/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
36	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	182+340	CHAPANA	2015	18.29	647,681.18	-4.8715000000	-78.0007020000	CONCLUIDO	20/05/2015	04/07/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
37	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	198+020	KUZU	2015	18.29	647,681.18	-4.8066640000	-77.8994820000	CONCLUIDO	15/07/2015	13/08/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
38	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	CXNS	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-SNC	96+790	VILLA HERMOZA	2015	24.38	863,338.82	-5.1921100000	-78.3084040000	CONCLUIDO	12/03/2015	26/04/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
39	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	CXNS	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-SNC	216+780	SIASME 1	2015	33.53	1,187,356.47	-4.6754490000	-77.7871520000	CONCLUIDO	12/03/2015	26/04/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
40	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	CXNS	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-SNC	216+840	SIASME 2	2015	39.62	1,403,014.12	-4.6723230000	-77.7844000000	CONCLUIDO	12/03/2015	26/04/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
41	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	231+300	PAJACUZA I	2015	36.58	1,295,362.35	-4.6104700000	-77.7256720000	CONCLUIDO	02/04/2015	02/07/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
42	Emp. PE-SN (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNC	231+700	PAJACUZA II	2015	27.43	971,344.71	-4.6107550000	-77.7225430000	CONCLUIDO	12/05/2015	22/06/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
43	Emp. PE-SN C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramirza (rio Marañón)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SND	17+050	LA PERDIZ	2015	30.48	1,079,350.59	-5.6049660000	-78.5431710000	CONCLUIDO	31/08/2015	15/10/2015	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA

N°	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONCUBITR	PROYECTO	RTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (B.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
44	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SNC	163+200	CUSUMATAC 1	2015	27.43	971.344.71	-4.9250510000	-78.0874080000	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
45	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SNC	163+400	CUSUMATAC 2	2015	33.53	1,187,356.47	-4.9230950000	-78.0780300000	CONCLUIDO	24/09/2014	30/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
46	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SNC	233+800	MIRAFLORES	2014	15.24	539.675.29	-4.6125060000	-77.6748280000	CONCLUIDO	07/11/2014	07/12/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
47	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SNC	156+200	NEUVA ESPERANZA 1	2015	21.34	755.687.06	-4.9314780000	-78.1211970000	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
48	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SNC	162+800	NEUVA ESPERANZA 2	2015	24.38	863.338.82	-4.9278190000	-78.1024850000	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
49	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SND	7+000	NEUVO HUANCABAMBA	2015	21.34	755.687.06	-4.8316600000	-78.1521400000	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
50	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SNC	165+800	PAATAM	2014	70.16	2,484.489.41	-4.8986200000	-78.0390990000	CONCLUIDO	07/11/2014	27/12/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
51	TRAMO: WAWICO SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SND	9+800	TRUQUITO	2015	18.29	647.681.18	-4.8664460000	-78.1900180000	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
52	TRAMO: WAWICO SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SND	52+100	TUNANZA	2015	27.43	971.344.71	-4.7053620000	-78.0402330000	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
53	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SNC	200+000	TUNDUSA	2014	36.58	1,295,362.35	-4.8130600000	-77.9066520000	CONCLUIDO	07/11/2014	26/12/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
54	TRAMO: WAWICO SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SND	7+800	TUPAC AMARU 2	2015	15.24	539.675.29	-4.8147990000	-78.1519940000	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
55	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SND	5+200	TUPAC AMARU I	2015	21.34	755.687.06	-4.8490300000	-78.1464650000	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
56	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SND	50+000	URAKUSA	2014	21.34	755.687.06	-4.6701670000	-77.9974060000	CONCLUIDO	07/11/2014	22/12/2014	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
57	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, PAQUETE 1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	PE-SNC	151+300	WAWICO	2015	27.43	971.344.71	-4.9299550000	-78.1870840000	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
58	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SND	17+500	KAYAMAZ I	2015	18.29	647.681.18	-4.8337370000	-78.1731740000	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
59	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SND	22+100	KAYAMAZ II	2015	18.29	647.681.18	-4.8050600000	-78.1730690000	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
60	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SND	23+600	KAYAMAZ III	2015	18.29	647.681.18	-4.7925380000	-78.1705570000	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
61	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SND	17+500	KAYANZA II	2015	18.29	647.681.18	-4.7524170000	-78.1288830000	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
62	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SND	40+300	KAYANZA III	2015	21.34	755.687.06	-4.7418450000	-78.1199820000	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
63	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SND	9+000	LEYVA	2015	51.82	1,835,037.65	-4.8701150000	-78.1958590000	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
64	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SND	61+800	MIVANTZA	2015	27.43	971.344.71	-4.6566090000	-77.9896200000	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
65	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SND	3+400	NEUVA ALIANZA	2015	18.29	647.681.18	-4.9097250000	-78.2044780000	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
66	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SND	59+700	TROMPIS	2015	21.34	755.687.06	-4.6702880000	-77.9970190000	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
67	Emp. PE-5N C (Pte. Wawico) - Santa María de Nieva - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SND	49+400	URAKUSA III	2015	18.29	647.681.18	-4.7208110000	-78.0534580000	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
68	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SNC	88+890	PAJUY	2015	18.29	647.681.18	-5.2240160000	-78.3487250000	CONCLUIDO	16/11/2015	15/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
69	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SNC	94+700	SHUSHUNGA	2015	21.34	755.687.06	-5.1943660000	-78.3195080000	CONCLUIDO	01/09/2015	15/05/2015	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA
70	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE II DEPARTAMENTO AMAZONAS"	PE-SNC	154+262	WAWICO III	2015	15.24	539.675.29	-4.9233960000	-78.1662350000	CONCLUIDO	17/03/2015	01/05/2015	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NEIVA
71	CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CHACHAPOYAS - CORPORACION CROMOS SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA, CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA"	PE-8B	15.24	539.675.29	2016	15.24	539.675.29	-6.3371540000	-77.5089300000	EN EJECUCION	30/09/2015	28/01/2016	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES
72	CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CHACHAPOYAS - CORPORACION CROMOS SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA, CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA"	PE-8B	21.34	755.687.06	2016	21.34	755.687.06	-6.2795810000	-77.5632180000	EN EJECUCION	30/09/2015	28/01/2016	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MOLINOPAMPA
73	CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CHACHAPOYAS - CORPORACION CROMOS SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA, CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA"	PE-8B	15.24	539.675.29	2016	15.24	539.675.29	-14.4202560000	-69.4876930000	EN EJECUCION	30/09/2015	28/01/2016	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES
74	CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CHACHAPOYAS - CORPORACION CROMOS SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA, CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA"	PE-8B	15.24	539.675.29	2016	15.24	539.675.29	-6.3209100000	-77.5289770000	EN EJECUCION	30/09/2015	28/01/2016	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES
75	CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CHACHAPOYAS - CORPORACION CROMOS SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA, CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA"	PE-8B	15.24	539.675.29	2016	15.24	539.675.29	-6.3250340000	-77.5234520000	EN EJECUCION	30/09/2015	28/01/2016	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES
76	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNG		TRAPICHILLO	2016	24.00	849.882.35	-5.9667320000	-78.6374540000	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA
77	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNG		TRAPICHILLO I	2016	36.00	1,274,823.53	-5.9781730000	-78.6296120000	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA
78	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNG		TACTAGO	2016	30.00	1,062,352.94	-6.0075990000	-78.6194800000	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA
79	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNG		LA VIÑA	2016	30.00	1,062,352.94	-6.0634390000	-78.6005060000	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	AMAZONAS	UTCUBAMBA	YAMON
80	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNG		EL TOMAQUE	2016	21.00	743,647.06	-6.0813360000	-78.5004890000	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	AMAZONAS	UTCUBAMBA	LYONYA GRANDE
81	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNG		CHIÑUÑA	2016	15.00	531,176.47	-6.0796950000	-78.4886030000	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	AMAZONAS	UTCUBAMBA	LYONYA GRANDE
82	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SNG		CHIÑUÑA II	2016	24.00	849.882.35	-6.0793890000	-78.4734880000	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	AMAZONAS	UTCUBAMBA	LYONYA GRANDE
83	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande																		

