

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016
AYACUCHO

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
CONCLUIDOS															
1	DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - ESPINAR	MODULAR	ZONAL CUSCO - APURIMAC	PE-28H	CALICANTO	2012	30.48	S/. 1,152,997.44	-14.222946	-72.169283	CONCLUIDO	03/03/2012	30/04/2012	COTABAMBAS	HAQUIRA
2	HUALLPACHACA INQUILPATA - COTABAMBAS (01 PUENTE)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA. ASPHALT	PE-28B	HUALLPACHACA	2015	91.5	S/. 3,240,176.47	-13.690107	-72.335907	CONCLUIDO	19/09/2014	15/02/2015	COTABAMBAS	COTABAMBAS
3	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE-28B	NUAÑEQ	2016	45.72	S/. 1,619,025.88	-13.897426	-72.796374	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA
4	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE-28B	PAUCAPAMPA	2016	18.29	S/. 647,681.18	-13.6471	-72.276585	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA
5	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE-3S	CAMPANILLAYOQ	2016	42.67	S/. 1,511,020.00	-13.647691	-72.288325	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA
6	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE-3S	MANZANACHAYOQ	2016	21.34	S/. 758,874.12	-13.654076	-72.290024	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA
7	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE-3S	NOGALCHAYOQ	2016	18.29	S/. 863,338.82	-13.656973	-72.292066	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA
8	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE-3S	IGUSCHAYOQ	2016	21.34	S/. 863,338.82	-13.660633	-72.294815	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA
9	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE-28B	TAMBORADA HUAYCO	2016	9.14	S/. 323,663.53	-13.67044	-72.300687	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	ABANCAY	CIRCA
10	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE-28B	KAYRANQA	2016	15.29	S/. 541,445.88	-13.690756	-72.338379	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	GRAU	CHUQUIBAMBILLA
11	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	PE-28B	CHUSÑOS	2016	45.72	S/. 1,619,025.88	-13.633756	-72.236654	CONCLUIDO	01/12/2015	26/03/2016	GRAU	CHUQUIBAMBILLA
12	ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	MODULAR	CONTRATISTA CONSERVADOR	PE-3S	TINCUY	2014	85.85	S/. 2,138,217.28	-12.353146	-73.970921	CONCLUIDO	01/10/2014	10/11/2014	HUANTA	LLOCHEGUA
13	ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	MODULAR	CONTRATISTA CONSERVADOR	PE-3S	MAYAPU	2014	30	S/. 934,675.90	-12.358798	-73.961255	CONCLUIDO	09/10/2014	23/11/2014	HUANTA	LLOCHEGUA
14	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES		ACCO KM. 68+038		15	S/. 2,100,000.00	-12.933872	-74.019776	CONCLUIDO	01/04/2011	19/08/2013	LA MAR	TAMBO
15	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES		CALCACHACA		15	S/. 2,100,000.00	-12.943581	-74.021744	CONCLUIDO	01/04/2011	19/08/2013	LA MAR	TAMBO
16	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES		S/N		7	S/. 980,000.00	-12.943544	-74.021748	CONCLUIDO	01/04/2011	19/08/2013	LA MAR	TAMBO
17	AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3: KM 98+800 AL KM 154+000 (SNIP 13558), L=55.20 KM.	PIP	JJC CONTRATISTAS GENERALES		120+697.21		10.29	S/. 1,666,980.00	-13.427189	-73.84199	CONCLUIDO	13/07/2012	06/08/2014	HUAMANGA	OCROS
18	AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3: KM 98+800 AL KM 154+000 (SNIP 13558), L=55.20 KM.	PIP	JJC CONTRATISTAS GENERALES		22+423		5.5	S/. 891,000.00	-13.424975	-73.852482	CONCLUIDO	13/07/2012	06/08/2014	HUAMANGA	OCROS
19	AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3: KM 98+800 AL KM 154+000 (SNIP 13558), L=55.20 KM.	PIP	JJC CONTRATISTAS GENERALES		PAMPAS		54.9	S/. 9,720,000.00	-13.435242	-73.828867	CONCLUIDO	13/07/2012	06/08/2014	HUAMANGA	OCROS
20	AYACUCHO - ABANCAY, TR. 2: KM 50+000 AL KM 98+000 (SNIP 13558), L=48.80 KM	PIP	COSAPI SA		YANAMACHAY		11	S/. 1,540,000.00	-13.391416	-73.920209	CONCLUIDO	01/04/2013	20/09/2013	HUAMANGA	OCROS
21	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES		PALLCA 1		7	S/. 980,000.00	-13.385798	-73.931176	CONCLUIDO	01/04/2013	20/09/2013	HUAMANGA	OCROS
22	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES		PALLCA 2		8.5	S/. 1,190,000.00	-13.392177	-73.923613	CONCLUIDO	01/04/2013	20/09/2013	HUAMANGA	OCROS
23	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES		S/N 90+533		6	S/. 840,000.00	-13.382902	-73.941628	CONCLUIDO	01/04/2013	20/09/2013	HUAMANGA	OCROS
24	IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO MAYOCC - HUANTA	PIP	CONSORCIO VIAL MAYOCC		OPANCAY		9	S/. 1,305,000.00	-12.873839	-74.32322	CONCLUIDO	01/09/2013	15/08/2015	HUANTA	LURICOCHA
25	IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO MAYOCC - HUANTA	PIP	CONSORCIO VIAL MAYOCC		PURGATORIO		4.5	S/. 652,500.00	-12.884867	-74.316392	CONCLUIDO	01/09/2013	15/08/2015	HUANTA	LURICOCHA
25	TOTAL PUENTES CONCLUIDOS							629.32	S/. 40,178,961.21						
EN EJECUCION															
1	EMP. PE-28 B - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN MARTÍN- SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO).	MODULAR	BATALLON DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION N° 2 AYACUCHO	PE-28I	CHIQUITIRCA	2015	12.19	S/. 431,669.41	-12.930801	-73.540678	PLAN DE TRABAJO EN ELABORACION	01/08/2015	30/12/2016	LA MAR	ANCO
2	EMP. PE-28 B - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN MARTÍN- SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO).	MODULAR	BATALLON DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION N° 2 AYACUCHO	PE-28I	TOJATE	2015	12.19	S/. 431,669.41	-12.933276	-73.545437	PLAN DE TRABAJO EN ELABORACION	01/08/2015	30/12/2016	LA MAR	ANCO
3	EMP. PE-28 B - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN MARTÍN- SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO).	MODULAR	BATALLON DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION N° 2 AYACUCHO	PE-28I	WUARMAMAYO	2015	21.34	S/. 755,687.06	-12.942741	-73.589019	PLAN DE TRABAJO EN ELABORACION	01/08/2015	30/12/2016	LA MAR	ANCO
4	EMP. PE-28 B - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN MARTÍN- SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO).	MODULAR	BATALLON DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION N° 2 AYACUCHO	PE-28I	SAN ANTONIO	2015	21.34	S/. 755,687.06	-12.941897	-73.598187	PLAN DE TRABAJO EN ELABORACION	01/08/2015	30/12/2016	LA MAR	ANCO
5	EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - PICHARI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD - CUBANTILLA -	MODULAR	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	PE-28C	ROKY	2015	12.19	S/. 431,669.41	-12.22689411	-73.99625233	PLAN DE TRABAJO EN ELABORACION	01/10/2015	30/09/2016	LA CONVENCION	PICHARI
6	EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - PICHARI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD - CUBANTILLA -	MODULAR	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	PE-28C	MORAPAU	2015	12.19	S/. 431,669.41	-12.21686632	-73.99227424	PLAN DE TRABAJO EN ELABORACION	01/10/2015	30/09/2016	LA CONVENCION	PICHARI
7	EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - PICHARI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD - CUBANTILLA -	MODULAR	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	PE-28C	PISACA	2015	12.19	S/. 431,669.41	-12.20371677	-73.99226031	PLAN DE TRABAJO EN ELABORACION	01/10/2015	30/09/2016	LA CONVENCION	PICHARI
8	EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - PICHARI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD - CUBANTILLA -	MODULAR	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	PE-28C	CIMAJU	2015	24.38	S/. 863,338.82	-12.20272255	-73.99118996	PLAN DE TRABAJO EN ELABORACION	01/10/2015	30/09/2016	LA CONVENCION	PICHARI
9	EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - PICHARI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD - CUBANTILLA -	MODULAR	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	PE-28C	FEVALEN	2015	12.19	S/. 431,669.41			PLAN DE TRABAJO EN ELABORACION	01/10/2015	30/09/2016	LA CONVENCION	PICHARI
9	TOTAL PUENTES EN EJECUCION							140.20	S/. 4,964,729.40						

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016
AYACUCHO

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMADO															
1	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	45+500		42.25	S/. 1,496,147.06	-12.491877	-73.874368	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
2	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	50+600		60	S/. 2,124,705.88	-12.476591	-73.872058	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
3	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	48+000		30	S/. 1,062,352.94	-12.505103	-73.864979	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
4	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	47+200		33	S/. 1,168,588.24	-12.506093	-73.864385	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
5	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	45+000		36	S/. 1,274,823.53	-12.514531	-73.86337	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
6	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	44+900		27	S/. 956,117.65	-12.517851	-73.867747	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
7	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	44+100		21	S/. 743,647.06	-12.522299	-73.869013	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
8	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	43+100		42	S/. 1,487,294.12	-12.533298	-73.867806	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
9	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	42+600		30	S/. 1,062,352.94	-12.538101	-73.870023	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
10	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	42+100		33	S/. 1,168,588.24	-12.538707	-73.87521	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
11	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	41+900		39	S/. 1,381,058.82	-12.543467	-73.871248	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
12	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	41+600		42	S/. 1,487,294.12	-12.5555	-73.872927	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
13	Sivia - Canayre	MODULAR	CONVENIO POR INICIAR	PE-28H	41+500		39	S/. 1,381,058.82	-12.561637	-73.860988	POR INICIAR ELABORACION DE	01/02/2016	31/08/2016	HUANTA	SIVIA
14	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR POR CONCURSO OFERTA OBRA (ESTUDIO+OBRA) Y SUPERVISION (ESTUDIO +OBRA)	PE-28A	ANGASMAYO		31	S/. 5,843,500.00	-13.338679	-74.361389	EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/04/2017	HUAMANGA	VINCHOS
15	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR POR CONCURSO OFERTA OBRA (ESTUDIO+OBRA) Y SUPERVISION (ESTUDIO +OBRA)	PE-28A	CASACANCHA		31	S/. 5,843,500.00	-13.317497	-74.352271	EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/04/2017	HUAMANGA	VINCHOS
16	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR POR CONCURSO OFERTA OBRA (ESTUDIO+OBRA) Y SUPERVISION (ESTUDIO +OBRA)	PE-28A	CCATUMPAMPA		21	S/. 3,958,500.00	-13.349856	-74.464241	EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/04/2017	HUAMANGA	VINCHOS
17	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR POR CONCURSO OFERTA OBRA (ESTUDIO+OBRA) Y SUPERVISION (ESTUDIO +OBRA)	PE-28A	NIÑOBAMBA		15	S/. 2,827,500.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/04/2017	CANGALLO	PARAS
18	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR POR CONCURSO OFERTA OBRA (ESTUDIO+OBRA) Y SUPERVISION (ESTUDIO +OBRA)	PE-28A	PONTÓN S/N		15	S/. 2,827,500.00	-13.331252	-74.505876	EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/04/2017	HUAMANGA	AYACUCHO
19	PE-28A:SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR POR CONCURSO OFERTA OBRA (ESTUDIO+OBRA) Y SUPERVISION (ESTUDIO +OBRA)	PE-28A	PONTÓN S/N		15	S/. 2,827,500.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/04/2017	HUAMANGA	VINCHOS
20	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR POR CONCURSO OFERTA OBRA (ESTUDIO+OBRA) Y SUPERVISION (ESTUDIO +OBRA)	PE-28A	RUMICHACA II		21	S/. 3,958,500.00	-13.34115	-74.539306	EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/04/2017	HUAMANGA	VINCHOS
21	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR POR CONCURSO OFERTA OBRA (ESTUDIO+OBRA) Y SUPERVISION (ESTUDIO +OBRA)	PE-28A	SUCHUNA		15	S/. 2,827,500.00	-13.338974	-74.624668	EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/04/2017	CANGALLO	PARAS
22	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR POR CONCURSO OFERTA OBRA (ESTUDIO+OBRA) Y SUPERVISION (ESTUDIO +OBRA)	PE-28A	SUPAYMAYO		15	S/. 2,827,500.00	-13.359444	-74.66627	EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/04/2017	CANGALLO	PARAS
22	TOTAL PUENTES PROGRAMADOS						653.25	S/. 50,535,529.41							
56	TOTAL DE PUENTES EN AYACUCHO 25 CONCLUIDOS , 09 EN EJECUCION Y 22 PROGRAMADOS						LONGITUD TOTAL	1,422.77			INVERSION TOTAL	S/. 95,679,220.02			