

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

| N° | TRAMO | TIPO | ALBOTOR | CONTRATISTA/CONSULTOR | PROYECTO | ROUTA | KM | NOMBRE DEL PUENTE | AÑO | LIZ (m) | INVERSIÓN (M.) | LATTIUD | LONGITUD | ESTADO | INICIO | FIN | REGION | PROVINCIA | DISTINTO |
|----|---|---------|---------|---|---|--------|---------|-------------------|------|---------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Emp. PE-1N (Chicama) - El Sausal - Cascas - Contumaza - Emp. PE-08 (Chilete). | MODULAR | PVN | ZONAL LA LIBERTAD | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-1NF | 78-306 | CORLAS | 2013 | 15.24 | 539,675.29 | -7.4466240000 | -78.7999550000 | CONCLUIDO | 07/01/2013 | 30/01/2013 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS |
| 2 | Emp. PE-28 A (Pampano) - Ticrapo - Castrovirreyna - Abra Lilihuacasa - Abra Chonta - Pucacampa - Emp. PE-26 (Lachó). | MODULAR | PVN | ZONAL LA LIBERTAD | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-28D | 159+000 | TABLACHACA | 2013 | 21.34 | 755,687.06 | -8.5418180000 | -78.2104490000 | CONCLUIDO | 18/01/2013 | 04/03/2013 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO |
| 3 | Emp. PE-10 B (Pte. El Pallar) - Buldibuyo - Huayllillas - Emp. PE-12 A (Pte. Mamahuaje). | MODULAR | PVN | ZONAL LA LIBERTAD | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-10C | 207+000 | LAS NARANJOS | 2013 | 27.43 | 971,344.71 | -8.1692020000 | -77.3622640000 | CONCLUIDO | 09/02/2013 | 26/03/2013 | LA LIBERTAD | PATAZ | HUAYLLILLAS |
| 4 | Repatriación La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande. | MODULAR | PVN | ZONAL LA LIBERTAD | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3N | 939+789 | PISCOCHACA | 2013 | 24.38 | 863,338.82 | -8.1395270000 | -78.0172460000 | CONCLUIDO | 10/03/2013 | 24/04/2013 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | ANGASMARCA |
| 5 | Emp. PE-10 B (Pte. El Pallar) - Buldibuyo - Huayllillas - Emp. PE-12 A (Pte. Mamahuaje). | MODULAR | PVN | ZONAL LA LIBERTAD | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-10C | 209+600 | CHACAS | 2013 | 24.38 | 863,338.82 | -8.1809630000 | -77.3499950000 | CONCLUIDO | 09/05/2013 | 23/06/2013 | LA LIBERTAD | PATAZ | HUAYLLILLAS |
| 6 | Repatriación La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande. | MODULAR | PVN | ZONAL LA LIBERTAD | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3N | 943+224 | QUEBRADA HONDA | 2013 | 21.34 | 755,687.06 | -7.7633020000 | -77.6566010000 | CONCLUIDO | 10/11/2013 | 25/12/2013 | LA LIBERTAD | PATAZ | PATAZ |
| 7 | Repatriación La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande. | MODULAR | PVN | ZONAL CAJAMARCA | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3N | 902+392 | CHUCUSVALLE 01 | 2015 | 12.19 | 431,669.41 | -7.7846183930 | -77.985744510 | CONCLUIDO | 15/08/2015 | 27/09/2015 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | MOLLEPATA |
| 8 | Repatriación La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande. | MODULAR | PVN | ZONAL CAJAMARCA | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3N | 903+707 | CHUCUSVALLE 02 | 2015 | 12.19 | 431,669.41 | -7.7628040310 | -77.9877185820 | CONCLUIDO | 30/08/2015 | 14/10/2015 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | MOLLEPATA |
| 9 | Emp. PE-3N A (Dv. Sihuasi) - Sihuasi - Huarochirico - Pte. Orsnejas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte. Huaybaje). | MODULAR | PVN | CONVENIO MTC - GRUPO MINERO | CONVENIO PROVIA NACIONAL - GRUPO MINERO | PE-10C | 100+000 | CHAGUAL | 2014 | 82.76 | 2,930,677.65 | -8.2277470000 | -76.4604990000 | CONCLUIDO | 23/04/2014 | 30/09/2014 | LA LIBERTAD | PATAZ | PATAZ |
| 10 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL PATAZ | CONVENIO N° 013 - 2015 - MTC/20 CON M. D. PATAZ | PE-10C | 241+000 | URPAYCITO | 2015 | 15.24 | 539,675.29 | -8.1867760000 | -77.3429900000 | CONCLUIDO | 02/10/2015 | 31/12/2015 | LA LIBERTAD | PATAZ | HUAYLLILLAS |
| 11 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL PATAZ | CONVENIO N° 013 - 2015 - MTC/20 CON M. D. PATAZ | PE-10C | 236+560 | HUINCHISPUQUIO | 2015 | 15.24 | 539,675.29 | -8.1783880000 | -77.3520390000 | CONCLUIDO | 02/10/2015 | 31/12/2015 | LA LIBERTAD | PATAZ | HUAYLLILLAS |
| 12 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL PATAZ | CONVENIO N° 013 - 2015 - MTC/20 CON M. D. PATAZ | PE-10C | 238+500 | RECRO | 2015 | 15.24 | 539,675.29 | -8.2080910000 | -77.3292450000 | CONCLUIDO | 02/10/2015 | 31/12/2015 | LA LIBERTAD | PATAZ | TAYABAMBA |
| 13 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 78+080 | ALPAMARCA | 2014 | 12.19 | 431,669.41 | -7.8090930000 | -77.7152440000 | CONCLUIDO | 17/07/2014 | 31/08/2014 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | COCHORCO |
| 14 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 144+380 | ALPAMARCA | 2014 | 15.24 | 539,675.29 | -7.9430600000 | -77.5187550000 | CONCLUIDO | 02/09/2014 | 17/10/2014 | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY |
| 15 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 101+190 | ASERRADORA | 2014 | 42.67 | 1,511,020.00 | -7.8207730000 | -77.6488360000 | CONCLUIDO | 17/07/2014 | 31/08/2014 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | COCHORCO |
| 16 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 152+500 | BERGARAY | 2014 | 12.19 | 431,669.41 | -7.9865550000 | -77.4921790000 | CONCLUIDO | 20/10/2014 | 04/12/2014 | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY |
| 17 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 143+930 | CANALHUAYCO | 2014 | 15.24 | 539,675.29 | -7.9422520000 | -77.5197550000 | CONCLUIDO | 02/09/2014 | 17/10/2014 | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY |
| 18 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 152+090 | DONCELLA | 2014 | 15.24 | 539,675.29 | -7.9846190000 | -77.4936980000 | CONCLUIDO | 02/09/2014 | 17/10/2014 | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY |
| 19 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 180+500 | LA PACCHA | 2014 | 24.38 | 863,338.82 | -8.0822420000 | -77.4171820000 | CONCLUIDO | 20/10/2014 | 04/12/2014 | LA LIBERTAD | PATAZ | BULDIBUYO |
| 20 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 158+380 | LA TAONA | 2014 | 15.24 | 539,675.29 | -8.0164200000 | -77.4802930000 | CONCLUIDO | 20/10/2014 | 04/12/2014 | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY |
| 21 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 123+780 | MACNO | 2014 | 15.24 | 539,675.29 | -7.9076480000 | -77.9979780000 | CONCLUIDO | 17/07/2014 | 31/08/2014 | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY |
| 22 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 108+030 | OSO | 2014 | 30.48 | 1,079,350.59 | -7.8546210000 | -77.6307950000 | CONCLUIDO | 17/07/2014 | 31/08/2014 | LA LIBERTAD | PATAZ | PATAZ |
| 23 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 131+580 | OTUCUYO | 2014 | 15.24 | 539,675.29 | -7.9256760000 | -77.5626070000 | CONCLUIDO | 02/09/2014 | 17/10/2014 | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY |
| 24 | EMP PE-10 B (PTE EL PALLAR) - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE) | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES - PAQUETE 01 - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | PE-10C | 182+000 | TUNEL 18 | 2014 | 15.24 | 539,675.29 | -8.1189140000 | -77.4170880000 | CONCLUIDO | 20/10/2014 | 04/12/2014 | LA LIBERTAD | PATAZ | BULDIBUYO |
| 25 | SAUSACOCHA - PTE. EL PALLAR - CALEMAR | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES. EN LA CARRETERA: PUENTE PALLAR - CALEMAR | PE-10B | 27+500 | LA RAMADA | 2015 | 33.53 | 1,187,356.47 | -7.6813670000 | -77.8534090000 | CONCLUIDO | 25/03/2015 | 11/08/2015 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | MARCABAL |
| 26 | SAUSACOCHA - PTE. EL PALLAR - CALEMAR | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES. EN LA CARRETERA: PUENTE PALLAR - CALEMAR | PE-10B | 34+550 | PACCHA | 2015 | 39.62 | 1,403,014.12 | -7.7359110000 | -77.8723860000 | CONCLUIDO | 25/03/2015 | 11/08/2015 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY |
| 27 | SAUSACOCHA - PTE. EL PALLAR - CALEMAR | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES. EN LA CARRETERA: PUENTE PALLAR - CALEMAR | PE-10B | 40+550 | SANTA ELENA | 2015 | 54.86 | 1,942,689.41 | -7.6387070000 | -77.8434100000 | CONCLUIDO | 25/03/2015 | 11/08/2015 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY |
| 28 | SAUSACOCHA - PTE. EL PALLAR - CALEMAR | MODULAR | PVN | CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC.CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC) | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES. EN LA CARRETERA: PUENTE PALLAR - CALEMAR | PE-10B | 45+300 | URPAYACO | 2015 | 45.72 | 1,619,025.88 | -7.6089410000 | -77.8638390000 | CONCLUIDO | 25/03/2015 | 11/08/2015 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARTIMBAMBA |
| 29 | Sausacocha - Cajabamba | MODULAR | PVN | ZONAL CAJAMARCA | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3N | 1126330 | | 2016 | 9.00 | 318,705.88 | -7.7270393370 | -77.9973201570 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 13/01/2016 | 11/06/2016 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | MARCABAL |
| 30 | Sausacocha - Cajabamba | MODULAR | PVN | ZONAL CAJAMARCA | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3N | 1128330 | | 2016 | 9.00 | 318,705.88 | -7.7209154478 | -78.0095503967 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 13/01/2016 | 11/06/2016 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | MARCABAL |
| 31 | Sausacocha - Cajabamba | MODULAR | PVN | ZONAL CAJAMARCA | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3N | 1130330 | | 2016 | 12.00 | 424,941.18 | -7.7167072876 | -78.0157704208 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 13/01/2016 | 11/06/2016 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | MARCABAL |
| 32 | Sausacocha - Cajabamba | MODULAR | PVN | ZONAL CAJAMARCA | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3N | 1134330 | | 2016 | 9.00 | 318,705.88 | -7.6958388092 | -78.0204816878 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 13/01/2016 | 11/06/2016 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | MARCABAL |
| 33 | Sausacocha - Cajabamba | MODULAR | PVN | ZONAL CAJAMARCA | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3N | 1135430 | | 2016 | 9.00 | 318,705.88 | -7.6921730040 | -78.0232849120 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 13/01/2016 | 11/06/2016 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | MARCABAL |
| 34 | Sausacocha - Cajabamba | MODULAR | PVN | ZONAL CAJAMARCA | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3N | 1136530 | | 2016 | 9.00 | 318,705.88 | -7.6886017704 | -78.0282913335 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 13/01/2016 | 11/06/2016 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | MARCABAL |
| 35 | Sausacocha - Cajabamba | MODULAR | PVN | ZONAL CAJAMARCA | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3N | 1137630 | | 2016 | 9.00 | 318,705.88 | -7.6851994484 | -78.0281039042 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 13/01/2016 | 11/06/2016 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | MARCABAL |
| 36 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | Comaday | | | | 2015 | 13.00 | | 9164710 N | 767040 E | CONCLUIDO | 26/12/2014 | 10/02/2015 | La Libertad | Sánchez Carrión | Marcabal |
| 37 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | Quebrada Honda | | | | 2015 | 13.00 | | 9164690 N | 767035 E | CONCLUIDO | 26/12/2014 | 10/02/2015 | La Libertad | Sánchez Carrión | Huamachuco |

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016
AVANCE A OCTUBRE 2015

| Nº | TRAMO | TIPO | ELBECTOR | CONTRATISTA/CONSULTOR | PROYECTO | RTA | KM | NOMBRE DEL PUENTE | AÑO | LIZ (m) | INVERSION (M.) | LATITUD | LONGITUD | ESTADO | INICIO | FIN | REGION | PROVINCIA | DISTINTO |
|-------------------------|---|-------------------|----------|--|---|--------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|---|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 38 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Chepate | | 22.00 | | 9164860 N | 766660 E | CONCLUIDO | 26/12/2014 | 10/02/2015 | La Libertad | Gran Chimú | Casca |
| 39 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | San Polo | | 22.75 | | 9164815 N | 766770 E | CONCLUIDO | 26/12/2014 | 10/02/2015 | La Libertad | Gran Chimú | Sayapullo |
| 40 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Francés | | 48.77 | | 9141536.88 N | 215060.31 E | EN PROCESO DE SELECCION | 21/09/2015 | 20/12/2015 | La Libertad | Pataz | Pataz |
| 41 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Titin | | 48.77 | | 9115330 N | 755146 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 18/02/2016 | La Libertad | Otuzco | Otuzco |
| 42 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Chota | | 27.43 | | 9122059 N. | 777836 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 12/10/2015 | 10/03/2016 | La Libertad | Otuzco | Agallpampa |
| 43 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Piazapampa | | 30.48 | | 9115974 N | 756105 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 19/01/2016 | La Libertad | Otuzco | Salpo |
| 44 | | MODULAR | PVD | | | | | Sacamaca | | 33.53 | | 9149194 N | 0776110 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | La Libertad | Gran Chimú | Lucma |
| 45 | | MODULAR | PVD | | | | | Mundo Nuevo | | 27.43 | | 9160036 N | 775424 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | La Libertad | Gran Chimú | Sayapullo |
| 46 | | MODULAR | PVD | | | | | Central | | 21.34 | | 9127823 N | 766865 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | La Libertad | Otuzco | Otuzco |
| 47 | | MODULAR | PVD | | | | | San Jorge | | 21.34 | | 9133977 N | 751459 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | La Libertad | Otuzco | Sinsicap |
| 48 | | MODULAR | PVD | | | | | Chirchir | | 21.34 | | 9130159 N | 186628 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | La Libertad | Sanchez Carrión | Chugay |
| 49 | | MODULAR | PVD | | | | | Barro Negro | | 21.34 | | 9132197 N | 185647 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | La Libertad | Sanchez Carrión | Chugay |
| 50 | | MODULAR | PVD | | | | | Colpin | | 21.34 | | 9137130 N | 824697 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | La Libertad | Sanchez Carrión | Huamachuco |
| 51 | | MODULAR | PVD | | | | | El Infiernillo | | 33.53 | | 9125419 N | 220972 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | La Libertad | Pataz | Pias |
| 52 | | MODULAR | PVD | | | | | Alumbre | | 24.38 | | | | | | | La Libertad | Sanchez Carrión | Huamachuco |
| 53 | HUAMACHUCO - PTE. PALLAR - JUANJUI, SECTOR HUAMACHUCO - SACSACCOCHA - PTE. PALLAR | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO HUAMACHUCO "CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GEENRALES SA - SUPERCONCRETO DEL PERU" | CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR HUAMACHUCO - SACSACCOCHA - PTE. PALLAR | | | POTRERILLO | | 18.00 | 2,610,000.00 | -7.8041710000 | -77.9295910000 | CONCLUIDO | 14/04/2013 | 29/02/2015 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CURGOS |
| 54 | TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, TR. - DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN (SNIP 3291) | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO VIAL TRUJILLO (CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - HIDALGO E HIDALGO S.A. - GRUPO PLAZA S.A.) | CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, TR. - DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN | PE-10A | | CONSTANCIA | | 26.00 | 3,770,000.00 | -7.9949460000 | -78.3845440000 | CONCLUIDO | 02/07/2013 | 29/03/2014 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA |
| 55 | TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, TR. - DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN (SNIP 3291) | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO VIAL TRUJILLO (CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - HIDALGO E HIDALGO S.A. - GRUPO PLAZA S.A.) | CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, TR. - DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN | PE-10A | | MOCHE BAJO | | 35.00 | 5,075,000.00 | -7.9264260000 | -78.5758950000 | CONCLUIDO | 02/07/2013 | 29/03/2014 | LA LIBERTAD | OTUZCO | AGALLPAMPA |
| 56 | TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, TR. - DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN (SNIP 3291) | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO VIAL TRUJILLO (CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - HIDALGO E HIDALGO S.A. - GRUPO PLAZA S.A.) | CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, TR. - DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN | PE-10A | | MOCHE MEDIO | | 35.00 | 5,075,000.00 | -7.9341810000 | -78.5663140000 | CONCLUIDO | 02/07/2013 | 29/03/2014 | LA LIBERTAD | OTUZCO | AGALLPAMPA |
| 57 | TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, TR. - DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN (SNIP 3291) | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO VIAL TRUJILLO (CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - HIDALGO E HIDALGO S.A. - GRUPO PLAZA S.A.) | CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, TR. - DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN | PE-10A | | SHOREY ALTO | | 12.00 | 1,740,000.00 | -8.0174770000 | -78.3331050000 | CONCLUIDO | 02/07/2013 | 29/03/2014 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA |
| 58 | TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, TR. - DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN (SNIP 3291) | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO VIAL TRUJILLO (CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - HIDALGO E HIDALGO S.A. - GRUPO PLAZA S.A.) | CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, TR. - DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN | PE-10A | | SHOREY BAJO | | 12.00 | 1,740,000.00 | -8.0103690000 | -78.3373850000 | CONCLUIDO | 02/07/2013 | 29/03/2014 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA |
| 59 | | PIP INDEPENDIENTE | PVD | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. | | | | Antonio Raimondi | | 150.00 | 43,972,178.24 | | | En ejecución | Ene. 2015 | May. 2016 | LA LIBERTAD | MARAÑON | CHOLON |
| 60 | CHUQUICARA - PTE. QUIROZ | CONCURSO OFERTA | PVN | POR CONVOCAR | REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ | PE-20C | | TABLACHACA II | | 50.00 | 9,425,000.00 | -8.5394510000 | -78.2086650000 | EN ELABORACION TDR | 01/03/2016 | 30/01/2018 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO |
| 61 | CHUQUICARA - PTE. QUIROZ | CONCURSO OFERTA | PVN | POR CONVOCAR | REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ | PE-20C | | TABLACHACA I | | 50.00 | 9,425,000.00 | -8.5418500000 | -78.2105080000 | EN ELABORACION TDR | 01/03/2016 | 30/01/2018 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO |
| 62 | CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA | CONCURSO OFERTA | PVN | EN PROCESO DE SELECCION | REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 9+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+893 - 48+054 | PE-08 | | GUADALUPE | | 15.00 | 2,827,500.00 | -7.3213240000 | -79.3627740000 | OBRA BUENA PRO 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN | 01/02/2016 | 07/03/2017 | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN |
| 63 | CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA | CONCURSO OFERTA | PVN | EN PROCESO DE SELECCION | REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 9+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+893 - 48+054 | PE-08 | | LA ARENITA | | 10.00 | 1,885,000.00 | -7.2834280000 | -79.3132530000 | OBRA BUENA PRO 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN | 01/02/2016 | 07/03/2017 | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN |
| 64 | CHICAMA - SAUSAL - CASCAS | CONCURSO OFERTA | PVN | EN PROCESO DE SELECCION | REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 9+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+893 - 48+054 | PE-1NF | | OCHAPE | | 40.00 | 7,540,000.00 | -7.5736910000 | -78.8123120000 | OBRA BUENA PRO 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN | 01/02/2016 | 07/03/2017 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS |
| 65 | CHICAMA - SAUSAL - CASCAS | CONCURSO OFERTA | PVN | EN PROCESO DE SELECCION | REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 9+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+893 - 48+054 | PE-1NF | | PUNTA MORENO | | 210.00 | 39,585,000.00 | -7.5957710000 | -78.8896110000 | OBRA BUENA PRO 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN | 01/02/2016 | 07/03/2017 | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA |
| 66 | CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA | CONCURSO OFERTA | PVN | EN PROCESO DE SELECCION | REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 9+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+893 - 48+054 | PE-08 | | SALINAS 1 | | 10.00 | 1,885,000.00 | -7.2756670000 | -79.2960130000 | OBRA BUENA PRO 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN | 01/02/2016 | 07/03/2017 | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN |
| 67 | CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA | CONCURSO OFERTA | PVN | EN PROCESO DE SELECCION | REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 9+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+893 - 48+054 | PE-08 | | SALINAS 2 | | 10.00 | 1,885,000.00 | -7.2745470000 | -79.2954640000 | OBRA BUENA PRO 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN | 01/02/2016 | 07/03/2017 | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN |
| TOTAL DE PUENTES | | 67 | | | | | 1890.06 m. | INVERSION | S/ 165,185,830.00 | | | | | | | | | | |