

Puentes Ejecutados por PVN 2012-2016
LORETO

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
CONCLUIDOS															
1	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL ANCASH	PE-5NC	BOAYACU	2016	18.29	S/. 318,705.88	-4.572492	-77.430768	CONCLUIDO	13/03/2016	27/04/2016	ALTO AMAZONAS	MANSERICHE
2	WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES	PE-5NC	YANAYACU	2016	21.34	S/. 755,687.06	-4.586377	-77.46485	CONCLUIDO	13/11/2015	26/04/2016	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE
3	WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES	PE-5NC	EL "DOS"	2016	18.29	S/. 647,681.18	-4.570895	-77.447451	CONCLUIDO	13/11/2015	26/04/2016	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE
4	WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES	PE-5NC	JARAMILLO	2016	18.29	S/. 647,681.18	-4.62725	-77.504465	CONCLUIDO	13/11/2015	26/04/2016	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE
5	WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES	PE-5NC	PANKINZA	2016	24.38	S/. 863,338.82	-4.629995	-77.553838	CONCLUIDO	13/11/2015	26/04/2016	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE
6	WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES	PE-5NC	PIJUAYAL	2016	27.43	S/. 971,344.71	-4.622399	-77.579794	CONCLUIDO	13/11/2015	26/04/2016	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE
7	WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES	PE-5NC	RUMIYACU	2016	27.43	S/. 971,344.71	-4.591221	-77.470613	CONCLUIDO	13/11/2015	26/04/2016	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE
8	WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES	PE-5NC	SANTA ROSA 1	2016	33.53	S/. 1,187,356.47	-4.611373	-77.622021	CONCLUIDO	13/11/2015	26/04/2016	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE
9	WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES	PE-5NC	SANTA ROSA 2	2016	18.29	S/. 647,681.18	-4.614062	-77.610124	CONCLUIDO	13/11/2015	26/04/2016	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE
10	PARANAPURA: PAITA - YURIMAGUAS	PIP CARRETERAS	CONTRATO DE CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE DEL "PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL SUDAMERICANA - IIRSA"		PARANAPURA		110	S/. 24,640,000.00	-5.884263	-76.107826	CONCLUIDO	19/05/2013	15/11/2013	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS
10	TOTAL PUENTES PROGRAMADOS						317.27	S/. 31,650,821.17							
10	TOTAL DE PUENTES EN LORETO 10 CONCLUIDOS				LONGITUD TOTAL		317.27	METROS			INVERSION TOTAL		S/. 31,650,821.17		