

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016  
UCAYALI

N°	TRAMO	TIPO	PROYECTO	N° CONTRATO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	LUZ (m.)	INVERSION (nuevos soles)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	Puerto ocopa - Atalaya	INSTALACION DE PUENTE MODULAR	ADMINISTRACION DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SSA	Piza	61.00	S/ 2,307,508	CONCLUIDO	14/07/2012	15/08/2012	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI
2	Puerto ocopa - Atalaya	INSTALACION DE PUENTE MODULAR	ADMINISTRACION DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SSA	Shimpe Alto	24.35	S/ 921,112	CONCLUIDO	14/07/2012	31/08/2012	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI
3	Emp. PE S 5 (Pro. Ocopa) - Atalaya	INSTALACION DE PUENTE MODULAR	CONVENIO CON JEFATURA MILITAR	CONVENIO CON JEFATURA MILITAR	PE-SSA	Piza 2	24.38	S/ 863,339	CONVENIO SUSCRITO EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	01/08/2015	30/10/2015	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI
4	Emp. PE S 5 (Pro. Ocopa) - Atalaya	INSTALACION DE PUENTE MODULAR	CONVENIO CON JEFATURA MILITAR	CONVENIO CON JEFATURA MILITAR	PE-SSA	89+700	51.82	S/ 1,835,038	CONVENIO SUSCRITO EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	01/09/2015	30/11/2015	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI
5	Emp. PE S 5 (Pro. Ocopa) - Atalaya	INSTALACION DE PUENTE MODULAR	CONVENIO CON JEFATURA MILITAR	CONVENIO CON JEFATURA MILITAR	PE-SSA	40+660	51.80	S/ 1,834,329	CONVENIO SUSCRITO EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	01/10/2015	30/12/2015	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI

N°	TRAMO	TIPO	LUZ	INVERSION	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	Chino - Aguaylla	PUENTE DEFINITIVO POR PIP DE CARRETERAS OBRA NO FORMA PARTE DEL PROGRAMA	83.20	S/ 12,064,000	EN EJECUCION	01/08/2014	02/10/2015	UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD
2	Chino - Aguaylla	PUENTE DEFINITIVO POR PIP DE CARRETERAS OBRA NO FORMA PARTE DEL PROGRAMA	30.00	S/ 4,350,000	EN EJECUCION	01/08/2014	02/10/2015	UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD
3	Chino - Aguaylla	PUENTE DEFINITIVO POR PIP DE CARRETERAS OBRA NO FORMA PARTE DEL PROGRAMA	77.20	S/ 11,194,000	EN EJECUCION	01/08/2014	02/10/2015	UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD
4	Satipo - Atalaya	CONSTRUCCION DE PUENTE DEFINITIVO QUE CONCLUIRAN DESPUES DE JULIO 2016	150.00	S/ 35,728,127	EN EJECUCION	01/10/2014	28/09/2016	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI