

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016
UCAYALI

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
CONCLUIDOS															
1	PUERTO OCOPA - ATALAYA	MODULAR	ZONAL HUANUCO	PE-5SA	PITZA		61	S/. 2,307,508.00	-10.905416	-73.843084	CONCLUIDO	14/07/2012	15/09/2012	ATALAYA	RAYMONDI
2	PUERTO OCOPA - ATALAYA	MODULAR	CXNS	PE-5SA	SHIMPE ALTO		24.35	S/. 921,111.80	-10.898683	-73.832015	CONCLUIDO	14/07/2012	31/08/2012	ATALAYA	RAYMONDI
2	TOTAL Puentes PROGRAMADOS						85.35	S/. 3,228,619.80							
2	TOTAL DE PUENTES EN UCAYALI 02 CONCLUIDOS						LONGITUD TOTAL	85.35	METROS				INVERSION TOTAL	S/. 3,228,619.80	