

Informe de Seguimiento del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios ejecutado por Provias Nacional

FASE	Detalle de Intervención	SNIP	Meta Global				Presupuesto S/			Observacion(Mar)	Departamento(s)	Rutas
			Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	PIA	PIM	Devengado Ene Mar			
	2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	86897	30	Kilometro			47,780,499	60,624,075				
	MOLLEPATA - PALLASCA.		-				47,780,499	60,624,075				
Obras	0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA		30	Kilometro	02/jun/18	22/feb/20	42,963,194	57,086,433		AS N° 002-2018-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas y Observaciones). Se	ANCASH, LA LIBERTAD	PE-3N
Supervisión de Obras	0166408 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA		30	Kilometro	02/jun/18	02/abr/20	4,817,305	3,537,642		En Actos Preparatorios (Determinación del Valor Referencial).		
	TOTALES 2		-				47,780,499	60,624,075				