



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provías Nacional

AYACUCHO

OBRAS: CONCLUIDAS, POR INICIAR, EN EJECUCION, PROGRAMADAS

CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN Provincia	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONG. AYACUCHO	INVERSION TOTAL S/	INVERSION S/ AYACUCHO	INICIO	FIN	AVANCE AL 30.NOV.11	OBSERVACIONES
OBRAS:			342 Km.	329 Km.	1,309,171,140	1,282,932,315				
CONCLUIDAS			63 Km.	63 Km.	171,385,544	171,385,544				
PAVIMENTOS ECONOMICOS. TRAMO: TAMBO - OSNO	La Mar	Rehabilitación y Mejoramiento	11 Km.	11 Km.	2,748,859	2,748,859	Jun-06	Feb-07	100%	Concluido
ZONA URBANA DE PUQUIO	Lucanas	Rehabilitación y Mejoramiento	3 Km.	3 Km.	12,852,024	12,852,024	Sep-09	Abr-10	100%	
C. AYACUCHO - ABANCAY, Tr.: AYACUCHO (Km 0+000) – Km 50+000	Huamanga	Rehabilitación y Mejoramiento	50 Km.	50 Km.	155,784,661	155,784,661	Abr-10	Oct-11	100%	La recepción de la obra se realizó el 16.Nov.11

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Provías Nacional****AYACUCHO**

CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN Provincia	TIPO DE INTERVENCION	LONG.	LONG.	INVERSION	INVERSION S/ AYACUCHO	INICIO	FIN	AVANCE AL 30.NOV.11	OBSERVACIONES
			TOTAL	AYACUCHO	TOTAL S/					
EN EJECUCION / POR INICIAR			251 Km.	251 Km.	1,085,307,946	1,085,307,946				
C. QUINUA - SAN FRANCISCO. Tramo I: Km. 26 al Km. 78+500	Huanta, La Mar	Rehabilitación y Mejoramiento	53 Km.	53 Km.	184,864,089	184,864,089	Mar-11	Oct-12	26%	En ejecución
C. QUINUA - SAN FRANCISCO. Tramo II: Km. 78+500 - Km. 172+420	La Mar	Rehabilitación y Mejoramiento	94 Km.	94 Km.	491,984,860	491,984,860	Abr-12	Dic-14	0%	El 23.Nov.11 se suscribió el Contrato de Obra N° 081- 2011-MTC/20, 11 con el Consortio Vial Quinua (ICCGSA – Gy M – ELVI SAC) .
C. AYACUCHO - ABANCAY, Tr.:Km 50+000 – Km 98+800	Huamanga,	Rehabilitación y Mejoramiento	49 Km.	49 Km.	233,435,033	233,435,033	Abr-12	Oct-13	0%	b Pro: 29.Nov.11 COSAPI S.A: Consenmtimiento: 12.Dic.10 Supervisión: B Pro: 30.Nov. Consortio Abancay(Jnr-Alpha Consult)
C. AYACUCHO - ABANCAY, Tr.:Km 98+800 (OCROS) - Km. 154+000 (CHINCHEROS)	Huamanga, Vilcashuamán, Chincheros	Rehabilitación y Mejoramiento	56 Km.	56 Km.	175,023,964	175,023,964	Abr-12	Oct-13	0%	Ubicado entre Ayacucho y Apurímac. En proceso de Ilicitación LP N° 09-2011-MTC/20. B Pro 08.Feb.12



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías Nacional

AYACUCHO

CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN Provincia	TIPO DE INTERVENCION	LONG.	LONG.	INVERSION	INVERSION S/ AYACUCHO	INICIO	FIN	AVANCE AL 30.NOV.11	OBSERVACIONES
			TOTAL	AYACUCHO	TOTAL S/					
PROGRAMADAS			28 Km.	14 Km.	52,477,650	26,238,825				
MAYOCC - HUANTA	Churcampa, Huanta	Rehabilitación y Mejoramiento	28 Km.	14 Km.	52,477,650	26,238,825	Ago-12	Ago-13	0%	Ubicado entre Huancavelica y Ayacucho Borrador del Informe Final observado. Aprobación del Estudio previsto para Abr-12



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías Nacional

AYACUCHO

CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN Provincia	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONG. AYACUCHO	INVERSION TOTAL S/	INVERSION S/ AYACUCHO	INICIO	FIN	AVANCE AL 30.NOV.11	OBSERVACIONES
ESTUDIOS			0 Km.		325,000	325,000				
PUENTE SAN FRANCISCO	La Mar	Estudio de Preinversión a nivel de Perfil	334 m. 238 m.	334 m. 238 m.	175,000	175,000	Abr-11	Abr-12	0%	A la fecha en elaboración de los TdR para convocar al proceso de selección del Consultor.
PUENTE ALLCOMACHAY	Huanta y Churcampa	Estudio de Preinversión a nivel de Perfil	96 m.	96 m.	150,000	150,000	Abr-11	Abr-12	0%	. A la fecha en elaboración de los TdR para convocar al proceso de selección del Consultor



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Provías Nacional

AYACUCHO

CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN Provincia	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONG. AYACUCHO	INVERSION TOTAL S/	INVERSION S/ AYACUCHO	INICIO	FIN	AVANCE AL 30.NOV.11	OBSERVACIONES
CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO			2,376 Km.	1,361 Km.	708,077,157	484,920,257				
EN EJECUCION / POR INICIAR			1,478 Km.	562 Km.	301,917,738	121,914,080				
HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA e IMPERIAL - PAMPAS - MAYOC	Junin, Huancavelica / Tayacaja Acobamba - Churcampa - Huanta - Huamanga	Colocación de Pavimento Básico Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias,	421 Km.	140 Km.	179,507,247	59,624,225	Mar-12	Mar-15	0%	Ubicada entre Junin, Ayacucho y Huancavelica Meta: Km./Año Convocatoria prevista para el mes de diciembre 2011
AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - ABANCAY - PUENTE SAHUINTO	Huamanga - Chincheros - Vilcas Huaman - Andahaylas	Colocación de Pavimento Básico Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias,	385 Km.	154 Km.	47,588,049	19,059,973	Dic-08	Dic-12	100%	
EMP PE-3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE (PUNTA CARRETERA)	Huamanga - La Mar - Huanta	Colocación de Pavimento Básico Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias,	306 Km.	146 Km.	125,721,100	59,984,577	Dic-09	Dic-14	100%	
PUNTA PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO	Pisco, Huaytará, Cangallo, Huamanga	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias,	366 Km.	122 Km.	128,608,590	42,869,530	Sep-11	Ago-16	100%	
CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN Provincia	TIPO DE INTERVENCION	LONG. TOTAL	LONG. AYACUCHO	INVERSION TOTAL S/	INVERSION S/ AYACUCHO	INICIO	FIN	AVANCE AL 30.NOV.11	OBSERVACIONES
PROGRAMADOS			898 Km.	799 Km.	406,159,419	363,006,177				
PUQUIO - CORA CORA - EMP PE 1S (CHALA) / CORA CORA - YAUCA - EMP PE-1S / ULLACASA - PAUSA		Colocación de Pavimento Básico Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias,	526 Km.	427 Km.	229,278,837	186,125,596	Abr-12	Abr-17	0%	En implementación del proceso de selección correspondiente.
EMP PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO		Colocación de Pavimento Básico Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de	372 Km.	372 Km.	176,880,582	176,880,582	Abr-12	Abr-17	0%	
TOTAL			2,718 Km. 334 m.		2,017,573,297	1,768,177,572				