

## AYUDA MEMORIA

### DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

#### **A. RED VIAL NACIONAL**

##### **A.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

##### **1. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO KM. 10+100 (3,2 Km.)**

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-6, ubicada en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

El 27.Ene.10 se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra N° 017-2010-MTC/20 con el Consorcio Trébol ( Trébol Sac - Hugo Enrique Santisteban - Miguel Ángel Cabrera Carrillo) por el monto de S/. 167 909,76, a fin se elabore el estudio definitivo de la carretera.

La elaboración del Estudio Definitivo se inició el 22.Feb.10. A la fecha el Borrador del Informe Final (Informe N°02) del Componente de Ingeniería se encuentra Observado.

Aprobación prevista para el mes de Octubre 2011.

##### **2. CARRETERA CHONGOYAPE-LLAMA (59,0 Km.)**

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento, con un plazo de ejecución contractual de 720 días calendario.

###### Contratista

Consorcio Vial Chongoyape(Cosapi-Johesa- Malaga)

Contrato de Obra N° 152 -2010-MTC/20 suscrito el 29 .Set.10 por S/. 272 831 361,5

###### Supervisión:

Consorcio Vial Cajamarca (Acruta - Consultora Colombiana)

Contrato N° 139-2010-MTC/20, suscrito el 27.Ago.10, por el monto de S/. 11 902 405,63

El 19.Oct.10 se inició los trabajos. Avance acumulado al 31.May.11 del 32,20% (Avance programado: 13,46%).

Término Contractual: Oct.12.

Inversión Total: S/. 284,23 millones

El Contratista llegó con ancho de plataforma desde el Km.00+000 al Km.29+500, a nivel de sub base granular desde el Km.00+000 al Km.23+000, a nivel de base granular desde el Km.00+000 al Km.19+400, a nivel de imprimación desde el Km.00+000 al Km.19+400. Se recomienda colocar capa de sub base granular en el sector del Km.25+000 al Km.29+500.

##### **3. CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (4,04 Km.) y REUBICACION DEL PUENTE LAS DELICIAS (60,96 m.)**

En Diciembre 2006 el Gobierno Regional de Lambayeque declara la viabilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias, ubicada en la Provincia de Chiclayo, distrito de Oyotún. Código SNIP N°38965.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

El tramo a construir se inicia en el Km. 0+000 (Puente Las Delicias) y finaliza en el Km. 4+042 (Inicio de Oyotún).

Esta vía mediante el Puente "Las Delicias" Interconecta la zona de la sierra límite con el departamento de Cajamarca, específicamente la provincia de San Miguel, distrito de Niepos con el Caserío Las Delicias y las localidades ubicadas al sur de este con un total de 26,419 habitantes.

El 26.Ago.10, se suscribió el Contrato N° 138-2010-MTC/20 Consorcio de Puentes (Luis Paucar Muller - Lucio Anhuamán Ramón), por el monto de S/. 341 784,07.

La elaboración del Estudio Definitivo se inició el 10.Set.10. A la fecha se encuentra en revisión del levantamiento de observaciones del Informe N°03 de un total de 04 informes.

Término previsto para el mes de Setiembre 2011.

### 3. VIA EVITAMIENTO MOCHUMI - JAYANCA (24,0 Km.)

Se tiene programado iniciar en el mes de Noviembre 2011, la elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil, para ello, se encuentra en trámite la suscripción del convenio con Mancomunidad de Municipalidades del Valle La Leche (Jayanca, Pacora, Ichimo, Tucume, Mochumi y Morrope). Financiamiento Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) del MEF.

Costo estimado: 120 000.

## A.2 MANTENIMIENTO

### 1. AUTOPISTA EL SOL, TRAMO: TRUJILLO – SULLANA (Puesta Punta), SUB TRAMO: KM. 736+600 – KM. 886+600 (150 Km.)

Se tiene programado realizar trabajos de mantenimiento periódico en la Carretera con un costo estimado de obra de S/. 79,49 millones, estando a la espera de la aprobación de los estudios de mantenimiento periódico a cargo de la empresa Urci Consultores, por el monto de S/. 1,26 millones. (Los Estudios se iniciaron el 05.Mar.10. A la fecha el Informe Final se encuentra observado. Avance a la fecha 85%.

Aprobación prevista para el mes de Agosto 2011.

### 2. CARRETERA: LAMBAYEQUE - OLMOS (90 Km.)

El 21.Ene.10, se suscribió el Contrato N° 012-2010-MTC/20, con la empresa GMI Consultores por el monto de S/. 843,609.40, para realizar el Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera.

El estudio de mantenimiento periódico fue aprobado mediante R.D. N° 1231-2010-MTC/20 del 19.Nov.10, con un presupuesto de obra de S/. 31 995 659,73 y un plazo de ejecución de 180 d.c.

## A.3 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

### 1. CORREDOR VIAL: PIMENTEL – Emp PE -1N/ CHICLAYO – CHONGOYAPE –PUENTE CUMBIL – EMP. PE 3N (COCHABAMBA) – CHOTA – HUALGAYOC (394 Km.)

Ubicado entre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca.

Contrato	N° 034-2010-MTC/20
Ruta	PE-6A , PE-6B , PE-3N
Longitud	394.00 Km.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Contratista	Consortio Vial Chongoyape
Integrante:	Construcción y Administración S.A. Hidalgo E Hidalgo S.A.
Monto de Contrato	S/. 132,727,172.57
Tiempo de Contrato	5 años
Inicio de Trabajos	01 – Abr – 10

En este contrato el contratista-conservador tiene las siguientes obligaciones que se detallan a continuación:

- ✓ Realización de trabajos de Conservación Rutinaria (transitabilidad) antes de la ejecución de las obras de asfaltado.
- ✓ Realización de trabajos de Conservación Rutinaria Conservación Rutinaria después de la ejecución de las obras de asfaltado (las obras de asfaltado corresponden a otro contrato).
- ✓ Realización de trabajos Conservación Periódica:  
Colocación de pavimentos básicos en la carretera Puente Cumbil- Santa Cruz- Emp. 3N
- ✓ Atención de emergencias viales
- ✓ Relevamientos de información (inventarios viales calificados, estudios de tráfico, origen-destino).

A la fecha el contratista conservador viene trabajando en diversos frentes la etapa pre-operativa, que es la concerniente a la transitabilidad de la vía, para lo cual tiene 06 meses de plazo; así mismo atendió diversas emergencias viales en la última temporada de lluvias.

La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal Cajamarca de PROVIAS Nacional.

**2. CARRETERAS: LIMITE REGIONAL LAMBAYEQUE- DV. BAYOVAR – y VIA EVITAMIENTO CHICLAYO (176,0 Km.) Y LAMBAYEQUE – OLMOS (85,60 Km.)**

Estas carreteras se atienden a través de un contrato de Conservación Vial por Niveles de Servicio, por un plazo de 5 años y un presupuesto total de S/. 63 184 572.

Los trabajos se iniciaron el 01.Dic.09, y comprende la ejecución de actividades de mantenimiento periódico, rutinario, atención de emergencias viales así como el relevamiento de la información.

Contratista : Concar S.A.  
Monto : S/. 63.184.567,19  
Contrato : Contrato de Servicios Nro 114-2009-MTC/20 del 21.Oct.09

Lima, Mayo 2011