

## **AYUDA MEMORIA**

### **DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

#### **A. RED VIAL NACIONAL**

##### **A.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

##### **1. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO KM. 10+100 (3,2 Km.) ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION DEL INFORME FINAL**

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-6, ubicada en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

El 27.Ene.10 se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra N° 017-2010-MTC/20 con el Consorcio Trébol ( Trébol Sac - Hugo Enrique Santisteban - Miguel Ángel Cabrera Carrillo) por el monto de S/. 167 909,76, a fin se elabore el estudio definitivo de la carretera.

La elaboración del Estudio Definitivo se inició el 22.Feb.10. A la fecha se encuentra observado el Informe N°03 (Informe Final), estando prevista su aprobación para el mes de Febrero 2012.

Aprobado el Estudio Definitivo, se iniciarán las gestiones para implementar el proceso de licitación y selección de contratista y supervisor de la obra, por un monto estimado de S/. 14,80 millones (sujeto a disponibilidad presupuestal).

##### **2. CARRETERA CHONGOYAPE-LLAMA (59,0 Km.) Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento, con un plazo de ejecución contractual de 720 días calendario.**

###### Contratista

Consorcio Vial Chongoyape(Cosapi-Johesa- Malaga)

Contrato de Obra N° 152 -2010-MTC/20 suscrito el 29 .Set.10 por S/. 272 831 361,5

###### Supervisión:

Consorcio Vial Cajamarca (Acruta - Consultora Colombiana)

Contrato N° 139-2010-MTC/20, suscrito el 27.Ago.10, por el monto de S/. 11 902 405,63

Los tiempos de viaje aproximados son:

- ✓ Antes : 4 h (con una velocidad aprox. de 15 Km/h)
- ✓ Después : 1.5 h (con una velocidad promedio de 50 Km/h)

Los trabajos se iniciaron el 19.Oct.10. Al 15.Nov.11, se cuenta con un avance físico acumulado del 69.98%. Se estima el término estimado en el mes de Octubre del 2012.

El costo de la obra asciende a	S/. 288 544 936,93
El costo de la supervisión asciende a	S/. 11 902 405,63
	<b>S/. 300 447 342,56</b>

**3. CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (4,04 Km.) REUBICACION DEL PUENTE LAS DELICIAS (60,96 m.) ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION (INFORME FINAL EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES)**

En Diciembre 2006 el Gobierno Regional de Lambayeque declara la viabilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias, ubicada en la Provincia de Chiclayo, distrito de Oyotún. Código SNIP N° 38965.

El tramo a construir se inicia en el Km. 0+000 (Puente Las Delicias) y finaliza en el Km. 4+042 (Inicio de Oyotún).

Esta vía mediante el Puente "Las Delicias" Interconecta la zona de la sierra límite con el departamento de Cajamarca, específicamente la provincia de San Miguel, distrito de Niepos con el Caserío Las Delicias y las localidades ubicadas al sur de este con un total de 26,419 habitantes.

El 26.Ago.10, se suscribió el Contrato N° 138-2010-MTC/20 Consorcio de Puentes (Luis Paucar Muller - Lucio Anhuamán Ramón), por el monto de S/. 341 784,07.

La elaboración del Estudio Definitivo se inició el 10.Set.10. A la fecha se encuentra en levantamiento de observaciones el Informe N° 04 (Informe Final), estando prevista su aprobación para el mes de Febrero 2012.

Aprobado el Estudio Definitivo, se iniciarán las gestiones para implementar el proceso de licitación y selección de contratista y supervisor de la obra, por un monto estimado de S/. 2,66 millones (sujeto a disponibilidad presupuestal).

**4. PUENTE LA OTRA BANDA (51,7 m.) ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO.**

El Puente La Otra Banda está ubicado en la Red Vial Nacional, Ruta N° PE-1N P, Tramo: Saña – La Otra Banda, Departamento Lambayeque, Provincia Chiclayo, Distrito Saña.

En elaboración el informe que precise el Acto Administrativo para que la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (DGCyF) elabore el expediente técnico.

Se ejecutará por administración directa por encargo.

**A.2 MANTENIMIENTO**

**1. AUTOPISTA EL SOL, TRAMO: TRUJILLO – SULLANA (Puesta Punta), SUB TRAMO: KM. 736+600 – KM. 886+600 (150 Km.) ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL**

Se tiene programado realizar trabajos de mantenimiento periódico en la Carretera con un costo estimado de obra de S/. 79,49 millones, estando a la espera de la aprobación de los estudios de mantenimiento periódico a cargo de la empresa Urco Consultores, por el monto de S/. 1,26 millones (El Estudio de Mantenimiento Periódico se inició el 05.Mar.10. A la espera de su aprobación.

**2. CARRETERA: LAMBAYEQUE - OLMOS (90 Km.)**  
ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO APROBADO

El 21.Ene.10, se suscribió el Contrato N° 012-2010 -MTC/20, con la empresa GMI Consultores por el monto de S/. 843,609.40, para realizar el Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera.

El estudio de mantenimiento periódico fue aprobado mediante R.D. N° 1231-2010-MTC/20 del 19.Nov.10, con un presupuesto de obra de S/. 31 995 659,73 y un plazo de ejecución de 180 d.c.

**A.3 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO**

**1. CORREDOR VIAL: PIMENTEL – Emp PE -1N/ CHICLAYO – CHONGOYAPE –PUENTE CUMBIL – EMP. PE 3N (COCHABAMBA) – CHOTA – HUALGAYOC (394 Km.)**  
TRABAJOS EN EJECUCION DESDE EL 01.ABR.10 POR UN PERIODO DE 05 AÑOS.

Ubicado entre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca.

Contrato	N° 034-2010-MTC/20
Ruta	PE-6A , PE-6B , PE-3N
Longitud	394.00 Km.
Contratista	Consorcio Vial Chongoyape
Integrante:	Construcción y Administración S.A. Hidalgo E Hidalgo S.A.
Monto de Contrato	S/. 132,727,172.57
Tiempo de Contrato	5 años
Inicio de Trabajos	01 – Abr – 10

En este contrato el contratista-conservador tiene las siguientes obligaciones que se detallan a continuación:

- ✓ Realización de trabajos de Conservación Rutinaria (transitabilidad) antes de la ejecución de las obras de asfaltado.
- ✓ Realización de trabajos de Conservación Rutinaria Conservación Rutinaria después de la ejecución de las obras de asfaltado (las obras de asfaltado corresponden a otro contrato).
- ✓ Realización de trabajos Conservación Periódica:  
Colocación de pavimentos básicos en la carretera Puente Cumbil- Santa Cruz- Emp. 3N
- ✓ Atención de emergencias viales
- ✓ Relevamientos de información (inventarios viales calificados, estudios de tráfico, origen-destino).

A la fecha el contratista conservador viene trabajando en diversos frentes la etapa pre-operativa, que es la concerniente a la transitabilidad de la vía, para lo cual tiene 06 meses de plazo; así mismo atendió diversas emergencias viales en la última temporada de lluvias.

La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal Cajamarca de PROVIAS Nacional.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

**2. CARRETERAS: LIMITE REGIONAL LAMBAYEQUE- DV. BAYOVAR – y VIA EVITAMIENTO CHICLAYO (176,0 Km.) Y LAMBAYEQUE – OLMOS (85,60 Km.)**  
TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION

Estas carreteras se atienden a través de un contrato de Conservación Vial por Niveles de Servicio, por un plazo de 5 años y un presupuesto total de S/. 63 184 572.

Los trabajos se iniciaron el 01.Dic.09, y comprende la ejecución de actividades de mantenimiento periódico, rutinario, atención de emergencias viales así como el relevamiento de la información.

Contratista : Concar S.A.  
Monto : S/. 63.184.567,19  
Contrato : Contrato de Servicios Nro 114-2009-MTC/20 del 21.Oct.09

Lima, Noviembre 2011