



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

AYUDA MEMORIA
DEPARTAMENTO DE PUNO

PROVIAS NACIONAL, actualmente viene ejecutando diversos proyectos de inversión y actividades de mantenimiento:

A. PROYECTOS DE INVERSION:

1. CARRETERA JULIACA - PUNO (AUTOPISTA) (50,8Km.)
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ELABORACION

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-3S, ubicada en las provincias de Puno y San Román del departamento de Puno.

El 10.Mar.10 se suscribió el Contrato N° 055-2010-MTC/20, con el Consorcio Ingeniería Latina de Consulta – ILC, a fin de que elabore el Estudio de Factibilidad, por el monto de S/. 1 091 563,42.

El 22.Mar.10 se inició la elaboración del estudio, encontrándose a la fecha en revisión el Informe N° 02 de un total de 03 informes. Fecha de término prevista para el mes de Mayo 2012. Avance a la fecha 50%.

2. CARRETERA ILAVE – MAZOCRUZ, TRAMO: ILAVE – SAN ANTONIO DE CHECCA (10,0 Km.)
ESTUDIO DEFINITIVO A LA ESPERA DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

Estudio Definitivo a nivel de tratamiento superficial bicapa, cuya elaboración estuvo a cargo de la empresa Consultora GEOCONSULT S.A. por el monto ascendente de S/.179 379.

El estudio definitivo ha sido aprobado mediante R.D. N° 997-2011-MTC/20 de fecha 11.Oct.11.

El monto de la obra es de S/. 14'428,876.68 con precios al mes de abril y para ser ejecutada en un plazo de 210 días calendario.

A la fecha el Expediente Técnico se encuentra en la UGOB para su revisión e implementación del proceso de licitación de la obra.

3. VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA (49 Km.)
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

El 05.Ene.11 se suscribió el Contrato N° 001-2011-MTC/20 con la empresa PROJECT MANAGEMENT SAC, para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil con un costo de S/. 140 125.

Los estudios se iniciaron el 06.Ene.11. A la fecha se encuentra aprobado el Informe Final, habiéndose remitido a la OPI-MTC.

Aprobación prevista para el mes de noviembre 2011.



B. MANTENIMIENTO:

1. CARRETERA PUNO – ILAVE – DESAGUADERO (151.6 Km.)
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CONCLUIDOS

Comprende dos tramos:

a) **Tramo 1: Puno – llave (Km. 1363+000 – Km. 1386+88) – (Km. 1391+310 -Km. 1413+000) L= 45,57 Km.**

Trabajos de mantenimiento periódico bajo la modalidad de concurso oferta, a cargo de Consorcio San Juan (Corporación Terranova SAC – Vera Gutiérrez SAC Contratistas Generales – Técnicos Ejecutores S.A: - Consultora de Proyectos Andinos EIRL).

El 10.Jun.2008 se inició la elaboración de los estudios de mantenimiento periódico. El Expediente Técnico ha sido aprobado mediante Resolución Directoral N° 1040-2009-MTC/20 de fecha 27.Ago.2009 con un presupuesto de obra de S/. 19 528 188,30, con un plazo de ejecución de 240 d.c.

La ejecución de la obra se inicio el 10.Set.09 y concluyeron el 08.Jun.10.

Inversión Total, Inc. Supervisión: S/. 22,07 millones.

b) **Tramo: llave – Desaguadero (km 1413 – 1505 + 500) 92,50 Km.**

Los trabajos de mantenimiento periódico se iniciaron el 05.Oct.07 y concluyeron el 19.Mar.09 con una inversión total (Obra + Supervisión, incluido adicionales) de S/. 46,93 millones.

2. CARRETERA: ILAVE (Emp. 3S) – MAZOCRUZ, TRAMO: EMP 3S (San Antonio de Checca) – MAZOCRUZ (73,0 Km.)

CONTRATO EN ARBITRAJE :Trabajos de Mantenimiento Periódico

Contratista:

Consorcio San Marcos (Corporación Terranova - Vera Gutiérrez Contratistas Grles. - Geoconsult S.A.)

Contrato de Ejecución de Obra N° 164-2008-MTC/20 de fecha 17.Jul.08

Monto Contractual:S/ 11,25 millones

Supervisión:

ACRUTA & TAPIA Ingenieros S.A.C.

Contrato de Supervisión de Obra N° 212-2008-MTC/20 de fecha 20.Oct.08

Monto Contractual:S/ 0,795 millones

Inversión Total: (Obra y Supervisión): S/. 12,04 millones.

El 12.Ago.08 se inició la elaboración de los estudios de mantenimiento periódico, habiéndose aprobado el Expediente Técnico mediante Resolución Directoral N° 1040-2009-MTC/20 de fecha 27.Ago.2009 con un presupuesto de obra de S/. 10 304 198,92

Los trabajos se iniciaron el 11.Set.09, habiendo sido paralizadas por el periodo de lluvias desde el 01.Feb.10.

Avance ejecutado: 19,37%.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

Con fecha 26.03.2010 (después de la paralización de la obra), se comunicó al Contratista reiniciar la Obra a partir del 29.03.2010, lo que no fue acatado.

En Abril 2010 el Contratista interpuso Resolución del Contrato de Obra, por supuestos trabajos ejecutados, no reconocidos por la Entidad.

A la fecha, la Obra se encuentra en arbitraje, planteado por la Entidad a través de la Procuraduría, por incumplimiento del Contratista.

3. CARRETERA: LA RAYA – AYAVIRI – CALAPUJA, TRAMO: LA RAYA (Km. 1148+000) – PUCARA (Km. 1148+000)102,0 Km.
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN EJECUCION

Contratista:

Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C.

Contrato N° 130-2010-MTC/20 suscrito el 02.Ago.10 por el monto de S/. 69 323 204,73

Supervisor:

Consortio Supervisor Calapuja (Acruta & Tapia Ing. SAC - Hidroingeniería SAC).

Contrato N°003-2010-MTC/20 suscrito el 08.Ene.10 por el monto de S/. 2 678 119,02.

Los trabajos se iniciaron el 30.Jun.10. Término previsto para el mes de Diciembre 2011.

Costo Total incluido adicionales y deductivos: S/. 82,67 millones.

4. CARRETERA: CAPAZO – MAZOCRUZ (55,4 Km.)
ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN ELABORACION

El 18.ene.11 se suscribió el Contrato N° 004-2011-MTC/20 con la Consultora de Proyectos Andinos S.A.C, por el monto de S/. 531 122 para que elabore el Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera.

La elaboración del Estudio de Mantenimiento Periódico se inició el 28.Ene.11, encontrándose a la fecha se encuentra observado el Informe N° 02 de un total de 04 informes. Término previsto para el mes de Febrero 2011.

5. CARRETERA: MAZOCRUZ – CAPAZO – CHALLAPALCA – TARATA (149 Km.)
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

En el presente año se tiene un presupuesto asignado de S/. 491 840, para realizar trabajos de mantenimiento rutinario en toda la vía.

C. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO:

1. CORREDOR VIAL: DV. HUMAJALSO – DESAGUADERO (207.00 Km.)
TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

Contrato	N° 206-2007-MTC/20
Ruta	PE-36A
Longitud	207.00 Km.

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

Contratista	Consorcio Gestión de Infraestructura Vial
Monto de Contrato	S/. 24,904,607.70
Tiempo de Contrato	5 años
Inicio de Trabajos	21 – Nov – 07

A la fecha el contratista – conservador viene realizando los trabajos de mantenimiento Rutinario. La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal de Puno de Provias Nacional.

2. CORREDOR VIAL: JULIACA – HUANCANE – MOHO – TILLAI – FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE – PUTINA – SANDIA – SAN IGNACIO (438,8 Km.)
TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

En fecha 07.Oct.09 se suscribió el Contrato N° 109-2009-MTC/20 con la empresa ICCGSA, para la contratación de los Servicios de Conservación Vial por Niveles de Servicios, del referido corredor, por el monto de S/. 188 656 802,18.

Los trabajos se iniciaron el 17.Nov.09, por un plazo de 5 años. Las obligaciones del contratista-conservador son las siguientes:

- Ejecución de los trabajos de conservación rutinaria en todo el corredor vial
- Ejecución de los trabajos de conservación periódica en el tramo Juliaca-Huancané y Putina-Sandia San Ignacio, que incluye la colocación de pavimento básico entre Putina y Sandia.
- Atención de emergencias viales
- Relevamiento de información

Las intervenciones en los tramos Dv. Huancané-Putina y Huancané Moho-Tilali están condicionados a que el Gobierno Regional de Puno concluya con las obras de asfaltado que viene ejecutando actualmente; una vez concluidos dichos trabajos, el MTC mediante Provias Nacional a través del Contratista-Conservador se harán responsables de la conservación rutinaria, atención de emergencias y relevamiento de información de estas últimas vías detalladas.

Mediante R.D. N° 778-2010-MTC/20 del 09.Ago.10. se aprueba el Plan General de Conservación Vial de la Carretera Juliaca – Huancané – Moho – Tilali – Frontera Bolivia y Dv. Huancané – Putina – Sandia – San Ignacio.

3. CARRETERA PUNO – DESAGUADERO y CALAPUJA –LA RAYA (357,50 Km.)
TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

El 10.Set.10 se suscribió el Contrato de Servicios N° 146-2010-MTC/20, con el Consorcio Mazocruz (Mayo - Obras de Ingeniería - SVC- MPM) por el monto de S/. 127 755 066,95, para realizar los Servicios de Conservación Vial Por Niveles de Servicio, por un periodo de cinco años.

Los trabajos se iniciaron el 07.Oct.10. A la fecha en ejecución. Plazo de ejecución de los servicios: 05 años.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

4. CORREDOR: PALCA- QUEUNAVICHINCA – ROSA PATA – TRIPARTITO / ROSA PATA – POCUYO – COLLPA (LIM CON BOLIVIA) / TARATA – CAPASO – EMP 36 A (MAZOCRUZ) 390 KM.

TRABAJOS PROGRAMADOS SUJETO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Corredor ubicado entre los departamentos de Tacna y Puno.

Se tiene previsto para el segundo semestre del año 2012 realizar por un periodo de cinco años trabajos de Conservación por Niveles de Servicio en todo el corredor, por un monto estimado de S/. 183,08 millones. Sujeto a disponibilidad presupuestal

Lima, Setiembre 2011