



PROYECTO DE INVERSIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA

▪ **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUÍ – TOCACHE. TRAMOS II Y III: PIZANA – PÓLVORA – PIZARRÓN – PERLAMAYO – CAMPANILLA**

SNIP	:	2794	LONG.	:	89,9 Km.
COSTO	:	S/ 484,43 millones	PPTO 2017	:	S/ 99,68 millones
Beneficiarios	:	123,504 Habitantes			

- ✓ OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PREVISTO INICIAR EN MAYO
- ✓ Tramos ubicados en la provincia de Mariscal Cáceres y Tocache. Ruta Nacional PE-5N
- ✓ Con R.D. N°764-2016-MTC/20 del 27-Oct-2016, se aprueba administrativamente la actualización de los Precios Unitarios del Presupuesto de Obra del Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tocache – Juanjuí, tramo: Pizana – La Pólvora- Pizarrón – Perlamayo – Campanilla, por el monto de S/ 457,04 millones, con precios al mes de agosto 2016, con un plazo de obra de 1 080 días calendario y una longitud de 89,973 kilómetros.
- ✓ Mediante R.D. N° 088-2017-MTC/20 del 10-Feb-2017 se actualiza el presupuesto de obra a S/ 456,57 millones.
- ✓ Situación Actual:
 - Contrato de Obra N° 049-2017-MTC/20 del 27-Abr-2017 suscrito con el postor: Consorcio Integración Vial (Johe S.A./ Constructora Málaga Contratistas Generales S.A.), por S/ 411 millones.
 - Contrato de Supervisión de Obra N° 043-2017-MTC/20 del 25-Abr-2017, suscrito con el Consorcio Supervisor Vial San Martín (Acruta & Tapia Ingenieros SAC / GOC S.A.), por S/ 20,30 millones.

En etapa de revisión del expediente técnico (28-abr-17).

La entrega de terreno al contratista está prevista para el viernes 12 de mayo.

- ✓ Inicio estimado: Mayo 2017 Fin estimado: Febrero 2020

▪ **CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE – TOCACHE; SECTOR YUNGAYPAMPA – TRES CRUCES – SIHUAS – HUACRACHUCO – UCHIZA – EMP. PE-5N – TOCACHE, TRAMO: PUENTE EL CHORRO – TRES CRUCES – SIHUAS – HUACRACHUCO – UCHIZA - EMPALME RUTA 5N . SUB TRAMO: AJENJO – UCHIZA – EMPALME RUTA 5N**

SNIP	:	4588	LONG.	:	86,9 Km.
COSTO	:	S/ 583,59 millones	PPTO 2017	:	S/ 1,77 millones
Beneficiarios	:	599 032 personas			

- ✓ ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO
- ✓ La evaluación económica de los 358.5 Km., analizados en el Estudio de Factibilidad, determinó que no era rentable, por lo que se redujo los alcances del estudio, siendo la alternativa viable sólo 87 Km. Aproximadamente (incluido el Puente Huallaga de 300 ml.), comprendidos en los tramos siguientes:
 - Tramo II (Sector Suchimán) : Km. 253+820 – Km. 259+820 : 6.00 Km.
 - Tramo IV.1 : Km. 387+035.45-Km. 396+000 : 8.96 Km.
 - Tramo IV.2 (Uchiza) : Km. 396+000 – Km. 468+004 : 72.00 Km.
- ✓ Con Resolución Directoral N°1204-2014-MTC/20 del 19-Nov-2014 se aprobó el Estudio de Factibilidad para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera: Chimbote-Tocache; Sector: Yungaypampa – Tres Cruces - Sihuas- Huacrachuco – Uchiza - Emp. Ruta 05N - Tocache, Tramo: Puente El Chorro - Tres Cruces - Sihuas- Huacrachuco -Uchiza-Emp. Ruta 05N.
 - Monto de Inversión estimada : S/. 583 583 590 (Sólo de los tramos viables: II, 4.1 y 4.2))

- Presupuesto de obra : S/. 496 287 763,65 (A setiembre 2013)
- Plazo de ejecución : 24 meses

✓ Estudio Definitivo Programado:

- Con Oficio N° 1030-2016-SERNANP-DGAN del 06-Jul-2016, SERNANP remitió Opinión Técnica favorable para el Estudio y concluyó que la actividad a realizar con el proyecto es Compatible.

- Memorándum N°541-2017-MTC/16 del 27-Abr-2017 la DGASA-MTC señala que se mantiene una observación al componente predial al EVAP, la cual viene siendo absuelta por el Especialista Ambiental de la UGE, estimándose que la respuesta a la DGASA-MTC la segunda semana de mayo-2017.

▪ **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA – EMP. PE-5N (LA CALZADA), TRAMO: SELVA ALEGRE – LA CALZADA (27,4 Km.)**

SNIP	:	107953	LONG.	:	27,4 Km.
COSTO	:	S/ 104,17 millones	PPTO 2017	:	S/ 43,10 millones
Beneficiarios	:	29 091 personas			

- ✓ Proyecto ubicado en la provincia de Moyobamba, PE-8B.
- ✓ SALDO DE OBRA PROGRAMADO
- ✓ Debido al constante incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, mediante RD 169-2016-MTC/20 del 22-Mar-2016, se procedió a la resolución de pleno de derecho del Contrato de Ejecución de Obra.
 - Contratista: ATERPA M. MARTINS S.A SUCURSAL DEL PERU
 - Supervisión: ALPHA CONSULT SA,
 - Inicio de obra: 23-Mar-2015 (Suscripción de Adenda N° 01, por traslado del inicio de ejecución de obra debido a las condiciones climáticas en el sector)
 - In versión actual: S/ 98,75 millones (Obra + Supervisión)
 - Avance ejecutado: 27,16%

✓ Situación Actual:

- ✓ Contrato de obra Resuelto (Avance alcanzado 27%).
Se gestiona reinicio de obras con el segundo postor
- ✓ Supervisión del saldo de obra, en CP N° 015-2016-MTC/20. Valor referencial S/ 5,2 millones.
A la espera de la publicación de las Bases Integradas.
- ✓ Reinicio obra estimada: Mayo 2017 Fin estimado: Marzo 2018

▪ **CONSTRUCCION DE LA VIA EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE TOCACHE (5,2 Km.)**

SNIP	:	215192	LONG.	:	5,2 Km.
COSTO	:	S/ 54,33 millones	PPTO 2017	:	S/ 0,06millones

- ✓ Beneficiarios : 17 554 personas
- ✓ Proyecto ubicado en la Ruta Nacional PE-5N, en la provincia de Tocache.
- ✓ ESTUDIO DE FACTIBILIDAD APROBADO EL 03-MAR-2017
- ✓ El 12-Dic-2012 se aprobó el Estudio a Nivel de Perfil con RD N° 1114-2012-MTC/20, recomendando la elaboración del estudio de factibilidad.



✓ Situación Actual:

- Contrato N° 146-2015-MTC/20 (01-Dic-2015), con el Consorcio Geoconsult - Vera & Moreno (Geoconsult SA Consultores Generales y Vera & Moreno S.A. Consultores de Ingeniería)
- Con Resolución Directoral N° 141-2017-MTC/20 del 03-Mar-2017 se aprueba el Estudio de Factibilidad del proyecto
Monto de Inversión: S/. 54,33 millones

▪ **CONSTRUCCION DE LA VIA EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI:**

SNIP : 364106 LONG. : 9,9 Km.
COSTO : S/ 73,23 millones PPTO 2017 : S/ 0,14 millones
Beneficiarios : 42 455 personas

- ✓ Proyecto ubicado en la provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín.
- ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO
- ✓ Mediante R.D. N° 605-2016-MTC/20 de fecha 26-Ago-2016 se aprueba administrativamente el Informe Final del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del proyecto "Construcción Vía Evitamiento a la Ciudad de Juanjuí, con un monto de inversión de S/ 67 789 263,18
- ✓ Situación Actual:
 - Por efectos de la aprobación del nuevo reglamento de invierteperu.pe, se tiene que dejar sin efectos la ejecución del estudio de factibilidad para pasar al estudio definitivo. A la espera de las directivas correspondientes a fin de validar el y/o actualizar el Perfil para pasar al definitivo. Se viene preparando los TdR para la contratación del consultor a cargo del EVAP
 - Convocatoria prevista para el segundo semestre 2017.

PROYECTO PERU 1

▪ **CORREDOR VIAL: SANTA - YURACMARCA – SIHUAS – HUACRACHUCO –SAN PEDRO DE CHONTA – UCHIZA – EMP. PE-5N y PUENTE HUAROCHIRI – HUALLANCA - MOLINOPAMPA**

LONG. : 499,5 Km.
COSTO : S/ 172,1 millones PPTO 2017 : S/ 20,25 millones

- ✓ TRABAJOS EN EJECUCION DESDE EL 21-Jun-2012
- ✓ Corredor ubicado en las Rutas PE- 3N, PE-3NA, PE-12, PE-12 A, en las regiones de Ancash, Huánuco, La Libertad y San Martín.
- ✓ Contrato N° 034-2012-MTC/20 Suscrito el 04.May.2012, por S/ 172,1 millones, para u periodo de 5 años a cargo del Consorcio Vial Sihuas.
 - Inicio del Servicio : 21-Jun-2012 Fin : 21-Jun-2017
- ✓ Situación Actual:
El contratista – conservador viene realizando las labores a lo largo de todo el corredor vial de Conservación Rutinaria y Atención de emergencias viales.



PROYECTOS PERU 2

- **CORREDOR: EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) – CUMBA – DV. YAMÓN – LONYA GRANDE – CAMPO REDONDO – OCALLI – PROVIDENCIA – COHECHAN –LONYA CHICO – EMP. AM-108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS – RODRIGUEZ DE MENDOZA – SELVA ALEGRE – SORITOR – EMP. PE-5N (LA CALZADA): 495 KM.**

LONG. : 495 Km.

PPTO 2017 : S/ 1,05 millones

- ✓ PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICI. Contrato suscrito el 17-abr-2017
- ✓ El Corredor forma parte de las Ruta Nacional PE-5N G y PE-08B localizada en las provincias de Utcubamba, Luya, Chachapoyas, Rodriguez de Mendoza de la Región de Amazonas y la Provincia de Moyobamba de la Región de San Martin.

El tramo Corral Quemado – Cumba – Providencia - Emp. AM-108 (Dv. Luya), es la Ruta Reclasificada como PE-5NG.

- ✓ Situación actual:
 - Contrato N° 038-2017-MTC/20 suscrito el 17-Abr-2017 con la empresa IH ASESORES Y CONSULTORES S.A.C por S/. 1,91 millones.
 - Paralelamente se realizan trabajos de mantenimiento rutinario en la Carretera: Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lonya Chico - Emp. AM-108 (Dv. Luya), con un presupuesto asignado de S/ 1,50 millones.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Carretera: Selva Alegre - Aguas Calientes – Galilea: 12,6

Carretera No Pavimentada. Ppto 2017: S/ 0,15 millones.

Carretera: Calzada - Soritor - Selva Alegre_ 27 Km.

Carretera No Pavimentada. Ppto 2017: S/ 0,05 millones.

Carretera: Dv. Tingo María (PE-18 A) - - Aucayacu - Aspuzana - Pte. Uchiza - Pte. Pizana - Campanilla - Dv. Pachiza (PE-10 B) - Juanjuí - Dv. Bellavista - Dv. Yurimaguas (PE-5N B) - Tarapoto (PE-5N B): 456 Km.

Carretera Pavimentada. Ppto 2017: S/ 1,40 millones.

Lima, 30 de Abril 2017