



PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA

▪ INTEGRACION VIAL TACNA – LA PAZ: TRAMO: TACNA – COLLPA (FRONTERA CON BOLIVIA):

SNIP : 1249 COSTO : S/ 631,32 millones
PPTO 2017 : S/ 256,9 millones
Beneficiarios : 268 313 Personas

✓ Proyecto ubicado en las provincias de Tacna y Tarata, Rutas PE-40 y PE-40 A

✓ SUB TRAMO: KM. 43+610 – KM. 94+000_ 52,3 Km.

- OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
- Contratista: Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
- Supervisión: HOB CONSULTORES S.A.
- Situación Actual:
 - Inicio de obra : 23-Ago-2016
 - Término contractual : 28-Feb-2018 (ampliación de Plazo N° 08 – Improcedente. R.D. N° 406-2017-MTC/20del 09-Jun-2017)
 - Término estimado : Agosto 2018
 - Avance físico : 54,14% ejecutado (Al 15-Ago-2017)
64,45% programado
- Inversión Actual : S/ 266,2 millones (Obra + Supervisión, adicionales y Deductivos)
- A la fecha se tiene en proceso la aprobación del presupuesto adicional 10 y deductivo 09. Asimismo, el contratista ha comunicado la necesidad de la elaboración del PAO 11.

✓ SUB TRAMO: KM. 94+000 – KM. 144+262.38 (Dv. Tripartito): 50,3 Km-

- OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN EJECUCION
- Contratista: ALDESA CONSTRUCCIONES SA SUCURSAL EN PERÚ
- Supervisión: CONSORCIO SUPERVISOR COLLPA (JNR CONSULTORES S.A. y ALPHA CONSULT S.A.)
- Situación Actual:
 - Inicio de obra : 02-Set-2016
 - Término contractual : 24-Abr-2018 (R.D. N° 015-2017-MTC/20 del 09-Ene-2017 – Improcedente)
 - Término estimado : Noviembre 2018
 - Avance físico : 27,24% ejecutado (Al 15-Ago-2017)
48,56 %
- Inversión Actual : S/ 143,1 millones

✓ SUBTRAMO: Km. 146+180 (Dv. Tripartito) – Km. 187+404 (Frontera con Bolivia):41,4 Km

- OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN EJECUCION
- Contratista: ICCG S.A.
- Supervisión: Consorcio Supervisor Vial la Paz (Acruta & Tapia Ingenieros SAC - Motlima Consultores S.A.)
- Situación Actual:
 - Inicio de obras : 19-Feb-2016
 - Avance ejecutado : 63,67% al 15-Ago-2017



64,88% programado
 Termino contractual : 05-Dic-2017 (R.D. N° 732-2016-MTC/20 del 13-Oct-2016, otorga 50 d.c de ampliación de plazo por adicionales de obra
 Termino estimado : Febrero - 2018
 Inversión Actual : S/ 171,32 millones (Incluye Adicionales y Deductivos)

▪ **CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANA - DV. QUILCA- MATARANI – ILO – TACNA. TRAMO: BOCA DEL RIO – TACNA**

SNIP : 3272 LONG. : 52,0 Km.
 Beneficiarios : 186 602Personas

- ✓ Proyecto forma parte de la Ruta Nacional PE-1SD, y está comprendida dentro del eje vial Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, en la provincia y Región Tacna.
- ✓ ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO
- ✓ El 20-Nov-2015 se suscribió el Convenio N° 036-2015-MTC/20, para la elaboración del Estudio Definitivo para la Construcción y Mejoramiento de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Boca del Río – Tacna, por el cual PROVIAS NACIONAL elaborará los TdR y supervisará los estudios, EL GOBIERNO REGIONAL, LA MUNICIPALIDAD y SOUTHERN; ii) SOUTHERN financiarán contratar al consultor.
- ✓ Los Términos de Referencia (TdR) del componente de ingeniería están aprobados y considera una estación de peaje en la cercanía a Boca del Río.
- ✓ TdR (Ingeniería y Ambiental) remitidos a la Municipalidad Provincial de Tacna con Oficio N° 681-2016-MTC/20.6 y al Gobierno Regional de Tacna con Oficio N° 680-2016-MTC/20.6, ambos del 23-Set-2016 respectivamente, a fin se realicen las coordinaciones con la SOUTHERN Perú con fines de contratar al consultor que ejecute el estudio definitivo.
- ✓ Con Oficio N° 239-2017-MTC/20 del 17-Feb-2017 se solicitó al Gobierno Regional de Tacna información sobre la contratación del consultor que se encargue de elaborar el estudio. En la misma fecha se solicitó información a la Municipalidad Provincial de Tacna.
- ✓ Con Oficio N° 597-2017-MTC/20 del 27-Abr-2017 se reiteró el pedido de información al Gobierno Regional.
- ✓ Con Oficio N° 568-2017-GGR/GOB.REC.TACNA la Región designó al Ing. Luis Taype como veedor con quien se viene coordinando para la pronta contratación del Consultor que elabore el estudio.
- ✓ El Comité del Concurso estableció el 21-Jun-2017 el cronograma fijando la apertura de sobres el 26-Jul-2017

PROYECTO PERU II

▪ **MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR HUMAJALSO – DESAGUADERO y TACNA - TARATA – CAPAZO - MAZOCRUZ (421,3 Km.)**

SNIP: 325684

| INTERVENCIÓN | LONG. | COSTO | PPTO 2017 |
|---------------|----------|-------------------|------------------|
| Mejoramiento: | 137.3Km | S/ 71,3 Millones | S/ 42,1 millones |
| Conservación: | 421.3 Km | S/ 188,7 Millones | S/ 48,4 millones |



- ✓ La carretera Dv Humajalso – Desaguadero y Tacna – Capazo - Mazocruz forma parte de las Rutas Nacionales PE-36A y PE-38, localizada en las provincias de Tarata, Candarave del departamento de Tacna; Mariscal Nieto del departamento de Moquegua; y las provincias de El Collao y Chucuito del departamento de Puno.

- ✓ TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

El 06-Ene-2016 se suscribió el Contrato N° 002-2016-MTC/20, con el CONSORCIO CONSERVACION VIAL SANTA ROSA (Mota-Engil Perú S.A. y Cosapi S.A.), por S/ 259,95 millones

- Inicio del Servicio : 06-Feb-2016 Fin : 05-Feb-2021

- ✓ Situación Actual:

Con R.D. N° 308-2017-MTC/20 del 11-May-2017 se aprueba el Plan de Conservación del Programa de Gestión Vial, que incluye el Relevamiento de Información.

Mediante R.D. N° 476-2017-MTC/20 del 03-Jul-2017 se aprueba el Plan de Mejoramiento del Programa de Gestión Vial del Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial.

Inicio de obras : 22-Ago-2017 fin previsto: Dic-2018

El 17-Jul-2017 se inició el proceso de selección del Supervisor, CP N° 031-2017-MTC/20 con un valor referencial de S/ 17,07 millones. Buena Pro prevista para fines de setiembre 2017.

Paralelamente se realizan trabajos de conservación rutinario en todo el corredor, a fin de asegurar la transitabilidad de la vía.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

- **CARRETERA TACNA - ILO (Km 0+000 al 138+570 y del Km 145+000 al Km 150+000)**

LONG.: 143.6 Km

PRESUPUESTO 2017: S/ 0,61 millones

- ✓ En ejecución trabajos de mantenimiento rutinario

- **CARRETERA TACNA -PALCA**

LONG.: 43.6 Km

PRESUPUESTO 2017: S/ 0,36 millones

- ✓ En ejecución trabajos de mantenimiento rutinario

Lima, 31 de Julio 2017