

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016

AVANCE A ABRIL 2016

AMAZONAS

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
<b>CONCLUIDOS</b>															
1	DURAND - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5ND	YAHUAHUA	2012	42.67	1614120.76	-4.669582	-77.995826	CONCLUIDO	05/09/2012	20/10/2012	CONDORCANQUI	NIEVA
2	DURAND - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	NUEVA UNIDA	2012	30.48	1152997.44	-4.861944	-77.989894	CONCLUIDO	01/10/2012	30/11/2012	CONDORCANQUI	NIEVA
3	EL REPOSO - PTE- HUAHUICO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	JAPAIME II	2013	15.24	539675.29	-4.743493	-77.831073	CONCLUIDO	05/11/2013	20/12/2013	CONDORCANQUI	NIEVA
4	EL REPOSO - PTE- HUAHUICO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	GAVITANEZA	2013	24.38	863338.82	-4.760742	-77.846529	CONCLUIDO	03/03/2013	17/04/2013	CONDORCANQUI	NIEVA
5	EL REPOSO - PTE- HUAHUICO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	SANTA FE II	2013	15.24	539675.29	-4.866172	-77.995458	CONCLUIDO	02/05/2013	06/06/2013	CONDORCANQUI	NIEVA
6	EL REPOSO - PTE- HUAHUICO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	CAMPO TRES II	2013	15.24	539675.29	-4.750082	-77.833838	CONCLUIDO	01/06/2013	16/07/2013	CONDORCANQUI	NIEVA
7	EMP. 3NA (DV. SIHUAS) - DV. HUAYLLABAMBA - UCHIZA - EMP. PE-5N	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	SAN PEDRO I	2013	15.24	539675.29	-4.831932	-77.944465	CONCLUIDO	05/08/2013	19/09/2013	CONDORCANQUI	NIEVA
8	EMP. 3NA (DV. SIHUAS) - DV. HUAYLLABAMBA - UCHIZA - EMP. PE-5N	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	SAN PEDRO II	2013	15.24	539675.29	-4.830462	-77.937757	CONCLUIDO	10/08/2013	24/09/2013	CONDORCANQUI	NIEVA
9	EL REPOSO - PTE- HUAHUICO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	SAVINZA	2013	15.24	539675.29	-4.812335	-77.906528	CONCLUIDO	04/10/2013	18/11/2013	CONDORCANQUI	NIEVA
10	EL REPOSO - PTE- HUAHUICO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	ICHUCHANGOS I	2013	15.24	539675.29	-4.822901	-77.922813	CONCLUIDO	12/10/2013	26/11/2013	CONDORCANQUI	NIEVA
11	CAJAMARCA - CHACHAPOYAS	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-08B	ACHUPAS	2013	21.34	755687.06	-6.699007	-77.798149	CONCLUIDO	08/11/2013	23/12/2013	CHACHAPOYAS	LEYMEBAMBA
12	EL REPOSO - PTE- HUAHUICO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	JAPAIME I	2013	15.24	539675.29	-4.756659	-77.838592	CONCLUIDO	11/11/2013	26/12/2013	CONDORCANQUI	NIEVA
13	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	JAPAIME 3	2014	24.38	863338.82	-4.709392	-77.818202	CONCLUIDO	01/02/2014	01/04/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
14	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	NIEVA 1	2014	18.29	647681.18	-4.838978	-77.954842	CONCLUIDO	05/02/2014	15/04/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
15	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	MARCO ORTIZ	2014	24.38	863338.82	-4.696337	-77.811543	CONCLUIDO	01/03/2014	25/04/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
16	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	SIASME 4	2014	18.29	647681.18	-4.659748	-77.771083	CONCLUIDO	25/04/2014	15/07/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
17	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	SIASME 3	2014	18.29	647681.18	-4.669558	-77.781984	CONCLUIDO	01/05/2014	18/07/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
18	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	KAYAMAS	2014	24.38	863338.82	-4.923225	-78.082051	CONCLUIDO	15/05/2014	23/07/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
19	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	PARAISO	2014	21.34	755687.06	-4.919455	-78.077933	CONCLUIDO	07/06/2014	25/08/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
20	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	ACHUAGA	2014	30.48	1079350.59	-4.633444	-77.754009	CONCLUIDO	15/06/2014	29/08/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
21	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	KUSUMATAC	2014	30.48	1079350.59	-4.989026	-78.234451	CONCLUIDO	01/09/2014	07/10/2014	BAGUA	IMAZA
22	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	PARAISO 1	2014	21.34	755687.06	-4.912231	-78.060389	CONCLUIDO	01/09/2014	01/11/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
23	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	SIASME 5	2014	21.34	755687.06	-4.652715	-77.763211	CONCLUIDO	01/09/2014	09/10/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
24	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	PAJACUZA	2015	45.72	1619025.88	-4.609692	-77.742587	CONCLUIDO	15/04/2015	13/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
25	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	VILLA RICA	2014	42.67	1511020	-4.742386	-77.827036	CONCLUIDO	01/09/2014	01/11/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
26	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	ACHUAGA UNO	2014	33.53	1187356.47	-4.654223	-77.764191	CONCLUIDO	06/10/2014	30/11/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
27	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	CHAMAYA	2014	21.34	755687.06	-4.907135	-78.045284	CONCLUIDO	15/10/2014	30/11/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
28	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	BELEN	2014	18.29	647681.18	-4.654845	-77.764671	CONCLUIDO	03/11/2014	20/12/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
29	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	SANTIAGO	2014	21.34	755687.06	-4.742386	-77.827036	CONCLUIDO	15/11/2014	30/12/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
30	EL REPOSO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	AGUAS TURBIAS I	2015	30.48	1079350.59	-4.964984	-78.218547	CONCLUIDO	01/06/2015	30/05/2015	BAGUA	IMAZA
31	EL REPOSO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	LA PERLA	2015	18.29	647681.18	-4.753534	-77.835951	CONCLUIDO	01/05/2015	31/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
32	EL REPOSO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	NUEVA UNIDA 2	2015	21.34	755687.06	-4.853236	-77.978388	CONCLUIDO	01/03/2015	15/04/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
33	EL REPOSO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	PARCELACION	2015	21.34	755687.06	-4.889962	-78.022729	CONCLUIDO	01/05/2015	31/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
34	EL REPOSO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	SAN JUAN	2015	30.48	1079350.59	-5.673915	-78.590389	CONCLUIDO	01/05/2015	31/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
35	EL REPOSO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	SANTIAGO 2	2015	18.29	647681.18	-4.735642	-77.82849	CONCLUIDO	06/03/2015	05/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
36	EL REPOSO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	CHAPANA	2015	18.29	647681.1765	-4.8715	-78.000702	CONCLUIDO	20/05/2015	30/06/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
37	EL REPOSO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	KUZU	2015	18.29	647681.1765	-4.806664	-77.899482	CONCLUIDO	15/07/2015	30/06/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
38	EL REPOSO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	PAJACUZA II	2015	27.43	971344.7059	-4.610755	-77.722543	CONCLUIDO	01/06/2015	16/07/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
39	EL REPOSO - SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	LA PERDIZ	2015	30.48	1079350.588	-5.604966	-78.543171	CONCLUIDO	02/09/2015	30/10/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
40	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5NC	PAJACUZA I	2015	36.58	1295362.35	-4.61047	-77.725672	CONCLUIDO	02/04/2015	02/10/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
41	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	CXNS	PE-5NC	SIASME 1	2015	33.53	1187356.47	-4.675449	-77.787152	CONCLUIDO	26/08/2015	24/10/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
42	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	CXNS	PE-5NC	SIASME 2	2015	39.62	1403014.12	-4.672323	-77.7844	CONCLUIDO	26/08/2015	24/10/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
43	Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasme - Saramiriza (río Marañón)	MODULAR	CXNS	PE-5NC	VILLA HERMOZA	2015	24.38	863338.82	-5.19211	-78.308404	CONCLUIDO	26/08/2015	24/10/2015	BAGUA	IMAZA

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016

AVANCE A ABRIL 2016

AMAZONAS

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
44	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5ND	MEZA	2016	21.34	755687.0588	-4.92898	-78.197553	CONCLUIDO	03/12/2015	17/02/2016	BAGUA	IMAZA
45	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5ND	URAKUSA PUEBLO	2016	21.34	755687.0588	-4.709286	-78.049104	CONCLUIDO	03/12/2015	17/02/2016	CONDORCANQUI	NIEVA
46	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5ND	TUNANTS	2016	21.34	755687.0588	-4.684969	-78.02828	CONCLUIDO	03/12/2015	17/02/2016	CONDORCANQUI	NIEVA
47	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5ND	URAKUSA II	2016	18.29	647681.1765	-4.741624	-78.106606	CONCLUIDO	03/12/2015	17/02/2016	CONDORCANQUI	NIEVA
48	PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NUEVO SEASME -SARAMIRIZA	MODULAR	ZONAL AMAZONAS	PE-5ND	EL GATO	2016	33.53	1187356.471	-4.724039	-78.071118	CONCLUIDO	16/03/2016	15/04/2016	CONDORCANQUI	NIEVA
49	TRAMO: WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5NC	CUSUMATAC 1	2015	27.43	971344.7059	-4.931291	-78.121946	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
50	TRAMO: WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5NC	CUSUMATAC 2	2015	33.53	1187356.471	-4.930615	-78.120345	CONCLUIDO	24/09/2014	30/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
51	TRAMO: WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5NC	MIRAFLORES	2014	15.24	539675.2941	-4.795704	-77.886598	CONCLUIDO	07/11/2014	07/12/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
52	TRAMO: WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5NC	NUEVA ESPERANZA 1	2015	21.34	755687.0588	-4.926253	-78.159751	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
53	TRAMO: WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5NC	NUEVA ESPERANZA 2	2015	24.38	863338.8235	-4.933374	-78.124621	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
54	TRAMO: WAWICO SANTA MARÍA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	NUEVO HUANCABAMBA	2015	21.34	755687.0588	-4.882325	-78.205214	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	BAGUA	IMAZA
55	TRAMO: WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5NC	PAATAM	2014	70.16	2484489.412	-4.932173	-78.100302	CONCLUIDO	07/11/2014	27/12/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
56	TRAMO: WAWICO SANTA MARÍA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	TRUQUITO	2015	18.29	647681.1765	-4.866446	-78.190018	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	BAGUA	IMAZA
57	TRAMO: WAWICO SANTA MARÍA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	TUNANZA	2015	27.43	971344.7059	-4.705362	-78.040233	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
58	TRAMO: WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5NC	TUNDUSA	2014	36.58	1295362.353	-4.795704	-77.886598	CONCLUIDO	07/11/2014	26/12/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
59	TRAMO: WAWICO SANTA MARÍA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	TUPAC AMARU 2	2015	15.24	539675.2941	-4.87607	-78.202626	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	BAGUA	IMAZA
60	TRAMO: WAWICO SANTA MARÍA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	TUPAC AMARU I	2015	21.34	755687.0588	-4.894953	-78.204865	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	BAGUA	IMAZA
61	TRAMO: WAWICO SANTA MARÍA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	URAKUSA	2014	21.34	755687.0588	-4.720811	-78.053458	CONCLUIDO	07/11/2014	22/12/2014	CONDORCANQUI	NIEVA
62	TRAMO: WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5NC	WAWICO	2015	27.43	971344.7059	-4.929955	-78.187084	CONCLUIDO	24/09/2014	22/05/2015	BAGUA	IMAZA
63	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	KAYAMAZ I	2015	18.29	647681.1765	-4.833737	-78.173174	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	BAGUA	IMAZA
64	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	KAYAMAZ II	2015	18.29	647681.1765	-4.805065	-78.173069	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	BAGUA	IMAZA
65	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	KAYAMAZ III	2015	18.29	647681.1765	-4.792538	-78.170557	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	BAGUA	IMAZA
66	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	KAYANZA II	2015	18.29	647681.1765	-4.752417	-78.128883	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
67	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	KAYANZA III	2015	21.34	755687.0588	-4.741845	-78.119982	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
68	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	LEYVA	2015	51.82	1835037.647	-4.870115	-78.195859	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	BAGUA	IMAZA
69	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	MIYANTZA	2015	27.43	971344.7059	-4.656609	-77.98962	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
70	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	NUEVA ALIANZA	2015	18.29	647681.1765	-4.909725	-78.204478	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	BAGUA	IMAZA
71	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	TROMPIS	2015	21.34	755687.0588	-4.670288	-77.997019	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
72	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5ND	URAKUSA III	2015	18.29	647681.1765	-4.720811	-78.053458	CONCLUIDO	11/11/2014	30/05/2015	CONDORCANQUI	NIEVA
73	TRAMO : WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5NC	PAJUY	2015	18.29	647681.1765	-4.742386	-77.827036	CONCLUIDO	16/11/2015	15/05/2015	BAGUA	IMAZA
74	TRAMO : WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5NC	SHUSHUNGA	2015	21.34	755687.0588	-5.194366	-78.319508	CONCLUIDO	01/09/2015	28/04/2015	BAGUA	IMAZA
75	TRAMO : WAWICO - SARAMIRIZA	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-5NC	WAWICO III	2015	15.24	539675.2941	-4.929955	-78.187084	CONCLUIDO	17/03/2015	01/05/2015	BAGUA	IMAZA
76	Chachapoyas - Balsas	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-8B	HORNOPAMPA	2015	18.29	647681.18	-6.845974	-77.990497	CONCLUIDO	22/10/2015	06/12/2015	CHACHAPOYAS	BALSAS
77	CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA	MODULAR	CONSORCIO CHACHAPOYAS - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	PE-8B	IZCUCHACA	2016	15.24	539675.2941	-6.337154	-77.50893	CONCLUIDO	30/09/2015	28/03/2016	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES
78	CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA	MODULAR	CONSORCIO CHACHAPOYAS - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	PE-8B	OCOL	2016	21.34	755687.0588	-6.279581	-77.563218	CONCLUIDO	30/09/2015	28/03/2016	CHACHAPOYAS	MOLINOPAMPA
79	CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA	MODULAR	CONSORCIO CHACHAPOYAS - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	PE-8B	SAN JOSE	2016	15.24	539675.2941	-14.420256	-69.487693	CONCLUIDO	30/09/2015	28/03/2016	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES
80	CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA	MODULAR	CONSORCIO CHACHAPOYAS - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	PE-8B	SAN JOSE II	2016	15.24	539675.2941	-6.32091	-77.528977	CONCLUIDO	30/09/2015	28/03/2016	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES
81	CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA	MODULAR	CONSORCIO CHACHAPOYAS - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	PE-8B	SANTA ROSA	2016	15.24	539675.2941	-6.325034	-77.523452	CONCLUIDO	30/09/2015	28/03/2016	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES
81	<b>TOTAL PUENTES CONCLUIDOS</b>						<b>1929.53</b>	<b>S/. 68,504,809.95</b>							

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016

AVANCE A ABRIL 2016

AMAZONAS

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
<b>PROGRAMADO</b>															
1	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	TRAPICHILLO		24	849882.3529	-5.966732	-78.637454	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	CUMBA
2	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	TRAPICHILLO I		36	1274823.529	-5.978173	-78.629612	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	CUMBA
3	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	TACTAGO		30	1062352.941	-6.007599	-78.61948	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	CUMBA
4	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	LA VIÑA		30	1062352.941	-6.063439	-78.600506	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	YAMON
5	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	EL TOMAQUE		21	743647.0588	-6.081336	-78.500489	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	LONYA GRANDE
6	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	CHIÑUÑA		15	531176.4706	-6.079695	-78.488603	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	LONYA GRANDE
7	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	CHIÑUÑA II		24	849882.3529	-6.079389	-78.473488	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	LONYA GRANDE
8	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	ZAPATALGO		21	743647.0588	-6.081953	-78.470145	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	LONYA GRANDE
9	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	LA LEJIA		21	743647.0588	-6.082347	-78.470318	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	LONYA GRANDE
10	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	MALAGUAS		18	637411.7647	-6.094678	-78.437546	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	LONYA GRANDE
11	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	LAMBICHE		18	637411.7647	-6.10983	-78.421147	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	LONYA GRANDE
12	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	COCAHUAYCO		21	743647.0588	-6.151369	-78.369116	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	UTCUBAMBA	LONYA GRANDE
13	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	YUNGASUYO		18	637411.7647	-6.150418	-78.348853	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	LUYA	CAMPORREDONDO
14	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	SANTA ROSA		21	743647.0588	-6.166653	-78.327596	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	LUYA	CAMPORREDONDO
15	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	SANTA ROSA 1		15	531176.4706	-6.170317	-78.32636	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	LUYA	CAMPORREDONDO
16	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	GUANGOSA		24	849882.3529	-6.176868	-78.332594	elaboracion TdR	17/01/2016	30/12/2016	LUYA	CAMPORREDONDO
17	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	GUANBOYA		24	849882.3529	-6.207227	-78.28304	elaboracion TdR	13/01/2016	11/06/2016	LUYA	OCALLI
18	Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Lonya Grande - Emp. AM-108 (Dv. Luya)	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-5NG	EL REJO		18	637411.7647	-6.189159	-78.288088	elaboracion TdR	13/01/2016	11/06/2016	LUYA	CAMPORREDONDO
19	EL REPOSO - SANTA MARIA - SARAMIRIZA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE 4	SANTA MARIA DE NIEVA		150	22418974.29			OBRA: BUENA PRO 03/08/2015	16/10/2015	31/12/2017		
20	EL REPOSO - SANTA MARIA - SARAMIRIZA	DEFINITIVO	CONSORCIO IBEROAMERICANO PUENTE NIEVA	PE-5ND	SANTA MARIA DE NIEVA		150	22418974.29	-4.597371	-77.862545	INICIO SE POSTERGO PARA 29.04.2015	29/04/2016	19/04/2018	CONDORCANQUI	NIEVA
20	<b>TOTAL PUENTES PROGRAMADOS</b>														
101	<b>TOTAL DE PUENTES EN AMAZONAS 81 CONCLUIDOS Y 20 PROGRAMADOS</b>														
					<b>LONGITUD TOTAL</b>		<b>699.00</b>	<b>S/. 58,967,242.70</b>						<b>INVERSION TOTAL</b>	<b>S/. 127,472,052.65</b>