

Nº	TRAMO	TIPO	ELIJUTOR	CONTRATISTA/CONMULTOR	PROYECTO	ROUTA	KM	HOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (M.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INGIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	MODULAR	PVN	CONTRATISTA CONSERVADOR	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-28H	51+560	TINCUY	2014	85.85	3,040,100.00	-12.3531460000	-73.7092100000	CONCLUIDO	01/10/2014	10/11/2014	Ayacucho	HUANTA	LLOCHEGUA
2	ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	MODULAR	PVN	CONTRATISTA CONSERVADOR	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-28H	64+420	MAYAJU	2014	30.00	1,062,352.94	-12.3587980000	-73.9612550000	CONCLUIDO	09/10/2014	23/11/2014	Ayacucho	HUANTA	LLOCHEGUA
3	EMP. PE-28 B SANTA ROSA - PALMAMPAPA - SAN MARTIN - SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO)	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION N° 2 AYACUCHO	CONVENIO N° 009 CON JEFATURA MILITAR	PE-28I	100+600	CHIQUINTIRCA	2016	12.19	431,669.41	-12.9327050000	-73.5372280000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	Ayacucho	LA MAR	ANCO
4	EMP. PE-28 B SANTA ROSA - PALMAMPAPA - SAN MARTIN - SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO)	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION N° 2 AYACUCHO	CONVENIO N° 009 CON JEFATURA MILITAR	PE-28I	108+500	TOJATE	2016	12.19	431,669.41	-12.9308010000	-73.5406780000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	Ayacucho	LA MAR	ANCO
5	EMP. PE-28 B SANTA ROSA - PALMAMPAPA - SAN MARTIN - SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO)	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION N° 2 AYACUCHO	CONVENIO N° 009 CON JEFATURA MILITAR	PE-28I	108+800	WARMAMAYO	2016	21.34	755,687.06	-12.9332760000	-73.5454370000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	Ayacucho	LA MAR	ANCO
6	EMP. PE-28 B SANTA ROSA - PALMAMPAPA - SAN MARTIN - SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO)	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION N° 2 AYACUCHO	CONVENIO N° 009 CON JEFATURA MILITAR	PE-28I	142+300	SAN ANTONIO	2016	21.34	755,687.06	-12.9427410000	-73.5890190000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	Ayacucho	LA MAR	ANCO
7	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	35+950	SEVITE	2016	21.34	755,687.06	-12.4918770000	-73.8743680000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
8	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	36+470	VITE	2016	21.34	755,687.06	-12.4765910000	-73.8720580000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
9	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	42+100	NAZARET	2016	12.19	431,669.41	-12.5051030000	-73.8649790000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
10	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	58+625	RASMOPAS	2016	12.19	431,669.41	-12.5060930000	-73.8643850000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
11	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	59+530	PASMORAS	2016	12.19	431,669.41	-12.5145310000	-73.8633700000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
12	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	65+000	MAYOP	2016	12.19	431,669.41	-12.5178510000	-73.8677470000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
13	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	62+450	MAYAPO ALTO	2016	12.19	431,669.41	-12.5222990000	-73.8690130000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
14	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	65+630	MAYAPO 1	2016	12.19	431,669.41	-12.5332980000	-73.8678060000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
15	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	66+625	PLAYA 1	2016	15.24	539,675.29	-12.5381010000	-73.8700230000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
16	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	67+010	PLAYA 2	2016	21.34	755,687.06	-12.5387070000	-73.8752100000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
17	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	68+063	PLAYA ALTO	2016	15.24	539,675.29	-12.5434670000	-73.8712480000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
18	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	69+455	POYA	2016	24.38	863,338.82	-12.5550000000	-73.8729270000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
19	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	72+454	CANARY	2016	12.19	431,669.41	-12.5616370000	-73.8609880000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
20	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	72+790	MAYPO	2016	12.19	431,669.41	-12.5616370000	-73.8609880000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
21	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 011 CON JEFATURA MILITAR	PE-28H	73+364	CANAR	2016	36.58	1,295,362.35	-12.5616370000	-73.8609880000	PLANES DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	13/05/2016	Ayacucho	HUANTA	SIVIA
52		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Uchuytambo		48.77		8356575 N	550600 E	CONCLUIDO	11/12/2014	16/04/2015	Ayacucho	Lucanas	Santa Lucia
53		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Ramospampa		42.67		8616600 N	613975 E	EN EJECUCION	03/07/2015	11/08/2015	Ayacucho	Huanta	Sivlia
54		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			San Pedro		15.24		8368590,60 N	597172,23 E	EN PROCESO DE SELECCION	24/07/2015	22/10/2015	Ayacucho	Lucanas	San Pedro
55		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Pomasapa - Manzanayoc		21.34		8453061 N	8569181 E	EN PROCESO DE SELECCION	24/07/2015	22/10/2015	Ayacucho	Huancasancos	Sancos
56		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Picullo		36.53		8449203 N	553077 E	Evaluado, para incorporación al PAC			Ayacucho	Huancasancos	Sancos
57		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Accomayo		27.43		8502886 N	542683 E	Evaluado, para incorporación al PAC			Ayacucho	Cangallo	Paras
58		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Mayobamba		24.38		8507668 N	590851 E	Evaluado, para incorporación al PAC			Ayacucho	Cangallo	Cangallo
59		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Pallcayaku		21.34		598400 N	598400 E	Evaluado, para incorporación al PAC			Ayacucho	Huamanga	Tambillo
22	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP CARRETERA	PVN	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500	PE-28B		ACCO KM. 68+038	15.00	2,100,000.00	-12.9338720000	-74.0197760000	CONCLUIDO	01/04/2011	19/08/2013	Ayacucho	LA MAR	TAMBO	
23	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP CARRETERA	PVN	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500	PE-28B		CALCACHACA	15.00	2,100,000.00	-12.9435810000	-74.0217440000	CONCLUIDO	01/04/2011	19/08/2013	Ayacucho	LA MAR	TAMBO	
24	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP CARRETERA	PVN	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500	PE-28B		SIN	7.00	980,000.00	-12.9435440000	-74.0217480000	CONCLUIDO	01/04/2011	19/08/2013	Ayacucho	LA MAR	TAMBO	
25	AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3, KM 98+800 AL KM 154+000 (SNIP 13558), L=55.20 KM.	PIP CARRETERA	PVN	JJC CONTRATISTAS GENERALES	CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY TRAMO KM 98+800 -KM 154+000	PE-3S		120+697.21	10.29	1,666,980.00	-13.4271890000	-73.8419900000	CONCLUIDO	13/07/2012	06/08/2014	Ayacucho	HUAMANGA	OCROS	
26	AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3, KM 98+800 AL KM 154+000 (SNIP 13558), L=55.20 KM.	PIP CARRETERA	PVN	JJC CONTRATISTAS GENERALES	CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY TRAMO KM 98+800 -KM 154+000	PE-3S		22+423	5.50	891,000.00	-13.4249750000	-73.8524820000	CONCLUIDO	13/07/2012	06/08/2014	Ayacucho	HUAMANGA	OCROS	
27	AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3, KM 98+800 AL KM 154+000 (SNIP 13558), L=55.20 KM.	PIP CARRETERA	PVN	JJC CONTRATISTAS GENERALES	CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY TRAMO KM 98+800 -KM 154+000	PE-3S		PAMPAS	54.90	9,720,000.00	-13.4352420000	-73.8288670000	CONCLUIDO	13/07/2012	06/08/2014	Ayacucho	HUAMANGA	OCROS	
28	AYACUCHO - ABANCAY, TR. 2, KM 50+000 AL KM 98+000 (SNIP 13558), L=48.80 KM.	PIP CARRETERA	PVN	COSAPI SA	CARRETERA AYACUCHO - SAN FRANCISCO, TRAMO KM 50+000 - KM 98+800	PE-3S		YANAMACHAY	11.00	1,540,000.00	-13.3914160000	-73.9202090000	CONCLUIDO	01/04/2013	20/09/2013	Ayacucho	HUAMANGA	OCROS	
29	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP CARRETERA	PVN	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500	PE-28B		PALLCA 1	7.00	980,000.00	-13.3857980000	-73.9311760000	CONCLUIDO	01/04/2013	20/09/2013	Ayacucho	HUAMANGA	OCROS	
30	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP CARRETERA	PVN	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500	PE-28B		PALLCA 2	8.50	1,190,000.00	-13.3921770000	-73.9236130000	CONCLUIDO	01/04/2013	20/09/2013	Ayacucho	HUAMANGA	OCROS	
31	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500 (SNIP 16256), L= 50.91 KM.	PIP CARRETERA	PVN	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 26+000 - KM 78+500	PE-28B		S/N 90+533	6.00	840,000.00	-13.3829020000	-73.9416280000	CONCLUIDO	01/04/2013	20/09/2013	Ayacucho	HUAMANGA	OCROS	
32	IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO MAYOCC - HUANTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL MAYOCC	CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA	PE-3S		OPANCAY	9.00	1,305,000.00	-12.8738390000	-74.3232200000	CONCLUIDO	01/09/2013	15/08/2015	Ayacucho	HUANTA	LURICOCHA	
33	IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO MAYOCC - HUANTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL MAYOCC	CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA	PE-3S		PURGATORIO	4.50	652,500.00	-12.8848670000	-74.3163920000	CONCLUIDO	01/09/2013	15/08/2015	Ayacucho	HUANTA	LURICOCHA	
34	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 78+500 AL KM 172+421	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL QUINUA (GYM SA -ICCGSA - EIVISAC)	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2, KM 78+500 - KM 172+420 (SAN FRANCISCO)	PE-28B		YANAMONTE	19.18	2,781,100.00	-12.7595910000	-74.0037110000	EN EJECUCION	10/04/2012	01/07/2016	Ayacucho	HUANTA	HUANTA	
35	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 78+500 AL KM 172+421	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL QUINUA (GYM SA -ICCGSA - EIVISAC)	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2, KM 78+500 - KM 172+420 (SAN FRANCISCO)	PE-28B		AURORA - CCACCASMAYO	12.55	1,819,750.00	-12.7256830000	-73.9394150000	EN EJECUCION	10/04/2012	01/07/2016	Ayacucho	LA MAR	AYNA	
36	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 78+500 AL KM 172+421	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL QUINUA (GYM SA -ICCGSA - EIVISAC)	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2, KM 78+500 - KM 172+420 (SAN FRANCISCO)	PE-28B		CCENTABAMBA	18.99	2,753,550.00	-12.6856540000	-73.8673360000	EN EJECUCION	10/04/2012	01/07/2016	Ayacucho	LA MAR		

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

Nº	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	ROUTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LIZ (m)	INVERSION (M.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
38	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 78+500 AL KM 172+421	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL QUINUA (GYM SA -ICCGSA - EIVISAC)	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420 (SAN FRANCISCO)	PE-28B		MACHENTE		19.13	2,773,850.00	-12.6934390000	-73.8797860000	EN EJECUCION	10/04/2012	01/07/2016	Ayacucho	LA MAR	AYNA
39	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 78+500 AL KM 172+421	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL QUINUA (GYM SA -ICCGSA - EIVISAC)	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420 (SAN FRANCISCO)	PE-28B		MARCO		5.60	812,000.00	-12.7322800000	-73.9557150000	EN EJECUCION	10/04/2012	01/07/2016	Ayacucho	LA MAR	AYNA
40	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 78+500 AL KM 172+421	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL QUINUA (GYM SA -ICCGSA - EIVISAC)	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420 (SAN FRANCISCO)	PE-28B		SICCLAYOC		12.27	1,779,150.00	-12.7324300000	-73.9207630000	EN EJECUCION	10/04/2012	01/07/2016	Ayacucho	LA MAR	AYNA
41	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 78+500 AL KM 172+421	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL QUINUA (GYM SA -ICCGSA - EIVISAC)	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420 (SAN FRANCISCO)	PE-28B		STA PATRICIA		24.50	3,552,500.00	-12.7284330000	-73.9422890000	EN EJECUCION	10/04/2012	01/07/2016	Ayacucho	LA MAR	AYNA
42	QUINUA - SAN FRANCISCO, TR.: KM 78+500 AL KM 172+421	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL QUINUA (GYM SA -ICCGSA - EIVISAC)	CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420 (SAN FRANCISCO)	PE-28B		TUTUMBARO		24.40	3,538,000.00	-12.7284450000	-73.9423180000	EN EJECUCION	10/04/2012	01/07/2016	Ayacucho	LA MAR	AYNA
60		PIP INDEPENDIENTE	PVD					Huacme		45.00				Culminado		Oct. 2012	Ayacucho	CANETE	ZUÑIGA
61		PIP INDEPENDIENTE	PVD					Corcuya		20.00				Culminado		Oct. 2012	Ayacucho	OXAPAMPA	VILLA RICA
62		PIP INDEPENDIENTE	PVD					Coollacacca		45.00				Culminado		Oct. 2012	Ayacucho	OXAPAMPA	VILLA RICA
63		PIP INDEPENDIENTE	PVD	CONSORCIO PARINACOCNAS	Administración Directa			Rio Bado		31.00	1,967,274.64			Culminado		Ago. 2012	Ayacucho	AYABACA	SUYO
43	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		ANGASMAYO		31.00	5,843,500.00	-13.3386790000	-74.3613890000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCÓ EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	Ayacucho	HUAMANGA	VINCHOS
44	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		CASACANCHA		31.00	5,843,500.00	-13.3174970000	-74.3522710000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCÓ EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	Ayacucho	HUAMANGA	VINCHOS
45	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		CCATUMPAMPA		21.00	3,958,500.00	-13.3498560000	-74.4642410000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCÓ EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	Ayacucho	HUAMANGA	VINCHOS
46	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		NIÑOBAMBA		15.00	2,827,500.00	-13.3417590000	-74.5673560000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCÓ EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	Ayacucho	CANGALLO	PARAS
47	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		PONTÓN SIN		15.00	2,827,500.00	-13.1646330000	-74.2426090000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCÓ EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	Ayacucho	HUAMANGA	AYACUCHO
48	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		PONTÓN SIN		15.00	2,827,500.00	-13.3312520000	-74.5058760000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCÓ EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	Ayacucho	HUAMANGA	VINCHOS
49	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		RUMICHACA II		21.00	3,958,500.00	-13.3411500000	-74.5393060000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCÓ EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	Ayacucho	HUAMANGA	VINCHOS
50	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		SUCHUNA		15.00	2,827,500.00	-13.3389740000	-74.6246680000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCÓ EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	Ayacucho	CANGALLO	PARAS
51	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		SUPAYMAYO		15.00	2,827,500.00	-13.3594400000	-74.6662700000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCÓ EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	Ayacucho	CANGALLO	PARAS

TOTAL DE PUENTES	51				LONGITUD TOTAL (METROS)	1289.50 m.	INVERSION	S/ 95.731.788.76
------------------	----	--	--	--	-------------------------	------------	-----------	------------------