

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2015

N°	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	RUTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSIÓN (B.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	Repartición La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL CAJAMARCA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	1215+952	MALCAS	2012	48.68	1,723,844.71	-7.5193740000	-78.1429590000	CONCLUIDO	28/04/2012	08/07/2012	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CONDEBAMBA
2	Emp. PE-1N (Chicama) - El Sasual - Cascas - Contumaza - Emp. PE-08 (Chilite).	MODULAR	PVN	ZONAL AMAZONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-1NF	99+881	CONTUMAZA	2013	27.43	971,344.71	-7.3609090000	-78.7988060000	CONCLUIDO	25/11/2013	10/12/2013	CAJAMARCA	CONTUMAZA	CONTUMAZA
3	Emp. PE-3N (Sondor) - Dv. Tabaconas - Emp. PE-5N (Dv. Pte. Tamborapa)	MODULAR	PVN	CXNS	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-2B	107+880	COCHALAN	2014	40.00	1,416,470.59	-5.4662650000	-78.9885130000	CONCLUIDO	25/09/2014	20/11/2014	CAJAMARCA	JAEN	SAN JOSE DEL ALTO
4	Repartición La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL CAJAMARCA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	1137+000	RIO NEGRO	2015	15.24	539,675.29	-7.6674500000	-78.0439220000	CONCLUIDO	13/06/2015	28/07/2015	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
5	Repartición La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL CAJAMARCA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	1147+526	LULICHUCO	2015	15.24	539,675.29	-7.6509660000	-78.0459530000	CONCLUIDO	23/08/2015	07/10/2015	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
6	LAS DELICIAS - NIEPOS - BOLIVAR	MODULAR	PVN	ARAMAYO S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES CARRETERA LAS DELICIAS NIEPOS"	PE-1NI		PAN DE AZUCAR	2016	39.62	1,403,014.12	-6.7889960000	-79.2740440000	EN EJECUCION	23/10/2015	16/03/2016	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE
7	LAS DELICIAS - NIEPOS - BOLIVAR	MODULAR	PVN	ARAMAYO S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES CARRETERA LAS DELICIAS NIEPOS"	PE-1NI		SIN	2016	15.24	539,675.29	-6.8274280000	-79.1892820000	EN EJECUCION	23/10/2015	16/03/2016	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	LA FLORIDA
8	LAS DELICIAS - NIEPOS - BOLIVAR	MODULAR	PVN	ARAMAYO S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES CARRETERA LAS DELICIAS NIEPOS"	PE-1NI		TINGUES	2016	39.62	1,403,014.12	-6.9322860000	-79.1389910000	EN EJECUCION	23/10/2015	16/03/2016	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	LA FLORIDA
9	CUMBIL - STA CRUZ	MODULAR	PVN	CONSORCIO SANTA CRUZ - CORPORACION CROMOS SAC - ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES CARRETERA CUMBIL - STA. CRUZ"	PE-6B		SIN - 45+000	2016	24.38	863,338.82	-6.6489330000	-78.9978270000	EN EJECUCION	04/10/2015	02/03/2016	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE
10	CUMBIL - STA CRUZ	MODULAR	PVN	CONSORCIO SANTA CRUZ - CORPORACION CROMOS SAC - ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES CARRETERA CUMBIL - STA. CRUZ"	PE-6B		SIN - 67+000	2016	27.43	971,344.71	-6.5925430000	-78.9244930000	EN EJECUCION	04/10/2015	02/03/2016	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SEXI
11	CUMBIL - STA CRUZ	MODULAR	PVN	CONSORCIO SANTA CRUZ - CORPORACION CROMOS SAC - ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES CARRETERA CUMBIL - STA. CRUZ"	PE-6B		SIN - 82+000	2016	27.43	971,344.71	-6.5840910000	-78.9120010000	EN EJECUCION	04/10/2015	02/03/2016	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ
12	Sausacocha - Cajabamba	MODULAR	PVN	ZONAL CAJAMARCA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	1140530		2016	9.00	318,705.88	-7.6758962730	-78.0270122550	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
13	Sausacocha - Cajabamba	MODULAR	PVN	ZONAL CAJAMARCA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	1143630		2016	9.00	318,705.88	-7.6670696552	-78.0500177239	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
14	Sausacocha - Cajabamba	MODULAR	PVN	ZONAL CAJAMARCA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	1145530		2016	12.00	424,941.18	-7.6563091280	-78.0539550780	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
15	Sausacocha - Cajabamba	MODULAR	PVN	ZONAL CAJAMARCA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	1148330		2016	9.00	318,705.88	-7.6470972305	-78.0418579465	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
16	Sausacocha - Cajabamba	MODULAR	PVN	ZONAL CAJAMARCA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	1151130		2016	6.00	212,470.59	-7.6333419359	-78.0446046581	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
17	Sausacocha - Cajabamba	MODULAR	PVN	ZONAL CAJAMARCA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	1154830		2016	12.00	424,941.18	-7.6115843807	-78.0594773394	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
18	Sausacocha - Cajabamba	MODULAR	PVN	ZONAL CAJAMARCA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	1157230		2016	9.00	318,705.88	-7.6104512894	-78.0805489673	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
19	Sausacocha - Cajabamba	MODULAR	PVN	ZONAL CAJAMARCA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	1160030		2016	15.00	531,176.47	-7.6056027327	-78.0871038240	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	13/01/2016	11/06/2016	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
74		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Integración Bolívar		21.34		922804 N	702333 E	CONCLUIDO	02/12/2014	07/03/2015	Cajamarca	San Miguel	Bolívar - Nanchito
75		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Cepo		39.62		9166177 N	770424 E	CONCLUIDO	02/12/2014	06/03/2015	Cajamarca	Cajamarca	Cospan
76		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Calicanto		39.62		922578 N	738060 E	EN PROCESO DE SELECCION	17/09/2015	01/12/2015	Cajamarca	San Miguel	San Miguel - Llapa
77		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Jesús Chuqita		24.38		9198517 N	790720 E	EN PROCESO DE SELECCION	17/09/2015	01/12/2015	Cajamarca	Cajamarca	Jesús
78		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Tingo 2		15.24		9216527 N	743008 E	EN PROCESO DE SELECCION	17/09/2015	01/12/2015	Cajamarca	San Pablo	San Pablo
79		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			El tigre		27.43		925860 N	740454 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Cajamarca	San Miguel	Tongod
80		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Laura		24.38		9253922 N	741636 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Cajamarca	San Miguel	Tongod
81		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Rosario 2		21.34		9167115 N	0770874 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Cajamarca	Cajamarca	Cospan
82		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Lacas		48.77		9194484 N	797405 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Cajamarca	Cajamarca	Jesús
83		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Rosario 1		24.38		9167110 N	0770899 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Cajamarca	Cajamarca	Cospan
84		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Chauploma		21.34		9223475 N	755367 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Cajamarca	San Pablo	Tumbaden
85		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Cuchac		30.48		9272890 N	0782729 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Cajamarca	Chota	Chalamarca
86		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			El Convento		33.53		9411379 N	754945 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Cajamarca	San Ignacio	Huarango
87		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			San Lorenzo (Chunchuca)		27.43		9348120 N	728092 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Cajamarca	Jaén	Jaén
88		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Piñas		21.34		9372172 N	711763 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Cajamarca	Jaén	Chontali
89		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Calamina		33.53		9292694 N	734844 E	Evalúado, para incorporación al PAC			Cajamarca	Chota	Chota
90		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Peña Blanca		27.43		9175995 N	770674 E	Evalúado, para incorporación al PAC			Cajamarca	Cajamarca	Cospan
91		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			La Repisa		36.53		770574 N	917646 E	Evalúado, para incorporación al PAC			Cajamarca	Cajamarca	Cospan
92		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			La Llanga		36.53		807831 N	9248788 E	Evalúado, para incorporación al PAC			Cajamarca	Celendin	Pallán
93		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			San benito		21.34		729035 N	9178874 E	Evalúado, para incorporación al PAC			Cajamarca	Contumaza	Guzmango
94		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			El Gramalote		18.29							Cajamarca	San Pablo	San Bernardino
20	CAJAMARCA - CAJABAMBA	PIP INDEPENDIENTE	PVN	POR CONVOCAR	Construcción	PE 3N		MALCAS		50.00	8,091,039.06	-7.5193740000	-78.1429590000	POR CONVOCAR	04/01/2016	02/07/2016	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CONDEBAMBA
21	CHONGOYAPE - LLAMA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA (AGRUTA & TAPIA INGENIEROS S. - CONSULTORA COLOMBIANA SA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: CHONGOYAPE - LLAMA	PE-6A		CARRIZAL		50.00	3,035,553.50	-6.5761120000	-79.2334360000	CONCLUIDO	19/10/2010	16/09/2012	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA
22	CHONGOYAPE - LLAMA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA (AGRUTA & TAPIA INGENIEROS S. - CONSULTORA COLOMBIANA SA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: CHONGOYAPE - LLAMA	PE-6A		KM 21+952		7.50	522,037.78	-6.5860200000	-79.2403280000	CONCLUIDO	19/10/2010	16/09/2012	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA

Nº	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	RUTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSIÓN (B.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
23	CHONGOYAPE - LLAMA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S. - CONSULTORA COLOMBIANA SA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: CHONGOYAPE - LLAMA	PE-6A		KM 31+030		9.83	640,366.35	-6.5374330000	-79.2009250000	CONCLUIDO	19/10/2010	16/09/2012	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA
24	CHONGOYAPE - LLAMA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S. - CONSULTORA COLOMBIANA SA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: CHONGOYAPE - LLAMA	PE-6A		KM 31+421		9.20	640,366.35	-6.5344920000	-79.1995600000	CONCLUIDO	19/10/2010	16/09/2012	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA
25	CHONGOYAPE - LLAMA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S. - CONSULTORA COLOMBIANA SA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: CHONGOYAPE - LLAMA	PE-6A		KM 41+055		10.37	675,168.88	-6.5061790000	-79.1675970000	CONCLUIDO	19/10/2010	16/09/2012	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA
26	CHONGOYAPE - LLAMA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S. - CONSULTORA COLOMBIANA SA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: CHONGOYAPE - LLAMA	PE-6A		KM 44+960		9.30	647,326.85	-6.4958650000	-79.1511360000	CONCLUIDO	19/10/2010	16/09/2012	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA
27	CHONGOYAPE - LLAMA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S. - CONSULTORA COLOMBIANA SA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: CHONGOYAPE - LLAMA	PE-6A		KM 46+815		9.94	647,326.85	-6.4964180000	-79.1463610000	CONCLUIDO	19/10/2010	16/09/2012	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA
28	CHONGOYAPE - LLAMA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S. - CONSULTORA COLOMBIANA SA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: CHONGOYAPE - LLAMA	PE-6A		MAYCHILLO		30.00	2,131,533.20	-6.5179440000	-79.1955680000	CONCLUIDO	19/10/2010	16/09/2012	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA
29	CHONGOYAPE - LLAMA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S. - CONSULTORA COLOMBIANA SA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: CHONGOYAPE - LLAMA	PE-6A		POTRERILLO		40.00	2,717,266.17	-6.5422750000	-79.2066460000	CONCLUIDO	19/10/2010	16/09/2012	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA
30	CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TR: LLAMA - COCHABAMBA (SNIP 10447) L+ 60.46 KMS	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CAJAMARCA (CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO - CAMARGO CORREA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: DV LLAMA - COCHABAMBA	PE-6A		PTON 115+487.3		6.60	924,000.00	-6.4959860000	-79.1368320000	CONCLUIDO	10/12/2010	01/12/2013	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA
31	CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TR: LLAMA - COCHABAMBA (SNIP 10447) L+ 60.46 KMS	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CAJAMARCA (CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO - CAMARGO CORREA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: DV LLAMA - COCHABAMBA	PE-6A		PTON 84+573		6.60	924,000.00	-6.6016400000	-79.2534470000	CONCLUIDO	10/12/2010	01/12/2013	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA
32	CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TR: LLAMA - COCHABAMBA (SNIP 10447) L+ 60.46 KMS	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CAJAMARCA (CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO - CAMARGO CORREA)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TR: DV LLAMA - COCHABAMBA	PE-6A		PTON 84+928.5		6.60	1,204,000.00	-6.6003540000	-79.2512250000	CONCLUIDO	10/12/2010	01/12/2013	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA
33	COCHABAMBA - CHOTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CHOTA CAJAMARCA (SUPERCONCRETO DEL PERU SAC - CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TRAMO: COCHABAMBA-CHOTA	PE-6A		AJIPAMPA		10.00	1,666,980.00	-6.5416250000	-78.6933070000	CONCLUIDO	01/12/2011	01/11/2014	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS
34	COCHABAMBA - CHOTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CHOTA CAJAMARCA (SUPERCONCRETO DEL PERU SAC - CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TRAMO: COCHABAMBA-CHOTA	PE-6A		CHOTANO		50.00	7,250,000.00	-6.5510160000	-78.7662090000	CONCLUIDO	01/12/2011	01/11/2014	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS
35	COCHABAMBA - CHOTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CHOTA CAJAMARCA (SUPERCONCRETO DEL PERU SAC - CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TRAMO: COCHABAMBA-CHOTA	PE-6A		CHUQUIL		7.60	1,326,780.00	-6.5534240000	-78.7291920000	CONCLUIDO	01/12/2011	01/11/2014	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS
36	COCHABAMBA - CHOTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CHOTA CAJAMARCA (SUPERCONCRETO DEL PERU SAC - CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TRAMO: COCHABAMBA-CHOTA	PE-6A		CULLACMAYO		20.24	2,934,800.00	-6.5458740000	-78.7748700000	CONCLUIDO	01/12/2011	01/11/2014	CAJAMARCA	CHOTA	COCHABAMBA
37	COCHABAMBA - CHOTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CHOTA CAJAMARCA (SUPERCONCRETO DEL PERU SAC - CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TRAMO: COCHABAMBA-CHOTA	PE-6A		ISOLINA		16.39	2,376,550.00	-6.4864110000	-78.8503810000	CONCLUIDO	01/12/2011	01/11/2014	CAJAMARCA	CHOTA	COCHABAMBA
38	COCHABAMBA - CHOTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CHOTA CAJAMARCA (SUPERCONCRETO DEL PERU SAC - CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TRAMO: COCHABAMBA-CHOTA	PE-6A		JALQUIENO		20.00	2,900,000.00	-6.5476490000	-78.7720510000	CONCLUIDO	01/12/2011	01/11/2014	CAJAMARCA	CHOTA	COCHABAMBA
39	COCHABAMBA - CHOTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CHOTA CAJAMARCA (SUPERCONCRETO DEL PERU SAC - CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TRAMO: COCHABAMBA-CHOTA	PE-6A		LANCHICONGA		10.00	1,666,980.00	-6.4853640000	-78.8515950000	CONCLUIDO	01/12/2011	01/11/2014	CAJAMARCA	CHOTA	COCHABAMBA
40	COCHABAMBA - CHOTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CHOTA CAJAMARCA (SUPERCONCRETO DEL PERU SAC - CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TRAMO: COCHABAMBA-CHOTA	PE-6A		QUEBRADA SECA		8.60	1,366,720.00	-6.5498120000	-78.7246490000	CONCLUIDO	01/12/2011	01/11/2014	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS
41	COCHABAMBA - CHOTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CHOTA CAJAMARCA (SUPERCONCRETO DEL PERU SAC - CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TRAMO: COCHABAMBA-CHOTA	PE-6A		RETAMA II		26.60	3,857,000.00	-6.5590400000	-78.7338640000	CONCLUIDO	01/12/2011	01/11/2014	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS
42	COCHABAMBA - CHOTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CHOTA CAJAMARCA (SUPERCONCRETO DEL PERU SAC - CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA TRAMO: COCHABAMBA-CHOTA	PE-6A		TAJAL		20.84	3,021,800.00	-6.5219270000	-78.7966200000	CONCLUIDO	01/12/2011	01/11/2014	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO
43	CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO, TR. - SAN IGNACIO INTEGRACION (SNIP 8580) L+47.085 KM.	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL QUINUA	CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS, TRAMO:SAN IGNACIO-FUENTE INTEGRACION	PE-5N		PMTON 24+326		10.00	1,400,000.00	-5.0839140000	-79.0701320000	CONCLUIDO	01/03/2012	01/12/2013	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	NAMBALLE
44	PERICOS - SAN IGNACIO	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO PERICOS (CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS TRAMO PERICOS-SAN IGNACIO	PE-5N		YUCARICA		9.68	1,403,600.00	-6.5590400000	-78.7338640000	CONCLUIDO	01/01/2013	01/11/2014	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS
45	PERICOS - SAN IGNACIO	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO PERICOS (CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS TRAMO PERICOS-SAN IGNACIO	PE-5N		ZURUNDE		16.28	2,360,600.00	-5.1949420000	-78.9017350000	CONCLUIDO	01/01/2013	01/11/2014	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	CHIRINOS
46	PERICOS - SAN IGNACIO	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO PERICOS (CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS TRAMO PERICOS-SAN IGNACIO	PE-5N		ERIZO		15.60	2,262,000.00	-5.2353890000	-78.8599320000	CONCLUIDO	01/01/2013	01/11/2014	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	CHIRINOS
47	PERICOS - SAN IGNACIO	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO PERICOS (CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS TRAMO PERICOS-SAN IGNACIO	PE-5N		LOS CUYES		9.70	1,406,500.00	-5.2087270000	-78.8956430000	CONCLUIDO	01/01/2013	01/11/2014	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN JOSE DE LOURDES
48	PERICOS - SAN IGNACIO	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO PERICOS (CONALVIAS - ENERGOPROJEKT)	CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS TRAMO PERICOS-SAN IGNACIO	PE-5N		TIMARUCA		16.10	2,334,500.00	-5.1643680000	-78.9140800000	CONCLUIDO	01/01/2013	01/11/2014	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO
49	CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TR: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CAJAMARCA 2	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TR: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	PE-3N		MAYGASBAMBA		34.20	4,959,000.00	-6.6711950000	-78.5286130000	EN EJECUCION	01/05/2012	03/05/2016	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA
50	CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TR: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CAJAMARCA 2	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TR: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	PE-3N		POTRERO		12.80	1,856,000.00	-6.5587640000	-78.6334170000	EN EJECUCION	01/05/2012	03/05/2016	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA
51	CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TR: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO CAJAMARCA 2	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TR: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	PE-3N		TAHONA		17.20	2,494,000.00	-6.7396450000	-78.5771940000	EN EJECUCION	01/05/2012	03/05/2016	CAJAMARCA	HUALGAYOC	HUALGAYOC
52	SAN MARCOS - CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL SAN MARCOS	CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA	PE-3N		HUAYO		20.00	1,400,000.00	-7.6017540000	-78.0885060000	EN EJECUCION	03/09/2012	01/12/2015	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
53	SAN MARCOS - CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL SAN MARCOS	CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA	PE-3N		PONTE		25.00	3,000,000.00	-7.6014480000	-78.0840190000	EN EJECUCION	03/09/2012	01/12/2016	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA
54	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	PE-08		AMILLAS		50.00	9,425,000.00	-7.2486690000	-78.6709980000	17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MAGDALENA
55	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	PE-08		BEBEDERO		20.00	3,770,000.00	-7.2710300000	-78.6153940000	17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MAGDALENA
56	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	PE-08		CHACTARUMI		15.00	2,827,500.00	-7.2376520000	-78.7053490000	17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MAGDALENA
57	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	PE-08		CHETILLA		40.00	7,540,000.00	-7.2191990000	-78.7455830000	17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MAGDALENA
58	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	PE-08		CHILANGO		20.00	3,770,000.00	-7.2510770000	-78.6569140000	17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MAGDALENA
59	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	PE-08		CHILIN		15.00	2,827,500.00	-7.2582560000	-78.5072950000	17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN
60	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	PE-08		CHOTEN		16.00	3,016,000.00	-7.2536050000	-78.4725720000	17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN
61	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	PE-08		CRUZ BLANCA		10.00	1,885,000.00	-7.1993150000	-78.5104680000	17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA
62	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	PE-08		EL MIRME		40.00	7,540,000.00	-7.2701330000	-78.6289060000	17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MAGDALENA
63	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	PE-08		LA MUYUNA											

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016
 AVANCE A OCTUBRE 2015

Nº	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	RUTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (B.)	LATTITUD	LONGITUD	ESTADO	INGIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
66	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHECAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	PE-08		CHILETE		50.00	9,425,000.00	-7.2233040000	-78.8375690000	UBICA: BUENA PRU 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CONTUMAZA	CHILETE
67	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHECAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	PE-08		YONAN		90.00	16,985,000.00	-7.2554260000	-79.0945010000	UBICA: BUENA PRU 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CONTUMAZA	YONAN
68	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHECAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	PE-08		CHUQUIMANGO SUR		40.00	7,540,000.00	-7.2438180000	-79.0646910000	UBICA: BUENA PRU 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CONTUMAZA	YONAN
69	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHECAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	PE-08		LA MENICA		40.00	7,540,000.00	-7.2260370000	-78.9040700000	UBICA: BUENA PRU 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CONTUMAZA	TANTARCA
70	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHECAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	PE-08		LEONES		15.00	2,827,500.00	-7.2139740000	-79.1903760000	UBICA: BUENA PRU 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CONTUMAZA	YONAN
71	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHECAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	PE-08		MONTE NAZARIO SUR		10.00	1,885,000.00	-7.1877480000	-78.9968180000	UBICA: BUENA PRU 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CONTUMAZA	YONAN
72	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHECAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	PE-08		PAMPA LARGA		25.00	4,712,500.00	-7.2528390000	-79.0749890000	UBICA: BUENA PRU 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CONTUMAZA	YONAN
73	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHECAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	PE-08		PAY PAY NORTE		15.00	2,827,500.00	-7.2536400000	-79.2359040000	UBICA: BUENA PRU 17.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	01/02/2016	07/03/2017	CAJAMARCA	CONTUMAZA	YONAN
95	PIP INDEPENDIENTE		PVD	CONSORCIO CAJAMARCA	Administración Directa			Ciruelo		169.00	20,418,416.98			Culminado	May. 2013	May. 2015	Cajamarca		
TOTAL DE PUENTES		95			LONGITUD TOTAL (METROS)	2807.25 m	INVERSION	S/. 227,186,907.26											