



**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”**

AYUDA MEMORIA

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

A. RED VIAL NACIONAL

A.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA (Dv. YANACOCCHA) (265,4 Km.)

Forma parte de las Rutas Nacionales N° PE-6A, PE-6C y PE-3N, ubicada en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca.

a. Carretera Chongoyape - Llama (Longitud = 59,3 Km.)

OBRA A NIVEL DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CONCLUIDA EL 26.SET.12

Costo de la obra	:	S/. 313 348 409.47
Costo de la supervisión	:	S/. 12 162 865.28
		S/. 325 511 274.75

b. Tramo: Llama - Cochabamba (59,0 Km.)

OBRA EN EJECUCION. TERMINO PREVISTO PARA AGOSTO 2013

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento. El inicio del tramo se ubica en el poblado de Llama Km. 58+600 y concluye en el ingreso al poblado de Cochabamba.

Contratista:

Consorcio Cajamarca (Constructora Queiroz Galvao - Sucursal del Perú - Construccoes E Camargo Correa S.A. - Sucursal del Perú), Contrato N° 134-2010-MTC/20

Los trabajos se iniciaron el 01.Dic.10. Al 28 de Febrero cuenta con un avance físico acumulado del 84%. Terminó estimado para Agosto 2013.

El costo de la obra asciende a	S/. 329 489 895.97
El costo de la supervisión asciende a	S/. 12 347 699,45
	S/. 341 837 595.42

c. Tramo: Cochabamba - Chota (31,9 Km.)

TRABAJOS EN EJECUCION DESDE EL 20.DIC.11. TERMINO PREVISTO FEBRERO 2014

El inicio del tramo se ubica en el Km 119+060 del estacado de la carretera Chongoyape – Cajamarca y concluye antes de ingresar al poblado de Chota Km 150+917.37.

Contratista:

Consorcio Chota Cochabamba (Conalvias S.A., Energoprojekt Niskogradja S.A. y Superconcreto S.A), Contrato de Obra N°080-2011-MTC/20 suscrito el 17.Nov.11 por S/. 243 256 642,13.

Inicio de obra 20.Dic.11. Al 28 de Febrero tiene un avance físico de 55%. Se estima el término de los trabajos Febrero 2014.

Costo de obra	S/. 265 076 457.02
Costo de Supervisión	S/. 10 122 488.63
	S/. 275 198 945.65

d. Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc (58,9 Km.)

OBRA EN EJECUCION. TERMINO PREVISTO AGOSTO 2014

Estructura de pavimento: Carpeta asfáltica en caliente PEN 85-100, e=0.09 m.

Contratista:

Consorcio Cajamarca (Constructora Queiroz Galvao Sucursal Perú - Camargo Correa Sucursal Perú - E. Reyna SAC), Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20



**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”**

Inicio de los trabajos el 13.May.12. Debido al paro regional en Cajamarca, se paralizaron los trabajos generando un atraso considerable en la ejecución de la obra. Al 28.de febrero tiene un avance físico real de 8%. Se estima el término de obra para el mes de agosto del 2014.

Ejecución de obra	S/. 248 202 252.07
Supervisión de obra	<u>S/. 11 889 964.65</u>
	S/ 260 092 216.72

e. Carretera Hualgayoc - Dv. Yanacocha (La Pajuela) (51,0 Km.)
OBRA CONCLUIDA EL 17.FEB.12

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-6C, ubicada en las provincias de Hualgayoc, San Miguel y San Pablo, del departamento de Cajamarca.

En Mayo.10 se inició la obra,a cargo del Consorcio ENERGOPROJEKT – JOHESA, habiéndose concluido el 17.Feb.12. Inversión Total: (Obra + Supervisión incluido Adicionales y Deductivos): S/. 115,29 millones.

2. CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA - HUAMACHUCO (114,1 Km.)

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-03N, ubicada en las provincias de Sánchez Carrión en La Libertad y Cajabamba y San Marcos en Cajamarca.

A la fecha la situación de los tramos es la siguiente:

- ✓ **Tramo San Marcos – Cajabamba 58 Km.**
EN PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA. BUENA PRO PARA FINES DE MAYO
Mediante R.D. N° 1129-2012-MTC/20 de fecha 14.Dic.12 se aprueba administrativamente el Expediente Técnico del Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera San Marcos – Cajabamba – Sausacocha, tramo; San Marcos – Cajabamba, con un valor referencial ascendente a la suma de S/. 261 855 715,12 incluido IGV con precios a junio 2012 y un plazo de ejecución de 720 d.c. El 27.Dic.12 se inició el proceso de licitación LP N° 033-2012-MTC/20. A la fecha las bases han sido elevadas a la OSCE.
- ✓ **Tramo Cajabamba - Sausacocha. 38,9 Km.**
ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION. TERMINO PREVISTO PARA EL MES DE MAYO 2013.
El 19.Set.11 se suscribió el Contrato de Consultoría de obra N° 067-2011/MTC/20, con el Consorcio Vial San Marcos (Ingeniería Dinámica S.A. – Alpha Consult S.,A.), por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 1 938 837,35.
El 03.Oct.11 se inició la elaboración del Estudio Definitivo, encontrándose observado el Borrador del Informe Final. El Presupuesto de obra estimado es de S/. 150.0 Mill.

3. CARRETERA CHOTA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE (91,6 Km.)
ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION

El Gobierno Regional contrató la elaboración del Estudio de Factibilidad y Definitivo (en conjunto), a la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), habiéndose iniciado el servicio el 16 de abril 2010. Costo de los Estudios: S/. 2 733 351.

Mediante Memorándum N° 1941-2012-MTC/09.02 del 09.Oct.12 la OPI-MTC, comunica la aprobación y declaratoria de viabilidad del proyecto, con código de SNIP N° 103730.

Monto de inversión S/. 471'706,166 Alternativa de diseño a 20 años con carpeta Asfáltica en caliente, tiempo de ejecución de obra: 810 días. La longitud aproximada del proyecto es: 91.62 km.

Actualmente observado el Borrador del Informe Final del Estudio Definitivo. Se estima aprobar el estudio en el mes de mayo 2013.

4. CARRETERA CAJAMARCA - CELENDÍN (94.90 Km.)

- **Cajamarca - La Encañada (26 Km.);**
OBRA CONCLUIDA



**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”**

Lo ejecutó el Gobierno Regional de Cajamarca de acuerdo al Convenio N° 002-2005-MTC/02.

- **Tramo II: Km. 26+000 – Km. 52+000 (26 Km.):** Saldo de Obra
Ubicación: Departamento de Cajamarca, Provincia de Celendín y Cajamarca, localidad de La Encañada
Longitud: 25.98 km
Tipo de intervención: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente
Consultor: Gobierno Regional de Cajamarca (Código BP N° 4653). Convenio Especifico N° 004-2009-MTC/20 del 13.02.2009.
Contratista: Consorcio Vial la Encañada (Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. - TyT S.A.C. Contratistas Generales. Contrato de Ejecución de obra N° 097-2012-MTC/20.
Monto contratado S/. 67 885 470.19. Incl. IGV. Precios a Oct.2011 y plazo de ejecución 360 d.c.
Inicio de la Obra 12 Enero 2013, se estima el término de la misma para enero del 2014.
En fecha 11 de enero del 2013 se firmó el Acta de Entrega de Terreno, dándose inicio a la obra el 12.ene.13. Al 28.Feb.13, se alcanzó un avance de 0.82%. Se estima el término de la Obra para enero del 2014.

Inversión	
Ejecución de obra	S/. 67 885 470.19
Supervisión de obra	S/. 4 693 322.73
Total	S/. 72 578 792.92

- **Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín) 42,90 Km.**
OBRA EN EJECUCION DESDE EL 06.DIC.11.TERMINO PREVISTO NOV .13
La obra comprende la rehabilitación y mejoramiento a nivel de carpeta asfaltada de 7.5 cm de espesor, iniciándose en el Km 52+000 hasta llegar a la zona urbana de la ciudad de Celendín.

Contratista: Consorcio Cosapi Johesa, Contrato de Obra N° 070-2011-MTC/20 por S/. 185 537 831,22 . Los trabajos iniciaron el 06.Dic.11. Al 28 de febrero cuenta con un avance físico acumulado de 50%. Se estima el término de la obra para Noviembre 2013. Total inversión S/. 211 547 257.83

Los trabajos iniciaron el 06.Dic.11. Al 28.Feb.13, se cuenta con un avance físico acumulado de 50.23% . Se estima el término de la obra para Noviembre 2013.

Inversión	
Costo de Obra	S/. 203 643 033.23
<u>Costo de Supervisión</u>	<u>S/. 7 575 224.60</u>
Total de inversión	S/. 211 218 257.83

5. CARRETERA CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO - RÍO CANCHIS (178,7 Km.)

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-5N, ubicada en el departamento de Cajamarca. Está considerada como parte del Eje Vial IV en los acuerdos del Tratado de Paz Perú- Ecuador, conformada por los siguientes tramos:

- Tramo I (Concluido): Chamaya (Km 000)- Jaén - Pte. Tamborapa (Km. 50+000). (50,08 Km.).
- Tramo II(Concluido): Puente Tamborapa (Km. 50+000) - Perico (Km. 75+000). (25,08 Km.).
- Tramo III : Perico (Km. 75+000) - Puente Integración (Km. 47+855). (103,5 Km.).

Los tramos I y II, fueron concluidos en octubre y julio del año 2005. El tramo III esta dividido en dos sub tramos:

- **Carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio – Río Canchis, Tr.: Pericos - San Ignacio (Inc. Vía de Evitamiento) (SNIP N° 8880)**
Ubicación: Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca.
Longitud: 55.50 km
Tipo de intervención: Carpeta asfáltica en caliente, e=0.088 m.
Contratista: Consorcio Pericos - San Ignacio (CONALVIAS S.A. Sucursal del Perú - ENERGOPROJEKT NISKOGRAĐNJA S.A. Sucursal Perú). Contrato N° 126-2012-MTC/20 del 07.12.2012. Monto contratado S/. 183 275 073.05. Incl. IGV.. Plazo de ejecución 540 d.c.
Inicio de obra el 15.Ene.13, Termina contractual: 08.Jul. 2014



**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”**

Al 28 Feb 2013, presenta un avance físico acumulado de 0.50%, habiéndose realizado trabajos de movilización de equipos, movimientos de tierras, trabajos de geo referenciación y la instalación del campamento.

Inversión actual:

Costo de ejecución de la obra	s/ 183 275 073.05
Costo de la Supervisión	s/ 7 988 010.96
Total	S/ 191 263 084.01

- **San Ignacio – Puente Integración (47.09 Km.):**
OBRAS EN EJECUCION DESDE EL 16.MAR.12. TERMINO PREVISTO PARA NOVIEMBRE 2013
Trabajos a nivel de Carpeta asfáltica en caliente, e=0.088 m.; el tramo consta de 47+085 km, iniciándose en la ciudad de San Ignacio y terminando en el puente Integración límite con Ecuador.

Contratista: Consorcio Integración (Construcción y Administración - Hidalgo e Hidalgo - Alejandro Tello - Obrainsa), Contrato de Obra N° 082-2011-MTC/20.

Inicio a los trabajos 16.Mar.12. El avance ejecutado acumulado al 28 de febrero 13, asciende a 75% Término previsto para el mes de Noviembre 2013.

Inversión actual:

Costo de ejecución de la obra	s/ 268 872 165.39
Costo de la Supervisión	s/ 7 680 076.02
Total	S/ 276 552 241.41

6. CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (176,5 Km.)

FACTIBILIDAD PROGRAMADA. EN ELABORACION LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Mediante Memorándum N° 2079-2012-MTC/09 del 25.Oct.12, recepcionado por Provias Nacional el 26.Oct.12, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, comunica que el Sector ha procedido mediante Oficio N° 0128-2012-MTC/01 del 18.Set.12, al encargo a PROINVERSION el proceso de concesión del tramo 2 de la longitudinal: Cajamarca – Chota – Chilpe, Cajamarca – Shorey – Trujillo; Ciudad de Dios – Cajamarca.

Mediante Memorándum N° 2079-2012-MTC/09 del 25/10/2012, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, solicita a Provias Nacional, disponer las acciones necesarias para la desestimación del PIP 191091 “Carretera Ciudad de Dios – Cajamarca”, toda vez que dicho proyecto forma parte del tramo 2 de la Carretera Longitudinal de la Sierra: Cajamarca – Chota – Chiple; Cajamarca – Shorey – Trujillo; Ciudad de Dios – Cajamarca, que será entregada en concesión al Sector Privado para su operación y mantenimiento.

Mediante Memorándum N°3339-2012-MTC/20, Provias Nacional solicita a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, se confirme la desestimación o la continuidad proyecto.

Mediante Memorándum N° 111-2013-MTC/09 del 16/01/2013, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, manifiesta que dado que el Contrato de Concesión del tramo 2 de la Carretera Longitudinal de la Sierra, no considera la ejecución de obras de inversión en el Sector Ciudad de Dios – Cajamarca, opina que se puede continuar con la elaboración de los estudios de pre inversión respectivos.

A la fecha, en elaboración los TdR.

7. CARRETERA PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA – CHANCAY BAÑOS – EMP. RUTA PE-3N (Túnel Chotano) (103,6 Km.)

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ELABORACIÓN. CONVENIO SUSCRITO EL 19.ENE.12

El 19.Ene.12, PROVIAS NACIONAL suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 001-2012-MTC/20, con la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, la Minera La Zanja y FADRE, con el



**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”**

objeto de elaborar el Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad y el Estudio Definitivo, siendo las obligaciones de PROVIAS NACIONAL la revisión y aprobación de proyecto; la Minera La Zanja deberá financiar íntegramente y contratar al consultor que se encargue de desarrollar el proyecto; la Municipalidad de Santa Cruz de facilitar los permisos de canteras, accesos y otros para el buen desarrollo del proyecto y FADRE como facilitador para la gestión administrativa del convenio y proyecto.

LA MINERA LA ZANJA S.R.L. comunicó que la empresa encargada de elaborar el citado Proyecto es la Consultora INGENIA ASOCIADOS SRL., habiéndose iniciado el mismo el 06.mar.13.

8. PUENTE CHACANTO Y ACCESOS (100 m.)

ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION, APROBACION PREVISTA PARA EL MES DE MAYO 2013 Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-8A del Tramo: Celendín – Leymebamba, ubicado en el límite distrito Balsas, provincia de Chachapoyas y departamento de Amazonas; y, provincia de Celendín y departamento de Cajamarca.

Contrato de Consultoría de Obra N° 003-2011-MTC/20 con el Consorcio Oscar Muroy Oscar Muroy - Agua y Agro Asesores Asociados por el monto de S/. 564 815,38. El Estudio se inició el 29.Ene. Actualmente se encuentra en revisión el Informe Final.

9. PUENTE EL TINGO (99 m.)

ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION. TERMINO PREVISTO JULIO 2013 El Puente está ubicado en la Red Vial Nacional Ruta PE-8, Tramo: Chilete - Cajamarca, Departamento de Cajamarca, Provincia de Cajamarca.

Estudio Definitivo:

El 25.05.2012 se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra N° 039-2012-MTC/20 con el Consultor CONSORCIO LAGESA – INGENIERÍA 63 (LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A - PROYECTOS DE INGENIERÍA 63 S.L SUCURSAL PERÚ), por el monto ascendente a S/. 532 406.46, con precios referidos al mes de Agosto 2011. Inicio del Estudio: 11.06.2012.

Actualmente el estudio se encuentra en revisión el 2do Informe de avance.

10. PUENTE MALCAS 40 m.

La OPI – MTC ha solicitado que se realice un nuevo perfil.

A.2. MANTENIMIENTO

A.2.1 CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

1. CARRETERA: CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - Dv. CHACHAPOYAS – CHACHAPOYAS y Dv. CHACHAPOYAS – PEDRO RUIZ 362 Km.

Contrato	N° 33-2012-MTC/20 del 14. Mayo,2012
Contratista	Ingenieros Civiles y Contratista Generales S.A.
Monto de Contrato	S/. 156,245,079.44
Tiempo de Contrato	5 años o 60 meses (2012 al 2017)
Inicio de Servicio	06/Junio/2012
Periodo de servicio	Primer año.

2. CORREDOR VIAL: Emp PE -1N (Trujillo) – Dv. OTUZCO – Dv SHOREY – HUAMACHUCO – SAUSACOA – CAJABAMBA – SAN MARCOS – CAJAMARCA (334 Km.)



**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”**

Contrato	Nº 010-2010-MTC/20 del 19.Ene.10
Contratista	Consortio Servicios Viales
Monto de Contrato	S/. 104,197,511.53
Tiempo de Contrato	5 años
Inicio de Servicio	11/Febrero/2010
Periodo de servicio	Tercer año de servicio.

3. CORREDOR VIAL: PIMENTEL - EMP. PE 1N / CHICLAYO – CHONGOYAPE – Pte. CUMBIL – COCHABAMBA – CHOTA - HUALGAYOC (394 km.)

Contrato	Nº 034-2010-MTC/20
Contratista	Consortio Vial Chongoyape
Monto de Contrato	S/. 132,727,172.57
Tiempo de Contrato	5 años
Inicio de Servicio	01/Abril/2010
Periodo de servicio	Tercer año de servicio.

4. CORREDOR VIAL: Dv. COCHABAMBA – CUTERVO- Emp. 1 SA NORTE / CHAMAYA – JAEN – SAN IGNACIO – LA Balsa (285 Km.)

Contrato	Nº 096-2010/MTC/20
Contratista	Consortio San Ignacio
Monto de Contrato	S/. 106,709,571.00
Tiempo de Contrato	5 años desde junio 2010
Inicio de Servicio	23/Junio/2010
Periodo de servicio	02 años + 10 meses

5. CARRETERA CIUDAD DE DIOS – CAJAMARCA, CHILETE CONTUMAZA Y CHICAMA – CASCAS (286 Km.)

Contrato	Nº 022-2011-MTC/20
Contratista	Conalvias S.A. Sucursal del Perú
Monto de Contrato	S/. 90 580 459,93
Tiempo de Contrato	5 años
Inicio de Servicio	24/Marzo/2011
Periodo de servicio	02 años de servicio



**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”**

6. **CORREDOR VIAL EMP. PE-04B /(HUALAPAMPA) – SONDOR - HUANCABAMBA – PACAIPAMPA – SOCCHABAMBA – PUESTO VADO GRANDE / SONDOR – TABACONAS – EMP. PE 5N (AMBATO)/ HUANCABAMBA – CANCHAQUE y SOSCHABAMBA - AYABACA (610 Km.)**
Ubicado entre los departamentos de Piura y Cajamarca.

Contrato	N° 0069-2012-MTC/20
Contratista	Consortio Gestiones Viales del Norte(Obras de Ingeniería - SVC - Odebrecht)
Monto de Contrato	S/. 241 744 767,66
Tiempo de Contrato	5 años
Inicio de Servicio	06/Octubre/2012
Periodo de servicio	Primer año (periodo de transitabilidad)

7. **CARRETERA CUTERVO – SOCOTA – SANTO TOMAS – PIMPINGO – EMP PE 5N (IRRSA NORTE: 133 Km.**
RUTA RECLASIFICADA COMO RED VIAL NACIONAL PE-3ND. TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADOS. SUJETO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Lima, Marzo del 2013