

| N° | TRAMO | TIPO | EJECUTOR | CONTRATISTA/CONSEJOR | PROYECTO | RTA | KM | NOMBRE DEL PUENTE | AÑO | LUZ (m) | INVERSION (M.) | LATITUD | LONGITUD | ESTADO | INICIO | FIN | REGION | PROVINCIA | DISTRITO |
|----|---|---------|----------|---|---|--------|---------|---------------------------|------|---------|----------------|----------------|----------------|--|------------|------------|--------|---------------|---------------|
| 1 | Emp. PE-3S (Poroy) - Cachimayo - Chinchero - Emp. PE-28 B (Urubamba) | MODULAR | PVN | CXNS | CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO | PE-28F | 59+130 | URUBAMBA | 2013 | 39.62 | 1,403,014.12 | -13.3113780000 | -72.1116670000 | CONCLUIDO | 09/01/2013 | 23/02/2013 | CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA |
| 2 | Emp. PE-3S (Pacaycasa) - San Francisco - Kiteni - Quillabamba - Calca - Pisac (PE-28 G) - Emp. PE-3S (Huacacraya) | MODULAR | PVN | CXNS | CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO | PE-28B | 434+588 | KITENI | 2013 | 42.67 | 1,511,020.00 | -12.6509820000 | -73.0549490000 | CONCLUIDO | 11/01/2013 | 25/02/2013 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 3 | Emp. PE-3S (Poroy) - Cachimayo - Chinchero - Emp. PE-28 B (Urubamba) | MODULAR | PVN | CXNS | CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO | PE-28F | 60+000 | URUBAMBA | 2014 | 71.06 | 2,516,360.00 | -13.3113490000 | -72.1116400000 | CONCLUIDO | 15/01/2014 | 18/03/2014 | CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA |
| 4 | Emp. PE-3S (Pacaycasa) - San Francisco - Kiteni - Quillabamba - Calca - Pisac (PE-28 G) - Emp. PE-3S (Huacacraya) | MODULAR | PVN | CXNS | CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO | PE-28B | 157+681 | KOSHIRENI | 2014 | 51.92 | 1,838,578.82 | -12.6332530000 | -73.0131940000 | CONCLUIDO | 04/03/2014 | 25/07/2014 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 5 | Emp. PE-3S (Pacaycasa) - San Francisco - Kiteni - Quillabamba - Calca - Pisac (PE-28 G) - Emp. PE-3S (Huacacraya) | MODULAR | PVN | CXNS | CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO | PE-28B | 197+681 | KORIBENI | 2014 | 45.00 | 1,593,529.41 | -12.6415280000 | -72.8286740000 | CONCLUIDO | 05/03/2014 | 28/05/2014 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 6 | Emp. PE-3S (Pacaycasa) - San Francisco - Kiteni - Quillabamba - Calca - Pisac (PE-28 G) - Emp. PE-3S (Huacacraya) | MODULAR | PVN | ZONAL CUSCO - APURIMAC | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-28B | 479+181 | MARANURA | 2014 | 48.77 | 1,727,031.76 | -13.0023750000 | -72.6218960000 | CONCLUIDO | 01/06/2014 | 15/08/2014 | CUSCO | LA CONVENCION | MARANURA |
| 7 | SANTA MARIA - STA TERESA - COHI | MODULAR | PVN | ZONAL CUSCO - APURIMAC | ADMINISTRACION DIRECTA | PE-3NJ | 32+200 | AOBAMBA | 2015 | 60.96 | 2,158,701.18 | -13.1740340000 | -72.5638910000 | CONCLUIDO | 01/03/2015 | 15/08/2015 | CUSCO | URUBAMBA | MACHUPICCHU |
| 8 | EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - PICHARI - QUISO CENTRAL - NATIVIDAD - CUBANTILLA | MODULAR | PVN | BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO | CONVENIO N° 010 CON JEFATURA MILITAR | PE-28C | 62+308 | ROKI | 2015 | 12.19 | 431,669.41 | -12.2032789046 | -73.9913470296 | PLAN DE TRABAJO EN REVISION | 15/01/2015 | 16/03/2015 | CUSCO | LA CONVENCION | QUIMBIRI |
| 9 | EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - PICHARI - QUISO CENTRAL - NATIVIDAD - CUBANTILLA | MODULAR | PVN | BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO | CONVENIO N° 010 CON JEFATURA MILITAR | PE-28C | 69+208 | MORAPAU | 2015 | 12.19 | 431,669.41 | -12.2158008152 | -73.9908682367 | PLAN DE TRABAJO EN REVISION | 15/01/2015 | 16/03/2015 | CUSCO | LA CONVENCION | QUIMBIRI |
| 10 | EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - PICHARI - QUISO CENTRAL - NATIVIDAD - CUBANTILLA | MODULAR | PVN | BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO | CONVENIO N° 010 CON JEFATURA MILITAR | PE-28C | 71+608 | PIZACA | 2015 | 12.19 | 431,669.41 | -12.2032789046 | -73.9913470296 | PLAN DE TRABAJO EN REVISION | 15/01/2015 | 16/03/2015 | CUSCO | LA CONVENCION | QUIMBIRI |
| 11 | EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - PICHARI - QUISO CENTRAL - NATIVIDAD - CUBANTILLA | MODULAR | PVN | BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO | CONVENIO N° 010 CON JEFATURA MILITAR | PE-28C | 72+008 | CIMAHU | 2015 | 12.19 | 431,669.41 | -12.2027230000 | -73.9919100000 | PLAN DE TRABAJO EN REVISION | 15/01/2015 | 16/03/2015 | CUSCO | LA CONVENCION | QUIMBIRI |
| 12 | EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - PICHARI - QUISO CENTRAL - NATIVIDAD - CUBANTILLA | MODULAR | PVN | BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO | CONVENIO N° 010 CON JEFATURA MILITAR | PE-28C | 72+608 | FEVALEN | 2015 | 12.19 | 431,669.41 | -12.1991079560 | -73.9891566194 | PLAN DE TRABAJO EN REVISION | 15/01/2015 | 16/03/2015 | CUSCO | LA CONVENCION | QUIMBIRI |
| 13 | QUILLABAMBA - CIELO PUNCO | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL ECHARATE | CONVENIO SUSCRITO - MD ECHARATE | PE 28B | | OZONAMPIATO | 2016 | 42.67 | 1,511,020.00 | -12.6191800000 | -73.1720330000 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 01/12/2015 | 30/03/2016 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 14 | QUILLABAMBA - CIELO PUNCO | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL ECHARATE | CONVENIO SUSCRITO - MD ECHARATE | PE 28B | | SANTA MARTA | 2016 | 21.34 | 755,687.06 | -12.6333980000 | -73.0052660000 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 01/12/2015 | 30/03/2016 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 15 | QUILLABAMBA - CIELO PUNCO | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL ECHARATE | CONVENIO SUSCRITO - MD ECHARATE | PE 28B | | TALANKATO | 2016 | 60.96 | 2,158,701.18 | -12.7724740000 | -73.3874700000 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 01/12/2015 | 30/03/2016 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 16 | QUILLABAMBA - CIELO PUNCO | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL ECHARATE | CONVENIO SUSCRITO - MD ECHARATE | PE 28B | | KINKURI | 2016 | 36.58 | 1,295,362.35 | -12.6282370000 | -72.9408440000 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 01/12/2015 | 30/03/2016 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 17 | QUILLABAMBA - CIELO PUNCO | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL ECHARATE | CONVENIO SUSCRITO - MD ECHARATE | PE 28B | | MEJIA 2 | 2016 | 27.43 | 971,344.71 | -12.6441480000 | -72.8954370000 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 01/12/2015 | 30/03/2016 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 18 | QUILLABAMBA - CIELO PUNCO | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL ECHARATE | CONVENIO SUSCRITO - MD ECHARATE | PE 28B | | SANTA ELENA | 2016 | 51.82 | 1,835,037.65 | -12.6320230000 | -72.9845370000 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 01/12/2015 | 30/03/2016 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 19 | QUILLABAMBA - CIELO PUNCO | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL ECHARATE | CONVENIO SUSCRITO - MD ECHARATE | PE 28B | | MEJIA 1 | 2016 | 27.43 | 971,344.71 | -12.6418630000 | -72.8881470000 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 01/12/2015 | 30/03/2016 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 20 | QUILLABAMBA - CIELO PUNCO | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL ECHARATE | CONVENIO SUSCRITO - MD ECHARATE | PE 28B | | QUELLOMAYO | 2016 | 21.34 | 755,687.06 | -12.6568800000 | -72.6086550000 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 01/12/2015 | 30/03/2016 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 21 | QUILLABAMBA - CIELO PUNCO | MODULAR | PVN | PROVIAS NACIONAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL ECHARATE | CONVENIO SUSCRITO - MD ECHARATE | PE 28B | | TALANKATO | 2016 | 27.43 | 971,344.71 | -12.5979090000 | -72.7231330000 | EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO | 01/12/2015 | 30/03/2016 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 22 | SANTA MARIA - SANTA TERESA - CC.HH MACHUPICCHU | MODULAR | PVN | EN PROCESO DE SELECCIÓN | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CC.HH MACHUPICCHU" | PE-3SJ | | HUADQUINA | 2016 | 30.48 | 1,079,350.59 | -13.0956890000 | -72.6274840000 | SE INTEGRO BASES EL 28/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL 02/11/2015 | 04/01/2015 | 04/05/2015 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA |
| 23 | SANTA MARIA - SANTA TERESA - CC.HH MACHUPICCHU | MODULAR | PVN | EN PROCESO DE SELECCIÓN | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CC.HH MACHUPICCHU" | PE-3SJ | | PACAYMAYO | 2016 | 15.24 | 539,675.29 | -13.0813330000 | -72.6475310000 | SE INTEGRO BASES EL 28/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL 02/11/2015 | 04/01/2015 | 04/05/2015 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA |
| 24 | SANTA MARIA - SANTA TERESA - CC.HH MACHUPICCHU | MODULAR | PVN | EN PROCESO DE SELECCIÓN | "SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CC.HH MACHUPICCHU" | PE-3SJ | | QUELLO MAYO | 2015 | 30.48 | 1,079,350.59 | -13.0493300000 | -72.6424390000 | SE INTEGRO BASES EL 28/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL 02/11/2015 | 04/01/2015 | 04/05/2015 | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA |
| 25 | Chalhahuacho - Umachiri - Emp. PE 3S | MODULAR | PVN | POR CONVOCAR | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | PE-3SG | 61+424 | | 2016 | 27.43 | 971,344.71 | -14.3286705020 | -72.1370716100 | EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION | 01/03/2016 | 29/06/2016 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO |
| 26 | Chalhahuacho - Umachiri - Emp. PE 3S | MODULAR | PVN | POR CONVOCAR | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | PE-3SG | 83+349 | | 2016 | 33.53 | 1,187,356.47 | -14.4018270560 | -72.0688050810 | EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION | 01/03/2016 | 29/06/2016 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS |
| 27 | Chalhahuacho - Umachiri - Emp. PE 3S | MODULAR | PVN | POR CONVOCAR | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | PE-3SG | 53+200 | | 2016 | 12.19 | 431,669.41 | -14.2960191830 | -72.1394101600 | EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION | 01/03/2016 | 29/06/2016 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUINOTA |
| 28 | Chalhahuacho - Umachiri - Emp. PE 3S | MODULAR | PVN | POR CONVOCAR | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | PE-3SG | 114+800 | | 2016 | 15.24 | 539,675.29 | -14.5504271050 | -72.0448520080 | EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION | 01/03/2016 | 29/06/2016 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS |
| 29 | Chalhahuacho - Umachiri - Emp. PE 3S | MODULAR | PVN | POR CONVOCAR | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | PE-3SG | 115+600 | | 2016 | 15.24 | 539,675.29 | -14.5543370650 | -72.048569780 | EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION | 01/03/2016 | 29/06/2016 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS |
| 30 | | MODULAR | PVD | | | | | Tupac Amaru | | 48.77 | | 8624549 N | 771130 E | CONCLUIDO | | | CUSCO | La Convención | Quehouno |
| 31 | | MODULAR | PVD | | | | | Penetración - Estrella | | 48.77 | | 8927395 N | 0769752 E | CONCLUIDO | | | CUSCO | La Convención | Quehouno |
| 32 | | MODULAR | PVD | | | | | Pucyura | | 18.29 | | 8601618 N | 177006 E | EN EJECUCION | | | CUSCO | Anta | Pucyura |
| 33 | | MODULAR | PVD | | | | | Ocapamarca | | 24.38 | | 8450310 N | 176184 E | EN EJECUCION | | | CUSCO | Chumbivilcas | Ocapamarca |
| 34 | | MODULAR | PVD | | | | | Paso del Águila | | 27.43 | | 84113.34 N | 211295 E | EN EJECUCION | | | CUSCO | Paucartambo | Pilcopata |
| 35 | | MODULAR | PVD | | | | | Yanatile | | 21.34 | | 8542459 N | 716165 E | EN EJECUCION | | | CUSCO | La Convención | Santa Teresa |
| 36 | | MODULAR | PVD | | | | | Yanantin | | 21.34 | | 8555998 N | 749951 E | EN EJECUCION | | | CUSCO | La Convención | Santa Teresa |
| 37 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Illichihua | | 21.34 | | 8529727 N | 218623 E | EN PROCESO DE SELECCIÓN | 17/09/2015 | 01/12/2015 | CUSCO | Paucartambo | Paucartambo |
| 38 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Quehuashanca (Ferrochaca) | | 45.72 | | 8408442 N | 232145 E | EN PROCESO DE SELECCIÓN | 17/09/2015 | 01/12/2015 | CUSCO | Canas | Quehue |
| 39 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Ccoya | | 36.53 | | 185734 N | 857616 E | EN PROCESO DE SELECCIÓN | 17/09/2015 | 01/12/2015 | CUSCO | Calca | Coya |
| 40 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Manto | | 24.38 | | 8565164 N | 817241 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 18/02/2016 | CUSCO | Calca | Yanatile |
| 41 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Colca | | 24.38 | | 8577858 N | 811510 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 18/02/2016 | CUSCO | Calca | Yanatile |
| 42 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Luy Luy | | 24.38 | | 8585642 N | 807913 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 18/02/2016 | CUSCO | Calca | Yanatile |
| 43 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Pucara | | 24.38 | | 8586467 N | 807318 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 18/02/2016 | CUSCO | Calca | Yanatile |
| 44 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Chilca | | 33.53 | | 8536608 N | 788232 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 18/02/2016 | CUSCO | Urubamba | Ollantaytambo |
| 45 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Jarayáje | | 51.82 | | 8354327 N | 261815 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 18/02/2016 | CUSCO | Espinar | Palpatá |
| 46 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Simpipi | | 24.38 | | 8457106 N | 207956 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 18/02/2016 | CUSCO | Acomayo | Acomayo |
| 47 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Chacamayo | | 24.38 | | 8501917 N | 243459 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 19/03/2016 | CUSCO | Quispicanchi | Ocarhuayo |
| 48 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Tumicaya | | 24.38 | | 8502348 N | 234925 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 19/03/2016 | CUSCO | Quispicanchi | Ocarhuayo |
| 49 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Pfoccorhuay | | 48.77 | | 8455720 N | 188547 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 19/03/2016 | CUSCO | Paruro | Acha |

| N° | TRAMO | TIPO | EJECUTOR | CONTRATISTA/CONSULTOR | PROYECTO | RUTA | KM | NOMBRE DEL PUENTE | AÑO | LUZ (m) | INVERSION (M.) | LATTUD | LONGITUD | ESTADO | INICIO | FIN | REGION | PROVINCIA | DISTRITO |
|------------------|---|-------------------|----------|---|---|------------|-----------|-------------------------|-----|---------|----------------|----------------|----------------|---|------------|------------|--------|---------------|--------------|
| 50 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Sobre el rio San Miguel | | 45.72 | | 8624549 N | 771130 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 19/03/2016 | CUSCO | La Convención | Vilcabamba |
| 51 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Siripayoc | | 36.53 | | 8603990 N | 787967 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 19/03/2016 | CUSCO | La Convención | Queouono |
| 52 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Versalles | | 24.38 | | 8593945 N | 789461 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 19/03/2016 | CUSCO | La Convención | Ocobamba |
| 53 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Leonchayoc | | 33.53 | | 8568442 N | 783077 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 19/03/2016 | CUSCO | La Convención | Ocobamba |
| 54 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Pampahuasi | | 21.34 | | 8596516 N | 783327 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 19/03/2016 | CUSCO | La Convención | Ocobamba |
| 55 | SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES | MODULAR | PVD | | | | | Mapillo Chico | | 42.67 | | 8530463 N | 689144 E | Elaboración de Presupuestos Bases | 21/10/2015 | 19/03/2016 | CUSCO | La Convención | Vilcabamba |
| 56 | | MODULAR | PVD | | | | | Vilcabamba | | 51.82 | | 205785 N | 8499963 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | CUSCO | Paucartambo | Calcay |
| 57 | | MODULAR | PVD | | | | | Rosario | | 21.34 | | 8513950 N | 189358 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | CUSCO | Calca | Taray |
| 58 | | MODULAR | PVD | | | | | Pakishari | | 33.53 | | 8577854 N | 686222 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | CUSCO | La Convención | Vilcabamba |
| 59 | | MODULAR | PVD | | | | | Esmeralda | | 33.53 | | 8579310 N | 705149 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | CUSCO | La Convención | Vilcabamba |
| 60 | | MODULAR | PVD | | | | | Kuchihuyoc | | 27.43 | | 8557839 N | 758819 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | CUSCO | La Convención | Huayopata |
| 61 | | MODULAR | PVD | | | | | Pupucintimari | | 33.53 | | 8590437 N | 689131 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | CUSCO | La Convención | Echarati |
| 62 | | MODULAR | PVD | | | | | Nueva Esperanza | | 48.77 | | 8331396 N | 754510 E | Evaluado, para incorporación al PAC | | | CUSCO | La Convención | Echarati |
| 63 | EMP. PE-35 (PACAYCASA) - LA QUINUA - QUILLABAMBA - EMP. PE-35 (HUACARPAY) | PIP INDEPENDIENTE | PVN | CONSORCIO VIAL ROALSÁ (ROALSÁ CONSTRATISTAS S. BARRENECHEA SOTO WALTER) | CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE PISAC Y ACCESOS | PE-28B | | PISAC | | 15.24 | 539.675.29 | -12.6509620000 | -73.0549490000 | CONCLUIDO | 08/09/2012 | 22/11/2014 | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE |
| 64 | | PIP INDEPENDIENTE | PVD | CONSORCIO VIAL MACAMANGO | Administración Directa | | | Macamango | | 11.00 | 7.193,059.19 | | | Culminado | Dic. 2010 | Jun. 2012 | CUSCO | CHANCHAMAYO | SAN RAMON |
| 65 | CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA (SNIP 6655), L: 55.44 KM. | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI (CUSCO - QUILLABAMBA) | CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA | PE-28B | | ALFAMAYO | | 15.60 | 2,184,000.00 | -13.0659670000 | -72.4000030000 | CONCLUIDO | 09/04/2010 | 27/08/2013 | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA |
| 66 | CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA (SNIP 6655), L: 55.44 KM. | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI (CUSCO - QUILLABAMBA) | CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA | PE-28B | | AMAYBAMBA | | 17.60 | 2,464,000.00 | -13.0025280000 | -72.5196830000 | CONCLUIDO | 09/04/2010 | 27/08/2013 | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA |
| 67 | CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA (SNIP 6655), L: 55.44 KM. | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI (CUSCO - QUILLABAMBA) | CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA | PE-28B | | CHONTAMAYO | | 15.00 | 2,100,000.00 | -13.0076660000 | -72.5800040000 | CONCLUIDO | 09/04/2010 | 27/08/2013 | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA |
| 68 | CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA (SNIP 6655), L: 55.44 KM. | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI (CUSCO - QUILLABAMBA) | CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA | PE-28B | | HUAMANMARCA | | 21.00 | 2,940,000.00 | -13.0166630000 | -72.4950560000 | CONCLUIDO | 09/04/2010 | 27/08/2013 | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA |
| 69 | CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA (SNIP 6655), L: 55.44 KM. | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI (CUSCO - QUILLABAMBA) | CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA | PE-28B | | HUAYOPATA | | 12.80 | 1,792,000.00 | -13.0059640000 | -72.5838180000 | CONCLUIDO | 09/04/2010 | 27/08/2013 | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA |
| 70 | CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA (SNIP 6655), L: 55.44 KM. | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI (CUSCO - QUILLABAMBA) | CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA | PE-28B | | HUYRO | | 25.80 | 3,612,000.00 | -12.9994230000 | -72.5237900000 | CONCLUIDO | 09/04/2010 | 27/08/2013 | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA |
| 71 | CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA (SNIP 6655), L: 55.44 KM. | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI (CUSCO - QUILLABAMBA) | CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA | PE-28B | | INCATAMBO | | 10.80 | 1,512,000.00 | -13.0507300000 | -72.4465410000 | CONCLUIDO | 09/04/2010 | 27/08/2013 | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA |
| 72 | CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA (SNIP 6655), L: 55.44 KM. | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI (CUSCO - QUILLABAMBA) | CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA | PE-28B | | IPAL | | 17.60 | 2,464,000.00 | -13.0010530000 | -72.5479250000 | CONCLUIDO | 09/04/2010 | 27/08/2013 | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA |
| 73 | CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA (SNIP 6655), L: 55.44 KM. | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI (CUSCO - QUILLABAMBA) | CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA | PE-28B | | LUCUMAYO | | 5.40 | 756,000.00 | -13.0643180000 | -72.4066270000 | CONCLUIDO | 09/04/2010 | 27/08/2013 | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA |
| 74 | CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA (SNIP 6655), L: 55.44 KM. | PIP CARRETERA | PVN | CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI (CUSCO - QUILLABAMBA) | CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA, TR.: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA | PE-28B | | SICRE | | 15.50 | 2,170,000.00 | -12.9973930000 | -72.5335060000 | CONCLUIDO | 09/04/2010 | 27/08/2013 | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA |
| 75 | | PIP CARRETERA | PVN | COSAPI SA | CARRETERA PATAHUASI - YAUURI - SICIJANI TR. SAN GENARO - EL DESCANSO | PE-34F | | SN | | 8.00 | 3,120,000.00 | -14.2587180000 | -71.2296130000 | CONCLUIDO | 21/05/2010 | 27/03/2012 | CUSCO | CANCHIS | SICIJANI |
| 76 | PE-35: TRAMO CUSCO - URCOS | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-3S | | ANGOSTURA | | 30.00 | 5,655,000.00 | -13.5534900000 | -71.8624570000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO |
| 77 | PE-35: TRAMO CUSCO - DESAGUADERO | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-3S | | CACHIMAYO | | 65.00 | 12,252,500.00 | -13.6875620000 | -71.5940390000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS |
| 78 | PE-35: TRAMO CUSCO - DESAGUADERO | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-3S | | CAUSIRA | | 35.00 | 6,597,500.00 | -14.3541580000 | -71.1691310000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | CANCHIS | MARANGANI |
| 79 | PE-35: TRAMO CUSCO - DESAGUADERO | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-3S | | COMBAPATA | | 85.00 | 16,022,500.00 | -14.0961540000 | -71.4381480000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | CANCHIS | COMBAPATA |
| 80 | PE-35: TRAMO CUSCO - DESAGUADERO | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-3S | | CUSIPATA | | 65.00 | 12,252,500.00 | -13.9998920000 | -71.5007340000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | QUISPICANCHI | CUSIPATA |
| 81 | PE34G: EL DESCANSO - SICIJANI | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-34G | | HERCCA | | 20.00 | 3,770,000.00 | -14.3141510000 | -71.2464470000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | CANCHIS | SICIJANI |
| 82 | PE-35: TRAMO CUSCO - DESAGUADERO | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-3S | | MACUNHAYCO | | 15.00 | 2,827,500.00 | -13.8691670000 | -71.5143610000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | QUISPICANCHI | CUSIPATA |
| 83 | PE-35: TRAMO CUSCO - DESAGUADERO | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-3S | | PONTON SIN | | 10.00 | 1,885,000.00 | -13.7062230000 | -71.5969670000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS |
| 84 | PE-35: TRAMO CUSCO - DESAGUADERO | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-3S | | SN | | 15.00 | 2,827,500.00 | -14.2879800000 | -71.2231450000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | CANCHIS | SICIJANI |
| 85 | PE-35: TRAMO CUSCO - DESAGUADERO | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-3S | | UCHIMAYO | | 30.00 | 5,655,000.00 | -13.8102780000 | -71.5455560000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA |
| 86 | PE-35: TRAMO CUSCO - URCOS | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-3S | | URCOS | | 65.00 | 12,252,500.00 | -13.8888270000 | -71.8198520000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS |
| 87 | PE28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 35: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICIJANI | PE-28F | | URUBAMBA | | 75.00 | 14,137,500.00 | -13.3166300000 | -72.1101920000 | OBRA BUENA PRO 15.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE | 01/02/2016 | 07/03/2017 | CUSCO | URUBAMBA | MARAS |
| 88 | CUSCO - QUILLABAMBA | CONCURSO OFERTA | PVN | | REEMPLAZO DE UN PUENTE EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL PE-28B: LA QUINUA - TAMBO - SAN FRANCISCO | PE-28B | | SAN FRANCISCO | | 350.00 | 39,000,000.00 | -12.6223180000 | -73.7878970000 | EN ELABORACION PERFL DEL PROYECTO | 01/03/2016 | 01/03/2017 | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI |
| TOTAL DE PUENTES | | 88 | | | LONGITUD TOTAL (METROS) | 3140.93 m. | INVERSION | 57,200,481,943.30 | | | | | | | | | | | |