

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016
AVANCE A OCTUBRE 2015

N°	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	RTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (M.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	Repatriación La Oroya (PE-22) - Ayacucho - Anta - Pta. Urcos - Pte. Internacional Desaguadero (frontera con Bolivia)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANCVELICA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3S	308+000	CUYPAN	2013	27.43	971,344.71	-12.8380650000	-74.3512320000	CONCLUIDO	04/01/2013	18/02/2013	HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS
2	Repatriación La Oroya (PE-22) - Ayacucho - Anta - Pta. Urcos - Pte. Internacional Desaguadero (frontera con Bolivia)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANCVELICA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3S	274+085	ANCO II	2013	15.24	539,675.29	-12.8380650000	-74.3512320000	CONCLUIDO	11/01/2013	25/02/2013	HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS
3	Emp. PE-28 A (Pámpano) - Ticsapo - Castrovirreyna - Abra Lihuacasa - Abra Chonta - Pucapampa - Emp. PE-26 (Lachaj)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANCVELICA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-28D	112+300	INGAHUASI	2014	21.34	755,687.06	-13.1889640000	-75.0962630000	CONCLUIDO	28/10/2014	12/12/2014	HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA
4	Emp. PE-28 A (Pámpano) - Ticsapo - Castrovirreyna - Abra Lihuacasa - Abra Chonta - Pucapampa - Emp. PE-26 (Lachaj)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANCVELICA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-28D	57+700	TINCO	2014	15.24	539,675.29	-13.3523620000	-75.3950140000	CONCLUIDO	28/10/2014	12/12/2014	HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA
5	Emp. PE-28 A (Pámpano) - Ticsapo - Castrovirreyna - Abra Lihuacasa - Abra Chonta - Pucapampa - Emp. PE-26 (Lachaj)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANCVELICA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-28D	51+100	LLACTAS	2014	36.58	1,295,362.35	-13.3883620000	-75.3854570000	CONCLUIDO	15/11/2014	30/12/2014	HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO
6	Emp. PE-28 A (Pámpano) - Ticsapo - Castrovirreyna - Abra Lihuacasa - Abra Chonta - Pucapampa - Emp. PE-26 (Lachaj)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANCVELICA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-28D	147+300	SACCSAYA	2014	15.24	539,675.29	-12.9791040000	-75.0913360000	CONCLUIDO	15/11/2014	30/12/2014	HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA
7	Repatriación La Oroya (PE-22) - Ayacucho - Anta - Pta. Urcos - Pte. Internacional Desaguadero (frontera con Bolivia)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANCVELICA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3S	278+480	ROCHACC	2013	15.24	539,675.29	-12.6929970000	-74.5831820000	CONCLUIDO	01/01/2013	15/02/2013	HUANCVELICA	CHURCAMP	ANCO
8	Repatriación La Oroya (PE-22) - Ayacucho - Anta - Pta. Urcos - Pte. Internacional Desaguadero (frontera con Bolivia)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANCVELICA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3S	381+520	TOTORILLAS	2015	27.34	968,157.65	-13.3925190000	-74.9569830000	CONCLUIDO	15/03/2015	14/04/2015	HUANCVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA
9	LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	MODULAR	PVN	EN ELABORACION TDR	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA: LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA"	PE-ISC		RANCHERIA	2016	51.00	1,806,000.00	-13.7277660000	-75.4483380000	EN ELABORACION DE TDR CONCLUYE 15/11/2015	11/03/2016	09/07/2016	HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA
19	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Larano		24.38		8521661 N	451377 E	EN PROCESO DE SELECCION	17/09/2015	01/12/2015	Huancavelica	Castrovirreyna	Mollapampa, Ticsapo
20	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Chiris		24.38		8537886 N	0458962 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Huancavelica	Castrovirreyna	Huachos
21	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Palca		21.34		8556334 N	479033 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Huancavelica	Castrovirreyna	Santa Ana
22	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Nogalpampa		21.34		8666006 N	511571 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Huancavelica	Tayacaja	San Marco de Rocchac
23	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Toromanya		21.34		8665567 N	511262 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Huancavelica	Tayacaja	San Marco de Rocchac
24	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Torocasa		21.34		8666260 N	511491 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Huancavelica	Tayacaja	San Marco de Rocchac
25	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Maparumi		24.38		8663420 N	518040 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Huancavelica	Tayacaja	San Marco de Rocchac
26		MODULAR	PVD					Shauinto		21.34		8570682 N	438793 E	Evaluated, para incorporación al PAC			Huancavelica	Castrovirreyna	Chupamarca
27		MODULAR	PVD					Hatusuyuy		54.86							Huancavelica	Angaes	Congalla
10	REPARTICION LA OROYA (JUN) - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (JUN)	PIP INDEPENDIENTE	PVN	CONSORCIO KUMBRES (CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. - KUMBRES CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	PE-3S		HUANCHUY		51.00	3,762,785.99	-12.7985050000	-74.4467080000	CONCLUIDO	21/04/2014	25/02/2015	HUANCVELICA	CHURCAMP	LOCROJA
11	IZCUCHACA - HUANCVELICA	PIP INDEPENDIENTE	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	Construccion	PE-26		PALCA		25.00	7,211,922.00	-12.6465150000	-74.9584610000	OBRA BUENA PRO 10/12/2015 SUPERVISION: declarado discreta #	01/12/2015	29/05/2016	HUANCVELICA	HUANCVELICA	PALCA
12	IZCUCHACA - HUANCVELICA	PIP INDEPENDIENTE	PVN	POR CONVOCAR	Construccion	PE-26		SANTA ROSA		24.00	9,123,296.00	-11.6659600000	-78.7891480000	POR CONVOCAR	04/01/2016	02/07/2016	HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA
28		PIP INDEPENDIENTE	PVD	BELLIDO VILCHEZ, JORGE POMPEYO	Administración Directa			Huanchuy		60.00	2,539,133.29			Culminado	Ene. 2011	Ene. 2012	Huancavelica	CHURCAMP	LOCROJA
13	IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO MAYOCC - HUANTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL MAYOCC "JOHE SA - CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SA "	CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA	PE-3S		JAHUNHUAYCO		7.00	1,015,000.00	-12.8176390000	-74.3906080000	CONCLUIDO	01/09/2013	15/08/2015	HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS
14	IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO MAYOCC - HUANTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL MAYOCC "JOHE SA - CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SA "	CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA	PE-3S		ACCHUASI		5.50	797,500.00	-12.8392800000	-74.3548970000	CONCLUIDO	01/09/2013	15/08/2015	HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS
15	IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO MAYOCC - HUANTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL MAYOCC "JOHE SA - CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SA "	CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA	PE-3S		PUCAYACU		19.00	2,755,000.00	-12.8323930000	-74.3655830000	CONCLUIDO	01/09/2013	15/08/2015	HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS
16	IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO MAYOCC - HUANTA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL MAYOCC "JOHE SA - CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SA "	CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA	PE-3S		TARAHUAYCO		4.70	681,500.00	-12.8640960000	-74.3295820000	CONCLUIDO	01/09/2013	15/08/2015	HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS
17	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		NIÑACHA		15.00	2,827,500.00	-13.3546430000	-74.6906150000	OBRA BUENA PRO 04/12/2015 SUPERVISION SE CONVOKA EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	HUANCVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA
18	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCION	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		RUMICHACA I		60.00	11,310,000.00	-13.3734960000	-74.9407400000	OBRA BUENA PRO 04/12/2015 SUPERVISION SE CONVOKA EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	HUANCVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA
TOTAL DE PUENTES		28			LONGITUD TOTAL (METROS)		730.55 m.	INVERSION		S/. 49,978,890.22									