

Nº	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	RUTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (M.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	
1	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas - Huacrachuco - Pte. Crisnegas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte. Huaynabte)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	239+950	AUREJ	2014	15.00	531,176.47	-8.652706000	-76.881274000	CONCLUIDO	15/01/2014	28/02/2014	HUANUCO	MARAÑON	SAN PEDRO DE CHONTA	
2	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas - Huacrachuco - Pte. Crisnegas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte. Huaynabte)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	156+890	ZAPALLOMONTE	2013	15.24	539,675.29	-8.538751000	-77.213834000	CONCLUIDO	25/11/2013	10/12/2013	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	
3	Pte. Reither (PE-55) - Villa Rica - Juaraj - Pte. La Balsa (frontera con Ecuador)	MODULAR	PVN	CXNS	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-5N	279+870	NUUEVO PORVENIR	2013	30.48	1,079,350.59	-9.241030000	-75.006536000	CONCLUIDO	11/01/2013	25/02/2013	HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	
4	Pte. Reither (PE-55) - Villa Rica - Juaraj - Pte. La Balsa (frontera con Ecuador)	MODULAR	PVN	CXNS	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-5N	275+990	GALICIA	2013	24.38	863,338.82	-9.283958000	-75.019854000	CONCLUIDO	14/01/2013	28/02/2013	HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	
5	Emp. PE-10 B (Pte. El Pallar) - Buldbiyo - Huayllillas - Emp. PE-12 A (Pte. Mamahuaje)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-10C	222+500	TAYABAMBA	2013	15.24	539,675.29	-8.592678000	-77.156842000	CONCLUIDO	04/05/2013	18/06/2013	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	
6	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas - Huacrachuco - Pte. Crisnegas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte. Huaynabte)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	274+100	QDA. PITA	2014	27.43	971,344.71	-8.614307000	-76.700411000	CONCLUIDO	15/08/2014	15/10/2014	HUANUCO	MARAÑON	SAN PEDRO DE CHONTA	
7	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas - Huacrachuco - Pte. Crisnegas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte. Huaynabte)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	266+080	TINGO	2013	30.48	1,079,350.59	-8.538751000	-77.213834000	CONCLUIDO	01/03/2013	15/04/2013	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	
8	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas - Huacrachuco - Pte. Crisnegas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte. Huaynabte)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	277+200	QDA. ESPERANZA	2015	30.48	1,079,350.59	-8.652706000	-76.881274000	CONCLUIDO	01/02/2015	15/03/2015	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	
9	Repatriación La Oroya (PE-22) - Pte. Huacorchiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	270+400	VERA	2014	27.00	956,117.65	-8.891745000	-76.478210000	CONCLUIDO	01/02/2014	30/04/2014	HUANUCO	YAROWILCA	JACAS CHICO	
10	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas - Huacrachuco - Pte. Crisnegas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte. Huaynabte)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	275+400	QDA. GSO	2014	30.48	1,079,350.59	-8.619364000	-76.892968000	CONCLUIDO	01/10/2014	01/12/2014	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	
11	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca (PE-14 B) - Masín - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	39+431	AGUA RICA	2014	42.67	1,511,020.00	-9.098543000	-76.839650000	CONCLUIDO	25/09/2014	09/11/2014	HUANUCO	HUACAYBAMBA	COCHABAMBA	
12	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca (PE-14 B) - Masín - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	13+510	PACCHABAMBA	2014	24.38	863,338.82	-9.093101000	-76.836356000	CONCLUIDO	01/10/2014	01/12/2014	HUANUCO	HUACAYBAMBA	COCHABAMBA	
13	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas - Huacrachuco - Pte. Crisnegas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte. Huaynabte)	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	275+400	SUSTO	2015	30.48	1,079,350.59	-8.607188000	-76.675209000	CONCLUIDO	16/04/2015	24/05/2015	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	
14	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Cuyamba - Las Palmas - Tingo Maria (PE-14 A) - Emp. PE-5N (Pte. Pumahuasi)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-18A	109+714	TAMBILLO GRANDE DOBLE VIA	2014	35.00	1,239,411.76	-9.461489000	-75.966490000	CONCLUIDO	21/10/2014	05/12/2014	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAIN	
15	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas - Huacrachuco - Pte. Crisnegas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte. Huaynabte)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	149+250	BATAN	2013	36.08	1,295,362.35	-8.532391000	-77.250104000	CONCLUIDO	01/06/2013	30/05/2013	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	
16	Repatriación La Oroya (PE-22) - Pte. Huacorchiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	CONVENIO N° 014-2012-MTC/IO MD DOS DE MAYO	PE-3N	364+104	LA UNION	2013	45.72	1,619,025.88	-9.828121000	-76.801699000	CONCLUIDO	05/01/2013	19/02/2013	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	
17	Repatriación La Oroya (PE-22) - Pte. Huacorchiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	CONVENIO N° 014-2012-MTC/IO MD DOS DE MAYO	PE-3N	364+104	CHARAN	2012	18.29	647,681.18	-9.862356000	-76.873075000	CONCLUIDO	15/10/2012	15/11/2012	HUANUCO	DOS DE MAYO	SHUNQUI	
18	DV. SIHUAS, TRAMO: YANAC - TARGA - SIHUAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA	MODULAR	PVN	CONSORCIO ARAMA (ARAMAYO SAC CONTRATISTAS GENERALES - A & Z CONSTRUCTORES S.A.C.)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA RUTA PE-12A DV SIHUAS, TRAMO YANAC - TARGA - SIHUAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA"	PE-12A	296+700	QDA. AJI	2015	21.34	755,687.06	-8.578341000	-76.536930000	CONCLUIDO	22/12/2014	07/08/2015	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	
19	DV. SIHUAS, TRAMO: YANAC - TARGA - SIHUAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA	MODULAR	PVN	CONSORCIO ARAMA (ARAMAYO SAC CONTRATISTAS GENERALES - A & Z CONSTRUCTORES S.A.C.)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA RUTA PE-12A DV SIHUAS, TRAMO YANAC - TARGA - SIHUAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA"	PE-12A	288+800	QDA. OLLAS	2015	30.48	1,079,350.59	-8.609931000	-76.578107000	CONCLUIDO	20/12/2014	07/08/2015	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	
20	DV. SIHUAS, TRAMO: YANAC - TARGA - SIHUAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA	MODULAR	PVN	CONSORCIO ARAMA (ARAMAYO SAC CONTRATISTAS GENERALES - A & Z CONSTRUCTORES S.A.C.)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA RUTA PE-12A DV SIHUAS, TRAMO YANAC - TARGA - SIHUAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA"	PE-12A	300+400	QDA. SAN ANTONIO	2015	27.43	971,344.71	-8.564014000	-76.531723000	CONCLUIDO	20/12/2014	07/08/2015	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	
21	DV. SIHUAS, TRAMO: YANAC - TARGA - SIHUAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA	MODULAR	PVN	CONSORCIO ARAMA (ARAMAYO SAC CONTRATISTAS GENERALES - A & Z CONSTRUCTORES S.A.C.)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA RUTA PE-12A DV SIHUAS, TRAMO YANAC - TARGA - SIHUAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA"	PE-12A	293+050	QDA. SANTA ANA	2015	27.43	971,344.71	-8.586045000	-76.599404000	CONCLUIDO	20/12/2014	07/08/2015	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	
22	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NF		ALTO YANAYACU	2016	21.34	755,687.06	-9.548875000	-75.026032000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	YUYAPICHIS	
23	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NA		BENDELIN GESHTIR	2016	15.24	539,675.29	-9.678753000	-75.378868000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	
24	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NA		NICOLAS GESHTIR	2016	15.24	539,675.29	-9.677998000	-75.354180000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	
25	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NF		NUUEVA YORK 1	2016	30.48	1,079,350.59	-9.588551000	-75.224416000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	
26	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NF		NUUEVA YORK 2	2016	15.24	539,675.29	-9.587741000	-75.222909000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	
27	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NF		PERPECIA	2016	48.77	1,727,031.76	-9.563885000	-75.126518000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	YUYAPICHIS	
28	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NF		SAN CRISTOBAL	2016	24.38	863,338.82	-9.590984000	-75.227888000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	
29	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NF		SANDIA	2016	24.38	863,338.82	-9.611326000	-75.249966000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	
30	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NA		TAMBO	2016	30.48	1,079,350.59	-9.677551000	-75.347138000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	
31	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NF		VISTA ALEGRE 1	2016	21.34	755,687.06	-9.556459000	-75.033550000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	YUYAPICHIS	
32	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NF		VISTA ALEGRE 2	2016	15.24	539,675.29	-9.547553000	-75.042500000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	YUYAPICHIS	
33	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NA		ZAPALLO DE SAN JUAN	2016	18.29	647,681.18	-9.640010000	-75.285250000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	
34	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTE TAPUSA - POZUZO * TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERMIREX SAC	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA CODO DEL POZUZO - YANAYACU"	PE-5NF		ALBIS	2016	15.24	539,675.29	-9.557870000	-75.065201000	EN EJECUCION	04/05/2015	29/03/2016	HUANUCO	PUERTO INCA	YUYAPICHIS	
35		MODULAR	PVD					Rabona			21.34						Huanuco	Puerto Inca	Puerto Inca	
36		MODULAR	PVD					Huamuco			36.53 / 39.62						Huanuco	Marañon	Cholon	
37		MODULAR	PVD					Taruca			42.67		8910335 N	373644 E	SE HA FIRMADO EL CONVENIO			Huánuco	Huánuco	Churubamba
38	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Machete			27.43		8974047 N	393873 E	EN PROCESO DE SELECCION	17/09/2015	01/12/2015	Huánuco	Leoncio Prado	Luyando - Naranjillo
39	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Churuyacu			21.34		8964200 N	504078 E	EN PROCESO DE SELECCION	17/09/2015	01/12/2015	Huánuco	Puerto Inca	Puerto Inca
40	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Rio loco			27.43		9051998 N	375287 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Huánuco	Leoncio Prado	José Crespo Castillo
41	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					La Balsa 1			21.34		9041129 N	375646 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Huánuco	Leoncio Prado	José Crespo Castillo
42	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Quipas			54.86		8939023 N	311448 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Huánuco	Dos de Mayo	Chuquis / Yanas
43	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Cascay			27.43		8912282 N	374315 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Huánuco	Huanuco	Churubamba
44	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Vista Alegre												

50	SIGUAS - HUACRACHUCO	PIP INDEPENDIENTE	PVN	CONSORVIAL CAJABAMBA "MBV CONSULTORES CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SRL - CAC CONSULTORES EJECUTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SRL"	CONSTRUCCION.	PE-12A	CAJABAMBA	30.00	6,099,560.00	-8.5396100000	-77.2263200000	EN EJECUCION	15/08/2013	31/12/2015	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO
51	SIGUAS - UCHIZA	PIP INDEPENDIENTE	PVN	CONSORCIO CRISNEJAS (JUST IN TIME S.A.C. - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A.C.)	CONSTRUCCION.	PE-12	CRISNEJAS	48.00	5,873,210.08	-8.5341220000	-76.5145940000	EN EJECUCION	24/09/2014	01/12/2015	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON
52		PIP INDEPENDIENTE	PVD	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.			Pachitea	356.00	100,564,566.40			En ejecución	Ene. 2015	Jul. 2016	Huánuco	CHICLAYO	OYOTUN

TOTAL DE PUENTES		52			LONGITUD TOTAL (METROS)	1708.87 m.	INVERSION	S/. 143,758,827.07
-------------------------	--	-----------	--	--	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------------------