

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016

ICA

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
<b>CONCLUIDOS</b>															
1	EMP. PE-1S(DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE-3S(IZCUCHACA) (03 PUENTES)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	PE-26	AYLLOQUE	2014	27.43	S/. 971,344.71	-13.399032	-75.940252	CONCLUIDO	22/10/2014	28/12/2014	CHINCHA	ALTO LARAN
2	EMP. PE-1S(DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE-3S(IZCUCHACA) (03 PUENTES)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	PE-26	HUACHINGA	2015	51.82	S/. 1,835,037.65	-13.369914	-75.940252	CONCLUIDO	22/10/2014	18/04/2015	CHINCHA	ALTO LARAN
3	EMP. PE-1S(DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE-3S(IZCUCHACA) (03 PUENTES)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	PE-26	HUANCHO	2015	33.53	S/. 1,187,356.47	-13.373842	-75.940252	CONCLUIDO	22/10/2014	18/04/2015	CHINCHA	ALTO LARAN
4	EMP. PE-1S(DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE-3S(IZCUCHACA) (03 PUENTES)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	PE-26	SAN JUAN	2014	15.24	S/. 539,675.29	-13.403455	-75.940252	CONCLUIDO	22/10/2014	28/12/2014	CHINCHA	ALTO LARAN
4	<b>TOTAL PUENTES CONCLUIDOS</b>						<b>128.02</b>	<b>S/. 4,533,414.12</b>							
<b>PROGRAMADO</b>															
1	LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARÁ	MODULAR	EN ELABORACION TDR	PE 1SC	TAMBILLOS	2016	24.38	S/. 863,338.82	-13.843593	-75.940252	EN ELABORACION DE TDR CONCLUYE 31/07/2015	01/11/2015	29/04/2016	ICA	SAN JOSE DE LOS MOLINOS
2	LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARÁ	MODULAR	EN ELABORACION TDR	PE 1SC	TAMBILLOS II	2016	24.38	S/. 863,338.82	-13.83654404	-75.940252	EN ELABORACION DE TDR CONCLUYE 31/07/2015	01/11/2015	29/04/2016	ICA	SAN JOSE DE LOS MOLINOS
3	PE-28A:SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR	PE-28A	HUANCANO		31	S/. 5,843,500.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	PISCO	HUANCANO
4	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR	PE-1S	NAZCA		36	S/. 6,786,000.00			EN PROCESO DEF	04/04/2016	03/04/2018	NAZCA	NAZCA
5	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR	PE-1S	PALPA		30	S/. 5,655,000.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	PALPA	PALPA
6	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR	PE-1S	PONTÓN LOSA		10	S/. 1,885,000.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	NAZCA	EL INGENIO
7	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR	PE-1S	PONTÓN LOSA		10	S/. 1,885,000.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	ICA	SALAS
8	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR	PE-1S	PONTÓN MARCO		10	S/. 1,885,000.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	NAZCA	EL INGENIO
9	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR	PE-1S	RÍO GRANDE		75	S/. 14,137,500.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	PALPA	RIO GRANDE
10	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR	PE-1S	VISCAS		75	S/. 14,137,500.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	PALPA	PALPA
10	<b>TOTAL PUENTES PROGRAMADOS</b>						<b>325.76</b>	<b>S/. 53,941,177.65</b>							
14	<b>TOTAL DE PUENTES EN ICA, 04 CONCLUIDOS , 10 PROGRAMADOS</b>						<b>LONGITUD TOTAL</b>	<b>453.78</b>					<b>INVERSION TOTAL</b>	<b>S/. 58,474,591.76</b>	