

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

Nº	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/ADJUNTOR	PROYECTO	RUTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (M.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	Emp. PE-1S (Dv. Chincha Alta) - Chincha Alta (PE-26 C) - Huancavelica - Huando - Emp. PE-3S (Izcuichaca).	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA COOURESA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES EN LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE-3S (IZCUICHACA)"	PE-26	334910	AYLLOQUE	2014	27.43	971,344.71	-13.3990320000	-75.9402520000	CONCLUIDO	22/10/2014	18/04/2014	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN
2	Emp. PE-1S (Dv. Chincha Alta) - Chincha Alta (PE-26 C) - Huancavelica - Huando - Emp. PE-3S (Izcuichaca).	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA COOURESA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES EN LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE-3S (IZCUICHACA)"	PE-26	464970	HUACHINGA	2014	51.82	1,835,037.65	-13.3699140000	-75.8483120000	CONCLUIDO	22/10/2014	18/04/2014	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN
3	Emp. PE-1S (Dv. Chincha Alta) - Chincha Alta (PE-26 C) - Huancavelica - Huando - Emp. PE-3S (Izcuichaca).	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA COOURESA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES EN LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE-3S (IZCUICHACA)"	PE-26	734300	HUANCHO	2014	33.53	1,187,356.47	-13.3738420000	-75.8357870000	CONCLUIDO	22/10/2014	18/04/2014	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN
4	Emp. PE-1S (Dv. Chincha Alta) - Chincha Alta (PE-26 C) - Huancavelica - Huando - Emp. PE-3S (Izcuichaca).	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA COOURESA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES EN LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE-3S (IZCUICHACA)"	PE-26	324620	SAN JUAN	2014	15.24	539,675.29	-13.4034550000	-75.9509210000	CONCLUIDO	22/10/2014	18/04/2014	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN
5	LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	MODULAR	PVN		"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES EN LA CARRETERA. LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA"	PE 15C		TAMBILLOS	2016	24.38	863,338.82	-13.8435930000	-75.6151910000	EN ELABORACION DE TDR CONCLUYE 15/11/2015	11/03/2016	09/07/2016	ICA	ICA	SAN JOSE DE LOS MOLINOS
6	LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	MODULAR	PVN		"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES EN LA CARRETERA. LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA"	PE 15C		TAMBILLOS II	2016	24.38	863,338.82	-75.5539760590	-13.8365440370	EN ELABORACION DE TDR CONCLUYE 15/11/2015	11/03/2016	09/07/2016	ICA	ICA	SAN JOSE DE LOS MOLINOS
7	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN		REEMPLAZO DE 15 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENO - ILO - EL POZO, RUTA PE	PE-1S		NAZCA		36.00	6,786,000.00	-14.8323040000	-74.9431790000	OBRA BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	ICA	NAZCA	NAZCA
8	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN		REEMPLAZO DE 15 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENO - ILO - EL POZO, RUTA PE	PE-1S		PALPA		30.00	5,655,000.00	-14.5323820000	-75.1898940000	OBRA BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	ICA	PALPA	PALPA
9	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN		REEMPLAZO DE 15 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENO - ILO - EL POZO, RUTA PE	PE-1S		PONTÓN LOSA		10.00	1,885,000.00	-14.7874140000	-75.0229170000	OBRA BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	ICA	NAZCA	EL INGENIO
10	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN		REEMPLAZO DE 15 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENO - ILO - EL POZO, RUTA PE	PE-1S		PONTÓN LOSA		10.00	1,885,000.00	-13.9920750000	-75.7708560000	OBRA BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	ICA	ICA	SALAS
11	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN		REEMPLAZO DE 15 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENO - ILO - EL POZO, RUTA PE	PE-1S		PONTÓN MARCO		10.00	1,885,000.00	-14.7992460000	-75.0065830000	OBRA BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	ICA	NAZCA	EL INGENIO
12	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN		REEMPLAZO DE 15 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENO - ILO - EL POZO, RUTA PE	PE-1S		RÍO GRANDE		75.00	14,137,500.00	-14.5189330000	-75.2113800000	OBRA BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	ICA	PALPA	RIO GRANDE
13	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN		REEMPLAZO DE 15 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENO - ILO - EL POZO, RUTA PE	PE-1S		VISCAS		75.00	14,137,500.00	-12.3347220000	-76.2970790000	OBRA BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	ICA	PALPA	PALPA
14	PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	CONCURSO OFERTA	PVN		REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A		HUANCANO		31.00	5,843,500.00	-13.6013440000	-75.6168190000	OBRA BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	15/01/2016	15/12/2017	ICA	PISCO	HUANCANO
15	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Ocucaje		33.53		8413954 N	425919 E	CONCLUIDO	28/12/2014	10/02/2015	Ica	Ica	Ocucaje
16	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					San Juan		21.34		8349568 N	510252 E	CONCLUIDO	28/12/2014	10/02/2015	Ica	Nazca	Chunguito
17	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Murga		70.06		8482933 N	393676 E	CONCLUIDO	28/12/2014	10/02/2015	Ica	Pisco	Humay
18		MODULAR	PVD					Marcocarena		54.86		8419103 N	486702 E	EN FIRMA DE CONVENIO			Ica	Palpa	Rio Grande
19		MODULAR	PVD					Huaracco		39.62		8411652 N	484063 E	EN FIRMA DE CONVENIO			Ica	Palpa	Rio Grande
20	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Tarapucquio		21.34		8536630 N	0405431 S	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Ica	Chincha	San Juan Yanac
21	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Yanac		24.38		8539279 N	414949 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Ica	Chincha	San Juan Yanac
22	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Chitapata		27.43		8556161 N	406381 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Ica	Chincha	Chavin
23	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Pacayincocco		21.34		8450844 N	459601 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Ica	Ica	Yauca del Rosario

TOTAL DE PUENTES	23				LONGITUD TOTAL (METROS)	767.68 m.	INVERSION	S/ 58,474,991.76											
------------------	----	--	--	--	-------------------------	-----------	-----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--