



PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

N°	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONTRUCTOR	PROYECTO	RTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LIZ (m)	INVERSIÓN (M.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	Emp. PE-28 B (San Francisco) - Quimbiri - Pichari - Quisto Central - San Martín de Pangoa - Emp. PE-SS (Mazamari).	MODULAR	PVN	ZONAL JUNIN	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-28C	28+000	CHAVINI	2012	30.48	1,079,350.59	-11.4066110000	-74.4902860000	CONCLUIDO	08/06/2012	08/07/2012	JUNIN	SATIPO	PANGOA
2	Emp. PE-SS (Pto. Ocopa) - Atalaya.	MODULAR	PVN	ZONAL JUNIN	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SSA	141+600	EMPAMEQUIARI	2012	21.34	755,687.06	-10.8735400000	-73.7540760000	CONCLUIDO	17/07/2012	10/08/2012	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO
3	Emp. PE-SS (Pto. Ocopa) - Atalaya.	MODULAR	PVN	ZONAL JUNIN	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-SSA	153+300	CANLJA	2013	30.48	1,079,350.59	-10.7865950000	-73.7640080000	CONCLUIDO	15/11/2013	30/12/2013	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO
4	Pte. Reither (PE-5N) - Perené - Pte. Kivinski - Dv. Satipo (PE-24 A) - Camisa - Rio Heath (frontera con Bolivia).	MODULAR	PVN	ZONAL JUNIN	CONVENIO N° 002-2013-MTC CON M.D. RIO TAMBO	PE-SS	198+000	SHIMABENZO	2013	39.62	1,403,014.12	-11.1343600000	-74.2092650000	CONCLUIDO	11/11/2013	26/12/2013	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO
5	PE 24 A - CONCEPCION - COMAS - SATIPO	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 006 CON JEFATURA MILITAR	PE-24A	204+132	RICARDO PALMA	2015	36.58	1,295,362.35	-11.2666232972	-74.6558210191	CONCLUIDO	17/07/2015	15/09/2015	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA
6	PE 24 A - CONCEPCION - COMAS - SATIPO	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 006 CON JEFATURA MILITAR	PE-24A	122+046	MANZANILLA	2015	9.14	323,663.53	-11.5316257480	-74.9465026860	CONCLUIDO	15/10/2015	31/12/2015	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA
7	PE-28C-SAN FRANCISCO - PICHARI - PANGOA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 002 CON JEFATURA MILITAR	por reclasificar	33+000	SANTA CRUZ	2016	15.24	538,675.29	-11.6642380000	-74.3476710000	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA
8	PE-28C-SAN FRANCISCO - PICHARI - PANGOA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 002 CON JEFATURA MILITAR		53+450	SANTA TERESITA 1	2016	12.19	431,669.41	-11.7656924170	-74.2803165533	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA
9	PE-28C-SAN FRANCISCO - PICHARI - PANGOA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 002 CON JEFATURA MILITAR		55+130	SANTA TERESITA 2	2016	12.19	431,669.41	-11.7728757943	-74.2709547732	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA
10	PE-28C-SAN FRANCISCO - PICHARI - PANGOA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 002 CON JEFATURA MILITAR		56+540	SANTA TERESITA 3	2016	24.38	863,338.82	-11.7667410000	-74.2659507430	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA
11	PE-28C-SAN FRANCISCO - PICHARI - PANGOA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 002 CON JEFATURA MILITAR		92+450	TSOMAVENI	2016	60.96	2,158,701.18	-11.9494616315	-74.1692997567	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA
12	PE-28C-SAN FRANCISCO - PICHARI - PANGOA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 002 CON JEFATURA MILITAR		78+890	YABACHEA (MANGAL)	2016	60.96	2,158,701.18	-11.9498456630	-74.1768199651	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA
13	PE-28C-SAN FRANCISCO - PICHARI - PANGOA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 002 CON JEFATURA MILITAR		85+421	QUEMA	2016	21.34	755,687.06	-11.8888721793	-74.1801437854	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA
14	PE-28C-SAN FRANCISCO - PICHARI - PANGOA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 002 CON JEFATURA MILITAR		74+830	TINCABENI	2016	60.96	2,158,701.18	-11.8760673942	-74.2117745373	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA
15	PE-28C-SAN FRANCISCO - PICHARI - PANGOA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 002 CON JEFATURA MILITAR		71+600	CHICHIRENI	2016	60.96	2,158,701.18	-11.8489260469	-74.2167639314	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA
16	PE-28C-SAN FRANCISCO - PICHARI - PANGOA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 002 CON JEFATURA MILITAR		66+160	MATERENI	2016	15.24	538,675.29	-11.7981428037	-74.2170092854	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA
17	PE 28C - RAMAL	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 004 CON JEFATURA MILITAR	PE-28C	40+500	COYENTIMARI	2016	21.34	755,687.06	-74.3004523646	-11.6562414632	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA
18	PE 28C - RAMAL	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 004 CON JEFATURA MILITAR	PE-28C	41+400	PARUTARI	2016	21.34	755,687.06	-74.2898732637	-11.6567852507	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
19	PE 28C - RAMAL	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 004 CON JEFATURA MILITAR	PE-28C	48+000	QUIPINTIA	2016	30.48	1,079,350.59	-74.2517863418	-11.6861965955	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
20	PE 28C - RAMAL	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 004 CON JEFATURA MILITAR	PE-28C	50+620	MENCORARI	2016	21.34	755,687.06	-74.2373122035	-11.6947934529	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
21	PE 28C - RAMAL	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 004 CON JEFATURA MILITAR	PE-28C	53+000	AJOS	2016	21.34	755,687.06	-74.2236656119	-11.7024619118	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
22	PE 28C - RAMAL	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 004 CON JEFATURA MILITAR	PE-28C	58+600	SONARO	2016	21.34	755,687.06	-74.1880828617	-11.7246078381	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
23	PE 28C - RAMAL	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 004 CON JEFATURA MILITAR	PE-28C	63+000	MAHUJANCA	2016	9.14	323,663.53	-74.1654165373	-11.7342182758	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
24	PE 28C - RAMAL	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 004 CON JEFATURA MILITAR	PE-28C	64+000	VALERO 1	2016	9.14	323,663.53	-74.1586449845	-11.7400671093	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
25	PE 28C - RAMAL	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 004 CON JEFATURA MILITAR	PE-28C	64+600	VALERO 2	2016	9.14	323,663.53	-74.1541261278	-11.7413739936	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
26	PE 28C - RAMAL	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 004 CON JEFATURA MILITAR	PE-28C	66+700	LIBERTAD	2016	12.19	431,669.41	-74.1399644925	-11.7479870760	PLAN DE TRABAJO EN REVISION	15/01/2016	15/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
27	EMP. PE-5 S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 005 CON JEFATURA MILITAR	PE-SSA	149+010	CANAJU	2015	15.24	538,675.29	-73.7646147568	-10.8048976953	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR INICIAR	15/11/2015	31/12/2015	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO
28	EMP. PE-5 S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 005 CON JEFATURA MILITAR	PE-SSA	146+220	BETANIA	2015	15.24	538,675.29	-73.7583906808	-10.8260946299	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR INICIAR	15/11/2015	31/12/2015	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO
29	EMP. PE-5 S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 005 CON JEFATURA MILITAR	PE-SSA	125+800	PTE PITZA 2	2015	24.38	863,338.82	-73.9927428856	-12.2261324002	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR INICIAR	15/11/2015	31/12/2015	JUNIN	ATALAYA	RAYMONDI
30	EMP. PE-5 S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 005 CON JEFATURA MILITAR	PE-SSA	105+832	SAPANI	2015	30.48	1,079,350.59	-73.7658382150	-10.7762750940	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR INICIAR	15/11/2015	31/12/2015	JUNIN	ATALAYA	RAYMONDI
31	EMP. PE-5 S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 005 CON JEFATURA MILITAR	PE-SSA	102+800	SANTA ROSA	2015	51.82	1,835,037.65	-73.7627028573	-10.8144852728	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR INICIAR	15/11/2015	31/12/2015	JUNIN	ATALAYA	RAYMONDI
32	EMP. PE-5 S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 005 CON JEFATURA MILITAR	PE-SSA	91+490	ELEN	2015	51.82	1,835,037.65	-73.8095579119	-10.8990468404	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR INICIAR	15/11/2015	31/12/2015	JUNIN	ATALAYA	RAYMONDI
33	EMP. PE-5 S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 005 CON JEFATURA MILITAR	PE-SSA	89+700	OBENTENI	2015	51.82	1,835,037.65	-73.8293803236	-10.8964856220	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR INICIAR	15/11/2015	31/12/2015	JUNIN	ATALAYA	RAYMONDI
34	EMP. PE-5 S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 005 CON JEFATURA MILITAR	PE-SSA	40+660	SANTA CRUZ	2015	51.82	1,835,037.65	-74.2015512160	-10.9223512520	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR INICIAR	15/11/2015	31/12/2015	JUNIN	ATALAYA	RAYMONDI
35	PE 24 A - CONCEPCION - COMAS - SATIPO	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 006 CON JEFATURA MILITAR	PE-24A	133+228	CARRIZALES	2015	9.14	323,663.53	-74.8941468827	-11.4893527034	EN EJECUCION	18/09/2015	02/11/2015	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA
36	PE 24 A - CONCEPCION - COMAS - SATIPO	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 006 CON JEFATURA MILITAR	PE-24A	157+776	SAN JOSE	2015	36.58	1,295,362.35	-74.8078436386	-11.5015980966	EN EJECUCION	01/10/2015	15/11/2015	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA
37	PE 24 A - CONCEPCION - COMAS - SATIPO	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 006 CON JEFATURA MILITAR	PE-24A	160+711	YUNGURPLAYA	2015	36.58	1,295,362.35	-74.7966543751	-11.4861720737	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR INICIAR	15/11/2015	31/12/2015	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA
38	PE 24 A - CONCEPCION - COMAS - SATIPO	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 006 CON JEFATURA MILITAR	PE-24A	166+950	PAMAY	2015	99.96	3,539,760.00	-74.7835300669	-11.4478179704	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR INICIAR	15/11/2015	31/12/2015	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA
39	PE 24 A - CONCEPCION - COMAS - SATIPO	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 006 CON JEFATURA MILITAR	PE-24A	172+750	TUNQUIMAYO	2015	54.86	1,942,689.41	-74.7633845305	-11.4158260436	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR INICIAR	15/11/2015	31/12/2015	JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016
 AVANCE A OCTUBRE 2015

N°	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	RTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LIZ (m)	INVERSIÓN (M.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	
40	PTE. REITHER (PE-SN) - PTO. OCOPA - RIO HEATH (FRONTERA CON BOLIVIA)	MODULAR	PVN	ZONAL JUNIN	CONVENIO N° 002-2013-MTC CON M.D. RIO TAMBO	PE-SS		SANTARO	2015	39.62	1,403,014.12	-11.1415070000	-74.1723510000	EN ELABORACION PLAN DE TRABAJO	11/11/2015	11/12/2015	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	
41	PE-SS PUERTO OCOPA - PUYENI - PUNTA CARRETERA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 003 CON JEFATURA MILITAR	PE-SS	218+629	MATERIATO	2016	30.48	1,079,350.59	-11.1455470000	-74.0190290000	CONVENIO SUSPENDIDO	01/02/2016	26/02/2016	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	
42	PE-SS PUERTO OCOPA - PUYENI - PUNTA CARRETERA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 003 CON JEFATURA MILITAR	PE-SS	220+629	OTICA	2016	30.48	1,079,350.59	-11.1612797848	-74.0102673436	CONVENIO SUSPENDIDO	01/02/2016	30/07/2016	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	
43	PE-SS PUERTO OCOPA - PUYENI - PUNTA CARRETERA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 003 CON JEFATURA MILITAR	PE-SS	239+129	CAMAJENI 1	2016	21.34	755,687.06	-11.2299667812	-73.8654322851	CONVENIO SUSPENDIDO	01/02/2016	30/07/2016	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	
44	PE-SS PUERTO OCOPA - PUYENI - PUNTA CARRETERA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 003 CON JEFATURA MILITAR	PE-SS	240+629	CAMAJENI 2	2016	48.77	1,727,031.76	-11.2326827303	-73.8544761815	CONVENIO SUSPENDIDO	01/02/2016	30/07/2016	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	
45	PE-SS PUERTO OCOPA - PUYENI - PUNTA CARRETERA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 003 CON JEFATURA MILITAR	PE-SS	241+129	CAMAJENI 3	2016	30.48	1,079,350.59	-11.2340037818	-73.8476746775	CONVENIO SUSPENDIDO	01/02/2016	30/07/2016	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	
46	PE-SS PUERTO OCOPA - PUYENI - PUNTA CARRETERA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 003 CON JEFATURA MILITAR	PE-SS	243+129	CAMAJENI 4	2016	30.48	1,079,350.59	-11.2410256271	-73.8327441073	CONVENIO SUSPENDIDO	01/02/2016	30/07/2016	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	
47	PE-SS PUERTO OCOPA - PUYENI - PUNTA CARRETERA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 003 CON JEFATURA MILITAR	PE-SS	245+629	CAMAJENI 5	2016	30.48	1,079,350.59	-11.2521113913	-73.8144895760	CONVENIO SUSPENDIDO	01/02/2016	30/07/2016	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	
48	PE-SS PUERTO OCOPA - PUYENI - PUNTA CARRETERA	MODULAR	PVN	BATALLON DE INGENIERIA CONSTRUCCION N° 2 SATIPO	CONVENIO N° 003 CON JEFATURA MILITAR	PE-SS	248+129	PUENTE SIN.	2016	51.82	1,835,037.65	-11.2605130778	-73.7946601777	CONVENIO SUSPENDIDO	01/02/2016	30/07/2016	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	
82		MODULAR	PVD					Tambo Huari			18.29						JUNIN	Huancayo	Huancan	
83		MODULAR	PVD					Mamacniyoc			18.29						JUNIN	Huancayo	Parishuanca	
84		MODULAR	PVD					La Libertad			18.29						JUNIN	Huancayo	Santo Domingo de Acobamba	
86		MODULAR	PVD					San Juan			36.53	8696756 N	45392 E	EN TRAMITE PARA FIRMA DE CONVENIO			JUNIN	Jauja	Masma	
87	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					San Juan de Miraflores			24.38	8670690 N	440177 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	JUNIN	Concepción	San Jose de Quero	
88	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					San Juan de Chaca			24.38	8668010 N	467086 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	JUNIN	Chupaca	Chupaca	
89	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Upamayo			36.53	8792450 N	361978 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	JUNIN	Junin	Ondores	
90	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Los Incas (Chanchas)			45.72	8660731 N	475636 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	JUNIN	Huancayo	Huancan	
91	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Tambomayo			21.34	8732612 N	472318 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	JUNIN	Jauja	Masma	
92		MODULAR	PVD					Rio Plata			42.67	8796313 N	522723 E	Evaluated, para incorporación al PAC			JUNIN	Chanchamayo	Pichanaqui	
93		MODULAR	PVD					Sobre el río Palla			33.53			Falta estribos y encausamiento			JUNIN	Satipo	Pangos	
94		MODULAR	PVD					Sobre la Qra. Cashahuacra			33.53			Falta estribos y encausamiento			JUNIN	Huacochiri	Santa Eulalia	
49	DV LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED	PIP INDEPENDIENTE	PVN	CONSORCIO LA MERCED "ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACARA	PE-22A		HUACARA			21.00	2,425,234.73	-11.1295860000	-75.3697140000	CONCLUIDO	22/04/2013	25/11/2013	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN RAMON
50	SATIPO - ATALAYA	PIP INDEPENDIENTE	PVN	SIMA PERU	CONSTRUCCION	PE-SSA		PUERTO OCOPA			165.00	33,000,000.00	-11.0044200000	-74.2802790000	EN EJECUCION	18/09/2014	10/05/2016	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO
51	CUSCO - QUILLABAMBA, TR. ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA (SNIP 8655), L= 55.44 KM.	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI	CARRTERA CUSCO - QUILLABAMBA, TRAMO: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA	PE-28C		CHINCHE			30.00	4,200,000.00	-10.9431530000	-75.2899030000	CONCLUIDO	09/04/2010	27/08/2013	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO
52	CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TRAMO: PTE. RAITHER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA (SNIP 2941)	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO OBRANSA - SVC (OBRAS DE INGENIERIA S.A. - SVC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.)	CARRTERA CHANCHAMAYO VILLA RICA, TRAMO: PUENTE REITHER-PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA	PE-5N		CAMARON			15.00	2,925,000.00	-10.8701710000	-75.2760870000	CONCLUIDO	01/04/2011	01/08/2013	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO
53	CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TRAMO: PTE. RAITHER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA (SNIP 2941)	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO OBRANSA - SVC (OBRAS DE INGENIERIA S.A. - SVC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.)	CARRTERA CHANCHAMAYO VILLA RICA, TRAMO: PUENTE REITHER-PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA	PE-5N		PONTON CAPELO			9.10	1,774,500.00	-10.8674610000	-75.2731510000	CONCLUIDO	01/04/2011	01/08/2013	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO
54	DV LAS VEGAS - TARMA (SNIP 169126), L=32.62 KM.	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO LAS VEGAS "CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES - ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES"	CARRTERA DV LAS VEGAS-TARMA			S/N			10.38	1,505,100.00	-11.4317610000	-75.7571000000	CONCLUIDO	01/09/2013	01/08/2014	JUNIN	TARMA	TARMA
55	DV LAS VEGAS - TARMA (SNIP 169126), L=32.62 KM.	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO LAS VEGAS "CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES - ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES"	CARRTERA DV LAS VEGAS-TARMA			S/N			15.00	2,175,000.00	-11.4203170000	-75.7248740000	CONCLUIDO	01/09/2013	01/08/2014	JUNIN	TARMA	TARMA
56	DV LAS VEGAS - TARMA (SNIP 169126), L=32.62 KM.	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO LAS VEGAS "CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES - ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES"	CARRTERA DV LAS VEGAS-TARMA			S/N			12.50	1,612,500.00	-11.4196040000	-75.7158870000	CONCLUIDO	01/09/2013	01/08/2014	JUNIN	TARMA	TARMA
57	SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL JUNIN "INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC - JJC CONTRATISTAS GENERALES - EIVI SAC - JJC CENTURION CONTRATISTAS GENERALES"	CARRTERA SATIPO - MAZAMARI - DESVIO PANGOA - PUERTO OCOPA			ALBERTA			18.00	2,610,000.00	-11.2207630000	-74.6257520000	EN EJECUCION	07/05/2013	01/03/2016	JUNIN	SATIPO	SATIPO
58	SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL JUNIN "INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC - JJC CONTRATISTAS GENERALES - EIVI SAC - JJC CENTURION CONTRATISTAS GENERALES"	CARRTERA SATIPO - MAZAMARI - DESVIO PANGOA - PUERTO OCOPA			CAMAVARI			80.00	11,600,000.00	-11.2437310000	-74.4249180000	EN EJECUCION	07/05/2013	01/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
59	SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL JUNIN "INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC - JJC CONTRATISTAS GENERALES - EIVI SAC - JJC CENTURION CONTRATISTAS GENERALES"	CARRTERA SATIPO - MAZAMARI - DESVIO PANGOA - PUERTO OCOPA			CASHINGARI			12.00	1,740,000.00	-11.2361190000	-74.5924590000	EN EJECUCION	07/05/2013	01/03/2016	JUNIN	SATIPO	SATIPO
60	SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL JUNIN "INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC - JJC CONTRATISTAS GENERALES - EIVI SAC - JJC CENTURION CONTRATISTAS GENERALES"	CARRTERA SATIPO - MAZAMARI - DESVIO PANGOA - PUERTO OCOPA			RONSOCCO			20.00	2,900,000.00	-11.1672140000	-74.3349490000	EN EJECUCION	07/05/2013	01/03/2016	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO
61	SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL JUNIN "INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC - JJC CONTRATISTAS GENERALES - EIVI SAC - JJC CENTURION CONTRATISTAS GENERALES"	CARRTERA SATIPO - MAZAMARI - DESVIO PANGOA - PUERTO OCOPA			SABETARI			40.00	5,800,000.00	-11.2118400000	-74.3991990000	EN EJECUCION	07/05/2013	01/03/2016	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO
62	SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL JUNIN "INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC - JJC CONTRATISTAS GENERALES - EIVI SAC - JJC CENTURION CONTRATISTAS GENERALES"	CARRTERA SATIPO - MAZAMARI - DESVIO PANGOA - PUERTO OCOPA			SAN FRANCISCO			12.00	1,740,000.00	-11.2394430000	-74.6359780000	EN EJECUCION	07/05/2013	01/03/2016	JUNIN	SATIPO	SATIPO
63	SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL JUNIN "INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC - JJC CONTRATISTAS GENERALES - EIVI SAC - JJC CENTURION CONTRATISTAS GENERALES"	CARRTERA SATIPO - MAZAMARI - DESVIO PANGOA - PUERTO OCOPA			TONCOA			25.00	3,625,000.00	-11.3072300000	-74.4657940000	EN EJECUCION	07/05/2013	01/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
64	SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL JUNIN "INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC - JJC CONTRATISTAS GENERALES - EIVI SAC - JJC CENTURION CONTRATISTAS GENERALES"	CARRTERA SATIPO - MAZAMARI - DESVIO PANGOA - PUERTO OCOPA			VILLA FLAVIA			15.00	2,175,000.00	-11.3161770000	-74.5405620000	EN EJECUCION	07/05/2013	01/03/2016	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI
85		PIP INDEPENDIENTE	PVD		CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA S.R.L.			Integración Chilcamayo			35.00	4,372,377.16		En ejecución	Nov. 2014	Dic. 2015	JUNIN	MARAÑON	HUACRACHUCO	
95		PIP INDEPENDIENTE	PVD		CONSORCIO SELVA CENTRAL	Administración Directa		Aynamayo			45.00	2,472,602.40		Culminado	Nov. 2013	Jun. 2014	JUNIN	TALARA	EL ALTO	

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

N°	TRAMO	TIPO	ELIJUTOR	CONTRATISTA/CONTRUCTOR	PROYECTO	RUETA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LIZ (m)	INVERSIÓN (M.)	LATTIUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	
65	PE-SS: TRAMO: LAS VEGAS - RAIHTER	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		YANANGUITO		10.00	1,885,000.00	-11.3557380000	-75.6407040000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	TARMA	ACOBAMBA	
66	PE-SS: TRAMO: RAIHTER - SATIPO	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		BAJO TOTORANI		10.00	1,885,000.00	-10.9304440000	-75.1395280000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	
67	PE-SS: TRAMO: RAIHTER - SATIPO	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		BOCA PUMPURIANI		10.00	1,885,000.00	-10.8744440000	-75.0228030000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	
68	PE-SSB: TRAMO: CHUPACA - HUANCAYO	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SSB		CHUPURRO		40.00	7,540,000.00	-12.1540570000	-75.2444360000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	HUANCAYO	CHUPURO	
69	PE-SS: TRAMO: RAIHTER - SATIPO	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		IPOKI		70.00	13,195,000.00	-11.0208030000	-74.7500100000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	30/01/2018	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	
70	PE-SS: TRAMO: LAS VEGAS - RAIHTER	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		MALECÓN GALVEZ		10.00	1,885,000.00	-10.8700990000	-75.0749290000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	
71	PE-SS: TRAMO: LAS VEGAS - RAIHTER	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		PAMONTE		10.00	1,885,000.00	-11.2849190000	-75.5659010000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	TARMA	PALCA	
72	PE-SS: TRAMO: RAIHTER - SATIPO	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		PICHANAKI		75.00	14,137,500.00	-10.9241100000	-74.8774070000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	30/01/2018	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	
73	PE-SS: TRAMO: LAS VEGAS - RAIHTER	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		SIN		10.00	1,885,000.00	-10.9811940000	-75.3053060000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	
74	PE-SS: TRAMO: LAS VEGAS - RAIHTER	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		SALSIPUEDES I		10.00	1,885,000.00	-11.0888780000	-75.3299570000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN RAMON	
75	PE-SS: TRAMO: LAS VEGAS - RAIHTER	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		SALSIPUEDES II		10.00	1,885,000.00	-11.0865560000	-75.3299490000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN RAMON	
76	PE-SS: TRAMO: LAS VEGAS - RAIHTER	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		SALSIPUEDES III		10.00	1,885,000.00	-11.1861730000	-74.8617420000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	
77	PE-SS: TRAMO: RAIHTER - SATIPO	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		SAN FRANCISCO		10.00	1,885,000.00	-11.2379110000	-74.6376380000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	SATIPO	SATIPO	
78	PE-SS: TRAMO: LAS VEGAS - RAIHTER	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		SAN MIGUEL		15.00	2,827,500.00	-11.3541880000	-75.6549510000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	TARMA	ACOBAMBA	
79	PE-SS: TRAMO: RAIHTER - SATIPO	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		SOTORANI		15.00	2,827,500.00	-10.9430850000	-74.8572730000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	
80	PE-SS: TRAMO: RAIHTER - SATIPO	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		TMC VILLA KAPIRI		10.00	1,885,000.00	-11.1269340000	-74.6757070000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	
81	PE-SS: TRAMO: LAS VEGAS - RAIHTER	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REEMPLAZO DE 18 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. LAS VEGAS - TARMA - PUENTE RAIHTER, RUTA PE-SS: PUENTE RAIHTER - SATIPO Y RUTA PE-33B: TRAMO DV. PUENTE STIART - CHIRIBURO.	PE-SS		VILCABAMBA		10.00	1,885,000.00	-11.3572540000	-75.6295810000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	JUNIN	TARMA	ACOBAMBA	
TOTAL DE PUENTES					81															
						LONGITUD TOTAL (METROS)	2801.00 m.	INVERSION	S/ 206,269,760.17											