

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016

LIMA

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
CONCLUIDOS															
1	ACOS - HUAYLLAY	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-1NC	COLLPA	2012	24	S/. 907,872.00	-11.175144	-76.637749	CONCLUIDO	01/07/2012	15/08/2012	HUARAL	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
2	CAÑETE - LUNAHUANÁ - CHUPAC	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-24	CATAHUASI	2012	33	S/. 1,248,324.00	-12.800729	-75.890987	CONCLUIDO	10/07/2012	31/07/2012	YAUYOS	CATAHUASI
3	ACOS - HUAYLLAY	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-1NC	MURUHUASI	2012	27	S/. 1,021,356.00	-11.201776	-76.651271	CONCLUIDO	16/07/2012	30/07/2012	HUARAL	PACARAOS
4	ACOS - HUAYLLAY	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-1NC	ESCURIN	2012	21.34	S/. 807,249.52	-11.213219	-76.655302	CONCLUIDO	01/09/2012	16/10/2012	HUARAL	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
5	ACOS - HUAYLLAY	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-1NC	CHACATAMA	2012	27	S/. 1,021,356.00	-11.250827	-76.706671	CONCLUIDO	15/09/2012	30/11/2012	HUARAL	ATAVILLOS ALTO
6	ACOS - HUAYLLAY	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-1NC	LACSA	2012	21.34	S/. 807,249.52	-11.260366	-76.737027	CONCLUIDO	01/10/2012	30/11/2012	HUARAL	ATAVILLOS ALTO
7	CAÑETE - LUNAHUANÁ - CHUPAC	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-24	HUALLAMPI	2012	33.53	S/. 1,268,372.84	-12.808293	-75.896204	CONCLUIDO	03/12/2012	30/12/2012	YAUYOS	CATAHUASI
8	EMP. 3NA (DV. SIHUAS) - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. PE-5N	MODULAR	ZONAL ANCASH	PE-14A	VVINCOCOTA	2013	15	S/. 531,176.47	-11.201793	-76.651257	CONCLUIDO	03/03/2013	17/04/2013	HUARAL	PACARAOS
9	CHANCAY - HUARAL - ACOS	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-1NC	TINGO	2013	30.48	S/. 1,079,350.59	-11.201793	-76.651257	CONCLUIDO	15/04/2013	30/05/2013	HUARAL	PACARAOS
10	EMP. PE - 1N (DV. CHANCAY) - EMP. PE - 20 A (DV. HUAYLLAY)	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-1NC	CAÑON	2013	18.29	S/. 647,681.18	-11.201793	-76.651257	CONCLUIDO	20/04/2013	04/06/2013	HUARAL	PACARAOS
11	EMP. PE-1S (DV. SAN VICENTE DE CAÑETE) - CATAHUASI - PILCOMAYO	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-24	ALLIS II	2013	36	S/. 1,274,823.53	-12.261592	-75.762234	CONCLUIDO	24/06/2013	08/08/2013	YAUYOS	ALIS
12	CAÑETE - LUNAHUANA - HUANCAYO	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-24	MATICA	2013	33.53	S/. 1,187,356.47	-12.827847	-75.91762	CONCLUIDO	15/07/2013	29/08/2013	YAUYOS	CACRA
13	EMP. PE-1S (DV. SAN VICENTE DE CAÑETE) - CATAHUASI - PILCOMAYO	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-24	TOMAS	2013	18.29	S/. 647,681.18	-12.236598	-75.74456	CONCLUIDO	08/08/2013	22/09/2013	YAUYOS	TOMAS
14	SANTA ANITA - MATUCANA - SAN MATEO - REPARTICIÓN - LA OROYA	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-22	RAYITO DE SOL	2016	24.38	S/. 863,338.82	-11.937209	-76.702733	CONCLUIDO	28/10/2015	29/02/2016	LIMA	CHOSICA
15	SANTA ANITA - MATUCANA - SAN MATEO - REPARTICIÓN - LA OROYA	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-22	SANTA EULALIA	2016	33.53	S/. 971,344.71	-11.932827	-76.702344	CONCLUIDO	28/10/2015	29/02/2016	LIMA	CHOSICA
16	SANTA ANITA - MATUCANA - SAN MATEO - REPARTICIÓN - LA OROYA	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-22	CASHAHUACRA	2016	24.38	S/. 863,338.82	-11.908852	-76.670632	CONCLUIDO	28/10/2015	29/02/2016	HUARACHIRI	SANTA EULALIA
17	EMP. PE-1N(OV. CHANCAY) - ACOS - EMP. PE-20 (DV. HUAYLLAY)	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-1NC	CARACTAMA	2014	27.43	S/. 971,344.71	-11.265406	-76.777862	CONCLUIDO	01/11/2014	28/12/2014	HUARAL	SAN MIGUEL DE ACOS
18	EMP. PE-1N - HUAYTO - CAHUA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (04 PUENTES)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-1NR	CAHUA	2015	45.72	S/. 1,619,025.88	-10.558531	-76.902394	CONCLUIDO	24/09/2014	20/02/2015	CAJATAMBO	CAJATAMBO
19	EMP. PE-1N - HUAYTO - CAHUA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (04 PUENTES)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-1NR	HUAYLILLAS	2014	21.38	S/. 757,103.53	-10.460817	-76.998931	CONCLUIDO	24/09/2014	28/12/2014	CAJATAMBO	CAJATAMBO
20	EMP. PE-1N - HUAYTO - CAHUA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (04 PUENTES)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-1NR	PAMPLONA	2015	39.62	S/. 1,403,014.12	-10.564169	-76.890366	CONCLUIDO	24/09/2014	20/02/2015	CAJATAMBO	GORGOR
21	EMP. PE-1N - HUAYTO - CAHUA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (04 PUENTES)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-1NR	SAN JOSE	2015	39.62	S/. 1,403,014.12	-10.564148	-76.88512	CONCLUIDO	24/09/2014	20/02/2015	CAJATAMBO	GORGOR
22	EMP. PE-1S(DV. SAN VICENTE) - LUNAHUANA - CHUPACA - EMP. 3S(EL TAMBO)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-24	ALIS I	2015	12.19	S/. 431,669.41	-12.356783	-75.833206	CONCLUIDO	18/03/2015	30/04/2015	YAUYOS	LARAOS
23	EMP. PE-1S(DV. SAN VICENTE) - LUNAHUANA - CHUPACA - EMP. 3S(EL TAMBO)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-24	HUANCACHI	2015	12.19	S/. 431,669.41	-12.265793	-75.70289	CONCLUIDO	18/03/2015	30/04/2015	YAUYOS	ALIS
24	EMP. PE-1S(DV. SAN VICENTE) - LUNAHUANA - CHUPACA - EMP. 3S(EL TAMBO)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-24	S/N	2015	21.34	S/. 755,687.06	-14.464813	-69.537033	CONCLUIDO	18/03/2015	30/04/2015	YAUYOS	TOMAS
25	EMP. PE-1S(DV. SAN VICENTE) - LUNAHUANA - CHUPACA - EMP. 3S(EL TAMBO)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-24	S/N	2015	9.14	S/. 323,663.53	-14.464813	-69.537033	CONCLUIDO	18/03/2015	30/04/2015	YAUYOS	TOMAS
26	EMP. PE-1S(DV. SAN VICENTE) - LUNAHUANA - CHUPACA - EMP. 3S(EL TAMBO)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-24	S/N	2015	9.14	S/. 323,663.53	-14.464813	-69.537033	CONCLUIDO	18/03/2015	30/04/2015	YAUYOS	TOMAS
27	EMP. PE-1S(DV. SAN VICENTE) - LUNAHUANA - CHUPACA - EMP. 3S(EL TAMBO)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-24	S/N	2015	9.14	S/. 323,663.53	-14.464813	-69.537033	CONCLUIDO	18/03/2015	30/04/2015	YAUYOS	TOMAS
28	EMP. PE-1S(DV. SAN VICENTE) - LUNAHUANA - CHUPACA - EMP. 3S(EL TAMBO)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-24	TINCO	2015	12.19	S/. 431,669.41	-12.288435	-75.690179	CONCLUIDO	18/03/2015	30/04/2015	YAUYOS	ALIS

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016

LIMA

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
29	EMP. PE-1S(DV. SAN VICENTE) - LUNAHUANA - CHUPACA - EMP. 3S(EL TAMBO)	MODULAR	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC,CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT TECHNOLOGIES SAC)	PE-24	TINCO DE YAURICOCHA	2015	9.14	S/. 323,663.53	-12.235573	-75.741002	CONCLUIDO	18/03/2015	30/04/2015	YAUYOS	TOMAS
30	EMP. 1S (I.V. A MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARANCHE (09 PUENTES)	MODULAR	ARAMAYO S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	PE-1SA	COCHAHUASI	2015	39.62	S/. 1,403,014.12	-12.519826	-76.47256	CONCLUIDO	01/09/2015	12/01/2016	CAÑETE	CALANGO
31	EMP. 1S (I.V. A MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARANCHE (09 PUENTES)	MODULAR	ARAMAYO S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	PE-1SA	MACHAPULO	2015	36.58	S/. 1,295,362.35	-12.357925	-76.366807	CONCLUIDO	01/09/2015	12/01/2016	CAÑETE	CALANGO
32	EMP. 1S (I.V. A MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARANCHE (09 PUENTES)	MODULAR	ARAMAYO S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	PE-1SA	SAN JUAN DE VISCAS	2015	48.77	S/. 1,727,031.76	-14.539322	-75.183262	CONCLUIDO	01/09/2015	12/01/2016	YAUYOS	COCHAS
33	EMP. 1S (I.V. A MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARANCHE (09 PUENTES)	MODULAR	ARAMAYO S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	PE-1SA	SANGALLAYA 1	2015	36.58	S/. 1,295,362.35	-12.293337	-76.22743	CONCLUIDO	01/09/2015	12/01/2016	YAUYOS	QUINOCAY
34	EMP. 1S (I.V. A MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARANCHE (09 PUENTES)	MODULAR	ARAMAYO S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	PE-1SA	SANGALLAYA 2	2015	45.72	S/. 1,619,025.88	-12.288612	-76.180746	CONCLUIDO	01/09/2015	12/01/2016	YAUYOS	
35	ACOS - ANTAJIRCA - HUAYLLAY	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-1NC	CHICRIN	2016	15.24	S/. 539,675.29	-11.124527	-76.624683	CONCLUIDO	01/09/2015	25/01/2016	HUARAL	PACARAOS
36	ACOS - ANTAJIRCA - HUAYLLAY	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-1NC	PONTON OSCAR	2016	12.19	S/. 431,669.41	-11.254594	-76.718202	CONCLUIDO	01/09/2015	25/01/2016	HUARAL	ATAVILLOS ALTO
37	ACOS - ANTAJIRCA - HUAYLLAY	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-1NC	RUPALLCHINGANA	2016	15.24	S/. 539,675.29	-11.243563	-76.694434	CONCLUIDO	01/09/2015	25/01/2016	HUARAL	PACARAOS
38	Chosica	MODULAR	ZONAL LIMA	PE-22	PEDREGAL	2015	27.43	S/. 971,344.71	-11.922991	-76.680718	CONCLUIDO	01/11/2015	16/12/2015	CHOSICA	LURIGANCHO
39	LUNAHUANÁ - PACARAN	PIP INDEPENDIENTES	CONSORCIO PACARAN C&T	PE-24	PACARAN		50	S/. 3,531,137.25	-12.861205	-76.054948	CONCLUIDO	15/04/2012	22/02/2013	CAÑETE	ZUÑIGA
40	LIMA - ICA	PIP CARRETERAS	CONCESIONARIA VIAL DEL PERU		INTERCAMBIO VIAL ASIA		39.65	S/. 1,900,000.00	-12.786727	-76.571425	CONCLUIDO	01/10/2011	04/11/2012	CAÑETE	ASIA
41	CARRETERA CENTRAL	PIP CARRETERAS	CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. SUCURSAL PERU		AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLÁS AYLLÓN		20	S/. 3,120,000.00	-12.031985	-76.926647	CONCLUIDO	21/05/2010	04/10/2012	LIMA	ATE
42	CARRETERA CHURÍN - OYÓN, TR.2: KM 131 - OYÓN (KM 135+050)	PIP CARRETERAS	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 043-2009-MTC/20		MALLAY (118+550)		21.9	S/. 3,416,400.00	-10.716814	-76.840302	CONCLUIDO	01/10/2011	01/01/2012	OYON	OYON
43	CARRETERA CHURÍN - OYÓN, TR.2: KM 131 - OYÓN (KM 135+050)	PIP CARRETERAS	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 043-2009-MTC/20		MICHIMACHAY		15.5	S/. 2,418,000.00	-10.685179	-76.796118	CONCLUIDO	01/10/2011	01/01/2012	OYON	OYON
44	CARRETERA CHURÍN - OYÓN, TR.2: KM 131 - OYÓN (KM 135+050)	PIP CARRETERAS	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 043-2009-MTC/20		MOROC		31	S/. 4,836,000.00	-10.7514	-76.863067	CONCLUIDO	01/10/2011	01/01/2012	OYON	OYON
45	CARRETERA CHURÍN - OYÓN, TR.2: KM 131 - OYÓN (KM 135+050)	PIP CARRETERAS	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 043-2009-MTC/20		RUPAY (121+968)		21.5	S/. 3,354,000.00	-10.696658	-76.823925	CONCLUIDO	01/10/2011	01/01/2012	OYON	OYON
46	CARRETERA CHURÍN - OYÓN, TR.2: KM 131 - OYÓN (KM 135+050)	PIP CARRETERAS	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 043-2009-MTC/20		TECTAHUAYIN		21.6	S/. 3,369,600.00	-10.742055	-76.856506	CONCLUIDO	01/10/2011	01/01/2012	OYON	OYON
47	CARRETERA CHURÍN - OYÓN, TR.2: KM 131 - OYÓN (KM 135+050)	PIP CARRETERAS	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 043-2009-MTC/20		VIROC I (124+100)		23.5	S/. 3,666,000.00	-10.687117	-76.807367	CONCLUIDO	01/10/2011	01/01/2012	OYON	OYON
48	CARRETERA CHURÍN - OYÓN, TR.2: KM 131 - OYÓN (KM 135+050)	PIP CARRETERAS	CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 043-2009-MTC/20		VIROC II (125+900)		32	S/. 4,992,000.00	-10.685807	-76.805309	CONCLUIDO	01/10/2011	01/01/2012	OYON	OYON
49	MALA - CALANGO - LA CAPILLA (SNIP 63404), L= 25.48 KM.	PIP CARRETERAS	CONSORCIO MALA II		YUNCAVIRI 22+663.8		44.1	S/. 6,174,000.00	-12.525672	-76.522255	CONCLUIDO	01/08/2012	01/12/2013	CAÑETE	CALANGO
50	MALA - CALANGO - LA CAPILLA (SNIP 63404), L= 25.48 KM.	PIP CARRETERAS	CONSORCIO MALA II		PTE. CORREVIENTO 16+621		31.7	S/. 4,438,000.00	-12.526652	-76.570849	CONCLUIDO	01/08/2012	01/12/2013	CAÑETE	CALANGO
51	EMP. R 01N RÍO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYÁN	PIP CARRETERAS	CONSORCIO MALA II		ANDAHUASI		50	S/. 7,250,000.00	-11.141233	-77.244105	CONCLUIDO	08/04/2013	01/08/2014	HUAURA	SAYAN
52	CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANÁ	PIP CARRETERAS	CONSORCIO CHUPACA (CONSTRUCTORA UPACA - CAME CONSTATISTAS GENERALES)	PE-24	JITA		23	S/. 3,335,000.00	-12.97147	-76.152076	CONCLUIDO	30/06/2015	01/08/2015	CAÑETE	LUNAHUANA
53	CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANÁ	PIP CARRETERAS	CONSORCIO CHUPACA (CONSTRUCTORA UPACA - CAME CONSTATISTAS GENERALES)	PE-24	SOCSI		70	S/. 10,150,000.00	-13.028869	-76.194837	CONCLUIDO	30/06/2015	01/08/2015	CAÑETE	LUNAHUANA
53	TOTAL PUENTES CONCLUIDOS						1462.15	S/. 100,419,021.85							

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016

LIMA

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
EN EJECUCION															
1	HUAURA - SAYÁN - CHURÍN Y HUAURA - SAYÁN- TINGO	PIP CARRETERAS	CONSORCIO VIAL HUAURA "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES SUCURSAL DEL PERU - JJC CONTRATISTAS GENERALES SAC"		ALCO		39.5	S/. 5,727,500.00	-11.041893	-77.11456	EN EJECUCION	24/04/2013	17/08/2016	HUAURA	SAYAN
2	HUAURA - SAYÁN - CHURÍN Y HUAURA - SAYÁN- TINGO	PIP CARRETERAS	CONSORCIO VIAL HUAURA "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES SUCURSAL DEL PERU - JJC CONTRATISTAS GENERALES SAC"		PUSCAO		11.3	S/. 1,638,500.00	-11.084342	-77.163115	EN EJECUCION	24/04/2013	17/08/2016	HUAURA	SAYAN
3	CARRETERA LIMA - CANTA - UNISH (CARRETERA CANTA - HUAYLLAY - RICRÁN), TR.: KM 21.5 + KM 80 Y KM 80 + KM 102	PIP CARRETERAS	CONSORCIO VICCO "CEBA SA - TYT SAC CONTRATISTAS GENERALES - INGENIERIA DINAMICA SAC"		SANTA ROSA		20	S/. 2,900,000.00	-16.759039	-69.722542	EN EJECUCION	26/05/2013	28/02/2016	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES
4	LIMA - CANTA - HUAYLLAY- DV. COCHAMARCA-EMP. PE-3N	PIP CARRETERAS	CONSORCIO VICCO "CEBA SA - TYT SAC CONTRATISTAS GENERALES - INGENIERIA DINAMICA SAC"		CULLHUAY 1		8.8	S/. 1,276,000.00	-11.402927	-76.532307	EN EJECUCION	30/08/2014	18/01/2016	CANTA	HUARIOS
5	LIMA - CANTA - HUAYLLAY- DV. COCHAMARCA-EMP. PE-3N	PIP CARRETERAS	CONSORCIO VICCO "CEBA SA - TYT SAC CONTRATISTAS GENERALES - INGENIERIA DINAMICA SAC"		CULLHUAY 2		7.56	S/. 1,096,200.00	-11.404261	-76.516389	EN EJECUCION	30/08/2014	18/01/2016	CANTA	HUARIOS
6	LIMA - CANTA - HUAYLLAY- DV. COCHAMARCA-EMP. PE-3N	PIP CARRETERAS	CONSORCIO VICCO "CEBA SA - TYT SAC CONTRATISTAS GENERALES - INGENIERIA DINAMICA SAC"		CUSHPA		8.71	S/. 1,262,950.00	-11.407361	-76.543272	EN EJECUCION	30/08/2014	18/01/2016	CANTA	HUARIOS
7	LIMA - CANTA - HUAYLLAY- DV. COCHAMARCA-EMP. PE-3N	PIP CARRETERAS	CONSORCIO VICCO "CEBA SA - TYT SAC CONTRATISTAS GENERALES - INGENIERIA DINAMICA SAC"		HUARIOS 1		5.9	S/. 855,500.00	-11.40619	-76.546024	EN EJECUCION	30/08/2014	18/01/2016	CANTA	HUARIOS
8	LIMA - CANTA - HUAYLLAY- DV. COCHAMARCA-EMP. PE-3N	PIP CARRETERAS	CONSORCIO VICCO "CEBA SA - TYT SAC CONTRATISTAS GENERALES - INGENIERIA DINAMICA SAC"		HUARIOS 2		5.9	S/. 855,500.00	-11.407332	-76.543235	EN EJECUCION	30/08/2014	18/01/2016	CANTA	HUARIOS
8	TOTAL PUENTES EN EJECUCION						107.67	S/. 15,612,150.00							
PROGRAMADO															
1	CAJATAMBO - EM PE 18	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-16A	CHANCAS	2016	15.24	S/. 539,675.29	-10.532548	-76.932955	EN ELABORACION DE TDR CONCLUYE 23/07/2015	01/12/2015	29/05/2016	CAJATAMBO	CAJATAMBO
2	CAJATAMBO - EM PE 18	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-16A	CHANQUILLO	2016	15.24	S/. 539,675.29	-10.52678	-76.93401	EN ELABORACION DE TDR CONCLUYE 23/07/2015	01/12/2015	29/05/2016	CAJATAMBO	CAJATAMBO
3	CAJATAMBO - EM PE 18	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-16A	LLOCCHI	2016	42.67	S/. 1,511,020.00	-10.497952	-77.076049	EN ELABORACION DE TDR CONCLUYE 23/07/2015	01/12/2015	29/05/2016	CAJATAMBO	HUANCAPON
3	TOTAL PUENTES PROGRAMADOS						73.15	S/. 2,590,370.59							
64	TOTAL DE PUENTES EN LIMA 53 CONCLUIDOS , 08 PUENTES EN EJECUCION Y 03 PROGRAMADOS						LONGITUD TOTAL	1,535.30				INVERSION TOTAL	S/. 103,009,392.44		