



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

**AYUDA MEMORIA
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

A. RED VIAL NACIONAL

A.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO KM. 10+100 (3,2 Km.)

BUENA PRO DECLARADA DESIERTO POR NO ALCANZAR LOS RTM

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-6, ubicada en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

La elaboración del Estudio Definitivo se inició el 22.Feb.10; habiéndose obtenido la Declaración de la Viabilidad en fecha 25.May.12 mediante Informe N° 610-2012-MTC/09.02.

El 17.Jul.12 se aprueba administrativamente el Estudio Definitivo para la culminación de la Autopista Pimentel – Chiclayo, con un presupuesto de obra ascendente a S/. 15 345 961,18.

El 28.Set.12 se dio inicio al proceso de licitación LP N° 021-2012-MTC/20. El Acto de Otorgamiento de Buena Pro se realizó el 24.Ene.13 habiéndose declarado desierto al no cumplir los RTM.

En cuanto al proceso de selección del supervisor de los trabajos, el 26.Oct.12 se inicia el CP N° 026-2012-MTC/20 con un valor referencial de S/. 1 424 872,67. El Acto de Otorgamiento de Buena Pro se realizó el 10.Ene.13, resultando ganador el CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE; Firma de Contrato aproximadamente el 06.Feb.13.

2. CARRETERA CHONGOYAPE-LLAMA (59,3 Km.)

OBRA CONCLUIDA EL 26.SET.12

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento. El proyecto se encuentra ubicado en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca, provincias de Chiclayo y Chota, cruzando los Distritos Chongoyape y Llama. El inicio del tramo se ubica en el Km. 62+600 de estacada de la carretera Chiclayo – Chongoyape y concluye en el ingreso al poblado de Llama.

La longitud del proyecto contempla un total de 59,3 Km., beneficiando directamente a los pobladores de la ciudad de Chongoyape y centros poblados de Carniche Bajo, Carhuaquero, Cumbil, Potrerillo, Maichil y Llama.

Contratista:

Consorcio Vial Chongoyape(Cosapi-Johesa- Malaga)

Contrato de Obra N° 152 -2010-MTC/20 suscrito el 29.Set.10

Los trabajos se iniciaron el 19.Oct.10, habiéndose concluido el 26.Set.12

El costo de la obra asciende a	S/. 311 914 656.94
El costo de la supervisión asciende a	<u>S/. 12 162 865.28</u>
	S/. 324 077 522.22



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

3. CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (4,5 Km.) REUBICACION DEL PUENTE LAS DELICIAS (61,22 m.)

A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA OPI EN LO RELACIONADO A LA VERIFICACION DE VIABILIDAD DEL PIP DEL PROYECTO

En Diciembre 2006 el Gobierno Regional de Lambayeque declara la viabilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias, ubicada en la Provincia de Chiclayo, distrito de Oyotún. Código SNIP N° 38965.

El tramo a construir se inicia en el Km. 0+000 (Puente Las Delicias) y finaliza en el Km. 4+042 (Inicio de Oyotún).

El 26.Ago.10, se suscribió el Contrato N° 138-2010-MTC/20 Consorcio de Puentes (Luis Paucar Muller - Lucio Anhuamán Ramón), por el monto de S/. 341 784,07. La elaboración del Estudio Definitivo se inició el 10.Set.10.

El Consultor, presentó el Informe de Verificación del PIP, el mismo que luego de su revisión por parte del especialista en Evaluación Económica fue remitido mediante Memorándum N° 5339-2012-MTC/20.6 del 10.Oct.12 a la OPI (Oficina de Planeamiento e Inversiones) del MTC, para su revisión y verificación respectiva.

Mediante Memorándum N° 2056-2012-MTC/09.02 del 22.Oct.12, el Director de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, señala que en el marco del Artículo 27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, la revisión de la inversión relacionada a las modificaciones del Proyecto en la fase de inversión y su correspondiente registro en el aplicativo del Banco de Proyectos, corresponde a la OPI de la Región Lambayeque, por ser el órgano que declaró la viabilidad del PIP.

Mediante Memorando N° 5674-2012-MTC/20.6 del 24.Oct.12, la Unidad Gerencial de Estudios solicitó al Director de Inversiones de la OPI – MTC, el cambio de OPI responsable de evaluar la Verificación de Viabilidad del PIP No. 38965, Mejoramiento de la Carretera Oyotún – Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias, ante la máxima autoridad Técnica del SNIP, la DGPI del MEF, para poder constatar de una manera más expeditiva la rentabilidad del PIP y concluir con la fase de inversión en lo que concierne al diseño al detalle de la ingeniería del proyecto.

El 05.Dic.12, el Director de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, solicitó al Gerente de la UGE, una copia del estudio de preinversión a nivel de Perfil que sustentó su viabilidad, a fin de proceder con la evaluación de las modificaciones en la fase de inversión de dicho proyecto.

El 06.Dic.12, la UGE remitió a la OPI-MTC, una copia del estudio a nivel de perfil, el cual fue elaborado por el Gobierno Regional de Lambayeque, para su evaluación correspondiente, a efectos de declarar la viabilidad de proyecto.

A la fecha se está a la espera del pronunciamiento de la OPI en lo relacionado a la Verificación de Viabilidad del PIP del indicado proyecto.

4. VIA EVITAMIENTO A LA ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, MOCHUMI, JAYANCA ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL PROGRAMADO.

Se ha actualizado los TdR y remitido a la OPI para su aprobación.



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

5. PUENTE LA OTRA BANDA (51,7 m.)

El Puente La Otra Banda está ubicado en la Red Vial Nacional, Ruta N° PE-1N P, Tramo: Saña – La Otra Banda, Departamento Lambayeque, Provincia Chiclayo, Distrito Saña.

Proyecto incluido en el Programa Nacional de Puentes.

A.2 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

1. CORREDOR VIAL: PIMENTEL – Emp PE -1N/ CHICLAYO – CHONGOYAPE –PUENTE CUMBIL – EMP. PE 3N (COCHABAMBA) – CHOTA – HUALGAYOC (394 Km.)

Ubicado entre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca.

Contrato	N° 034-2010-MTC/20
Longitud	394.00 Km.
Contratista	Consortio Vial Chongoyape
Monto de Contrato	S/. 132,727,172.57
Tiempo de Contrato	5 años
Inicio de Trabajos	01 – Abr – 10

La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal Cajamarca de PROVIAS Nacional.

2. CARRETERAS: LIMITE REGIONAL LAMBAYEQUE- DV. BAYOVAR – y VIA EVITAMIENTO CHICLAYO (176,0 Km.) Y LAMBAYEQUE – OLMOS (85,60 Km.)

TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION

Estas carreteras se atienden a través de un contrato de Conservación Vial por Niveles de Servicio, por un plazo de 5 años y un presupuesto total de S/. 63 184 572.

Los trabajos se iniciaron el 01.Dic.09, y comprende la ejecución de actividades de mantenimiento periódico, rutinario, atención de emergencias viales así como el relevamiento de la información.

Contratista : Concar S.A.
 Monto : S/. 63.184.567,19
 Contrato : Contrato de Servicios Nro 114-2009-MTC/20 del 21.Oct.09

Lima, Febrero 2013