

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016
PIURA

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
CONCLUIDOS															
1	PIURA - SANTA ANA - TAMBOGRANDE	MODULAR	ZONAL PIURA	PE-12B	MIRAFLORES	2015	30.37	1,075,455.29	-4.881899000	-80.441146000	CONCLUIDO	30/11/2014	30/01/2015	PIURA	TAMBO GRANDE
2	MORROPON- PACAYPAMPA – EMP. PE 3N	MODULAR	ZONAL PIURA	PE-3N	VILCAS	2015	21.34	755,687.06	-4.920796000	-79.623031000	CONCLUIDO	16/05/2015	15/05/2015		
3	DV. TAMBO GRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N	MODULAR	PROVIAS NACIONAL - MTC/20 CON MANCUNIDAD DEL CORREDOR ANDINO CENTRAL	PE-1NL	SAN MIGUEL CHALACO	2015	21.34	755,687.06	-5.040188000	-79.827730000	CONCLUIDO	15/05/2015	28/06/2015		
4	SULLANA - MACARA	MODULAR	PVN	PE-1NL	MACARA		0.00	46,362,381.00			CONCLUIDO	18/10/2010	17/10/2012	AYABACA	SUYO
5	PANAMERICANA NORTE	MODULAR	CONSTRUCTORA ATERPA M. MARTINS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	PE-1N	MANUELA		50.00	9,620,593.97			CONCLUIDO	15/01/2015	13/07/2015	TALARA	LA BREA
6	PIURA - SULLANA	PIP CARRETERAS	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A	PE-1N	LAS MONIAS		0.00	14,336,000.00			CONCLUIDO	01/04/2012	27/11/2013	TALARA	EL ALTO
4	PANAMERICANA NORTE	PIP CARRETERAS	CONSESIONARIO VIAL EL SOL	PE-1N	INTERCAMBIO VIAL PIURA		40.00	3,240,000.00			CONCLUIDO	20/11/2013	10/11/2015	PIURA	
5	PANAMERICANA NORTE	PIP CARRETERAS	CONSESIONARIO VIAL EL SOL	PE-1N	CANAL DREN		10.00	1,015,000.00			CONCLUIDO	20/11/2013	10/11/2015	PIURA	
6	Dv. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA – CHIRINOS – CACHAQUITO	PIP CARRETERAS	Consortio Moyua Obenasa	PE-1NN	CACHAQUITO		40.00	3,240,000.00			CONCLUIDO	11/10/2014	10/09/2015	SULLANA	
6	TOTAL PUENTES CONCLUIDOS						213.05	S/ 80,400,804.38							
EN EJECUCION															
1	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	CABUYAL	2016	9.14	396,066.67	-5.127188000	-79.908697000	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
2	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	RIO CLARO	2016	33.53	1,452,966.67	-5.125324000	-79.907000000	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
3	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	LANCHI	2016	51.82	2,245,533.33	-5.123347000	-79.904943000	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
4	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	CARRIZITOS	2016	12.19	528,233.33	-5.119898000	-79.901384000	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
5	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	EL CURA	2016	21.34	924,733.33	-5.115074000	-79.894526000	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
6	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	TRES CURVAS	2016	9.14	396,066.67	-5.062834000	-79.870962000	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	CHALACO
7	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	LA CURVA	2016	9.14	396,066.67	-5.057003000	-79.862109000	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	CHALACO
8	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	EL NARANJO	2016	30.48	1,320,800.00	-5.046228000	-79.849545000	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	CHALACO
9	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	TOMAYACU 3	2016	15.24	660,400.00	-5.038745000	-79.857911000	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
10	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	TOMAYACU 2	2016	45.72	1,981,200.00	-5.036161000	-79.852486000	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
11	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	TOMAYACU 1	2016	30.48	1,320,800.00	-5.036439000	-79.846397000	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
12	PANAMERICANA NORTE	MODULAR	CONSTRUCTORA ATERPA M. MARTINS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	PE-1N	PASAMAYITO		200.00	20,648,962.00			EN EJECUCION	23/05/2015	10/07/2016	TALARA	LA BREA
13	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	CONSORCIO NORTE "HIDALGO HIDALGO - CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION SA - EUROCONSULT SURCURSAL DEL PERU"	PE-1NN	Venados		350.00	65,975,000.00			EN EJECUCION DEF	01/10/2016	24/05/2018	SULLANA	LANCONES
13	TOTAL PUENTES EN EJECUCION						818.22	S/ 98,246,828.67							

**PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016
PIURA**

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMADO															
1	SONDOR - EMP. PE 5 N	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-2B	CURLATA	2016	15.24	647,681.18	-5.315762000	-79.405509000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	HUANCABAMBA	SONDOR
2	CANCHAQUE - HUANCABAMBA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-2A	FIERRO	2016	21.34	863,338.82	-5.367911000	-79.579176000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	HUANCABAMBA	CANCHAQUE
3	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	27.43	1,188,633.33	-5.002960000	-79.668383000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
4	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	27.43	1,188,633.33	-5.008102000	-79.669024000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
5	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	48.77	2,113,366.67	-5.011746000	-79.669790000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
6	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	SONDOR	2016	33.53	1,452,966.67	-5.016204000	-79.670392000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
7	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	CITAN	2016	15.24	660,400.00	-5.010599000	-79.676642000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
8	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	GUANGAPE	2016	15.24	660,400.00	-5.012270000	-79.682808000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
9	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	15.24	660,400.00	-5.014012000	-79.687826000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
10	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	SALALA	2016	12.19	528,233.33	-5.016132000	-79.689974000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
11	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	33.53	1,452,966.67	-5.018838000	-79.691189000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
12	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	DESPLAYO	2016	33.53	1,452,966.67	-5.022129000	-79.691849000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
13	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	27.43	1,188,633.33	-5.022970000	-79.689280000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
14	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	21.34	924,733.33	-5.024015000	-79.687047000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
15	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	PARAMO	2016	30.48	1,320,800.00	-5.025626000	-79.632532000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
16	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	18.29	792,566.67	-5.024320000	-79.684017000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
17	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	15.24	660,400.00	-5.025454000	-79.680994000	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAI PAMPA
18	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	AMAZONAS		12.00	2,262,000.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	SULLANA	MARCAVELICA
19	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	COCO		12.00	2,262,000.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	SULLANA	MARCAVELICA
20	PIURA - SECHURA - BAYOVAR	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1NK	INDEPENDENCIA		350.00	65,975,000.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	PIURA	CATACAOS
21	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	PEROLES		18.00	1,724,775.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	SULLANA	MARCAVELICA
22	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	DEBORA 1		70.00	13,195,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LA BREA
23	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	DEBORA 2		45.00	8,482,500.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LA BREA
24	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	IG. ESCUDERO		252.00	47,502,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO
25	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	JABONILLAL		105.00	19,792,500.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	PARIÑAS
26	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	LAS MONJAS		35.00	6,597,500.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	EL ALTO
27	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	ÑURO		105.00	19,792,500.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LOS ORGANOS
28	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	PARIÑAS		60.00	11,310,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	PARIÑAS
29	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	PEÑA		200.00	37,700,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO
30	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	PICHICHACO		301.00	56,738,500.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO
31	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	S/N		20.00	3,770,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	PARIÑAS
32	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	S/N		20.00	3,770,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	PARIÑAS
33	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	S/N		20.00	3,770,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LOS ORGANOS
34	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	S/N		20.00	3,770,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LA BREA
35	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	S/N		20.00	3,770,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LA BREA
35	TOTAL PUENTES PROGRAMADOS						2076.49	S/. 329,941,395.00							
54	TOTAL DE PUENTES EN PIURA 06 CONCLUIDOS, 13 EN EJECUCION Y 35 PROGRAMADOS				LONGITUD TOTAL		3,107.76	METROS			INVERSION TOTAL		S/. 508,589,028.05		