

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016
JUNIO - 2015

PUENTES MODULARES CONCLUIDOS

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S./)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION
1	EMP. PE-15(DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE- 35(IZCUCHACA) (03 PUENTES)	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES EN LA CARRETERA: EMP. PE-15 (DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE- 35 (IZCUCHACA)"	PE-26	AYLLOQUE	2014	27.43	971,344.71	CONCLUIDO	22/10/2014	18/04/2014	ICA
2	EMP. PE-15(DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE- 35(IZCUCHACA) (03 PUENTES)	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES EN LA CARRETERA: EMP. PE-15 (DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE- 35 (IZCUCHACA)"	PE-26	HUACHINGA	2015	51.82	1,835,037.65	CONCLUIDO	22/10/2014	18/04/2014	ICA
3	EMP. PE-15(DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE- 35(IZCUCHACA) (03 PUENTES)	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES EN LA CARRETERA: EMP. PE-15 (DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE- 35 (IZCUCHACA)"	PE-26	HUANCHO	2015	33.53	1,187,356.47	CONCLUIDO	22/10/2014	18/04/2014	ICA
4	EMP. PE-15(DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE- 35(IZCUCHACA) (03 PUENTES)	CONSORCIO PUENTES VIALES "CORPORACION MAYO SAC - CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA - ASPHALT TECHNOLOGIES SAC"	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES EN LA CARRETERA: EMP. PE-15 (DV. CHINCHA ALTA) - QUILCA - EMP. PE- 35 (IZCUCHACA)"	PE-26	SAN JUAN	2014	15.24	539,675.29	CONCLUIDO	22/10/2014	18/04/2014	ICA
4	POR SERVICIOS						128.02 m.	S/.	4,533,414.12			

PUENTES MODULARES EN PROCESO

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S./)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION
1	LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	EN ELABORACION TDR	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA: LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA"	PE 15C	TAMBILLOS	2016	24.38	863,338.82	POR CONVOCAR	01/11/2015	29/04/2016	ICA
2	LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	EN ELABORACION TDR	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA: LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA"	PE 15C	TAMBILLOS II	2016	24.38	863,338.82	POR CONVOCAR	01/11/2015	29/04/2016	ICA
2	POR SERVICIO						48.76 m.	S/.	1,726,677.65			

PUENTES POR REEMPLAZO (CONCURSO OFERTA) EN PROCESO

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S./)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	
1	PE-28A-SAN CLEMENTE - AYACUCHO	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	PE-28A	HUANCANO		31.00	5,843,500.00	EN PROCESO	03/12/2015	02/09/2017	ICA	
2	PE-15: TRAMO ICA - DV. QUILCA	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 3B: TRAMO TACNA - TARATA	PE-15	NAZCA		36.00	6,786,000.00	EN PROCESO	03/12/2015	02/09/2017	ICA	
3	PE-15: TRAMO ICA - DV. QUILCA	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 3B: TRAMO TACNA - TARATA	PE-15	PALPA		30.00	5,655,000.00	EN PROCESO	03/12/2015	02/09/2017	ICA	
4	PE-15: TRAMO ICA - DV. QUILCA	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 3B: TRAMO TACNA - TARATA	PE-15	PONTÓN LOSA		10.00	1,885,000.00	EN PROCESO	03/12/2015	02/09/2017	ICA	
5	PE-15: TRAMO ICA - DV. QUILCA	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 3B: TRAMO TACNA - TARATA	PE-15	PONTÓN LOSA		10.00	1,885,000.00	EN PROCESO	03/12/2015	02/09/2017	ICA	
6	PE-15: TRAMO ICA - DV. QUILCA	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 3B: TRAMO TACNA - TARATA	PE-15	PONTÓN MARCO		10.00	1,885,000.00	EN PROCESO	03/12/2015	02/09/2017	ICA	
7	PE-15: TRAMO ICA - DV. QUILCA	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 3B: TRAMO TACNA - TARATA	PE-15	RÍO GRANDE		75.00	14,137,500.00	EN PROCESO	03/12/2015	02/09/2017	ICA	
8	PE-15: TRAMO ICA - DV. QUILCA	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 3B: TRAMO TACNA - TARATA	PE-15	VISCAS		75.00	14,137,500.00	EN PROCESO	03/12/2015	02/09/2017	ICA	
8	Total Puentes por Reemplazo (Concurso Oferta) en Proceso						277.00 m.	S/.	52,214,500.00				

PUENTES MODULARES CONCLUIDOS

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S./)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION
1		CONSORCIO IBEROAMERICANO	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		PUENTE SAN JUAN		21.00	442,558.00	CONCLUIDO	26/12/2014	10/02/2015	ICA
2		CONSORCIO IBEROAMERICANO	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		PUENTE OCUCAJE		33.00	695,448.29	CONCLUIDO	26/12/2014	10/02/2015	ICA
3		CONSORCIO IBEROAMERICANO	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		PUENTE MURGA		69.00	1,454,119.15	CONCLUIDO	26/12/2014	10/02/2015	ICA
3	POR SERVICIOS						123.00 m.	S/.	2,592,125.44			

PUENTES MODULARES EN PROCESO

N°	TRAMO	CONTRATISTA/CONSULTOR/EJECUTOR	PROYECTO	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S./)	ESTADO	INICIO	FIN	REGION
1			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		TARAPUQUIO		21.34	762,573.02	INCL. PAC 2015	21/10/2015	18/02/2016	ICA
2			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		YANAC		24.38	871,205.73	INCL. PAC 2015	21/10/2015	18/02/2016	ICA
3			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		CHITAPATA		27.43	980,195.78	INCL. PAC 2015	21/10/2015	18/02/2016	ICA
4			SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES		PACAYINCOC		21.34	762,573.02	INCL. PAC 2015	12/10/2015	10/03/2016	ICA
4	POR SERVICIOS						94.49 m.	S/.	3,376,547.55			

TOTAL PUENTES MODULARES	21	LONGITUD TOTAL(METROS):	671.27 m.	INVERSION:	S/.	64,443,264.75
-------------------------	----	-------------------------	-----------	------------	-----	---------------