

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016

PIURA

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
<b>CONCLUIDOS</b>															
1	PIURA - SANTA ANA - TAMBOGRANDE	MODULAR	ZONAL PIURA	PE-12B	MIRAFLORES	2015	30.37	S/. 1,075,455.29	-4.881899	-80.441146	CONCLUIDO	30/11/2014	30/01/2015	PIURA	TAMBO GRANDE
2	MORROPON- PACAYPAMPA – EMP. PE 3N	MODULAR	ZONAL PIURA	PE-3N	VILCAS	2015	21.34	S/. 755,687.06	-4.920796	-79.623031	CONCLUIDO	16/05/2015	15/05/2015		
3	DV. TAMBO GRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAYPAMPA - EMP. PE-3N	MODULAR	PROVIAS NACIONAL - MTC/20 CON MANCUNIDAD DEL CORREDOR ANDINO CENTRAL -	PE-1NL	SAN MIGUEL CHALACO	2015	21.34	S/. 755,687.06	-5.040188	-79.82773	CONCLUIDO	15/05/2015	28/06/2015		
4	SULLANA - MACARA	MODULAR	PVN	PE-1NL	MACARA		0	S/. 46,362,381.00			CONCLUIDO	18/10/2010	17/10/2012	AYABACA	SUYO
5	PANAMERICANA NORTE	MODULAR	CONSTRUCTORA ATERPA M. MARTINS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	PE-1N	MANUELA		50	S/. 9,620,593.97			CONCLUIDO	15/01/2015	13/07/2015	TALARA	LA BREA
6	PIURA - SULLANA	PIP CARRETERAS	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A	PE-1N	LAS MONJAS		0	S/. 14,336,000.00			CONCLUIDO	01/04/2012	27/11/2013	TALARA	EL ALTO
4	PANAMERICANA NORTE	PIP CARRETERAS	CONSESIONARIO VIAL EL SOL	PE-1N	INTERCAMBIO VIAL PIURA		40	S/. 3,240,000.00			CONCLUIDO	20/11/2013	10/11/2015	PIURA	
5	PANAMERICANA NORTE	PIP CARRETERAS	CONSESIONARIO VIAL EL SOL	PE-1N	CANAL DREN		10	S/. 1,015,000.00			CONCLUIDO	20/11/2013	10/11/2015	PIURA	
6	Dv. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA – CHIRINOS – CACHAQUITO	PIP CARRETERAS	Consorcio Moyua Obenasa	PE-1NN	CACHAQUITO		40	S/. 3,240,000.00			CONCLUIDO	11/10/2014	10/09/2015	SULLANA	
6	<b>TOTAL PUENTES CONCLUIDOS</b>						<b>213.05</b>	<b>S/. 80,400,804.38</b>							
<b>EN EJECUCION</b>															
1	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	CABUYAL	2016	9.14	S/. 396,066.67	-5.127188	-79.908697	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
2	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	RIO CLARO	2016	33.53	S/. 1,452,966.67	-5.125324	-79.907	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
3	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	LANCHI	2016	51.82	S/. 2,245,533.33	-5.123347	-79.904943	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
4	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	CARRIZITOS	2016	12.19	S/. 528,233.33	-5.119898	-79.901384	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
5	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	EL CURA	2016	21.34	S/. 924,733.33	-5.115074	-79.894526	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
6	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	TRES CURVAS	2016	9.14	S/. 396,066.67	-5.062834	-79.870962	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	CHALACO
7	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	LA CURVA	2016	9.14	S/. 396,066.67	-5.057003	-79.862109	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	CHALACO
8	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	EL NARANJO	2016	30.48	S/. 1,320,800.00	-5.046228	-79.849545	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	CHALACO
9	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	TOMAYACU 3	2016	15.24	S/. 660,400.00	-5.038745	-79.857911	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
10	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	TOMAYACU 2	2016	45.72	S/. 1,981,200.00	-5.036161	-79.852486	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
11	MORROPON- PACAYPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	POR CONVOCAR	PE-1NR	TOMAYACU 1	2016	30.48	S/. 1,320,800.00	-5.036439	-79.846397	POR DESIGNAR COMITÉ	01/12/2015	29/07/2016	MORROPON	SANTO DOMINGO
12	PANAMERICANA NORTE	MODULAR	CONSTRUCTORA ATERPA M. MARTINS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	PE-1N	PASAMAYITO		200	S/. 20,648,962.00			EN EJECUCION	23/05/2015	10/07/2016	TALARA	LA BREA
13	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	CONSORCIO NORTE "HIDALGO HIDALGO - CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION SA - EUROCONSULT SURCURSAL DEL PERU"	PE-1NN	Venados		350	S/. 65,975,000.00			EN EJECUCION DEF	01/10/2016	24/05/2018	SULLANA	LANCONES
13	<b>TOTAL PUENTES EN EJECUCION</b>						<b>818.22</b>	<b>S/. 98,246,828.67</b>							

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016

PIURA

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMADO															
1	SONDOR - EMP. PE 5 N	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-2B	CURLATA	2016	15.24	S/. 647,681.18	-5.315762	-79.405509	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	HUANCABAMBA	SONDOR
2	CANCHAQUE - HUANCABAMBA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-2A	FIERRO	2016	21.34	S/. 863,338.82	-5.367911	-79.579176	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	HUANCABAMBA	CANCHAQUE
3	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	27.43	S/. 1,188,633.33	-5.00296	-79.668383	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
4	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	27.43	S/. 1,188,633.33	-5.008102	-79.669024	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
5	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	48.77	S/. 2,113,366.67	-5.011746	-79.66979	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
6	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	SONDOR	2016	33.53	S/. 1,452,966.67	-5.016204	-79.670392	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
7	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	CITAN	2016	15.24	S/. 660,400.00	-5.010599	-79.676642	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
8	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	GUANGAPE	2016	15.24	S/. 660,400.00	-5.01227	-79.682808	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
9	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	15.24	S/. 660,400.00	-5.014012	-79.687826	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
10	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	SALALA	2016	12.19	S/. 528,233.33	-5.016132	-79.689974	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
11	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	33.53	S/. 1,452,966.67	-5.018838	-79.691189	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
12	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	DISPLAYO	2016	33.53	S/. 1,452,966.67	-5.022129	-79.691849	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
13	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	27.43	S/. 1,188,633.33	-5.02297	-79.68928	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
14	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	21.34	S/. 924,733.33	-5.024015	-79.687047	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
15	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	PARAMO	2016	30.48	S/. 1,320,800.00	-5.025626	-79.632532	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
16	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	18.29	S/. 792,566.67	-5.02432	-79.684017	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
17	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	EN PROCESO DE SELECCIÓN	PE-3N	S/N	2016	15.24	S/. 660,400.00	-5.025454	-79.680994	CONVOCADO 07/07/2015 BUENA PRO 24/08/2015	01/11/2015	29/10/2016	AYABACA	PACAIAMPAMPA
18	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	AMAZONAS		12	S/. 2,262,000.00	-4.870419	-80.716548	EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	SULLANA	MARCAVELICA
19	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	COCO		12	S/. 2,262,000.00	-4.871162	-80.715562	EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	SULLANA	MARCAVELICA
20	PIURA - SECHURA - BAYOVAR	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1NK	INDEPENDENCIA		350	S/. 65,975,000.00	-5.306243	-80.701477	EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	PIURA	CATACAOS
21	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	PEROLES		18	S/. 1,724,775.00			EN PROCESO DEF	03/12/2015	02/09/2017	SULLANA	MARCAVELICA
22	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	DEBORA 1		70	S/. 13,195,000.00	-4.628411	-81.143498	EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LA BREA
23	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	DEBORA 2		45	S/. 8,482,500.00	-4.619671	-81.147742	EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LA BREA
24	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	IG. ESCUDERO		252	S/. 47,502,000.00	-4.84701	-80.866386	EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO
25	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	JABONILLAL		105	S/. 19,792,500.00	-4.520407	-81.204638	EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	PARIÑAS
26	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	LAS MONJAS		35	S/. 6,597,500.00	-4.321984	-81.151005	EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	EL ALTO
27	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	ÑURO		105	S/. 19,792,500.00	-4.212873	-81.159179	EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LOS ORGANOS

**PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016**  
**PIURA**

**AVANCE A ABRIL 2016**

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (\$/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO
28	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	PARIÑAS		60	S/. 11,310,000.00	-4.529869	-81.205095	EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	PARIÑAS
29	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	PEÑA		200	S/. 37,700,000.00	-4.80218	-80.934857	EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO
30	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	PICHICHACO		301	S/. 56,738,500.00	-4.831271	-80.902007	EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO
31	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	S/N		20	S/. 3,770,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	PARIÑAS
32	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	S/N		20	S/. 3,770,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	PARIÑAS
33	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	S/N		20	S/. 3,770,000.00			EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LOS ORGANOS
34	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	S/N		20	S/. 3,770,000.00	-4.607552	-81.155973	EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LA BREA
35	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	PE-1N	S/N		20	S/. 3,770,000.00	-4.602209	-81.162057	EN PROCESO DEF	15/03/2017	05/11/2018	TALARA	LA BREA
<b>35</b>	<b>TOTAL PUENTES PROGRAMADOS</b>						<b>2076.49</b>	<b>S/. 329,941,395.00</b>							
<b>54</b>	<b>TOTAL DE PUENTES EN PIURA 06 CONCLUIDOS, 13 EN EJECUCION Y 35 PROGRAMADOS</b>				<b>LONGITUD TOTAL</b>		<b>3,107.76</b>	<b>METROS</b>			<b>INVERSION TOTAL</b>		<b>S/. 508,589,028.05</b>		