

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

#	RAMO	TIPO	ELBOUTOR	CONTRATISTA/CONSEJOR	PROYECTO	RTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (M.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	Pte. Reither (PE-SS) - Villa Rica - Juanjui - Pte. La Balsa (frontera con Ecuador)	MODULAR	PVN	CXNS	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-5N	134+625	ALTIO CHIVIS	2012	30.48	1,079,350.59	-10.3987450000	-74.9741170000	CONCLUIDO	06/08/2012	20/09/2012	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ
2	Pte. Reither (PE-SS) - Villa Rica - Juanjui - Pte. La Balsa (frontera con Ecuador)	MODULAR	PVN	CXNS	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-5N	138+126	EL SOLDADO	2013	39.62	1,403,014.12	-10.3818500000	-74.9754360000	CONCLUIDO	03/01/2013	17/02/2013	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ
3	Emp. PE-1N (v. Rio Seco) - El Ahorcado - Sayán (PE-1N E) - Churín Oyón - Emp. PE-3N (Ambo)	MODULAR	PVN	CXNS	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-18	210+200	SHINGAS	2013	42.67	1,511,020.00	-10.4208530000	-76.4680000000	CONCLUIDO	11/04/2013	05/06/2013	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	TAPUC
4	Emp. PE-1N (v. Rio Seco) - El Ahorcado - Sayán (PE-1N E) - Churín Oyón - Emp. PE-3N (Ambo)	MODULAR	PVN	CXNS	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-18	237+020	REPARTICION	2013	30.48	1,079,350.59	-10.3910600000	-76.4158100000	CONCLUIDO	16/08/2013	04/09/2013	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	CHACAYAN
5	Emp. PE-1N (v. Rio Seco) - El Ahorcado - Sayán (PE-1N E) - Churín Oyón - Emp. PE-3N (Ambo)	MODULAR	PVN	CXNS	CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO	PE-18	242+600	ESCARDADO	2013	30.48	1,079,350.59	-10.3166845000	-76.3913800000	CONCLUIDO	17/08/2013	04/10/2013	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	SANTA ANA DE TUSI
6	Pte. Reither (PE-SS) - Villa Rica - Juanjui - Pte. La Balsa (frontera con Ecuador)	MODULAR	PVN	DENTRO DE UN CXNS	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-5N	150+500	CALAMBRITO	2014	21.34	755,687.06	-10.3014350000	-74.9582040000	CONCLUIDO	10/11/2014	25/12/2014	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ
7	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Alvaríño		18.00		8846842 N	506050 E	CONCLUIDO	16/12/2014	25/02/2015	Pasco	Oxapampa	Puerto Bermúdez
8	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Puruz		29.00		8804572 N	471618 E	CONCLUIDO	16/12/2014	03/03/2015	Pasco	Oxapampa	Villa Rica
9	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Chorobamba		33.40		8847550 N	442319 E	CONCLUIDO	16/12/2014	27/02/2015	Pasco	Oxapampa	Huancabamba
10	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Sacra Familia		21.34		8812036 N	0356634 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Pasco	Pasco	Simón Bolívar
11	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Chipa		21.34		8824606 N	0397135 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Pasco	Pasco	Huachon
12	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Oshun		24.38		8822744 N	0414952 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/01/2016	Pasco	Pasco	Huachon
13	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Huachon		21.34		8824190 N	395978 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/01/2016	Pasco	Pasco	Huachon
14	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Palca		21.34		8854073 N	0341101 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/01/2016	Pasco	Daniel Carrión	Paucar
15	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Misca		24.38		8857692 N	0351869 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/01/2016	Pasco	Daniel Carrión	Paucar
16	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Pucayacu		24.38		8882309 N	0426336 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/01/2016	Pasco	Oxapampa	Puzuso
17	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Lujan		33.53		8914477 N	0502586 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Pasco	Oxapampa	Constitución
18	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Obchis		24.38		8914477 N	0502586 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Pasco	Oxapampa	Constitución
19	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Santa Cruz		36.53		8810646 N	459525 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Pasco	Oxapampa	Oxapampa
20		MODULAR	PVD					Hormigas		21.34		8870443 N	0475313 E	Evaluado, para incorporación al PAC			Pasco	Oxapampa	Palcazu
21		MODULAR	PVD					Huando		21.34		8822394 N	0334007 E	Evaluado, para incorporación al PAC			Pasco	Pasco	Yanahuasca
22		MODULAR	PVD					Lirio Pampa		27.43							Pasco	Pasco	Paucartambo
23		MODULAR	PVD					Rio Seco		45.72							Pasco	Oxapampa	Pozuso
24		MODULAR	PVD					Alto Chivis		48.77							Pasco	Oxapampa	Puerto Bermudez
25		MODULAR	PVD					Palcazu I		24.38				Departamental PA-109			Pasco	Oxapampa	Palcazu
26		MODULAR	PVD					Palcazu II		24.38				Departamental PA-109			Pasco	Oxapampa	Palcazu
27		MODULAR	PVD					San Alberto		24.38							Pasco	Oxapampa	Oxapampa
28		MODULAR	PVD					Monte Carlos Navarra		39.62							Pasco	Oxapampa	Huancabamba
29	RAIHTER - VON HUMBOLT	PIP INDEPENDIENTE	PVN	CONSORCIO PACOLO INGENIEROS	CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS	PE-5S		CHIVIS		40.00	3,440,480.00	-10.6535800000	-75.1141400000	CONCLUIDO	08/01/2014	07/07/2014	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA
30	RAIHTER - VON HUMBOLT	PIP INDEPENDIENTE	PVN	CONSORCIO PACOLO INGENIEROS	CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	PE-5S		YUNCULMAS		27.00	1,892,661.00	-10.5770800000	-75.0876500000	CONCLUIDO	21/02/2014	20/08/2014	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA
31		PIP INDEPENDIENTE	PVD	CONSORCIO SELVA CENTRAL	Administración Directa			Huaru		30.00	2,987,496.94			Culminado	May. 2014	Ago. 2014	Pasco		
32		PIP INDEPENDIENTE	PVD	CONSORCIO PALCAZU				Chuchurras		100.00	10,909,562.06			En ejecución	Oct. 2014	Dic. 2015	Pasco		SATIPO
33	CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TRAMO: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA (SNIP 2941)	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO OBRAINSA	CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA TR.: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA	PE-5N		DOS OJOS		9.10	6,269,680.00	-10.7626050000	-75.3135110000	CONCLUIDO	01/04/2011	01/08/2013	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA
34	CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TRAMO: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA (SNIP 2941)	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO OBRAINSA	CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA TR.: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA	PE-5N		LA SAL		23.00	6,269,680.00	-10.7513940000	-75.3025320000	CONCLUIDO	01/04/2011	01/08/2013	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA
35	CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TRAMO: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA (SNIP 2941)	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO OBRAINSA	CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA TR.: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA	PE-5N		ÑAGAZU		9.10	1,774,500.00	-10.7758890000	-75.3218400000	CONCLUIDO	01/04/2011	01/08/2013	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA
36	CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TRAMO: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA (SNIP 2941)	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO OBRAINSA	CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA TR.: PTE. RAIHTER - PTE. PAUCARTAMBO - VILLA RICA	PE-5N		PAMPA ENCANTADA		9.10	1,774,500.00	-10.8011010000	-75.3056420000	CONCLUIDO	01/04/2011	01/08/2013	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA
TOTAL DE PUENTES			36			LONGITUD TOTAL (METROS)	1053.07 m.	INVERSION		57,432,226,332.94									