

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016
 AVANCE A OCTUBRE 2015

N°	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/DONADOR	PROYECTO	RUTA	KM	HOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (B.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	PIURA - SANTA ANA - TAMBOGRANDE	MODULAR	PVN	ZONAL PIURA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-1NP	02+600	MIRAFLORES	2015	30.37	1,075,455.29	-4.8818990000	-80.4411460000	CONCLUIDO	30/11/2014	30/01/2015	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE
2	Repatriación La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL PIURA	CONVENIO N° 003-2015-MTC/20 M.D. PACAYAMPAMPA	PE-3N	02+6000	VILCAS	2015	21.34	755,687.06	-4.9396440000	-79.5954600000	CONCLUIDO	16/05/2015	15/05/2015	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
3	DV. TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON PACAIPAMPA - EMP. PE-3N	MODULAR	PVN	PROVIAS NACIONAL - MTC/20 CON MANCUNIDAD DEL CORREDOR ANINDO CENTRAL	CONVENIO N° 012 - 2015 - MTC/20 CON MANCUNIDAD DEL CORREDOR ANINDO CENTRAL	PE-1NL	78+000	SAN MIGUEL CHALACO	2015	21.34	755,687.06	-5.0178170000	-79.7836690000	CONCLUIDO	15/05/2015	28/05/2015	PIURA	MORROPON	CHALACO
4	SONDOR - EMP. PE 5 N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-2B		CUPLATA	2016	15.24	539,675.29	-5.3157620000	-79.4055900000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2015	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	HUANCABAMBA	SONDOR
5	CANCHAQUE - HUANCABAMBA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-2A		FIERRO	2016	21.34	755,687.06	-5.3679110000	-79.5791760000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2016	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	HUANCABAMBA	CANCHAQUE
6	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		S/N	2016	27.43	971,344.71	-5.0029600000	-79.6683830000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2017	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
7	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		S/N	2016	27.43	971,344.71	-5.0081020000	-79.6690240000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2018	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
8	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		S/N	2016	48.77	1,727,031.76	-5.0117460000	-79.6692790000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2019	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
9	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		SONDOR	2016	33.53	1,187,356.47	-5.0162040000	-79.6703290000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2020	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
10	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		CITAN	2016	15.24	539,675.29	-5.0105990000	-79.6766420000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2021	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
11	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		QUANGAPE	2016	15.24	539,675.29	-5.0122700000	-79.6828080000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2022	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
12	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		S/N	2016	15.24	539,675.29	-5.0140120000	-79.6878260000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2023	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
13	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		SALALA	2016	12.19	431,669.41	-5.0161320000	-79.6899740000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2024	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
14	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		S/N	2016	33.53	1,187,356.47	-5.0188380000	-79.6911890000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2025	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
15	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		DESPLAYO	2016	33.53	1,187,356.47	-5.0221290000	-79.6918490000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2026	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
16	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		POZO CLARO	2016	27.43	971,344.71	-5.0229700000	-79.6892800000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2027	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
17	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		S/N	2016	21.34	755,687.06	-5.0240150000	-79.6870470000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2028	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
18	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		PARAMO	2016	30.48	1,079,350.59	-5.0256260000	-79.6325320000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2029	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
19	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		HUAVO	2016	18.29	647,681.18	-5.0243200000	-79.6840170000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2030	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
20	VADO GRANDE - HUANCABAMBA - HUALAPAMPA	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA I	PE-3N		CURLICA	2016	15.24	539,675.29	-5.0254540000	-79.6809940000	SE INTERO BASES EL 30/10/2015 A LA ESPERA DE PRESENTACION DE PROPUUESTAS PARA EL 06/11/2031	04/01/2016	17/06/2016	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA
21	MORROPON- PACAYAMPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA II	PE-1NR		CABUYAL	2016	9.14	323,663.53	-5.1271880000	-79.9086970000	BUENA PRO CONSENTIDA EL 27/10/2015	01/12/2015	29/05/2016	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO
22	MORROPON- PACAYAMPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA II	PE-1NR		RIO CLARO	2016	33.53	1,187,356.47	-5.1253240000	-79.9070000000	BUENA PRO CONSENTIDA EL 27/10/2015	01/12/2015	29/05/2016	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO
23	MORROPON- PACAYAMPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA II	PE-1NR		LANCHI	2016	51.82	1,835,037.65	-5.1233470000	-79.9049430000	BUENA PRO CONSENTIDA EL 27/10/2015	01/12/2015	29/05/2016	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO
24	MORROPON- PACAYAMPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA II	PE-1NR		CARRIZITOS	2016	12.19	431,669.41	-5.1198980000	-79.9013840000	BUENA PRO CONSENTIDA EL 27/10/2015	01/12/2015	29/05/2016	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO
25	MORROPON- PACAYAMPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA II	PE-1NR		EL CURA	2016	21.34	755,687.06	-5.1150740000	-79.8945260000	BUENA PRO CONSENTIDA EL 27/10/2015	01/12/2015	29/05/2016	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO
26	MORROPON- PACAYAMPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA II	PE-1NR		TRES CURVAS	2016	9.14	323,663.53	-5.0628340000	-79.8709620000	BUENA PRO CONSENTIDA EL 27/10/2015	01/12/2015	29/05/2016	PIURA	MORROPON	CHALACO
27	MORROPON- PACAYAMPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA II	PE-1NR		LA CURVA	2016	9.14	323,663.53	-5.0570030000	-79.8621090000	BUENA PRO CONSENTIDA EL 27/10/2015	01/12/2015	29/05/2016	PIURA	MORROPON	CHALACO
28	MORROPON- PACAYAMPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA II	PE-1NR		EL NARANJO	2016	30.48	1,079,350.59	-5.0462280000	-79.8495450000	BUENA PRO CONSENTIDA EL 27/10/2015	01/12/2015	29/05/2016	PIURA	MORROPON	CHALACO
29	MORROPON- PACAYAMPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA II	PE-1NR		TOMAYACU 3	2016	15.24	539,675.29	-5.0387450000	-79.8579110000	BUENA PRO CONSENTIDA EL 27/10/2015	01/12/2015	29/05/2016	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO
30	MORROPON- PACAYAMPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA II	PE-1NR		TOMAYACU 2	2016	45.72	1,619,025.88	-5.0361610000	-79.8524860000	BUENA PRO CONSENTIDA EL 27/10/2015	01/12/2015	29/05/2016	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO
31	MORROPON- PACAYAMPAMPA - EMP. PE 3N	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES PAQUETE PIURA II	PE-1NR		TOMAYACU 1	2016	30.48	1,079,350.59	-5.0364390000	-79.8463970000	BUENA PRO CONSENTIDA EL 27/10/2015	01/12/2015	29/05/2016	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO
32	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Guayaquiles		42.67		9420952 N	64515 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	PIURA	Huancabamba	Lalaquiz
33	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Sapse		42.67		9414944 N	649385 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	PIURA	Huancabamba	Lalaquiz
34	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Huschumo		21.34		9444227 N	685298 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	PIURA	Huancabamba	Carmen de la Frontera
35	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Pan de Azúcar		33.53		9452052 N	686631 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	PIURA	Huancabamba	Carmen de la Frontera
36	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Cerro Negro		33.53		9450750 N	689065 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	PIURA	Huancabamba	Carmen de la Frontera
37	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Tulman Matalasca		27.43		9454547 N	645050 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	PIURA	Ayabaca	Pacaipampa
38		MODULAR	PVD					Viejo Huancabamba		36.53		9420501 N	671541 E	Evaludado, para incorporación al PAC			PIURA	Huancabamba	Huancabamba
39		MODULAR	PVD					Habaspte II		51.82							PIURA	Huancabamba	Carmen de la Frontera
40		MODULAR	PVD					Los Ranchos		24.38							PIURA	Huancabamba	Canchaque
41		MODULAR	PVD					Piacan		24.38							PIURA	Chulucanas	Yamango
42		MODULAR	PVD					Naranja de Chonta		24.38							PIURA	Ayabaca	Friñas
43		MODULAR	PVD					Victor Raúl		54.86							PIURA	Talara	Pariñas
44	SULLANA - MACARA	PIP INDEPENDIENTE	PVN	PVN	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS	PE-1NL		MACARA	2016	0.00	46,362,381.00	-4.3931610000	-79.9641780000	CONCLUIDO	18/10/2010	17/10/2012	PIURA	AYABACA	SUYO
45	PIURA - SULLANA	PIP INDEPENDIENTE	PVN	CONSTRUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A	PREPUESTO REFERENCIAL DEL PUENTE LAS MONJAS. TRAMO: PIURA - SULLANA AUTOPISTA DEL SOL.	PE-1N		LAS MONJAS	2016	0.00	14,336,000.00	-4.3252990000	-81.1459900000	CONCLUIDO	01/04/2012	27/11/2013	PIURA	TALARA	EL ALTO
46	PANAMERICANA NORTE	PIP INDEPENDIENTE	PVN	CONSTRUCTORA ATERPA M. MARTINS S.A. SUCURSAL DEL PERU	CONSTRUCCION DE PUENTE MANUELA YACECOS	PE-1N		MANUELA	2016	50.00	9,620,593.97	-4.7277230000	-81.0228920000	CONCLUIDO	15/01/2015	13/07/2015	PIURA	TALARA	LA BREA
47	PANAMERICANA NORTE	PIP INDEPENDIENTE	PVN	CONSTRUCTORA ATERPA M. MARTINS S.A. SUCURSAL DEL PERU	CONSTRUCCION.	PE-1N		PASAMAYITO	2016	200.00	20,648,962.00	-4.7597710000	-80.9826170000	EN EJECUCION	23/05/2015	17/05/2016	PIURA	TALARA	LA BREA

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2015
 AVANCE A OCTUBRE 2015

N°	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/COMBUSTOR	PROYECTO	RUTA	KM	HOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (B.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INDICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
48		PIP INDEPENDIENTE	PVD	CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA S.R.L.	Administración Directa			Tondopa		35.00	1,626,486.39			Cumplido	Abr. 2014	Jul. 2014	PIURA	CONTRALMIRANTE VILLAR	ZORRITOS
49		PIP INDEPENDIENTE	PVD					Paraje		35.00				Elaboración salida de obra	Set. 2015	Abr. 2016	PIURA		
50	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	CONSORCIO NORTE HIDALGO HIDALGO - CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. - EUROCONSULT SURCURSAL DEL PERU	REEMPLAZO DE 7 PUENTES EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 221+000 - KM. 273+800	PE-1NN		Venados		350.00	65,975,000.00	-4.5391330000	-80.4815270000	EN EJECUCION SUPERVISION LA SECTA AREA DE ESTUDIO DE LOGIE	01/08/2015	28/01/2016	PIURA	SULLANA	LANCONES
51	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 7 PUENTES EN LOS CORRIDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR	PE-1N		AMAZONAS		12.00	2,262,000.00	-4.8704190000	-80.7165480000	OBRA: BUENA PRO 14.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	01/02/2016	07/03/2017	PIURA	SULLANA	MARCAVELICA
52	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		COCO		12.00	2,262,000.00	-4.8711620000	-80.7155620000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	SULLANA	MARCAVELICA
53	PIURA - SECHURA - BAYOVAR	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1NK		INDEPENDENCIA		350.00	65,975,000.00	-5.3062430000	-80.7014770000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	23/05/2019	PIURA	PIURA	CATACAO
54	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		PEROLES		18.00	1,724,775.00	-4.8423770000	-80.8183940000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	SULLANA	MARCAVELICA
55	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		DEBORA 1		70.00	13,195,000.00	-4.6284110000	-81.1434980000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	TALARA	LA BREA
56	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		DEBORA 2		45.00	8,482,500.00	-4.6196710000	-81.1477420000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	TALARA	LA BREA
57	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		IG. ESCUDERO		252.00	47,502,000.00	-4.8470100000	-80.8663860000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO
58	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		JABONILLAL		105.00	19,792,500.00	-4.5204070000	-81.2046380000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	TALARA	PARIÑAS
59	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		LAS MONJAS		35.00	6,597,500.00	-4.3219840000	-81.1510050000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	TALARA	EL ALTO
60	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		ÑURO		105.00	19,792,500.00	-4.2128730000	-81.1591790000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	TALARA	LOS ORGANOS
61	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		PARIÑAS		60.00	11,310,000.00	-4.5298690000	-81.2050950000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	TALARA	PARIÑAS
62	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		PEÑA		200.00	37,700,000.00	-4.8021800000	-80.9348570000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO
63	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		PICHICHACO		301.00	56,738,500.00	-4.8312710000	-80.9020070000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO
64	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		S/N		20.00	3,770,000.00	-4.6075520000	-81.1559730000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	TALARA	PARIÑAS
65	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		S/N		20.00	3,770,000.00	-4.6022090000	-81.1620570000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	TALARA	PARIÑAS
66	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		S/N		20.00	3,770,000.00	-4.2074810000	-81.1465460000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	TALARA	LOS ORGANOS
67	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		S/N		20.00	3,770,000.00	-4.7213700000	-81.0390800000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	TALARA	LA BREA
68	SULLANA - AGUAS VERDES	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO OFERTA	REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PE-1N		S/N		20.00	3,770,000.00	-4.7179000000	-81.0448300000	OBRA: BUENA PRO 07.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN DICIEMBRE	08/02/2016	14/03/2017	PIURA	TALARA	LA BREA

TOTAL DE PUENTES	68				LONGITUD TOTAL (METROS)	3505.28 m.	INVERSION	S/ 497,410,258.36
------------------	----	--	--	--	-------------------------	------------	-----------	-------------------