

PUENTES EJECUTADOS POR PVN 2012-2016
SAN MARTIN

AVANCE A ABRIL 2016

N°	TRAMO	TIPO	CONTRATISTA/CONSULTOR	RUTA	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	PROVINCIA	DISTRITO	
CONCLUIDOS																
1	CARRETERA: SANTA - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA	MODULAR	ZONAL HUANUCO	PE-5N	PUCAYACU DOBLE VIA	2015	33.53	S/. 1,187,356.47	-8.409555	-76.432312	CONCLUIDO	07/02/2015	24/03/2015	SAN MARTIN	LA BANDA DE SHILCAYO	
2	CARRETERA: SANTA - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA	MODULAR	ZONAL HUANUCO	PE-12A	PUCAYACU	2014	15.24	S/. 539,675.29	-8.502443	-76.463604	CONCLUIDO	01/10/2014	01/12/2014	TOCACHE	UCHIZA	
3	DV. SIHUAS, TRAMO: YANAC - TARICA - SIHUAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA	MODULAR	CONSORCIO ARAMSA (ARAMAYO SAC CONTRATISTAS GENERALES - A & Z CONSTRUCTORES S.A.C.)	PE-12A	QDA. RIO BLANCO	2015	12.29	S/. 435,210.59	-8.533085	-76.505687	CONCLUIDO	22/12/2014	07/10/2015	TOCACHE	UCHIZA	
4	IRSA NORTE - PAITA - YURIMAGUAS	PIP CARRETERAS	CONTRATO DE CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE DEL "PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL SUDAMERICANA - IIRSA"		ZONA URBANA DE TARAPOTO		95	S/. 21,280,000.00	-5.871542	-76.132444	CONCLUIDO	19/05/2013	15/11/2013	SAN MARTIN	TARAPOTO	
5	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		AYRAMPITO		20	S/. 3,240,000.00	-8.08077	-76.630242	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	POLVORA	
6	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		CAÑUTILLOÁ		20	S/. 3,240,000.00	-8.123374	-76.598562	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	POLVORA	
7	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		CAÑUTO		60	S/. 9,720,000.00	-8.117812	-76.600721	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	POLVORA	
8	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		CHALLUAYACU		150	S/. 24,300,000.00	-8.097852	-76.629888	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	POLVORA	
9	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		HUMAYACU, KM. 34+300		20.3	S/. 3,288,600.00	-8.031872	-76.639386	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	POLVORA	
10	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		IZCOTE, 35+626		35	S/. 5,670,000.00	-8.024299	-76.645489	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	POLVORA	
11	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		JERGÓNÁÁ		16.5	S/. 2,673,000.00	-8.084506	-76.6303	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	POLVORA	
12	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		PALO BLANCO		40	S/. 3,240,000.00	-8.196147	-76.597062	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	TOCACHE	
13	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		PTON S/N, KM. 28+965		9	S/. 1,458,000.00	-8.054023	-76.625105	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	POLVORA	
14	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		PTON S/N, KM. 30+900		9	S/. 1,458,000.00	-8.047846	-76.62746	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	POLVORA	
15	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		PTON S/N, KM. 33+207		11	S/. 1,782,000.00	-8.03826	-76.635086	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	POLVORA	
16	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		PUCAYACU KM 04+055		20	S/. 3,240,000.00	-8.189567	-76.555976	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	TOCACHE	
17	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		SHIRUYÁÁ, KM. 32+515		19.93	S/. 3,228,660.00	-8.043917	-76.634194	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	TOCACHE	POLVORA	
18	JUANJUÍ - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUÍ	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI III		CANGREJO		9.5	S/. 1,377,500.00	-7.195545	-76.734995	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	MARISCAL CACERES	JUANJUI	
19	JUANJUÍ - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUÍ	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI		GASPAR		9.5	S/. 1,377,500.00	-7.285557	-76.718706	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	MARISCAL CACERES	JUANJUI	
20	JUANJUÍ - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUÍ	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI		GUACAMAYO		9.5	S/. 1,377,500.00	-7.46993	-76.660177	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	MARISCAL CACERES	CAMPANILLA	
21	JUANJUÍ - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUÍ	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI		HUIGUILLO		9.5	S/. 1,377,500.00	-7.344748	-76.680605	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	MARISCAL CACERES	JUANJUI	
22	JUANJUÍ - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUÍ	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI		MACANA		9.5	S/. 1,377,500.00	-7.430773	-76.665297	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	MARISCAL CACERES	CAMPANILLA	
23	JUANJUÍ - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUÍ	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI		PLATANAL		7.5	S/. 1,087,500.00	-7.401585	-76.66853	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	MARISCAL CACERES	JUANJUI	
24	JUANJUÍ - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUÍ	PIP CARRETERAS	CONSORCIO JUANJUI		SANTA MARIA		7.5	S/. 1,087,500.00	-7.231368	-76.746757	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	MARISCAL CACERES	JUANJUI	
24	TOTAL PUENTES PROGRAMADOS							649.29	S/. 99,043,002.35							
24	TOTAL DE PUENTES EN SAN MARTIN 25 CONCLUIDOS							649.29	METROS			INVERSION TOTAL	S/. 99,043,002.35			