

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

Nº	TRAMO	TIPO	ALBOTOR	CONTRATISTA/CONSUULTOR	PROYECTO	RTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (M.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	Emp. PE-3N A (Dv. Silvas) - Silvas -Huacrahuaco - Pte. Orisnejas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte. Huaynabae)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	310+100	PUCAYACU	2014	15.24	539,675.29	-8.5603460000	-77.6235590000	CONCLUIDO	01/10/2014	01/12/2014	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA
2	Pte. Reither (PE-5S) - Villa Rica - Juanjui - Pte. La Balsa (frontera con Ecuador)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-5N	933+941	PUCAYACU DOBLE VIA	2015	33.53	1,187,356.47	-6.5603870000	-76.3346790000	CONCLUIDO	07/02/2015	24/03/2015	SAN MARTIN	SAN MARTIN	LA BANDA DE SHILCAYO
3	Emp. PE-3N A (Dv. Silvas) - Silvas -Huacrahuaco - Pte. Orisnejas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte. Huaynabae)	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	281+300	QDA. SANTILLAN	2015	36.58	1,295,362.35	-8.5024430000	-76.4636040000	CONCLUIDO	05/04/2015	20/05/2015	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA
4	DV. SIHVAS. TRAMO YANAC - TARCIA - SIHVAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA	MODULAR	PVN	CONSORCIO ARAMSA (ARAMAYO SAC CONTRATISTAS GENERALES - A & Z CONSTRUCTORES S.A.C.)	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA RUTA PE-12A DV. SIHVAS, TRAMO YANAC - TARCIA - SIHVAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA	PE-12A	303+400	QDA. RIO BLANCO	2015	12.29	435,210.59	-8.5330850000	-76.5056870000	CONCLUIDO	20/12/2014	07/08/2015	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA
5	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Mishquipanga		15.00		9323990 N	255529 E	CONCLUIDO	06/01/2015	22/04/2015	San Martin	Rioja	Rioja
6	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Alto Roque		26.54		9283305 N	307795 E	CONCLUIDO	06/01/2015	22/04/2015	San Martin	El Dorado	San Marin Alto
7	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Huaca yacu		14.50		9111620 N	320690 E	CONCLUIDO	06/01/2015	22/04/2015	San Martin	Tocache	La Pólvora
8	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Victoria I		16.00		9099030 N	319511 E	CONCLUIDO	06/01/2015	22/04/2015	San Martin	Tocache	La Pólvora
9	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Victoria II		18.00		9098277 N	319393 E	CONCLUIDO	04/05/2015	15/05/2015	San Martin	Tocache	La Pólvora
10		MODULAR	PVD					Cachiyaco		42.67		9098255 N	335844 E	EN TRAMITE PARA FIRMA DE CONVENIO			San Martin	Tocache	Tocache
11	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Uquihua II		24.38		9326437 N	255260 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	San Martin	Rioja	Rioja
12	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Mashuyacu		27.43		9323955 N	257658 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	San Martin	Rioja	Rioja
13	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Mishquipanga II		27.43		9324076 N	255702 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	San Martin	Rioja	Rioja
14	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Rio Negro		27.43		9328190 N	251320 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	San Martin	Rioja	Elias Soplin Vargas
15	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Miraflores		24.38		9183038 N	312076 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	San Martin	Mariscal Cáceres	Huicungo
16	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Nuevo Trujillo		24.38		8451622 N	0388962 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	San Martin	El Dorado	Shatoja
17	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Amañio		21.34		9274942 N	311538 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	San Martin	El Dorado	San Jose de Sisa
18	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Yacusisa		21.34		9260268 N	368633 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	San Martin	San Martin	Sauce
19	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Ponacillo (La Perla)		36.53		9205669 N	352996 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	San Martin	Bellavista	Bajo Blavo - Nuevo Lima
20	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Bombonajillo		27.43		9214467 N	353456 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	San Martin	Bellavista	Bajo Blavo - Nuevo Lima
21	IRRSA NORTE - PAITA - YURIMAGUAS	PIP CARRETERA	PVN		CONTRATO DE CONCESION DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE DEL "PLAN DE ACCION PARA LA INTEGRACION DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL SUBAMERICANA - IBSA"			ZONA URBANA DE TARAPOTO		95.00	21,280,000.00	-5.8715420000	-76.1324440000	CONCLUIDO	19/05/2013	15/11/2013	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO
22	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			AYRAMPTO		20.00	3,240,000.00	-8.9807700000	-76.6302420000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA
23	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			CAÑUTILLOÁ		20.00	3,240,000.00	-8.1233740000	-76.5985620000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA
24	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			CAÑUTO		60.00	9,720,000.00	-8.1178120000	-76.6007210000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA
25	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			CHALLUAYACU		150.00	24,300,000.00	-8.0978520000	-76.6298880000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA
26	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			HUMAYACU, KM. 34+300		20.30	3,288,600.00	-8.0318720000	-76.6393860000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA
27	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			IZCOTE, KM. 35+626		35.00	5,670,000.00	-8.0242990000	-76.6454890000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA
28	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			JERGÓNAA		16.50	2,673,000.00	-8.0845060000	-76.6303000000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA
29	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			PALO BLANCO		40.00	3,240,000.00	-8.1961470000	-76.5970620000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	TOCACHE
30	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			PTON SIN, KM. 28+965		9.00	1,458,000.00	-8.0540230000	-76.6251050000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA
31	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			PTON SIN, KM. 30+900		9.00	1,458,000.00	-8.0478460000	-76.6274600000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA
32	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			PTON SIN, KM. 33+207		11.00	1,782,000.00	-8.0382600000	-76.6350860000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA
33	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			PUCAYACU KM 04+055		20.00	3,240,000.00	-8.1895670000	-76.5559760000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	TOCACHE
34	CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO : TOCACHE - PIZANA	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA			SHIRUYÁA, KM. 32+515		19.93	3,228,660.00	-8.0439170000	-76.6341940000	CONCLUIDO	01/06/2012	01/12/2013	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA
35	JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI			CANGREJO		9.50	1,377,500.00	-7.1955450000	-76.7349950000	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANJUI
36	JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI			GASPAR		9.50	1,377,500.00	-7.2855570000	-76.7187060000	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANJUI
37	JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI			GUACAMAYO		9.50	1,377,500.00	-7.4699300000	-76.6601770000	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	CAMPANILLA
38	JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI			HUIQUILLO		9.50	1,377,500.00	-7.3447480000	-76.6806050000	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANJUI
39	JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI			MACANA		9.50	1,377,500.00	-7.4307730000	-76.6652970000	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	CAMPANILLA
40	JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI			PLATANAL		7.50	1,087,500.00	-7.4015850000	-76.6685300000	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANJUI
41	JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO JUANJUI III	CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI			SANTA MARIA		7.50	1,087,500.00	-7.2313680000	-76.7467570000	CONCLUIDO	05/04/2013	31/12/2014	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANJUI

TOTAL DE PUENTES		20		LONGITUD TOTAL (METROS)		1080.65 m.		INVERSION		S/ 100,338,864.21									
------------------	--	----	--	-------------------------	--	------------	--	-----------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--