

PROYECTO DE INVERSIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA

▪ **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUÍ – TOCACHE. TRAMOS II y III: PIZANA – PÓLVORA – PIZARRÓN – PERLAMAYO – CAMPANILLA**

SNIP : 2794 **LONG.** : 89,9 Km.
COSTO : S/ 484,43 millones **PPTO 2018** : S/ 107,1 millones
Beneficiarios : 123,504 Habitantes

✓ Ruta Nacional PE-5N. Provincia de Mariscal Cáceres y Tocache.

✓ OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN EJECUCION DESDE EL 13-MAY-2017

✓ Contrato de Obra N° 049-2017-MTC/20 del 27-Abr-2017 suscrito con el postor: Consorcio Integración Vial (Johe S.A./ Constructora Málaga Contratistas Generales S.A.), por S/ 411 millones.

✓ Contrato de Supervisión de Obra N° 043-2017-MTC/20 del 25-Abr-2017, suscrito con el Consorcio Supervisor Vial San Martín (Acruta & Tapia Ingenieros SAC / GOC S.A.), por S/ 20,30 millones.

✓ Situación Actual:

- Inicio de Obra : 13-May-2017
- Fin : 27- Abr-2020
- Avance : 42,3 ejecutado 19,1% programado
- Inversión Total : S/ 443,7 millones (Obra + Supervisión)

▪ **CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE – TOCACHE; SECTOR YUNGAYPAMPA – TRES CRUCES – SIHUAS – HUACRACHUCO – UCHIZA – EMP. PE-5N – TOCACHE, TRAMO: PUENTE EL CHORRO – TRES CRUCES – SIHUAS – HUACRACHUCO – UCHIZA - EMPALME RUTA 5N. SUB TRAMO: AJENJO – UCHIZA – EMPALME RUTA 5N**

SNIP : 4588 **LONG.** : 86,9 Km.
COSTO : S/ 523,6 millones **PPTO 2018** : S/ 1,8 millones
Beneficiarios : 599 032 personas

✓ ESTUDIO DEFINITIVO

✓ La evaluación económica de los 358.5 Km., analizados en el Estudio de Factibilidad, determinó que no era rentable, por lo que se redujo los alcances del estudio, siendo la alternativa viable sólo 87 Km. Aproximadamente (incluido el Puente Huallaga de 300 ml.), comprendidos en los tramos siguientes:

- Tramo II (Sector Suchimán) : Km. 253+820 – Km. 259+820 : 6.00 Km.
- Tramo IV.1 : Km. 387+035.45-Km. 396+000 : 8.96 Km.
- Tramo IV.2 (Uchiza) : Km. 396+000 – Km. 468+004 : 72.00 Km.

✓ Con Resolución Directoral N°1204-2014-MTC/20 del 19-Nov-2014 se aprobó el Estudio de Factibilidad del Tramo: Puente El Chorro - Tres Cruces - Sihuas- Huacrachuco -Uchiza-Emp. Ruta 05N.

✓ Situación Actual:

Contrato N° 040-2018-MTC/20 suscrito el 16-May-2018, con el CONSORCIO GEODATA - PYUNGHWA (Geodata Engineering S.P.A. en el Perú - Pyunghwa Engineering Consultants Ltda, Sucursal del Perú), por S/ 3,1 millones.

Inicio del servicio: 04-Jun-2018. En elaboración

▪ **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA – EMP. PE-5N (LA CALZADA), TRAMO: SELVA ALEGRE – LA CALZADA (27,4 Km.)**

SNIP : 107953 **LONG.** : 27,4 Km.
COSTO : S/ 116,3 millones **PPTO 2018** : S/ 54,8 millones
Beneficiarios : 29 091 personas

- ✓ Provincia de Moyobamba, PE-8B.
- ✓ Mediante R.D. N° 169-2016-MTC/20 del 22-Mar-2016, se procedió a la resolución de pleno de derecho del Contrato de Ejecución de Obra, suscrito con el Contratista (ATERPA M. MARTINS S.A SUCURSAL DEL PERU), con un avance del 27,16% y una inversión de S/ 98,8 millones (Obra + Supervisión).
- ✓ SALDO DE OBRA EN EJECUCION
- ✓ Contratista del Saldo de Obra: OBRAINSA
Contrato N° 072-2017-MTC/20 del 18-Jul-2017 por S/68 millones.
- ✓ Supervisión saldo de obra: Consorcio La Calzada (INTECSA INARSA SUCURSAL PERÚ Y OIST S.A.), Contrato N° 068-2017-MTC/20 del 21-Jun-2017 por S/ 5,9 millones.
- ✓ Situación Actual:
 - Inicio obra : 03-Ago-2017
 - Término previsto : Marzo -2019
 - Avance físico : 21,3% (ejecutado) 32,7% (programado)
 - Inversión Actual : S/ 88,5 millones
- **CONSTRUCCION DE LA VIA EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE TOCACHE:**

SNIP : 215192	LONG. : 5, 2 Km.
COSTO : S/ 54, 3 millones	PPTO 2018 : _____
Beneficiarios : 17 554 personas	

 - ✓ Ruta Nacional PE-5N, en la provincia de Tocache.
 - ✓ Con Resolución Directoral N° 141-2017-MTC/20 del 03-Mar-2017 se aprueba el Estudio de Factibilidad del proyecto
 - ✓ ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO
 - ✓ Situación Actual:
Procedimiento de Selección previsto iniciar el segundo semestre 2018.
- **CONSTRUCCION DE LA VIA EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI:**

SNIP : 364106	LONG. : 9,9 Km.
COSTO : S/ 67,8 millones	PPTO 2018 : S/ 0,5 millones
Beneficiarios : 42 455 personas	

 - ✓ Provincia de Mariscal Cáceres.
 - ✓ Mediante R.D. N° 605-2016-MTC/20 de fecha 26-Ago-2016 se aprueba el Estudio de Perfil del proyecto.
 - ✓ REFORMULACION DEL ESTUDIO DE PERFIL EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
 - ✓ Situación Actual:
El 22-Dic-2017 se inició el CP N° 072-2017-MTC/20, con un valor referencial de S/ 1,5 millones. Buena Pro realizada el 15-Jun-2018, a favor del CONSORCIO HIDRO NAYLAMP (Hidroenergía Consultores en Ingeniería SRL/ Naylamp Ingenieros SAC), por S/ 1,4 millones. A la espera de su consentimiento.
- **CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY – TRAMO: PICOTA – CASPIZAPA:**

LONG. : 9,5 Km.	PPTO 2018: S/ 0,1 millones
------------------------	-----------------------------------

 - ✓ ESTUDIO DE PERFIL PROGRAMADO



Se programará viaje a la zona del proyecto
Convocatoria prevista para el 4to Trimestre 2018.

PROYECTO PERU I

- **CORREDOR VIAL: SANTA - YURACMARCA – SIHUAS – HUACRACHUCO –SAN PEDRO DE CHONTA – UCHIZA – EMP. PE-5N y PUENTE HUAROCHIRI – HUALLANCA - MOLINOPAMPA**
 - ✓ **LONG.** : 499,5 Km. **COSTO** : S/ 210,9 millones
 - ✓ **PPTO 2018** : S/ 20,1 millones
 - ✓ Rutas PE- 3N, PE-3NA, PE-12, PE-12 A, Provincias de Santa, Corongo, Huaylas, Sihuas, Pomabamba (Ancash); Pataz (La Libertad); Marañón (Huánuco) y Tocache (San Martín).
 - ✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION
 - ✓ Contratista – Conservador: Consorcio Vial Sihuas (Constructora MPM S.A. – Corporación Mayo S.A.C.) Contrato N° 034-2012-MTC/20 (04.May.2012), por S/ 172,1 millones
 - ✓ Servicio inició el 21-Jun-2012 y concluyó el 20-Jun-2017 (05 años)
 - ✓ El 20-Set-2017 se suscribió el Contrato Complementario N° 087-2017-MTC/20, a fin de continuar los trabajos por un periodo de 18 meses. Monto S/ 38,8 millones.
 - ✓ Fin del servicio: Marzo 2019
 - ✓ Situación Actual:
 - Se realiza la Conservación Rutinaria en todos los tramos del corredor.

- **CORREDOR VIAL: EMP. PE-18 A (DV. TINGO MARÍA) – AUCAYACU – NUEVO PROGRESO – TOCACHE – JUANJUÍ – PICOTA – TARAPOTO:**
 - ✓ **LONG.** : 457,2 Km. **COSTO** : S/ 51,6 millones
 - ✓ **PPTO 2018** : S/ 15,3 millones
 - ✓ Ruta Nacional PE-5N, entre las regiones de Huánuco y San Martín
 - ✓ SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN RUTINARIA POR NIVELES DE SERVICIO
 - ✓ Desde el 27-Abr-2010 se realizaron trabajos de Conservación por Niveles de Servicio (Contrato N° 057-2010-MTC/20 por S/ 181,4 millones y Contrato Complementario N° 073-2015-MTC/20, por S/ 23,2 millones), a cargo del Consorcio Vial Juanjui. Los trabajos concluyeron el 17-Nov-2016.
 - ✓ Situación Actual:
Contrato N° 065-2018-MTC/20 suscrito del 22-Jun-2018, con la empresa COSAPI S.A., por S/ 39,1 millones- Inicio previsto para la primera quincena de julio 2018.

PROYECTOS PERU 2

- **CORREDOR: EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) – CUMBA – DV. YAMÓN – LONYA GRANDE – CAMPO REDONDO – OCALLI – PROVIDENCIA – COHECHAN –LONYA CHICO – EMP. AM-108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS – RODRIGUEZ DE MENDOZA – SELVA ALEGRE – SORITOR – EMP. PE-5N (LA CALZADA): 495 Km.**
 - LONG.** : 495 Km. **PPTO 2018** : S/ 0,7 millones
 - ✓ Ruta Nacional PE-5N G y PE-08B, provincias de Utcubamba, Luya, Chachapoyas, Rodriguez de Mendoza (Amazonas) y Moyobamba (San Martín).

- ✓ PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN ELABORACION
- ✓ Consultor: IH ASESORES Y CONSULTORES S.A.C
Contrato N° 038-2017-MTC/20 del 17-Abr-2017, por S/. 1,9 millones.
- ✓ Situación actual:
Inicio del servicio: 27-Abr-2017.
El 15-Dic-2017 se dio conformidad al informe Técnico N° 01: Avance Parcial del estudio y se encuentra en revisión el Informe Técnico N° 02: Borrador de Informe Final. Viabilidad prevista para el mes de Set-2018.

Paralelamente se realizan trabajos de mantenimiento rutinario en la Carretera: Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lonya Chico - Emp. AM-108 (Dv. Luya) de 279,2 Km., con un presupuesto asignado 2018 de S/ 1,7 millones.
- **CARRETERA: DV. POMABAMBA – SIHUAS – HUACRACHUCO – SAN PEDRO DE CHONTA – UCHIZA – EMP. PE-5N**
 - ✓ **LONG.** : 268,6 Km. **PPTO 2018:** S/ 0,4 millones
 - ✓ Provincias Pomabamba, Sihuas (Ancash), Marañón (Huánuco), Pataz (La Libertad) y Tocache (San Martín)
 - ✓ ESTUDIO DE PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO
 - ✓ Situación Actual:
Contrato N° 062-2018-MTC/20 del 20-Jun-2018, suscrito con la empresa PROJECT MANAGEMENT PERU SAC, por S/1,7 millones.
A la espera del inicio de los trabajos previsto para la primera quincena de julio 2018.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

- **Carretera: Selva Alegre - Aguas Calientes – Galilea: 12,6 Km.**

Ruta	: PE-08B	Carretera	: No Pavimentada
Periodo	: Ene- Dic.	PPTO 2018	: S/ 0,2 millones
- **Carretera: Dv. Tingo María (PE-18 A) – Aucayacu – Aspuzana – Pte. Uchiza - Pte Pizana - Campanilla: 368,7 Km.**

Ruta	: PE-5N	Carretera	: Pavimentada
Periodo	: Ene- Mar.	PPTO 2018	: S/ 0,8 millones

Junio 2018.