

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA

- REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO.SECTOR: KM. 78+500 (Chalhuamayo) - Km. 172+420: 39 SECTORES CRITICOS + 5.2 Km. Sectores Derrumbes**

 - ✓ **SNIP** : 16256 **LONG.** : 18,9 Km.+ 5,2 Km Sectores de derrumbes
 - ✓ **COSTO** : N/D **PPTO** : S/ 10,1 millones
 - ✓ Beneficiarios : 26 044 personas
 - ✓ Ruta PE-8B. Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar.

- ✓ ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EVALUACION Y TRATAMIENTO DE LOS SECTORES CRITICOS:39 SECTORES
- ✓ Con R.D N°806-2016-MTC/20 del 08-Nov-2016 se aprobó el Presupuesto Deductivo de la obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua – San Francisco, Tramo: Km. 78+500 – Km. 172+420 (San Francisco)” por S/ 13,9 millones.
- ✓ La obra fue recepcionada el 27-Ene-2017. Según lo consignado en el Acta de Recepción de la Obra, se establecen 39 sectores denominados críticos e inestables en la que el Contratista no tiene responsabilidad contractual, éstos 39 sectores suman en total una longitud de 18,9 kilómetros; asimismo se consignan sectores de derrumbes que significaron adicionales no autorizados por la Contraloría y que no fueron ejecutados en obra, totalizando una longitud en derrumbes de 5,2 kilómetros.
- ✓ Situación Actual:
 El 29-Dic-2017, se inició el CP N° 090-2017-MTC/20, para el Servicio de Consultoría “Elaboración del Expediente Técnico para la Evaluación y Tratamiento de los Sectores Críticos de la Carretera Quinua – San Francisco, Tramo 2; Km, 78+500 (Chalhuahuacho) – Km. 172+420 (San Francisco), con un valor referencial de S/1,1 millones.

El 09-Abr-2018 se declaró DESIERTO el procedimiento al no haberse presentado ningún postor. Se efectuará una segunda convocatoria.

- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28B (SAN FRANCISCO) –SANTA ROSA – PALMAPAMPA – SAN ANTONIO – CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO:**

 - ✓ **SNIP** : 304755 **LONG.** : 132,0 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/ 361 millones **PPTO 2018** : S/ 0,9 millones
 - ✓ Beneficiarios : 195 000 personas
 - ✓ Ruta Nacional PE-28H. Provincia La Mar

- ✓ Con Resolución Directoral N°144-2015-MTC/20 del 10-Mar-2015 se aprueba el Perfil del proyecto.
- ✓ REFORMULACION DEL ESTUDIO DE PERFIL EN PROCESO DE SELECCION
- ✓ Situación Actual:
 Contrato N° 051-2018-MTC/20 suscrito el 30-May-2018, con la empresa JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA, por S/ 2,7 millones.
 Inicio del servicio: 18-Jun-2018.

- CARRETERA RUTA PE-28H: EMP. PE-28B (Rosario) – CANAYRE – UNION MANTARO – JOSE OLAYA – YAVIRO – CENTRO TZOMAVENI – ALTO CHICHIRENI – TRES UNIDOS MATERENI – EMP PE-28 C (ALTO ANAPATI):**

 - ✓ **LONG.** : 240,0 Km. **PPTO 2018** : S/ 0,4 millones
 - ✓ Beneficiarios : 93 630 personas
 - ✓ Ruta Nacional 28H, en la provincia de Huanta (Ayacucho) y Satipo (Junín).

- ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PROGRAMADO
- ✓ Situación Actual:

Convocatoria programada para el último trimestre 2018

▪ **CARRETERA LIRCAY – LAGUNILLAS – EMP. PE-3S (119,0 Km.Aprox.) Inc. Variante Lircay**

- ✓ **LONG.** : 119,0 Km.
- ✓ **COSTO** : S/ 660 millones **PPTO 2018:** S/ 0,3 millones
- ✓ Regiones Huancavelica y Ayacucho
- ✓ Proyecto Perú viene efectuando la conservación de este tramo carretero, siendo su intervención es a nivel de pavimento básico, con lo cual estará contribuyendo a sincerar la generación de tráfico.
- ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
- ✓ Consultor: PROJECT MANAGEMENT PERU SAC
Contrato N° 042-2017-MTC/20 del 25-Abr-2017, por S/ 0,6 millones.
- ✓ Situación Actual:
 - Inicio del Servicio: 07-Ago-2017.
 - Con R.D. N° 683-2017-MTC/20 del 14-Set-2017 se aprueba la Prestación Adicional N° 01, originado por mayores servicios a lo establecido en el contrato, por el monto de S/ 0,14 millones.
 - Componente Arqueológico: Informe Final observado el 21-Jun-2018 Oficio N°503-2018-MTC/20.6)
 - Componente Ambiental: Informe Final -EVAP, remitido al SENACE para su evaluación con Oficio N° 317-2018-MTC/20.6 del 27-Abr-2018
 - Componente de Ingeniería: Informe Final presentado el 05-Jun-2018. Observado con Oficio N°503-2018-MTC/20.6 del 21-Jun-2018.
 - Aprobación prevista para el cuarto trimestre 2018.

▪ **CARRETERA AYACUCHO – CONDORCCOCHA – CANGALLO – HUANCAPI. TRAMO: CONDORCCOCHA – CANGALLO - HUANCAPI :**

- ✓ **LONG.** : 64,0 Km. **PPTO 2018 :** _____
- ✓ Ruta Nacional PE-32 A, provincias de Cangallo y Víctor Fajardo (Ayacucho).
- ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PROGRAMADO
- ✓ Convenio N°023-2017-MTC/20 del 23-Ago-2017 suscrito entre Provias Nacional y el Gobierno Regional de Ayacucho, para la realización de los estudios de preinversión e inversión.
- ✓ Situación del Estudio:
Estudio convocado por el GRA, en proceso de selección C.P N°003-2017-GRA/DRTCA.
Procedimiento de selección postergado debido a las modificaciones del expediente de contratación y actualización del Valor Referencial.
Fecha de Inicio del estudio prevista para el mes de Agosto 2018

MANTENIMIENTO

▪ **MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA,TRAMO IV – SUB TRAMO: ABRA TOCTO – SANTA MARIA DE CHICMO:**

- LONG.** : 170,2 Km. **PPTO 2018 :** S/ 0,2 millones
- ✓ Provincias de Huamanga (Ayacucho), Chincheros y Andahuaylas (Apurímac).
- ✓ ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN ELABORACION DESDE EL 04-ABR-2017
- ✓ Contrato de Servicio de Consultoría N° 032-2017-MTC/20 del 06-Mar-2017, suscrito con el CONSORCIO LONGITUDINAL DE LA SIERRA (Getinsa-Payma Sucursal Perú / Sutay EIRL) por S/ 1,9 millones.
- ✓ Inicio del estudio : 04-Abr-2017.

- ✓ **Situación Actual:**
(Informe Final), presentado el 27-Dic-2017. Ultimas observaciones formuladas el 29-May-2018 en las especialidades de Metrados, Costos y Presupuestos, Estudio de Impacto Ambiental y Evaluación Económica pendiente a la conformidad de Presupuesto.
Presupuesto: S/ 65,7 millones, precios al mes de agosto 2017

PROYECTO PERU I

- **CORREDOR VIAL: HUANCAYO – IZCUCHACA – HUANTA – AYACUCHO E IMPERIAL – PAMPAS – MAYOCC:**
 - ✓ LONG. : 430,0 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/ 223,6 millones **PPTO 2018:** S/ 10,8 millones
 - ✓ Rutas PE- 28 D, PE-26, PE-28E; provincias de Huancayo (Junín), Tayacaja, Huancavelica, Churcampá, Acobamba, (Huancavelica), Huanta, Huamanga (Ayacucho)
 - ✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO
 - ✓ Contratista-Conservador: ICCGSA
 - ✓ Contrato N° 035-2012-MTC/20 (14-May-2012) por S/.177,6 millones.
 - ✓ Inicio de los trabajos: 06-Jun-2012 Fin contractual: 05-Jun-2017
 - ✓ **Situación Actual:**
Contrato Complementario N° 083-2017-MTC/20 suscrito el 05-Set-2017, para la continuación de los trabajos, por S/ 46,0 millones y un plazo de 18 meses.
Término previsto: 04-Feb-2019.

El Contratista-Conservador presentó el Plan de Conservación (Contrato Complementario N° 083-2017), el cual se encuentra en observado. La Conservación Periódica, se dará inicio después de la Aprobación del PCV.

A la fecha se realiza la atención de emergencias y trabajos de conservación rutinaria en toda la vía.

- **CORREDOR VIAL: DV. CHINCHA – SAN CLEMENTE – ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO – PTA PEJERREY/ SAN CLEMENTE – HUAYTARA-AYACUCHO**
 - ✓ LONG. : 433,4 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/ 51,9 millones **PPTO 2018:** S/ 7,8 millones
 - ✓ Rutas PE- 28 A, PE-2B y PE-1SB; regiones Ica, Huancavelica y Ayacucho.
 - ✓ SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION RUTINARIA POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADO
 - ✓ **Situación Actual:**
El 25-Ago-2017 se inició el CP N° 037-2017-MTC/20 para la selección del Contratista Conservador. Valor referencial S/ 51,9 millones. La Buena Pro se realizó el 12-Abr-2018 a favor del postor Consorcio Pisco (Construcciones y maquinarias del Sur SAC – Inkapesca Perú Sucursal), por S/ 41,3 millones.

El 03-May-2018 el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) admite el recurso de apelación interpuesto por COSAPI S.A.
Proceso paralizado
Paralelamente se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en el tramo Pta. Pejerrey - San Clemente - Pte. Choclococha – Ayacucho desde Noviembre 2016, a cargo de la Unidad Zonal Ica.
- **CARRETERA: PUQUIO – CORA CORA – EMP PE-1S (CHALA) Y CORA CORA – YAUCA – EMP PE-1S/ EMP PE 32 (ULLACASA) – PAUSA:**
 - ✓ **LONG.** : 502,8 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/ 301 millones **PPTO 2018:** S/ 21,3 millones
 - ✓ Rutas Nacionales PE-32, PE-32C, PE-1SI, provincias de Lucanas – Páucar del Sara Sara, Parinacochas (Ayacucho) y Caraveli (Arequipa).

- ✓ SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION
- ✓ Contratista – Conservador: CONCAR S.A.
 Contrato N° 071-2012-MTC/20 del 24-Ago-2012, por S/237,4 millones.
- ✓ Inicio del servicio : 02-Oct-2012 Fin Contractual : 01-Oct-2017
- ✓ Situación Actual:
 El 30-Nov-2017, se suscribió el Contrato N° 108-2017-MTC/20, Contrato Complementario al Contrato N° 071-2012-MTC/20, a fin de continuar los trabajos, por S/ 63,6 millones en un periodo de 02 años.
 Fin previsto: Octubre 2019
- **CORREDOR VIAL: CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO:**
- ✓ **LONG.** : 421,3 Km.
- ✓ **COSTO** : S/ 70 millones **PPTO 2018** : S/ 16,4 millones
- ✓ Ruta PE-3S, provincias Huamanga (Ayacucho); Chincheros, Andahuaylas – Abancay (Apurímac).
- ✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO
- ✓ Contratista – Conservador: Consorcio Vial Sahuinto (Conalvias Construcciones S.A. Sucursal del Perú – Aramayo SAC Contratistas Generales Aramsa Contratistas Generales)
 Contrato N° 004-2015-MTC/20 del 15-Ene-2015, por S/. 53,7 millones
- ✓ Inicio de los trabajos : 25-Feb-2015. Fin : 24-Feb-2018
- ✓ Situación Actual:
 Los trabajos concluyeron contractualmente el 24-Feb-2018.
 El 24-May-2018 se suscribió el Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 a fin de continuar los trabajos por un periodo de 12 meses, por el monto de S/ 16,1 millones.
- **CARRETERA: EMP PE-3S (ABRA TOCTO) – QUEROBAMBA – PUQUIO:**
- ✓ **LONG.** : 341,2 Km.
- ✓ **COSTO** : S/ 223,3 millones **PPTO 2018** : S/ 24,3 millones
- ✓ Ruta PE-32 A, provincias Huamanga, Cangallo, Victor Fajardo – Sucre – Lucanas (Ayacucho).
- ✓ SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO
- ✓ Contratista – Conservador: Consorcio Abra Toccto (Conalvias SA Sucursal en Perú, ARAMSA Contratista Generales SAC y A&Z Constructores SAC)
 Contrato N° 70-2012-MTC/20 del 24-Ago-2012, por S/. 176,2 millones.
- ✓ Inicio del servicio : 06-Oct-2012 Fin Contractual: 05-Oct-2017
- ✓ Situación Actual:
 Contrato Complementario N° 002-2018-MTC/20 suscrito el 05-Ene-2018 por S/ 47,1 millones, para la continuación de los trabajos. Plazo: 18 meses.
 Inicio: 01-Feb-2018 Fin: Jul-2019
- **CORREDOR VIAL: ROSARIO - SIVIA – CANAYRE y SAN FRANCISCO – SANTA ROSA – SAN MIGUEL – TAMBO:**
- ✓ **LONG.** : 298,5 Km.
- ✓ **COSTO** : S/ 187 millones **PPTO 2018** : S/ 2,2 millones
- ✓ Rutas PE 28H, PE 028I, en las provincias de Huanta y La Mar, región Ayacucho.
- ✓ SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO CONCLUIDO

- ✓ Contratista – Conservador: Consorcio Vial Apurímac (JJC Contratistas Generales SA, Ingenieros Civiles y Contratista Generales S.A.)
Contrato N° 130-2012-MTC/20 del 27-Dic-2012, por S/ 149,8 millones, posteriormente se aprobó un monto adicional de S/.37, 4 millones. Plazo 05 años

✓ Inicio del servicio : 17-Ene-2013 Fin : 16-Ene-2018

✓ **Situación Actual:**

Trabajos concluidos en enero 2018.

Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario por administración directa.

▪ **CARRETERA AYACUCHO – TAMBILLO – EMP. 3S (OCROS) y EMP PE 32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO – DV. CARAPO – HUANCASANCOS – LLAUTA – PALPA:**

✓ **LONG.** : 328,9 Km.

✓ **COSTO** : S/ 208 millones **PPTO 2018:** S/ 19,0 millones

✓ Rutas PE-30D y PE-3SL. PE-30D, Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Victor Fajardo, Huanca Sancos, Lucanas (Ayacucho) y Palpa (Ica).

✓ SERVICIOS DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION

✓ Contratista – Conservador: Consorcio Vial Tambillo (MOTA ENGIL PERU S.A. - COSAPI S.A.)
Contrato N° 015-2013-MTC/20 del 25-Ene-2013, por S/. 164,5 millones.

Inicio: 08-Mar-2013

✓ **Situación Actual:**

Trabajos concluyeron el 07-Mar-2018.

Contrato Complementario - Contrato N° 055-2018-MTC/20 suscrito el 07-Jun-2018, por S/ 43,0 millones.
Plazo: de 18 meses.

Fin del servicio: Dic-2019

PROYECTO PERU II

▪ **CORREDOR: ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) – PAMPACHIRI – NEGROMAYO (EMP. PE 30 A) (179,6 Km.)**

SNIP: 316989

<u>INTERVENCIÓN</u>	<u>LONG.</u>	<u>COSTO</u>	<u>PPTO 2018</u>
Mejoramiento:	159.6 Km	S/ 68,8 Millones	S/ 52,7 millones
Conservación:	179.6 Km	S/ 102,7 Millones	S/ 12,8 millones

✓ Ruta Nacional PE-30B, provincias Andahuaylas (Apurímac) y Sucre, Lucanas y Parinacochas (Ayacucho).

✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION

✓ Contratista – Conservador: Consorcio Conservación Andahuaylas (Corporación Mayo S.A.C. y Constructora MPM S.A.), Contrato N° 98-2016-MTC/20 del 04-Ago-2016, por S/. 171,51 millones. Plazo: 8 años.

✓ Supervisor – Conservador: CESEL S.A.

Contrato N° 101-2017-MTC/20 del 20-Dic-2017, por S/ 18,3 millones

✓ **Situación Actual:**

▪ **Conservación:**

○ Inicio del servicio: 01-Set-2016 Fin : 31-Ago-2024

○ Paralelamente se realizan trabajos de mantenimiento rutinario en toda la vía

▪ **Mejoramiento:**

○ Plan de Mejoramiento aprobado con R.D. N° 906-2017-MTC/20 del 27-Oct-2017

- Tramo: Huancabamba - Dv. Cochapucurio - Pampachiri (Pte. Chicha) - Negromayo (Condorcocha) de 159,6 Km. De longitud.

- Inicio obras de Mejoramiento: 31-Oct-2017 Fin estimado: Abril-2019

■ **CARRETERA: EMP. PE-1S (DV. APLAO) – CORIRE – APLAO – CHUQUIBAMBA – ARMA – COTAHUASI – CHARCANA – ACCOPAMPA – DV. SAYLA – PAMPACHACRA – USHUA – OYOLO – DV. SEQUELLO – MARCABAMBA – EMP. PE-32 C (PAUSA) - MARAN: 464,5 Km.**

SNIP: 323078

<u>INTERVENCIÓN</u>	<u>LONG.</u>	<u>COSTO</u>	<u>PPTO 2018</u>
Mejoramiento:	326.0 Km	S/ 176,3 Millones	S/ 58,0 millones
Conservación:	464,5 Km	S/ 153,7 Millones	S/ 54,2 millones

- ✓ Rutas PE-1SL, PE-32C, provincias de Caylloma, Camana, Castilla, Condesuyos y La Unión (Arequipa) y Paucar del Sara Sara (Ayacucho).

✓ TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

- ✓ Contratista– Conservador : Consorcio Alvac – Johesa, por el monto de S/ 330 millones

Contrato N° 126-2015-MTC/20 del 06-Nov-2015 por S/ 330 millones. Plazo 05 años

- ✓ Supervisor Conservador : HOB Consultores S.A. (Contrato N° 86-2016-MTC/20 del 14-Jul-2016)

✓ Situación Actual:

■ **Conservación**

- Inicio de los trabajos : 11-Dic-2015 Fin : 10-Dic-2020
- Paralelamente se realizan labores de conservación rutinaria antes de la Conservación Periódica en todo el corredor vial, así como la atención de emergencias viales.
- Con R.D. N° 626-2017-MTC/20 del 25-Ago-2017 se aprueba el Plan de Conservación Vial.

■ **Mejoramiento**

- Plan de Mejoramiento aprobado con R.D. N° 631-2017-MTC/20 del 25-Ago-2017, para la ejecución de obras a nivel de solución básica.
- Tramos: Chuquibamba - Km. 228+800; Cotahuasi - Charcana - Corculla - Colta - Pausa – Marán
- Inicio obras de Mejoramiento: Set-2017 Fin estimado: Mar-2019

■ **CARRETERA: EMP. PE-3S – HUAYLLAPAMPA – QUINUA – SAN FRANCISCO – PUERTO ENE – TZOMAVENI – CUBANTIA y RAMAL PUENTE ALTO – ANAPATI - - BOCA SONORO – PUNTA DE CARRETERA: 475,1 Km.**

SNIP: 331273

<u>INTERVENCIÓN</u>	<u>LONG.</u>	<u>COSTO</u>	<u>PPTO 2018</u>
Mejoramiento:	140.0Km	S/ 79,8 Millones	S/ 44,2 millones
Conservación:	475.1 Km	S/ 152,8 Millones	S/ 27,6 millones

- ✓ Rutas Nacionales N° PE-28B y PE-28C, provincias: Huamanga y La Mar (Ayacucho), La Convención (Cusco) y Satipo (Junín).

✓ TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

- ✓ Contratista – Conservador: CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL (Constructora MPM S.A. – Corporación MAYO S.A.C.)

Contrato de Servicios N° 024-2016-MTC/20 del 29-Ene-2016. Plazo 05 años, por S/ 232,6 millones.

- ✓ Supervisor- Conservador:

En Procedimiento de selección del supervisor CP N° 026-2017-MTC/20 desde el 07-Ago-2017. Buena Pro realizada el 06-Jul-2018, a favor de ACRUTA & TAPIA Ingenieros SAC, por S/ 15,9 millones.

✓ Situación Actual:

■ **Conservación:**

- Inicio del Servicio: 13-Mar-2016 Fin : 12-Mar-2021
- Se realizan labores de conservación rutinaria antes de la Conservación Periódica en todo el corredor vial, así como la atención de emergencias viales con la finalidad de mantener la transitabilidad.
- **Mejoramiento:**
 - Plan de Mejoramiento aprobado con R.D: N° 907-2017-MTC/20 del 27-Oct-2017
 - Tramos: Puerto Embarcadero Ene - Dv. Puerto Selva de Oro; Dv. Puerto Selva de Oro - Alto Chichereni - Puente Alto Anapati – Cubantía (Plazo: 18 meses).
 - El 03-Nov-2017 se iniciaron los trabajos de mejoramiento a nivel de solución básica en los tramos:
- **CARRETERA: YAUCA (EMP. PE-1S) – SAN JUAN – CORACORA -(EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) – CORA CORA – PUQUIO (EMP. PE-30 A/ ULLUCASA (Emp. PE-32) – QUILCATA – PAUSA (EMP. PE-1SL)**
 - ✓ **LONG. : 526 Km. PPTO 2018: S/ 0,6 millones**
 - ✓ Provincias Caravelí (Arequipa) y Parinacochas (Ayacucho)
 - ✓ PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO
 - ✓ Situación Actual:
El 03-Nov-2017 se inició el CP N° 050-2017-MTC/20, con un valor referencial de S/ 2,5 millones. Buena Pro realizada el 08-Mar-2018, a favor del postor CONSORCIO CORACORA (MTV Perú E.I.R.L. - Floriano Palacios León), por S/ 2,0 millones.
Contrato N° 028-2018-MTC/20 suscrito el 04-Abr-2018. En elaboración
- **CARRETERA: PALPA (EMP. PE-1S) – LLAUTA – HUANCASANCOS – EMP. PE-32 A (CHALCO)**
 - ✓ **LONG. : 258,5 Km. PPTO 2018: S/ 0,3 millones**
 - ✓ Provincias: Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Víctor Fajardo (Ayacucho), y Palpa (Ica).
 - ✓ PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO
 - ✓ Situación Actual:
Contrato N° 039-2018-MTC/20 suscrito el 16-May-2018, con el Consorcio Vial Palpa V (Vera & Moreno S.A. Consultores de Ingeniería -3B Proyectos S.A.S.), por S/ 1,4 millones.
En elaboración
- **CARRETERA: EMP. PE-28B (L.D. CUSCO en SAN FRANCISCO) – SANTA ROSA – SAN MIGUEL/EMP. PE-28B (ROSARIO) – CANAYRE**
 - ✓ **LONG. : 302,8 Km. PPTO 2018: S/0,3 millones**
 - ✓ Provincias: Huanta, La Mar.
 - ✓ PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO
 - ✓ Situación Actual:
El 20-Mar-2018 se inició el CP N° 012-2018-MTC/20, “Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del proyecto de Mejoramiento de la Carretera: Emp. PE-28B (L.D. Cusco en San Francisco) – Santa Rosa – San Miguel/ Emp. PE-28B (Rosario) – Canayre, por niveles de servicio. Valor Referencial S/ 2,0 millones. Buena Pro realizada el 28-Jun-2018, a favor del CONSORCIO VIAL AYACUCHO (Ana Bertha Rios Padilla / Geoconsult S.A. Consultores Generales), por S/ 1,8 millones.

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Por Administración Directa)

▪ **Carretera Huaytará – Rumichaca – Apacheta Grande - Ayacucho: 193 Km.**

Ruta : PE28 A Carretera : Pavimentada
Periodo : Ene- Mar. **PPTO 2018** : S/ 0,5 millones

▪ **Carretera Emp. PE-32 A (Cayara) - Accomarca: 27,9 Km.**

Ruta : PE 32B Carretera : No Pavimentada
Periodo : Ene- Jun. **PPTO 2018** : S/ 0,1 millones

▪ **Carretera Ayacucho – Andahuaylas – Puente Sahuinto: 369,0 Km.**

Ruta : PE 3S Carretera : Pavimentada
Periodo : Mar- Dic. **PPTO 2018** : S/ 0,2 millones

Lima, 15 de Julio 2018