

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA

- **CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA (Dv. YANACOCHA) (265,4 Km.). TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA – HUALGAYOC:**
 - ✓ **SNIP** : 10447 **LONG.** : 58,9 Km
 - ✓ **COSTO** : S/ 405 millones Beneficiarios : 291 227 personas
 - ✓ **PPTO 2018** : S/ 6,7 millones

 - ✓ OBRA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CONCLUIDA EL 02-Ago-2016
 - ✓ Contratista: Consorcio Cajamarca 2 (Constructora Queiroz Galvao Sucursal Perú - Camargo Correa Sucursal Perú - E. Reyna SAC), Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20
 - ✓ Supervisión: Consorcio Supervisor Cajamarca II (Acruta & Tapia [ingenieros S.A.C. – Corporación Peruana de Ingeniería S.A. (CORPEI S.A.) – Consultoría Colombiana S.A.)
 - ✓ Saldo de Saldo de Supervisión: Consorcio Vial Chota (Acruta & Tapia Ingenieros SAC - Motlima Consultores
 - ✓ Inicio de la obra : 13-May-2012 Término : 02-Ago-2013
 - ✓ Inversión Actual : S/. 401,2 millones (Incluido Adicionales y Deductivos)
 - Acta de recepción final : 20-Ene-2017

- **CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA – SAUSACOCHA**
 - ✓ **SNIP** : 11432 **COSTO** : S/ 451,6 millones
 - ✓ **Beneficiarios** : 94 981 personas **PPTO 2018** : S/ 10,8 millones
 - ✓ Ruta Nacional N° PE-03N, provincias de Cajabamba y San Marcos.

 - **TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA: 58,8 Km.**
OBRAS DE MEJORAMIENTO CONCLUIDA EL 20-NOV-2016
 - ✓ Contratista: Consorcio Vial San Marcos (OBRAINSA - ALTESA). Monto: S/ 284,7 millones.
 - ✓ Supervisión: Consorcio Supervisor Cajabamba (Acruta y Tapia Ingenieros - Motlima S.A.). Monto S/ 20,3 millones.
 - ✓ Acta de Recepción de Obra: 09-May-2017
 - ✓ Inversión Actual : S/ 343,5 millones (Obra y supervisión)

 - Se aprobaron dos deductivos de obra por Reducción de Prestación de obra Km. 48+340 al Km 58+770, Km. 00+000 al Km 02+100 y del Km. 08+570 al Km. 08+615; por conflictos sociales (R.D. N°147-2017-MTC/20 y R.D. N° 254-2017-MTC/20 del 07-Mar-2017 y del24-Abr-2017 respectivamente).

 - **TRAMO: CAJABAMBA – SAUSACOCHA_ 39,2 Km.**
Costo : S/ 193,7 millones (estimado)

 - ✓ EN IMPLEMENTACION NUEVOS TdR PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO

 - ✓ Contrato de Consultoría N° 067-2011-MTC/20 (19-Set-2011), para la elaboración del Estudio Definitivo RESUELTO el 24-Ene-2015 con R.D. N° 102-2015-MTC/20.

 - ✓ El 18-Feb-2016, PROVIAS NACIONAL con Memorándum No 413-2016-MTC/20, reitera a la Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC que se resolvió el Contrato de Consultoría de Obra, solicitando que evalué la conveniencia de elaborar el Expediente Técnico y ejecutar las Obras, conforme al Contrato de Concesión.

 - ✓ El 23-Jun-2016, La Comisión encargada de entregar los sub tramos en posesión a la CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. con Acta N° 03-2016 informa que no fue recepcionado por el Concesionario el Sub Tramo: Cajabamba-Sausacochoa, debido a que no cumple con los niveles de servicios establecidos en el Contrato de Concesión.

 - ✓ Situación Actual:

Con R.D. N° 444-2017-MTC/16 del 13-Oct-2017, la DGASA aprobó la Actualización de los Términos de Referencia para la elaboración del EIA-sd a nivel Definitivo del tramo Cajabamba-Sausacocha.

TdR de Ingeniería en elaboración.

Paralelamente el 13-Feb-2018, la Procuraduría Pública MTC, informa que el Tribunal Arbitral con Resolución N° 34 del 09-Feb-2018, resolvió declarar improcedente los recursos contra el Laudo Arbitral interpuestos por el Consorcio Vial San Marcos y PVN.

Inicio del procedimiento de selección previsto para el último trimestre 2018.

Inicio Estudio Definitivo (e) 2T-2019 Fin (e) 2T-2020

▪ **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) – EMP. 3N (CAJAMARCA). TRAMO: CIUDAD DE DIOS - CHILETE**

- ✓ **SNIP** : 191091 **LONG.** : 92,5 Km.
- ✓ **COSTO** : S/ 1 138 millones **PPTO 2018** : S/ 1,9 millones
- ✓ Beneficiarios : 557 506 personas
- ✓ Provincia de Pacasmayo (La Libertad) y provincias de Contumazá y Cajamarca (Cajamarca).

- ✓ ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO
- ✓ Mediante Resolución Directoral N° 096-2012-MTC/20 del 17-Feb-2012, se aprobó el Estudio de Perfil.
- ✓ Mediante R.D. N° 705-2016-MTC/20 del 04-Oct-2016. Se aprobó el Estudio de Factibilidad-

- ✓ Situación Actual:
El 28-Dic-2017 se inició el CP N° 100-2017-MTC/20, para la selección del Consultor que elabore el Estudio Definitivo. Valor Referencial: S/ 5,4 millones. Integración de Bases: 23-May-2018. Buena Pro programada: 02-Ago-2018.

- ✓ Inicio (e): 3T-2018 Fin (e) 4T-2019

▪ **REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA – CHANCAY BAÑOS – EMP. RUTA PE-3N (Túnel Chotano):**

- ✓ **SNIP** : 2234980 **LONG.** : 103,9 Km.
- ✓ **COSTO** : S/ 810,5 millones **PPTO 2018** : _____
- ✓ Beneficiarios : 737 380 personas
- ✓ Ruta PE-6B. Provincia de Santa Cruz.

- ✓ ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONCLUIDO

- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 001-2012-MTC/20, suscrito el 19-ene-2012 con la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, la Minera La Zanja y FADRE, con el objeto de elaborar el Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad y el Estudio Definitivo.

- ✓ LA MINERA LA ZANJA S.R.L. comunicó que la empresa encargada de elaborar el estudio es la Consultora INGENIA ASOCIADOS SRL., habiéndose iniciado el mismo el 26-Mar-2013.

- ✓ Situación actual:
Estudio de Factibilidad:
 - Con Informe Técnico N° 005-2018-MTC/20.6.UF.OST del 25-Ene-2018, el proyecto fue declarado viable económicamente
 - El 06-Feb-2018, la UGE-PVN con Oficio N° 080-2018-MTC/20.6, remitió a la Minera LA ZANJA el Informe Técnico N° 005-2018-MTC/20.6.UFE.OST, comunicando que el Proyecto es viable económicamente
 - El Monto de Inversión asciende a S/ 810,5 millones.
 - **Aprobación Estudio Resolución Directoral prevista: Jul-2018.**

- Estudio Definitivo:**
 - A cargo de LA MINERA LA ZANJA S.R.L según Convenio N° 001-2012-MTC/20

- Inicio (e): 4T-2018 Fin (e) 4T-2019

▪ **VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS:**

- ✓ LONG. : 2.6 Km. **PPTO 2018:** S/ 0,3 millones
- ✓ Ruta Nacional PE-3N, provincia de San Marcos.
- ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
- ✓ Situación actual:
El 29-Dic-2017 se inició el CP N° 080-2017-MTC/20, con un valor referencial de S/ 1,2 millones para la selección del Consultor que elabore el Perfil. Buena Pro realizada el 24-Jul-2018, a favor del CONSORCIO VIAL PERÚ (T.N.M. Limitada Sucursal Perú - EPCM Consulting S.A.), por S/ 1,0 millones-
 - Inicio (e): 3T-2018 Fin (e) 3T-2019

▪ **VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE CUTERVO:**

- ✓ LONG. : 9,5 Km. **PPTO 2018** : S/ 0,4 millones
- ✓ Ruta Nacional PE-3N, Provincia de Cutervo.
- ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
- ✓ Situación actual:
Contrato N° 067-2018-MTC/20 suscrito el 22-Jun-2018 con la empresa JNR Consultores Sociedad Anónima por S/ 1,4 millones.
 - Inicio: 15-Jul-2018 Fin (e) 3T-2019

▪ **CREACION DE LA VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN:**

- ✓ **SNIP** : 377183 **LONG.** : 9,9 Km.
- ✓ **COSTO** : S/ 46 millones **PPTO 2018** : S/ 0,4 millones
- ✓ Beneficiarios : 94 424 personas
- ✓ Ruta Nacional PE-5N, en la Provincia de Jaén de la Región de Cajamarca.
- ✓ Mediante R.D. N° 129-2017-MTC/20 del 24-Feb-2017 se aprueba el Perfil del proyecto por una inversión de S/46 millones con precios a setiembre 2016.
- ✓ REFORMULACION DEL ESTUDIO DE PERFIL EN ELABORACION
- ✓ Situación Actual:
Contrato N°019-2018-MTC/20 del 12-Mar-2018. Suscrito con el CONSORCIO JAÉN (MTV Perú EIRL - Palacios León Floriano), por S/ 1,0 millones.

Inicio del servicio: 03-Abr-2018. En elaboración
Término previsto II T-2019

▪ **VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE:**

- ✓ **SNIP** : 8880 **LONG.** : 2,4 Km.
- ✓ **COSTO** : S/ 20,1 millones (estimado) **PPTO 2018** : S/ 0,7 millones
- ✓ Ruta Nacional PE-5N, provincia de Jaén.
- ✓ ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION
- ✓ Contrato N° 50 -2017-MTC/20 del 08-May-2017 con el CONSORCIO VIAL CHAMAYA (Tec-cuatro S.A. Sucursal Perú/ Geodata Engineering S.P.A. en el Perú), por S/ 0,9 millones.
- ✓ Situación Actual:
Inicio del Estudio: 07-Jun-2017
El Estudio se encuentra atrasado, se estima que el Estudio culmine en el mes de Agosto 2018.

- **VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE CAJABAMBA:**
 - ✓ **LONG.** : 5,6 Km. **PPTO 2018** : S/ 0,4 millones
 - ✓ **COSTO** : S/ 25,1 millones (Costo de obra Estimado)
 - ✓ Ruta Nacional PE-3N, provincia de Cajabamba.
 - ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL EN PROCEDIMIENTO DE SELECCION
 - ✓ Situación Actual:
El 29-Dic-2017 se inició el CP N° 082-2017-MTC/20, para selección al Consultor que elabore el Perfil del proyecto, con un valor referencial de S/1,23 millones. Absolución de Consultas y Observaciones: 21-Feb-2018. Bases elevadas al OSCE, el cual emitió Pronunciamiento el 13-Mar-2018.
 - Inicio (e): 4T-2018 Fin (e) 4T-2019

- **DETERMINACION DE CAUSAS Y CUANTIFICACION DE LA FALLA OCURRIDA Y, CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE REPARACION DE LA FALLA EN LAS PROGRESIVAS DEL KM 35+840 AL KM 35+880 DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CAJAMARCA - CELENDIN - LAS BALSAS; TRAMO II: KM 26+000 - KM 52+000**
 - ✓ **LONG.** : 26 Km. **PPTO 2018** : _____
 - ✓ **COSTO** : _____
 - ✓ Provincia de Cajamarca y Celendín.
 - ✓ ESTUDIO PROGRAMADO
 - ✓ Situación Actual:
En implementación el procedimiento de selección respectivo.

PROYECTO PERU I

- **CORREDOR VIAL N° 06: CAJAMARCA – CELENDIN – BALSAS – Dv. CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS – PEDRO RUIZ:**
 - LONG.** : 362,8 Km.
 - COSTO** : S/ 194,8 millones **PPTO 2018** : S/ 8,3 millones
 - ✓ Rutas Nacionales PE-8B y PE-8C, entre las regiones de Cajamarca y Amazonas.
 - ✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION.
 - ✓ Contrato N° 033-2012-MTC/20 del 14-May-2012, suscrito con la empresa ICCGSA, por S/156,2 millones, para un periodo de 5 años. Inicio: 06-Jun-2012. Término Contractual de los trabajos 05-Jun-2017.
 - ✓ Se suscribió el Contrato Complementario N° 084-2017-MTC/20 (06-Set-2017), para la continuación de los trabajos, por S/ 38,6 millones y un plazo de 18 meses.
 - ✓ Fin previsto: 06-Feb-2019.
- **CORREDOR VIAL PIMENTEL – CHICLAYO – CHONGOYAPE – LLAMA – COCHABAMBA y PUENTE CUMBIL – SANTA CRUZ –EMP. PE-3N**
 - LONG.** : 297,9 Km. **PPTO 2018** : S/ 8,1 millones
 - ✓ Ruta PE-3N y PE-6 A, provincias: Chiclayo (Lambayeque), Chota, Santa Cruz (Cajamarca).
 - ✓ SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION RUTINARIA POR NIVELES DE SERVICIO
 - ✓ Situación Actual:
El 29-Dic-2017 se inició el CP N° 075-2017-MTC/20. Con un valor referencial de S/ 40,5 millones. Integración de Bases realizada el 21-May-2018. Buena Pro prevista para el 26-Jul-2018.

PROYECTO PERU II

▪ **CARRETERA CUTERVO – SOCOTA – SAN ANDRES - SANTO TOMAS – PIMPINGO – CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO: 137.8 Km.**

SNIP: 330166

<u>INTERVENCIÓN</u>	<u>LONG.</u>	<u>COSTO</u>	<u>PPTO 2018</u>
Mejoramiento:	134.2 Km	S/ 55,4 Millones	S/ 23,0 millones
Conservación:	137.8 Km	S/ 72,4 Millones	S/ 5,5 millones

- ✓ Ruta Nacional PE-3ND, provincia de Cutervo.
- ✓ TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO
- ✓ Contratista – Conservador: Consorcio Cutervo (Corporación Mayo SAC - Aramayo SAC Contratistas Generales - A&Z Constructores SAC)
Contrato N° 155-2015-MTC/20 del 14-Dic-2015, por S/. 127,8 millones
- ✓ Supervisión:
El 21-Jul-2017 se inició el proceso de selección del Supervisor, CP N° 029-2017-MTC/20 con un valor referencial de S/ 17,7 millones. El 01-Dic-2017 se declaró desierto el proceso de selección. El 04-May-2018 se envió a Estudio de Mercado para actualizar el nuevo Valor Referencial.
- ✓ Situación Actual:
Conservación:
 - Inicio de los trabajos: 28-Ene-2016 Término contractual: 27-Ene-2024
 - Paralelamente se realizan trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias para preservar la transitabilidad de la vía.
- Mejoramiento**
 - Plan de Mejoramiento aprobado con R.D. N° 372-2017-MTC/20 del 29-Mayo-2017
 - Tramo: Cutervo - Sócota - San Andrés - Santo Tomás - Pimpingos – Cuyca
 - Inicio obra : 05-Jun-2017 Fin estimado: 05-Dic-2018

▪ **CARRETERA CHAMAYA (Dv. Olmos) – JAÉN – SAN IGNACIO – PUENTE INTEGRACION (Frontera con Ecuador) - / SONDOR – TABACONES – DV. SAN JOSE DEL ALTO – TAMBORAPA (Emp. PE-5N) – CANCHAQUE – HUANCABAMBA:**

✓ **LONG.** : 369 Km. **PPTO 2018:** S/ 0,5 millones

- ✓ Rutas Nacionales PE-5N, PE-02A y PE-02B, provincias de Jaén y San Ignacio (Cajamarca), y Huancabamba (Piura).
- ✓ ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO
- ✓ Consultor: Consorcio Consultor Norte (Servicio de Consultores Andinos Sociedad Anónima y Kincar S.A.C.)
Contrato N° 073-2017-MTC/20 suscrito el 25-Jul-2017, por S/ 1,9 millones.
- ✓ Inicio del estudio: 04-Ago-2017. El informen N° 01 y 02 aprobados. Viabilidad prevista para el tercer trimestre 2018.

▪ **CARRETERA: CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZÁ – CHILETE:**

▪ **LONG.** : 109,2 Km. **PPTO 2018:** S/ 0,5 millones

- Provincias de Contumazá (Cajamarca), Ascope y Gran Chimú (La Libertad)
- ESTUDIO DE PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADO
- Situación Actual:

Contrato N° 032-2018-MTC/20 suscrito el 24-Abr-2018.

▪ Inicio estudio: 04-May-2018 Fin (e) 4T-2019

- **CORREDOR VIAL: EMP. PE-3N (CAJAMARCA) - DV. CELENDIN - DV, LEIMEBAMBA - DV. PEDRO RUIZ - CHACHAPOYAS / EMP. PE-08B (DV. CACLIC) - EMP. PE-5N (PTE INGENIO) - EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) - LLAUCAN - EMP. PE-3N (BAMBAMARCA)**

✓ **LONG.** : 423,0 Km. **PPTO 2018:** S/ 0,4 millones

✓ Regiones de Cajamarca y Amazonas

✓ ESTUDIO DE PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO

✓ Situación Actual

Contrato N° 060-2018-MTC/20 del 15-Jun-2018 con el CONSORCIO VIAL CELENDIN (Badalsa Ingenieros Consultores S.A. - Poem Ingeniería y construcción S.A.C.), por S/1,8 millones.

▪ Inicio estudio (e): Jul-2018 Fin (e) 3T-2019

- **CARRETERA: EMP. PE-1N (DV. PIMENTEL) –PIMENTEL / EMP. PE-1N (LARÁN) – CHONGOYAPE – EMP. PE-3N (COCHABAMBA) / EMP. PE-06 A (PUENTE EL CUMBIL) – SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA – EMP. PE-3N (CHAMAYA) / EMP. PE-3N (CHOTA) – EMP. PE-3N (CUTERVO)/ OYOTUN - NIEPOS**

LONG. : 401,8 Km. **PPTO 2018** : S/ 0,5 millones

✓ ESTUDIO DE PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POR NIVELES DE SERVICIO

✓ Situación Actual:

El 21-Mar-2018 se inició el CP N° 010-2018-MTC/20, para la selección del Consultor que elabore el perfil. Valor referencial de s/ 2,4 millones. Buena Pro realizada el 20-Jul-2018, a favor del CONSORCIO LARAN (Geoconsult S.A. Consultores Generales / Dessau S&Z S.A.), por S/2,1 millones.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

- **Carretera Chota – Bambamarca – Hualgayoc – Dv. Yanacocha: 109.8 Km**

Ruta : PE-3N Carretera : Pavimentada
Periodo : Ene- Dic. **PPTO 2018** : S/ 0,8 millones

- **Carretera: Emp. Chicama - D. Sausal - Cruce Cascas - Cascas - Contumazá – Chilete: 145,2 Km.**

Ruta : PE-1NF Carretera : Pavimentada
Periodo : Ene- Dic. **PPTO 2018** : S/ 1,0 millones

- **Carretera: Cajabamba - Huamachuco - Dv. Callacuyan - Dv. Otuzco – San Marcos - Cajabamba: 120,6 Km.**

Ruta : PE-3N y 10A Carretera : Pavimentada
Periodo : Ene- Dic. **PPTO 2018** : S/ 1,3 millones

- **Carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Pte La Balsa: 176.4 Km**

Ruta : PE-5N Carretera : Pavimentada
Periodo : Ene- Dic. **PPTO 2018** : S/ 1,1 millones

- **Carretera Oyotún - Bebederos - La Florida – Niepos-Bolivar: 93.9 Km (Lambayeque, 22.2 Km)**

Ruta : PE-1N I Carretera : No Pavimentada
Periodo : Ene- Dic. **PPTO 2018** : S/ 0,8 millones

- **Carretera Pimentel – Chongoyape – Pte Cumbil – Llama – Huambos – Cochabamba: 188,0 Km.**

Ruta : PE-3N y PE-6A Carretera : Pavimentada
Periodo : Ene- Jun. **PPTO 2018** : S/ 1,0 millones

▪ **Carretera Abra Cruz Chiquita – Tabaconas – Emp. Pe-02B /Ambato): 99,9 Km.**

Ruta : Pe-2B Carretera : Pavimentada
Periodo : Ene- Dic. **PPTO 2018** : S/ 0,7 millones

▪ **Carretera Pte Cumbil – Santa Cruz – Emp. PE-3N: 102,4 Km.**

Ruta : PE-06B Carretera : Pavimentada
Periodo : Ene- Jun. **PPTO 2018** : S/ 0,9 millones

▪ **Carretera Cochabamba - Chota: 32,0 Km.**

Ruta : PE-3N Carretera : Pavimentada
Periodo : Ene- Dic. **PPTO 2018** : S/ 0,4 millones

▪ **Carretera Chota - Cutervo: 41,0 Km.**

Ruta : PE-3NC Carretera : No Pavimentada
Periodo : Ene- Dic. **PPTO 2018** : S/ 0,2 millones

Lima, 15 de Julio 2018