

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA

- **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - SANTA INÉS - EMPALME RUTA PE-28A**

 - ✓ SNIP : 66742 LONG. : 206,7 Km.
 - ✓ Beneficiarios : 185 497 habitantes PPTO 2018 : _____
 - ✓ **ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ELABORACION**
 - ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 026-2016-MTC/20 del 22-Jun-2016, entre PROVIAS NACIONAL y el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH), para continuar la elaboración del Estudio de Factibilidad. GRH financia y elabora el estudio.
 - ✓ El GRH rescindió el Contrato con el Consultor, al no haber levantado las observaciones formuladas, las cuales originaron retrasos en el objetivo de concluir con el Estudio.
 - ✓ El 11-Oct-2017, el GRH otorga la Buena Pro al Consorcio Vial Huancavelica para que se encargue de la subsanación de observaciones al Informe Final.
 - ✓ Se suscribió la Adenda N° 01 con el objeto de ampliar el plazo de vigencia del Convenio N° 026-2016-MTC/20 en ocho meses hasta el 22-Jun-2017.
 - ✓ Se firmó la Adenda N° 02 a fin de ampliar nuevamente el plazo de vigencia del Convenio N° 026-2016-MTC/20 hasta el 22-Dic-2017.
 - ✓ Situación Actual:
 - Informe Final del componente Ambiental aprobado con RD N° 139-2018-MTC/16 del 06-Mar-2018 por la DGASA.
 - Mediante Oficio N° 352-2018-MTC/20.6 del 09-May-2018, se reitera al Gobierno Regional requerir al Consultor, el Levantamiento de Observaciones del informe de Arqueología Observado el 06-Feb-2018; Costos y Presupuestos observado mediante Oficio N° 1005-2017-MTC/20.6 del 30-Nov-2017 y Evaluación Económica observado mediante Oficio N° 509-2017-MTC/20.6 del 09-Jun-2017.
 - Dado que el estudio se encuentra a cargo del GRH no se puede establecer un cronograma real, no obstante se prevé el término del estudio para el cuarto trimestre 2018 (sujeto al levantamiento de observaciones por parte del Consultor)
 - ✓ Presupuesto de obra (Estimado) : S/. 983,6 millones (precios a Oct-2013).
 - ✓ Plazo de Obra (Estimado) : 720 días calendario
- **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA – LIRCAY. TRAMO: Km. 1+550 (Av. Los Chankas) – Lircay:**

 - ✓ SNIP : 73004 LONG. : 72 Km.
 - ✓ COSTO : S/ 470, 6 millones PPTO 2018 : S/ 2,2 millones
 - ✓ Beneficiarios : 198 427 habitantes
 - ✓ OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CONCLUIDAS
 - ✓ Contratista: Consorcio Motta- Engil - JJC – Upaca. Contrato N° 145-2014 -MTC/20 (04-Dic-2014)
 - ✓ Supervisor: Consorcio Supervisor Lircay (Consorcio HOB - CPS de Ingeniería S.A.)
 - ✓ Datos de la obra
 - Inicio de obra : 02-Mar-2015.
 - Terminó real : 04-Nov-2017
 - Inversión Total : S/ 481,7 millones (Obra + Supervisión)
- **CARRETERA LIRCAY – LAGUNILLA – EMP. PE-3S**

 - ✓ LONG. : 119,0 Km.
 - ✓ COSTO : S/ 660 millones PPTO 2018: S/ 0,3 millones
 - ✓ Regiones Huancavelica y Ayacucho
 - ✓ Proyecto Perú viene efectuando la conservación de este tramo carretero, siendo su intervención es a nivel de pavimento básico, con lo cual estará contribuyendo a sincerar la generación de tráfico.

- ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
- ✓ Consultor: PROJECT MANAGEMENT PERU SAC
Contrato N° 042-2017-MTC/20 del 25-Abr-2017, por S/ 0,6 millones.
- ✓ Situación Actual:
 - Inicio del Servicio: 07-Ago-2017.
 - Con R.D. N° 683-2017-MTC/20 del 14-Set-2017 se aprueba la Prestación Adicional N° 01, originado por mayores servicios a lo establecido en el contrato, por el monto de S/ 0,14 millones.
 - Componente Arqueológico: Informe Final, observado el 21-Jun-2018.
 - Componente Ambiental: Consultor con Carta N°112-2018-PM-jlh del 03-Abr-2018, remite el Informe N° 03 (Informe Final EVAP), el cual ha sido remitido al SENACE para su evaluación
 - Componente de Ingeniería: Informe Final presentado el 05-Jun-2018. El 06-Jul-2018 (Carta N°230-2018-PM-jlh), consultor, presentó el levantamiento de observaciones. En evaluación.
 - Aprobación prevista para el cuarto trimestre 2018.
 - Estudio Definitivo:
Inicio (e) 3T-2019 Fin (e) 4T-2020
- **REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILCA – SAPALLANGA – PUCARA – PAZOS – DV. PAMPAS, TRAMO II: PUCARA – DV. PAZOS y TRAMO III: PAZOS DV. PAMPAS:**
 - ✓ **SNIP** : 198686 **LONG.** : 26,9 Km.
 - ✓ **COSTO** : N/D **PPTO 2018** : _____
 - ✓ Beneficiarios : 26 253 personas
 - ✓ Ruta Nacional PE-3Sc, entre las provincias de Huancayo (Junín) y Tayacaja (Huancavelica)
 - ✓ Mediante R.D. N° 123-2012-MTC/20 del 24-Feb-2012, se aprueba el Perfil, con solución a nivel de afirmado.
 - ✓ REFORMULACION DEL ESTUDIO DE PERFIL PROGRAMADO
 - ✓ Mediante Memorial de fecha 16-Set-2015, los alcaldes de las municipalidades distritales de Chilca, Sapallanga, Pucara, Pazos, solicitaron reformular el perfil con PIP N° 198686, por no estar de acuerdo con las soluciones admitidas.
 - ✓ El estudio de preinversión a nivel de perfil con PIP N° 198686 con el que se dio la viabilidad del proyecto, correspondiente a la solución definitiva se reformulará después de la intervención de Proyecto Perú II; dado que mejorando la transitabilidad y el tráfico con el tiempo, será más sustentable (rentable) ante la OPI-MTC dar soluciones con mejores alcances en cuanto al tipo de intervención en los estudios de Inversión.
 - ✓ Tramo: Chilca – Pucara, se encuentra con intervención a nivel de carpeta asfáltica.
- **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA –PALCA – VILLA DE ARMA – EMPALME RUTAPE28D (PLAZAPATA):**
 - ✓ **SNIP** : 219223 **LONG.** : 210,0 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/109,8 millones **PPTO 2018** : S/ 0,2 millones
 - ✓ Beneficiarios : 162 223 personas
 - ✓ Ruta Nacional PE-26, provincias de Chincha (Ica), Castrovirreyna y Huancavelica (Huancavelica)
 - ✓ **ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL EN ELABORACION**
 - ✓ Consultor: IH ASESORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Contrato de Servicios de Consultoría N°044-2017-MTC/20 del 26-Abr-2017, por S/ 0,7 millones.
 - ✓ Situación Actual:
 - Inicio del servicio 31-May-2017
 - Con R.D. N° 862-2017-MTC/20 del 19-Oct-2017 se declara procedente la prestación Adicional N° 01 por “Ejecución de Mayores Servicios”, por S/ 0,12 millones.
 - Componente Arqueológico: Conforme mediante Oficio N° 021-2018-MTC/20.6 del 11-Ene-2018
 - Componente de Ingeniería: Informe N° 03 (Informe Final) – Aprobado el 07-Jun-2018
 - Componente Ambiental: Se remitió información complementaria al SENACE el 09-May-2018

- Se ha reiterado al SENACE informe sobre la evaluación integral del proyecto.
 - Aprobación prevista para el mes de setiembre 2018.
 - Definitivo Inicio (e) 3T-2019 Fin (e) 3T-2021
- **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO IV: HUANCAYO – IZCUCHACA**
- ✓ SNIP : S/N LONG. : 64,4 Km.
 - ✓ **COSTO** : N/D **PPTO 2018** : S/ 2,2 millones
 - ✓ Ruta Nacional PE-3S, provincias de Huancayo (Junín) y Huancavelica (Huancavelica)
 - ✓ Comprende los tramos: Huancayo – Pte. Chanchas; Pte. Chanchas - Huayucachi; Huayucachi – Imperial; Imperial – Izcuchaca.
 - ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DESDE EL 08-MAY-2017
 - ✓ Consultor: CONSORCIO GEOCONSULT-PM PERU (Geoconsult S.A. Consultores Generales y Project Management Perú S.A.C)
 - ✓ Contrato de Servicio de Consultoría N° 040-2017-MTC/20, por S/ 0,4 millones.
 - ✓ Situación Actual:
 - ✓ Inicio del servicio : 08-May-2017
 - ✓ Con R.D. N° 684-2017-MTC/20 del 14-Set-2017 se aprueba la Prestación Adicional N° 01, originado por mayores servicios a lo establecido en el contrato, por el monto de S/ 0,11 millones.
 - ✓ El consultor a pesar de los reiterados requerimientos, viene incurriendo en una demora prolongada, por lo que se le curso el Oficio N° 0673-2018-MTC/20, bajo apercibimiento de resolución de contrato.
 - ✓ Informe N° 01 (de 02 informes), presentado el 04-Jul-2018. En revisión por los especialistas.
 - ✓ Informe del Adicional N° 01, se encuentra observado mediante Oficio N° 555-2018-MTC/20.6 de fecha 06-Jul-2018.
 - ✓ Aprobación prevista para el primer trimestre 2019.
 - ✓ Definitivo:
 - Inicio (e) 4T-2019 Fin (e) 1T-2020
- **CARRETERA PE-3SD: EMP PE-3S (DV. PAMPAS) – TUCUCASA – CHURCAMPANA – EMP. PE-3S (MAYOCC)**
- ✓ SNIP : S/N LONG. : 75,0 Km.
 - ✓ **COSTO** : N/D **PPTO 2018** : S/ 0,4 millones
 - ✓ Provincias de Churcampa y Tayacaja
 - ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PROGRAMADO
 - ✓ Se realizará un viaje a la zona del proyecto
 - ✓ Convocatoria prevista para el IV trimestre 2018
 - ✓ Perfil:
 - Inicio (e) 1T-2019 Fin (e) 2T-2020

PROYECTO PERU I

- **CORREDOR VIAL: HUANCAYO – IZCUCHACA – HUANTA – AYACUCHO E IMPERIAL – PAMPAS – MAYOCC**
- ✓ LONG. : 430,0 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/ 223,6 millones **PPTO 2018:** S/ 10,8 millones
 - ✓ Rutas PE- 28 D, PE-26, PE-28E; provincias de Huancayo (Junín), Tayacaja, Huancavelica, Churcampa, Acobamba, (Huancavelica), Huanta, Huamanga (Ayacucho)
 - ✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO
 - ✓ Contratista: ICCGSA
 - ✓ Contrato N° 035-2012-MTC/20 (14-May-2012) por S/.177,6 millones.
 - ✓ Inicio de los trabajos: 06-Jun-2012 Fin contractual: 05-Jun-2017

✓ **Situación Actual:**

Contrato Complementario N° 083-2017-MTC/20 suscrito el 05-Set-2017, para la continuación de los trabajos, por S/ 46,0 millones y un plazo de 18 meses.
Término previsto: 04-Feb-2019.

El Contratista-Conservador (ICCGSA) presentó el Plan de Conservación (Contrato Complementario N° 083-2017), el cual se encuentra en observado. La Conservación Periódica, se dará inicio después de la Aprobación del PCV.

A la fecha se realiza la atención de emergencias y trabajos de conservación rutinaria en toda la vía.

▪ **CORREDOR VIAL: DV. CHINCHA – SAN CLEMENTE – ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO – PTA PEJERREY/ SAN CLEMENTE – HUAYTARA-AYACUCHO**

- ✓ LONG. : 433,4 Km.
- ✓ **COSTO** : S/ 51,9 millones **PPTO 2018:** S/ 7,8 millones
- ✓ Rutas PE- 28 A, PE-2B y PE-1SB; regiones Ica, Huancavelica y Ayacucho.

✓ SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION RUTINARIA POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADO

✓ **Situación Actual:**

El 25-Ago-2017 se inició el CP N° 037-2017-MTC/20 para la selección del Contratista Conservador. Valor referencial S/51,9 millones. La Buena Pro se realizó el 12-Abr-2018 a favor del postor Consorcio Pisco (Construcciones y maquinarias del Sur SAC – Inkapesca Perú Sucursal), por S/ 41,3 millones.

El 03-May-2018 el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) admite el recurso de apelación interpuesto por COSAPI S.A. Se retrotrajo a la etapa de evaluación de propuestas.

Paralelamente se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en el tramo Pta. Pejerrey - San Clemente - Pte. Choclococha – Ayacucho desde Noviembre 2016, a cargo de la Unidad Zonal Ica.

▪ **CORREDOR: HUANCAMELICA – LIRCAY – EMP PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE 3S (LA MEJORADA) – ACOBAMBA – EMP PE-3S (PUENTE ALCOMACHAY)**

- ✓ LONG. : 346,2 Km.
- ✓ **COSTO** : S/ 182,6 millones (Incluye adicional S/11,9 millones) **PPTO 2018:** S/ 28,7 millones
- ✓ Rutas PE- 26B y 3S M; provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba (Huancavelica) y Acobamba (Ayacucho).

✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION DESDE EL 13-AGO-2013

✓ Contratista – Conservador: Consorcio Vial Acobamba (Mota-Engil Perú S.A. y Cosapi S.A.)

Contrato N° 066-2013-MTC/20 por el monto de S/. 170,7 millones.

✓ Inicio del servicio : 13-Ago-2013 Fin : 12-Ago-2018

✓ **Situación Actual:**

Se realiza la Conservación Rutinaria y la Atención de emergencias viales.

En el tramo III: Lircay – Huancavelica: Km 114+309 hasta el Km 189+490: Existen fallas geológicas puntuales donde no se ha intervenido a nivel de carpeta asfáltica pero si con la respectiva señalización (Km 71+100 y 5+300). Actualmente se ha verificado que en el Km. 4+400 al Km. 5+100 la carretera ha presentado fallas en el pavimento (Grietas y hundimientos), para tal efecto la unidad Zonal de Huancavelica vienen preparando la documentación donde solicitará la conformación de un Comité de Fallas, que evalúe y verifique las causas, para determinar responsabilidades.

▪ **CORREDOR EMP. PE-1S (CHINCHA) – ARMAS - PLAZAPATA y PUENTE MAESTROS – LOS MOLINOS – HUAYTARA**

- ✓ LONG. : 317,3 Km.
- ✓ **COSTO** : S/ 158,1 millones **PPTO 2018:** S/ 12,9 millones
- ✓ Rutas PE- 26 y PE-1SC; provincias: Ica, Chincha (Ica), Huaytará, Huancavelica, Castrovirreyna (Huancavelica).

✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION

- ✓ Contratista-Conservador: Consorcio ALVAC – JOHESA. Contrato N° 0143-2014-MTC/20), por S/ 158,7 millones
- ✓ Inicio: 15-Ene-2015 Plazo:05 años
- ✓ Situación Actual:
 - El contratista conservador viene realizando los trabajos de conservación rutinaria en todos los tramos del corredor vial.
 - Se han atendido emergencias viales en los tramos I, V y VI.
- ✓ Fin del Servicio: 14-Ene-2020.

▪ **CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAMELICA - PLAZAPATA - CASTROVIRREYBA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA – RUMICHACA**

LONG. : 287,5 Km.

COSTO : S/ 68,0 millones **PPTO 2018:** S/ 0,2 millones

- ✓ Provincias: Pisco (Ica), Huancavelica, Castrovirreyna, Huaytará, Tayacaja.

- ✓ SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADO

✓ Situación Actual:

El 18-Dic-2017 se inició el CP N° 057-2017-MTC/20 con un valor referencial de S/ 68,0 millones. Bases elevadas al OSCE. Pronunciamiento: 14-Feb-2018, indicando que se deberá declarar la nulidad del procedimiento.

Se firmó la Resolución Ministerial N°303-2018-MTC (Resolución de Nulidad) y se notificará al Comité del Proceso de Selección. El proceso se reiniciará hasta la Etapa de Convocatoria del Servicio.

Inicio de los trabajos previsto para el mes de octubre 2018

PROYECTO PERU II

▪ **CORREDOR EMP. PE-28 A (PAMPANO) – TICRAPO – CASTROVIRREYNA – SANTA INES – PLAZAPATA – HUANCAMELICA – EMP. PE 3S (IZCUCHACA) / EMP. PE-28 A(RUMICHACA) – EMP. PE-28D (SANTA INES) / EMP. PE-26 (TOYOC) - HUACHOS – PAURANGA – MOLLEPAMPA – COCAS – EMP. PE-28D (CASTROVIRREYNA)**

✓ **LONG.** : 418,4 Km.

✓ **COSTO** : S/ 2,0 millones **PPTO 2018:** S/ 0,5 millones

- ✓ Rutas PE-26, PE-26A, PE-28D, PE-28E; provincias de Pisco (Ica), Huaytará, Castrovirreyna y Huancavelica (Huancavelica).

- ✓ ESTUDIO DE PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADO

✓ Situación Actual.

Contrato N° 020-2018-MTC/20 suscrito el 14-Mar-2018 con el CONSORCIO HUANCAMELICA (Servicio de Consultores Andinos S.A. y Kincar SAC), por S/ 1,6 millones.

Inicio del estudio: 24-Mar-2018. Viabilidad del proyecto prevista para el mes de Dic-2018.

▪ **CARRETERA EMP. PE-3S (DV IMPERIAL) - PAMPAS - CHURCAMPAMPA - EMP. PE-3S (MAYOCC)/EMP.PE-3S (LA MEJORADA)- ACOBAMBA - MARCAS - EMP.PE-3S) (PTE. ALLCOMACHAY), POR NIVELES DE SERVICIO**

✓ **LONG.** : 343,4 Km.

✓ **COSTO** : S/ 1,8 millones **PPTO 2018:** _____

- ✓ Provincias: Huancavelica, Acobamba, Churcampam, Tayacaja

- ✓ PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO

✓ Situación Actual:

Contrato N° 056-2018-MTC/20 del 08-Jun-2018, suscrito con el Consorcio Marcas (Dessau S&Z S.A. – Gestión y Servicios de Ingeniería SLU), por S/ 1,4 millones.
En elaboración. Viabilidad prevista para el segundo trimestre 2019.

- CARRETERA EMP. PE-26 (HUANCAMELICA) - LIRCAY - SECILLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) / EMP. PE-3S (AYACUCHO) - TAMBILLO - EMP. PE-3S (DV. OCROS)**
 ✓ LONG. : 267,4 Km.
 ✓ COSTO : S/ 1,5 millones
 ✓ Provincias de Huamanga (Ayacucho), Huancavelica y Angaraes (Huancavelica).

 ✓ PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO

 ✓ Situación Actual:
 En implementación el proceso de selección respectivo con un valor referencial de S/1,5 millones.
 Con R.D. N° 107-2018-MTC/20 del 07-Feb-2018 se aprobó el Expediente de Contratación
- CARRETERA: EMP. PE-1S (PTE. LOS MAESTROS) – PARCONA-TAMBILLO - EMP. PE-28 A (HUAYTARA) /EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - PTE. HUACHINGA - EMP. PE-28D (LACHOCC) /EMP. PE-1S (DV. PARACAS)- PARACAS - PTO. SAN MARTÍN. / EMP. PE-1SE (MALPASO)- SAN CLEMENTE – DV. PISCO - EMP. PE-1SE / EMP PE1S DV. SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS - PE1SF/PE-1SG - EMP PE 28 – PARACAS**
 ✓ LONG. : 425,3 Km.
 ✓ COSTO : S/ 2,3 millones PPTO 2018 : S/ 0,4 millones

 ✓ Provincias de Huancavelica, Castrovirreyna, Huatará (Huancavelica), Ica, Chincha, Pisco (Ica).

 ✓ PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO
 ✓ Situación Actual:
 En proceso de selección CP N° 006-2018-MTC/20 desde el 28-Mar-2018, con un valor referencial de S/2,3 millones. Bases integradas el 16-Jul-2018. Buena Pro prevista para el mes de Agosto-2018.
 ✓ Perfil:
 Inicio (e) 4T-2018 Fin (e) 2T-2019

MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Carretera Izcuchaca – Huancavelica – Plazapata, Castrovirreyna – Ticrapo – Pampano / Santa Inés – Pilpichaca - Rumichaca: 286,9 Km.**
 Ruta : PE-26 Carretera : Pavimentada
 Periodo : Ene- Jun. PPTO 2018 : S/ 1,1 millones
- Carretera Emp. PE-26 (Toyoc) – Huanchos – Mollepampa – Cocas – Emp. PE-28D (Castrovirreyna): 123,0 Km.**
 Ruta : PE-28D Carretera : Pavimentada
 Periodo : Ene- Dic. PPTO 2018 : S/ 0,6 millones

Lima, 15 de Julio 2018