

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA

- **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ICA – LOS MOLINOS – TAMBILLO. TRAMO: Km. 19+700 – Km. 33+500 (Incl. Puente Achirana)**

 - ✓ **SNIP** : 6804 **LONG.** : 14 Km + 100 m.
 - ✓ **COSTO** : S/ 67,8 millones **PPTO 2018** : S/ 1,0 millones]
 - ✓ Beneficiarios : 227 914 personas
 - ✓ Ruta Nº PE 1SC. Punto de inicio en el Puente La Achirana – Los Molinos (Km. 19+700) y punto de término en la localidad de Huamani – Tambillos (Km. 33+500).
 - ✓ ESTUDIO DEFINITIVO A SER ACTUALIZADO
 - ✓ Mediante R.D. N° 112-2016-MTC/20 de fecha 23-Feb-2016, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto
 - ✓ Mediante Resolución Directoral N° 551-2016-MTC/20 del 08-Ago-2016 se aprobó la actualización del Presupuesto de Obra por S/ 43 338 034.19 (a precios de Abril 2016) y plazo de 360 días calendario.
 - ✓ Según informe N° 024-2017-MTC/20.10.12-ESMM-ST de la supervisora de la Zonal Huancavelica – PVN (13-Mar-2017), debido a las fuertes lluvias ocurridas a fines de enero 2017, se presentaron diversas emergencias del tramo entre las progresivas km. 23 al km. 27, siguientes y presenta una tabla con 15 sectores afectados por el Niño Costero: uno por huayco y erosión de plataforma, 11 por huaycos y 3 por erosión de plataforma, en los cuales para restituir la transpirabilidad realizaros labores de relleno y reconfiguración de plataforma en 14 sectores y en el último limpieza de alcantarilla y plataforma. No precisa la magnitud de los daños por huaycos, ni tampoco la magnitud del relleno para reconfigurar la plataforma.
 - ✓ El Especialista de Topografía, Tazo y Diseño Vial de la UGE, como resultado de la inspección de campo realizada el 05-Abr-2018 emite el Informe N° 023-2018-MTC/20.6.2/ASV, estableciendo que no hay variación significativa del terreno existente, ni alteraciones importantes que conlleven a realizar modificaciones al Estudio Definitivo aprobado, en base a ello se establece que para ejecutar la obra es necesario que el Presupuesto de Obra sea actualizado.
 - ✓ Se culminó la actualización del presupuesto de obra: S/ 43,8 millones.

- **MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) y PE-1SH (VARIANTE), PISCO, ICA**

 - ✓ **SNIP** : 277452 **LONG.** : 28,6 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/ 252,9 millones **PPTO 2018** : _____
 - ✓ **Beneficiarios** : 133 926 personas
 - ✓ ESTUDIO DE PERFIL REFORMULADO PROGRAMADO
 - ✓ Provincia de Pisco
 - ✓ Mediante R.D. N° 495-2014-MTC/20 del 03-Jun-2014 se aprobó el Estudio de Perfil.
 - ✓ EVAP aprobado : RD N° 301-2016 del 21-Mar-2016
 - ✓ Procedimiento de Selección previsto iniciar el primer semestre 2019.
 - ✓ Perfil Reformulado Inicio (e) 4T-2019 Fin (e) 4T-2020
 - ✓ Definitivo Inicio (e) 2T-2021 Fin (e) 2T-2022

- **RUTA NACIONAL PE-1S, TRAMO: GUADALUPE – ICA – NASCA (EMPALME TRAMO CONCESIONADO)**

 - ✓ **LONG.** : 156,8 Km. **PPTO 2018:** _____
 - ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
 - ✓ Provincias de Ica, Pisco y San Clemente.

- ✓ Términos de Referencia en Elaboración. De ser el caso se programará un viaje de inspección de campo, para complementar y/o mejorar los TDR. Se está considerando el derecho de vía fijado para la Red Vial 6 según R.M. N° 411-2001-MTC/15.2. Culminado el estudio de pre inversión y definido el trazo y la solución técnica se podrá solicitar la aprobación del derecho de vía específico para el presente tramo.
 - ✓ En elaboración de los Términos de Referencia a fin de iniciar el procedimientos de selección respectivo, previsto para el cuarto trimestre 2018.
 - ✓ Perfil Inicio (e) 1T-2019 Fin (e) 3T-2020
 - ✓ Definitivo Inicio (e) 2T-2021 Fin (e) 4T-2022
- **RUTA NACIONAL PE-1S, TRAMO II: EMP. TRAMO CONCESIONADO (DV. SAN JUAN) – CAMANÁ - LOS CERILLOS (DV. QUILCA)**
- ✓ **LONG.** : 361,3 Km. **PPTO 2018:** _____
 - ✓ Ruta Nacional PE-1S, regiones de Ica (Nazca) y Arequipa (Caravelí y Camaná).
 - ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PROGRAMADO PARA EL 2018
 - ✓ Se elaboran los Términos de Referencia para el Perfil y se coordinará que especialistas ameritarían viajar a la zona del proyecto.
 - ✓ Procedimiento de selección previsto iniciar el II trimestre 2019.
 - ✓ Perfil Inicio (e) 4T-2019 Fin (e) 4T-2021
 - ✓ Definitivo Inicio (e) 2T-2022 Fin (e) 2T-2024
- **CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28 A, VIA LOS LIBERTADORES – EMP. PE-26C – EMP. PE-1S, PANAMERICANA SUR):**
- ✓ **SNIP** : 354650 **LONG.** : 5,8 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/ 101 millones **PPTO 2018** : S/ 0,4 millones
 - ✓ **Beneficiarios** : 59 154 personas
 - ✓ Ruta Nacional PE-28A. Provincia de Pisco.
 - ✓ Con Resolución Directoral N° 539-2016-MTC/20 del 02-Ago-2016, se aprobó el Perfil del Proyecto de Construcción de la Vía de Evitamiento San Clemente (Emp. Ruta PE-28A, Vía los Libertadores-Emp. PE-26C-Emp. PE-1S, Panamericana Sur).
 - ✓ REFORMULACION DEL ESTUDIO DE PERFIL EN PROCESO DE SELECCIÓN
 - ✓ Situación Actual:
El 09-Nov-2017 se inició el CP N° 061-2017-MTC/20, con un valor referencial de S/ 1,25 millones. Integración: 19-Jun-2018. Buena Pro prevista para el 07-Ago-2018.
- | | | | | |
|--------------------|------------|---------|---------|---------|
| Perfil Reformulado | Inicio (e) | 4T-2019 | Fin (e) | 4T-2020 |
| Definitivo | Inicio (e) | 2T-2021 | Fin (e) | 2T-2022 |
- **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA –PALCA – VILLA DE ARMA – EMPALME RUTAPE28D (PLAZAPATA):**
- ✓ **SNIP** : 219223 **LONG.** : 210,0 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/109,8 millones **PPTO 2018** : S/ 0,2 millones
 - ✓ Beneficiarios : 162 223 personas
 - ✓ Ruta Nacional PE-26, provincias de Chincha (Ica), Castrovirreyna y Huancavelica (Huancavelica)
 - ✓ ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL EN ELABORACION
 - ✓ Consultor: IH ASESORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Contrato de Servicios de Consultoría N°044-2017-MTC/20 del 26-Abr-2017, por S/ 0,7 millones.
 - ✓ Situación Actual:
 - Inicio del servicio 31-May-2017

- Con R.D. N° 862-2017-MTC/20 del 19-Oct-2017 se declara procedente la prestación Adicional N° 01 por “Ejecución de Mayores Servicios”, por S/ 0,12 millones.
- Componente Arqueológico: Conforme mediante Oficio N° 021-2018-MTC/20.6 del 11-Ene-2018
- Componente de Ingeniería: Informe N° 03 (Informe Final) – Aprobado el 07-Jun-2018
- Componente Ambiental: Se remitió información complementaria al SENACE el 09-May-2018
- Se ha reiterado al SENACE informe sobre la evaluación integral del proyecto.
- Aprobación prevista para el mes de setiembre 2018.
- Definitivo Inicio (e) 3T-2019 Fin (e) 3T-2021

▪ **NUEVA VIA DE ACCESO (VARIANTE) AL TERMINAL PESQUERO GENERAL SAN MARTIN, PISCO**

- ✓ **LONG. : 24 Km. PPTO 2018: _____**
- ✓ Provincia de Pisco.
- ✓ ESTUDIO DE PERFIL PROGRAMADO
- ✓ Procedimiento de selección previsto iniciar el último trimestre 2018.
- ✓ Perfil Inicio (e) 1T-2019 Fin (e) 1T-2020
- ✓ Definitivo Inicio (e) 4T-2020 Fin (e) 3T-2021

▪ **PASOS A DESNIVEL AV. CUTERVO, OVALO ESTADIO JOSÉ PICASSO Y AV. ARENALES, CON CARRETERA PE-1S**

- ✓ Ruta PE-1S, provincia de Ica
- ✓ ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
- ✓ Convenio N° 031-2016-MTC/20 del 26-Set-2016 suscrito con la Municipalidad Provincial de Ica, para la elaboración de los estudios a nivel de perfil de 03 intercambios Viales, ubicados en la Panamericana Sur Ruta PE-1S con las avenidas: Cutervo, Ovalo del Estadio José Picasso, y la Avenida Arenales.
- ✓ En los proyectos de los pasos a desnivel de la ciudad de Ica, se verificó la necesidad inmediata por la gran congestión del tráfico vehicular, siendo de mayor incidencia durante las horas punta, durante la visita estuvo presente el coordinador designado por la Municipalidad y otros funcionarios.
- ✓ Por opinión de la Unidad Formuladora, estos proyectos no son considerados PIP, por lo que no requieren estudios de Preinversión.

PROYECTO PERU I

▪ **CARRETERA: GUADALUPE – ICA – PALPA – ATICO**

- ✓ **LONG. : 379,8 Km.**
- ✓ **COSTO : S/ 130 millones**
- ✓ Ruta Nacional PE-1S, provincias de Ica, Palpa, Nazca (Ica) y Caravelí (Arequipa).
- ✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CONCLUIDOS EL 27-Set-2016
- ✓ Contrato N° 082-2010-MTC/20 del 15-Abr-2010 con el Consorcio Vial ICAPAL (Concar S.A. – GyM S.A.) por S/. 113,7 millones. Los trabajos se iniciaron el 01-Jun-2010 y concluyeron contractualmente el 31-May-2015. El 24-Set-2015 se suscribió un contrato complementario para la continuación de los trabajos- Plazo: 01 año (Monto: S/ 15,5 millones). Fin: Set-2016.
- ✓ A la fecha se realizan trabajos de mantenimiento rutinario en la Carretera Guadalupe – Ica – Nazca – Yauca, a cargo de la Unidad Zonal Ica. Presupuesto asignado 2018: S/ 1,6 millones.

- **SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION RUTINARIA POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV. CHINCHA – SAN CLEMENTE – ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO – PTA PEJERREY/ SAN CLEMENTE – HUAYTARA- AYACUCHO**

 - ✓ LONG. : 433,4 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/ 51,9 millones **PPTO 2018:** S/ 7,8 millones
 - ✓ Rutas PE- 28 A, PE-2B y PE-1SB; regiones Ica, Huancavelica y Ayacucho.

✓ SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION RUTINARIA POR NIVELES DE SERVICIO

✓ Situación Actual:
 El 25-Ago-2017 se inició el CP N° 037-2017-MTC/20 para la selección del Contratista Conservador. Valor referencial S/ 51,9 millones. La Buena Pro se realizó el 12-Abr-2018 a favor del postor Consorcio Pisco (Construcciones y maquinarias del Sur SAC – Inkapesca Perú Sucursal), por S/ 41,3 millones.

El 03-May-2018 el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) admite el recurso de apelación interpuesto por COSAPI S.A.
 Proceso paralizado
 Paralelamente se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en el tramo Pta. Pejerrey - San Clemente - Pte. Choclococha – Ayacucho desde Noviembre 2016, a cargo de la Unidad Zonal Ica.

- **CARRETERA AYACUCHO – TAMBILLO – OCROS – EMP PE 32 A (CHALCO) Y PAMPA CANGALLO – CARAPO – HUANCASANCOS – LLAUTA – PALPA:**

 - ✓ **LONG.** : 328,9 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/ 165 millones **PPTO 2018:** S/ 19,0 millones
 - ✓ Rutas PE-30D y PE-3SL. PE-30D, Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Víctor Fajardo, Huanca Sancos, Lucanas (Ayacucho) y Palpa (Ica).

✓ SERVICIOS DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION

✓ Contratista – Conservador: Consorcio Vial Tambillo (MOTA ENGIL PERU S.A. - COSAPI S.A.)
 Contrato N° 015-2013-MTC/20 del 25-Ene-2013, por S/. 164,5 millones.

Inicio: 08-Mar-2013 Fin: 07-Mar-2018

✓ Situación Actual:
 Trabajos concluidos el 07-Mar-2018.
 Contrato Complementario - Contrato N° 055-2018-MTC/20 suscrito el 07-Jun-2018, por un periodo de 18 meses.

✓ Fin previsto: Dic-2019

- **CORREDOR EMP. PE-1S (CHINCHA) – ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE MAESTROS – LOS MOLINOS – HUAYTARA**

 - ✓ LONG. : 317,3 Km.
 - ✓ **COSTO** : S/ 158,1 millones **PPTO 2018:** S/ 12,9 millones
 - ✓ Rutas PE- 26 y PE-1SC; provincias: Ica, Chincha (Ica), Huaytará, Huancavelica, Castrovirreyna (Huancavelica).
 - ✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION
 - ✓ Contratista-Conservador: Consorcio ALVAC – JOHESA
 Contrato N° 0143-2014-MTC/20), por S/ 158,7 millones
 - ✓ Inicio: 15-Ene-2015 Plazo:05 años
 - ✓ Situación Actual:
 - El contratista conservador viene realizando los trabajos de conservación rutinaria en todos los tramos del corredor vial.
 - Se han atendido emergencias viales en los tramos I, V y VI.
 - ✓ Fin del Servicio: 14-Ene-2020.

PROYECTO PERU II

- CARRETERA: PALPA (EMP. PE-1S) – LLAUTA – HUANCASANCOS – EMP. PE-32 A (CHALCO)**
 ✓ LONG. : 258,5 Km. PPTO 2018: S/ 0,3 millones
 ✓ Provincias: Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Víctor Fajardo (Ayacucho), y Palpa (Ica).
 ✓ PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO
 ✓ Situación Actual:
 Contrato N° 039-2018-MTC/20 suscrita el 16-May-2018, con el Consorcio Vial Palpa V (Vera & Moreno S.A. Consultores de Ingeniería -3B Proyectos S.A.S.), por S/ 1,4 millones.
 ✓ Perfil Inicio Jun-2018 Fin (e) 2T-2019
- CARRETERA: EMP. PE-1S (PTE. LOS MAESTROS) – PARCONA-TAMBILLO - EMP. PE-28 A (HUAYTARA) /EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - PTE. HUACHINGA - EMP. PE-28D (LACHOCC) /EMP. PE-1S (DV. PARACAS)- PARACAS - PTO. SAN MARTÍN. / EMP. PE-1SE (MALPASO)- SAN CLEMENTE – DV. PISCO - EMP. PE-1SE / EMP PE1S DV. SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS - PE1SF/PE-1SG - EMP PE 28 – PARACAS**
 ✓ LONG. : 425,3 Km.
 ✓ COSTO : S/ 2,3 millones PPTO 2018 : S/ 0,4 millones
 ✓ Provincias de Huancavelica, Castrovirreyna, Huatará (Huancavelica), Ica, Chincha, Pisco (Ica).
 ✓ PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO
 ✓ Situación Actual:
 En proceso de selección CP N° 006-2018-MTC/20 desde el 28-Mar-2018, con un valor referencial de S/2,3 millones. Bases integradas el 16-Jul-2018. Buena Pro prevista para el mes de Agosto-2018.
 ✓ Perfil:
 Inicio (e) 4T-2018 Fin (e) 2T-2019

MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Carretera Pisco Playa – Paracas: 26 Km.**
 Ruta : PE-1SF y PE-1SG Carretera : Pavimentada
 Periodo : Enero – Mar. PPTO 2018 : S/ 0,1 millones
- Carretera Pta. Pejerrey – San Clemente – Pte Choclococha – Pampano – Huaytará: 146,6 Km.**
 Ruta : PE-28 A, PE-28 y PE-1SB Carretera : Pavimentada
 Periodo : Enero – Mar. PPTO 2018 : S/ 0,5 millones
- Carretera Guadalupe – Ica – Nazca - Yauca: 379,8 Km.**
 Ruta : PE-1S Carretera : Pavimentada
 Periodo : Enero – Dic. PPTO 2018 : S/ 1,5 millones

Lima, 15 de Julio 2018