

RECONSTRUCCION - FONDES: PROVIAS NACIONAL

31-Jul-18

| FASE | ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES | SNIP | Meta Física | UM | COSTO S/ | PIM 2018 S/ | ANOTACION | Ubic. | Rutas | FTE FMTO | RESPONSABLE |
|----------------------|---|---------------|-------------|----|-------------|-------------|---|----------|--------|--------------|---|
| | 2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH | 3271 | | | | | | | | | |
| | LIMA - CANTA (KM. 21+500 - KM. 102+000) - RECONSTRUCCIÓN | | | | 2,500,000 | | | | | | |
| Estudio Definitivo | ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA LIMA - CANTA (RECONSTRUCCIÓN) | | 52 | km | 2,500,000 | | <p>ANTEPROYECTO - EN PROCESO SELECCIÓN - FONDES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expresión de Interés, publicada en el SEACE el 18.Julio 2018 - Convocatoria: Ago-2018 - Contrato: Setiembre -18 - Inicio de Anteproyecto: Oct-18 - Término de Anteproyecto: Dic-18 <p>PROYECTO – CONCURSO OFERTA* - FONDES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expresión de Interés: Enero 19 - Inicio de Convocatoria: Febrero 19 - Contrato e Inicio EDI: Abril – 19. Duración del EDI: 5 meses - Obra inicio: Oct-19. Plazo de ejecución de obras: 10 meses - Término de Obra: Julio -2020 <p>(*) Contratista elabora EDI y ejecuta OBRA. Supervisor es otro contrato</p> | LIMA | PE-20A | FONDES | UGE - ESTUDIOS (El especialista responsable es designado por la UGE) |
| | 2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRA | 245326 | | | | | | | | | |
| | TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA | | | | | | | | | | |
| Obras | 0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA | | 71 | km | 459,977,931 | 32,994,045 | <p>AS - ADJUDICACION SIMPLIFICADA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expresion de Interes publicado en SEACE (20-Jul-18) - Convocatoria: Ago-18 - Presentación de Ofertas: Oct-18 - Buena Pro: 4T-18. - Contrato e inicio Obra.: 4T-18 <p>* Obra Confinanciada, FONDES Y MTC</p> | PIURA | PE-02A | FONDES / MTC | UGOB - OBRAS (El especialista responsable es designado por la UGOB) |
| Supervisión de Obras | 0193670 SUPERVISION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA | | | | 22,998,897 | 3,643,957 | <p>AS - ADJUDICACION SIMPLIFICADA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expresion de Interes publicado en SEACE (19-Jul-18) - Convocatoria: Ago-18 - Presentación de Ofertas: Oct-18 - Buena Pro: 4T-18. - Contrato e inicio Obra.: 4T-18 <p>* Obra Confinanciada, FONDES Y MTC</p> | | | | |
| | 2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 | 86897 | | | | | | | | | |
| | MOLLEPATA - PALLASCA. | | | | 247,816,405 | 60,624,075 | | | | | |
| Obras | 0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA | | 30 | km | 233,355,385 | 57,086,433 | <p>AS N° 002-2018-MTC/20</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación de Propuestas postores: Ago-18 - Buena Pro: 4T-18. - Contrato e inicio Obra: 4T-18 | ANC, LIB | PE-3N | FONDES | UGOB - OBRAS (El especialista responsable es designado por la UGOB) |
| Supervisión de Obras | 0166408 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA | | | | 14,461,020 | 3,537,642 | <p>AS N° 010-2018-MTC/20</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobar Expediente de Contrataciones: RD N° 922-2018 (05-jun-18) - Expresion de Interes publicado en SEACE (18-Jul-18) - Convocatoria: Set-18 - Presentación de Ofertas: Oct-18 - Buena Pro: 4T-18. - Contrato e inicio Sup.: 4T-18 | | | | |