



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

AYUDA MEMORIA **CARRETERA ILAVE – MAZOCRUZ**

La carretera llave – Mazocruz de 83 Km., se ubica en la Ruta Nacional PE-38 A, en el departamento de Puno, Provincia de El Collao, distritos de Santa Rosa, Condurri e llave, la ejecución del proyecto permitirá que los campesinos de bajos recursos puedan transportar sus productos con mayor facilidad al disminuir y optimizar los costos operativos.

Puno es criador de ovinos y de camélidos, siendo la producción en llave predominantemente la cañihua y papa, en Conduriri, avena forrajera y en Santa Rosa su principal actividad es la agricultura. Otra de las actividades que destaca el departamento de Puno, es el comercio.

Código SNIP : 15270

Población Beneficiaria Directa: 58 843 habitantes

A la fecha PROVIAS NACIONAL tiene a su cargo lo siguiente:

A. PROYECTOS DE INVERSION:

1. CARRETERA ILAVE – MAZOCRUZ, TRAMO: ILAVE – SAN ANTONIO DE CHECCA (10,0 Km.)

Estudio Definitivo a nivel de tratamiento superficial bicapa, cuya elaboración estuvo a cargo de la empresa Consultora GEOCONSULT S.A. por el monto ascendente de S/.179 379.

El Estudio Definitivo está concluido en su componente de Ingeniería y Ambiental.

Se elaboró por administración directa el estudio de preinversión a nivel de perfil el cual ha sido remitido a la OPP-MTC para su aprobación y autorización para continuar con el ciclo del proyecto con los estudios de factibilidad para la Declaratoria de Viabilidad.

Declarada la viabilidad se aprobará el Estudio a nivel resolutivo y se procederá con el proceso de licitación para la ejecución de la obra.

La aprobación del Estudio está prevista para el mes de junio 2011.

El monto de la obra es S/. 13'696,066.87 con un plazo de ejecución de obra de 210 d.c. con precios del mes de septiembre del 2010.

B. MANTENIMIENTO:

CARRETERA: ILAVE (Emp. 3S) – MAZOCRUZ, TRAMO: EMP 3S (San Antonio de Checca) – MAZOCRUZ (73,0 Km.)

Trabajos de Mantenimiento Periódico

Contratista:

Consorcio San Marcos (Corporación Terranova - Vera Gutiérrez Contratistas Generales - Geoconsult S.A.)

Contrato de Ejecución de Obra N° 164-2008-MTC/20 de fecha 17.Jul.08

Monto Contractual: S/ 11,25 millones

Supervisión:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

ACRUTA & TAPIA Ingenieros S.A.C.
Contrato de Supervisión de Obra N° 212-2008-MTC/20 de fecha 20.Oct.08
Monto Contractual: S/ 0,795 millones

Inversión Total: (Obra y Supervisión): S/. 12,04 millones.

El 12.Ago.08 se inició la elaboración de los estudios de mantenimiento periódico, habiéndose aprobado el Expediente Técnico mediante Resolución Directoral N° 1040-2009-MTC/20 de fecha 27.Ago.2009 con un presupuesto de obra de S/. 10 304 198,92

Los trabajos se iniciaron el 11.Set.09, habiendo sido paralizadas por el periodo de lluvias desde el 01.Feb.10.

Avance ejecutado: 19,37%.

Con fecha 26.03.2010 (después de la paralización de la obra), se comunicó al Contratista reiniciar la Obra a partir del 29.03.2010, lo que no fue acatado.

En Abril 2010 el Contratista interpuso Resolución del Contrato de Obra, por supuestos trabajos ejecutados, no reconocidos por la Entidad.

A la fecha, la Obra se encuentra en arbitraje, planteado por la Entidad a través de la Procuraduría, por incumplimiento del Contratista.



Lima, Mayo 2011