



PROYECTOS DE INVERSIÓN: SOLUCIÓN DEFINITIVA

CONSTRUCCION DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE TUMBES (18,7 Km.)

SNIP : 22422 LONG. : 18,7 Km
COSTO : PPTO 2017 :
Beneficiarios : 142,338 habitantes

- ✓ Proyecto ubicado en la provincia de Tumbes, formará parte de la Ruta Nacional PE-1N
- ✓ SUSPENSION TEMPORAL DE PROYECTO
- ✓ Mediante R.D. N° 335-2015-MTC/20 del 07-May-2015 el Perfil del proyecto "Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Tumbes", siendo el monto de inversión de la alternativa seleccionada para el proyecto estimado en S/. 172 941 119,98, con precios a setiembre 2014.
- ✓ Mediante Informe N° 016-2016-MTC/20.6.1/SCD de fecha 29-Feb-2016 el Especialista de Topografía, Trazo, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial tramitó el nuevo trazo de la Vía de Evitamiento de Tumbes, debido a que el Gobierno Regional de Tumbes remitió la Carta N° 043-2016/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGAT-SGD con fecha 03-Feb-2016 comunicando que por la ruta de la Alternativa 1 se afectará 340 predios en el área de expansión urbana de la Ciudad de Tumbes, encontrándose superpuesto con terrenos de propiedad de terceros y agrícolas.
- ✓ Con Memorandum N° 1175-2016-MTC/09.02 de fecha 08-Jun-2016 la Directora General de la Oficina de Planeamiento y Programación del MTC ratifica la suspensión temporal del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil: Ruta Nacional PE-1N calzada Actual carretera Longitudinal del Tramo: Sullana – Desvío Variante Internacional, incluyendo la Vía de Evitamiento de Tumbes, toda vez que existe una propuesta de parte del IPC en ejecutar esos proyectos, hasta que el despacho indique lo contrario para el proceso; razón por la cual se suspendió la continuación de los Términos de Referencia de Ingeniería del proyecto " Vía de Evitamiento de Tumbes".
- ✓ El estudio a nivel de perfil tiene una vigencia de tres años es decir hasta mayo del 2018.
- ✓ Nivel de Intervención de Obra:
 - Presupuesto de obra : S/. 140'439,674.29 con precios a septiembre 2014
 - Plazo de Obra : 360 días calendario

REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-1N – CARRETERA LONGITUDINAL DE LA COSTA NORTE, TRAMO; SULLANA – DESVIO VARIANTE INTERNACIONAL: 264,7 Km.

LONG. : 264,7 Km

PPTO 2017 : S/ 2,44 millones

Beneficiarios : 538 758 personas

- ✓ Proyecto ubicado en la ruta nacional PE-1N, en las provincias de Sullana, Talara, Contralmirante Villar, Zarumilla, en las regiones de Piura y Tumbes.
- ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL EN PROCESO D E SELECCIÓN
- SEGUNDA CONVOCATORIA: 16-MAY-2016 (AMC N° 003-2016-MTC/20 DERIVADA DEL CP N° 076-2016-MTC/20
- ✓ Presupuesto de obra : Presupuesto de Obra S/. 780,0 millones (estimado).
Plazo de Obra : 720 días calendario (estimado)



- ✓ El 16-May-2016 se dio inicio al proceso AMC N° 003-2016-MTC/20 Derivada del CP N° 076-2015-MTC/20, con un valor referencial de S/. 3 480 418,23. Presentación de Propuestas: 29-May-2017. Acto de Otorgamiento de Buena Pro: 06-Jun-2017.

PROYECTO PERU I

- **CARRETERA DV. PAITA – SULLANA – DV. TALARA – MANCORA – AGUAS VERDES, SULLANA – MACARA y LIM. INTERNACIONAL LADO PERU EJE VIAL N° 01 (401,01 Km.)**

(No incluye tramo concesionado: Dv. Paita - Sullana)

LONG. : 401,1 Km

COSTO : S/ 180,03 millones PPTO 2017 : S/ 7,67 millones

- ✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CONCLUIDOS EL 04-MAR-2017
- ✓ Ubicado en las Rutas PE-1N, PE-1NO y PE-1NL, entre los departamentos de Piura (provincias: Paita, Piura, Talara, Ayabaca, Sullana) y Tumbes (provincias de Tumbes, Contralmirante Villar, Zarumilla).
- ✓ Contrato de Servicios N° 049-2010-MTC/20, suscrito con el Consorcio Vial Sullana, por el monto de S/ 141,41 millones. Plazo 5 años. Inicio: 16-Abr-2010- Fin: 15-Abr-2015
- ✓ El 31-Ago-2015 se suscribió el Contrato Complementario N° 080-2015-MTC/20 al Contrato de Servicios N° 049-2010-MTC/20, por S/ 38,91 millones. Plazo 18 meses

Inicio del servicio : 05-Set-2015 Fin : 04-Mar-2017

- ✓ Situación Actual:
Trabajos de Conservación Vial Por Niveles de Servicio Concluidos

El Contrato Complementario no comprende el Tramo I: Dv. Paita-Sullana: km 1003+655 al km 1032+100 de una Long. 28.445 km (incluido en el Contrato original), debido a que fue concesionado a COVISOL.

A la fecha se realizan trabajos de Mantenimiento Rutinario por Administración Directa.



MANTENIMIENTO RUTINARIO

- **CARRETERA SULLANA – DV. TALARA – MANCORA – AGUAS VERDES Y LIMITE INTERNACIONAL: 273,2 Km.**
LONG.: 273,2 Km
PRESUPUESTO 2017: S/ 1,20 millones
✓ Trabajos se iniciaron en marzo

Lima, 30 de Abril 2017