PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

Nº	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	RUTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	Repartición La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3N	776+839	QUIROZ	2012	60.00	2,124,705.88	-8.5008120000	-78.1715720000	CONCLUIDO	18/01/2012	03/03/2012	ANCASH	PALLASCA	SANTA ROSA
2	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas -Huacrachuco - Pte. Crisnejas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte.Huaynabe).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	86+100	PAUCAS	2013	12.29	435,210.59	-8.6200300000	-77.8640120000	CONCLUIDO	19/08/2013	20/09/2013	ANCASH	SIHUAS	SIHUAS
3	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	92+040	JAUCAN	2012	42.67	1,511,020.00	-9.4280510000	-77.1618890000	CONCLUIDO	01/08/2012	30/09/2012	ANCASH	HUARI	RAHUAPAMPA
4	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	100+100	EL CARMEN	2012	33.50	1,186,294.12	-9.3685870000	-77.1528680000	CONCLUIDO	11/10/2012	04/12/2012	ANCASH	HUARI	PONTO
5	Emp. PE-3N (Dv. Pte. Huarochiri) - Pte. Huarochiri - Bambas - Emp. PE-3N (Tauca).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3NA	0+000	HUAROCHIRI	2012	30.48	1,079,350.59	-8.7000260000	-77.9605330000	CONCLUIDO	10/11/2012	13/12/2012	ANCASH	CORONGO	LA PAMPA
6	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	16+350	PALCA	2012	36.58	1,295,362.35	-9.3319040000	-77.0384810000	CONCLUIDO	19/11/2012	31/12/2012	ANCASH	HUARI	PONTO
7	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	97+242	PALCA II	2015	12.17	430,961.18	-9.3525750000	-77.0675600000	CONCLUIDO	01/04/2015	01/05/2015	ANCASH	HUARI	PONTO
8	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	11+500	ASHANCAY	2013	15.00	531,176.47	-8.6026110000	-77.7533800000	CONCLUIDO	03/03/2013	17/04/2013	ANCASH	CORONGO	CUSCA
9	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas -Huacrachuco - Pte. Crisnejas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte.Huaynabe).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	122+700	SAN PEDRO	2013	15.00	531,176.47	-9.3318380000	-77.0384090000	CONCLUIDO	02/12/2013	28/12/2013	ANCASH	HUARI	PONTO
10	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	97+180	UCHUMAYO	2013	24.38	863,338.82	-8.5991930000	-77.7597320000	CONCLUIDO	08/04/2013	15/05/2013	ANCASH	CORONGO	CUSCA
11	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas -Huacrachuco - Pte. Crisnejas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte.Huaynabe).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	99+800	PARIASH	2014	15.00	531,176.47	-9.3126030000	-77.0384090000	CONCLUIDO	01/08/2014	28/10/2014	ANCASH	HUARI	MASIN
12	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	19+855	PUCAPAMPA	2013	18.29	647,681.18	-8.5644940000	-77.6311330000	CONCLUIDO	15/04/2013	30/05/2013	ANCASH	SIHUAS	CASHAPAMPA
13	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas -Huacrachuco - Pte. Crisnejas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte.Huaynabe).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	43+030	TARICA I	2013	15.24	539,675.29	-8.5699830000	-77.4437160000	CONCLUIDO	12/04/2013	27/05/2013	ANCASH	POMABAMBA	PAROBAMBA
14	Emp. PE-3N (Huánuco) - Pte. Cayumba - Las Palmas -Tingo Maria (PE-14 A) - Emp. PE-5N (Pte. Pumahuasi).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-18A	006+000	HUACAN	2014	48.77	1,727,031.76	-9.1257480000	-76.9438150000	CONCLUIDO	01/02/2014	29/05/2014	ANCASH	HUARI	PAUCAS
15	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	5+056	ARAY	2014	24.38	863,338.82	-9.1495120000	-76.9103850000	CONCLUIDO	01/03/2014	30/04/2014	ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA
16	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	3+813	COYTA	2014	24.38	863,338.82	-9.5250270000	-77.4995550000	CONCLUIDO	15/08/2014	15/12/2014	ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA
17	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	169+980	ALLPASH	2014	18.00	637,411.76	-9.2715020000	-76.9932470000	CONCLUIDO	01/10/2014	01/12/2014	ANCASH	HUARI	PONTO
18	Emp. PE-12 A (Pariash) - Huayllabamba - Quiches - Pte. Santo Cristo - Urpay -Emp. PE-10 C (Tayabamba).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12B	83+950	QUICHES	2014	15.00	531,176.47	-8.5454410000	-77.5620990000	CONCLUIDO	01/10/2014	25/11/2014	ANCASH	SIHUAS	HUAYLLABAMBA
19	Emp. PE-12 A (Pariash) - Huayllabamba - Quiches - Pte. Santo Cristo - Urpay -Emp. PE-10 C (Tayabamba).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12B	83+950	SANTA CLARA	2015	27.43	971,344.71	-8.3811470000	-77.4941350000	CONCLUIDO	12/04/2015	20/05/2015	ANCASH	SIHUAS	QUICHES
20	Emp. PE-12 A (Pariash) - Huayllabamba - Quiches - Pte. Santo Cristo - Urpay -Emp. PE-10 C (Tayabamba).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12B	25+210	CHULLIN	2014	12.29	435,210.59	-8.5206450000	-77.5720790000	CONCLUIDO	01/10/2014	01/12/2014	ANCASH	SIHUAS	HUAYLLABAMBA
21	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas -Huacrachuco - Pte. Crisnejas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte.Huaynabe).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	43+250	TARICA II	2013	27.43	971,344.71	-8.6023830000	-77.7539650000	CONCLUIDO	06/03/2013	08/04/2013	ANCASH	POMABAMBA	PAROBAMBA
22	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL HUANUCO	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	007+465	CAPLLAC	2013	15.24	539,675.29	-9.3608930000	-77.0822530000	CONCLUIDO	05/10/2013	19/11/2013	ANCASH	HUARI	MASIN
23	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	87+624	YESORACRA	2015	15.24	539,675.29	-9.3690310000	-77.1066720000	CONCLUIDO	01/03/2015	15/04/2015	ANCASH	HUARI	MASIN
24	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas -Huacrachuco - Pte. Crisnejas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte.Huaynabe).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	24+610	YANAC	2012	36.58	1,295,362.35	-8.6255100000	-77.8627430000	CONCLUIDO	03/03/2012	17/04/2012	ANCASH	CORONGO	YANAC
25	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	009+820	VVINCCOCOTA	2013	15.00	531,176.47	-9.3564190000	-77.0720900000	CONCLUIDO	03/03/2013	17/04/2013	ANCASH	HUARI	RAHUAPAMPA
26	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-14A	161+056	CULLUCHACA	2015	18.00	637,411.76	-9.5258260000	-77.5328460000	CONCLUIDO	01/04/2015	01/05/2015	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ
27	Emp. PE-3N (Dv. Pte. Huarochiri) - Pte. Huarochiri - Bambas - Emp. PE-3N (Tauca).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3NA	39+980	HUAMINEY	2015	9.00	318,705.88	-8.5976100000	-77.9095020000	CONCLUIDO	15/12/2014	29/01/2015	ANCASH	CORONGO	CORONGO
28	Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Sihuas -Huacrachuco - Pte. Crisnejas - Uchiza - Emp. PE-5N (Pte.Huaynabe).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-12A	117+800	CAJAS	2014	42.00	1,487,294.12	-8.5817780000	-77.4645670000	CONCLUIDO	01/03/2014	30/04/2014	ANCASH	POMABAMBA	PAROBAMBA
29	Repartición La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	CONVENIO N° 016-2012-MTC CON M.D. PAMPAS	PE-3N	903+360	CHUCUSVALLE	2012	27.43	971,344.71	-8.2063260000	-77.9518300000	CONCLUIDO	10/10/2012	12/12/2012	ANCASH	PALLASCA	PALLASCA
30	Emp. PE-3N (Huaraz) - Pte. Pomachaca(PE-14 B) - Masin - Pte. Rahuapampa - Emp. PE-18 A (Tingo Maria).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	CONVENIO N° 019-MTC-2012 CON MD MASIN	PE-14A	008+050	HUAYTUNA	2013	51.82	1,835,037.65	-9.3608790000	-77.0822240000	CONCLUIDO	15/03/2013	29/04/2013	ANCASH	HUARI	MASIN
31	Emp. PE-3N (Dv. Pte. Huarochiri) - Pte. Huarochiri - Bambas - Emp. PE-3N (Tauca).	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	CONVENIO N° 018-MTC-2013 CON MD PAMPAS	PE-3NA	29+271	PACATQUI	2013	24.38	863,338.82	-8.6581520000	-78.2335260000	CONCLUIDO	10/11/2013	25/12/2013	ANCASH	SANTA	MACATE
32	Repartición La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	CONVENIO N° 004-2013-MTC CON EMPRESA STIGLISH TRANSPORTES	PE-3N	688+103	GIBRALTAR	2013	33.53	1,187,356.47	-8.8119850000	-77.8764380000	CONCLUIDO	10/02/2013	27/03/2013	ANCASH	HUAYLAS	YURACMARCA
33	Repartición La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL LIMA	CONVENIO N° 004-2013-MTC CON EMPRESA STIGLISH TRANSPORTES	PE-3N	690+000	HUAYLAS	2013	30.48	1,079,350.59	-8.7970260000	-77.8833140000	CONCLUIDO	11/04/2013	05/06/2013	ANCASH	CARAZ	YURACMARCA
34	Repartición La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	CONVENIO N° N° 025-2012-MTC/20 MD PALLASCA	PE-3N	838+280	LLACTABAMBA	2013	30.48	1,079,350.59	-8.4115610000	-78.0053590000	CONCLUIDO	05/01/2013	19/02/2013	ANCASH	PALLASCA	CABANA
35	Repartición La Oroya (PE-22) - Pte. Huarochiri (PE-3N A) - Vado Grande.	MODULAR	PVN	ZONAL ANCASH	CONVENIO N° N° 025-2012-MTC/20 MD PALLASCA	PE-3N	860+950	HUANDOVAL	2013	15.24	539,675.29	-8.3331220000	-77.9771120000	CONCLUIDO	11/01/2013	25/02/2013	ANCASH	PALLASCA	HUANDOVAL
36	DV. SIHUAS, TRAMO: YANAC - TARICA - SIHUAS-SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA	MODULAR	PVN	CONSORCIO ARAMSA (ARAMAYO SAC CONTRATISTAS GENERALES - A & Z CONSTRUCTORES S.A.C.)	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES, EN LA CARRETERA: RUTA PE-12A: DV SIHUAS. TRAMO YANAC - TARICA - SIHUAS - SUCHIMAN - HUACRACHUCO - UCHIZA"	PE-12A	15+500	QDA. EL AMOR	2015	60.96	2,158,701.18	-8.6668900000	-77.8868860000	CONCLUIDO	20/12/2014	07/08/2015	ANCASH	CORONGO	LA PAMPA
37	HUARAZ - CARAZ	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ	PE-3N		YUNGAR		12.00	2,262,000.00	-9.3776280000	-77.5896700000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	ANCASH	CARHUAZ	YUNGAR
38	HUALLANCA - CHUQUICARA	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ	PE-20C		CHUQUICARA		60.00	11,310,000.00	-8.6581800000	-78.2335440000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	30/01/2018	ANCASH	SANTA	MACATE
39	CHUQUICARA - PTE. QUIROZ	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ	PE-20C		QUIROZ		70.00	13,195,000.00	-8.5008570000	-78.1715810000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	30/01/2018	ANCASH	PALLASCA	SANTA ROSA
40	HUARAZ - CARAZ	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ	PE-3N		S/N		10.00	1,885,000.00	-9.1558850000	-77.7389000000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	ANCASH	YUNGAY	YUNGAY
41	HUARAZ - CARAZ	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ	PE-3N		S/N		10.00	1,885,000.00	-9.1021280000	-77.7697520000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	ANCASH	YUNGAY	YUNGAY
42	HUARAZ - CARAZ	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ	PE-3N		S/N		10.00	1,885,000.00	-9.0791940000	-77.7831740000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	ANCASH	HUAYLAS	PUEBLO LIBRE
43	HUARAZ - CARAZ	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ	PE-3N		S/N		10.00	1,885,000.00	-9.1759070000	-77.7209950000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	ANCASH	YUNGAY	RANRAHIRCA
44	HUARAZ - CARAZ	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ	PE-3N		S/N		10.00	1,885,000.00	-9.3398100000	-77.6023090000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	ANCASH	CARHUAZ	ANTA
45	CONOCOCHA - HUARAZ	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ	PE-16		S/N		10.00	1,885,000.00	-9.4580510000	-77.5398770000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA
46	CONOCOCHA - HUARAZ	CONCURSO OFERTA	PVN	POR CONVOCAR	REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ	PE-16		S/N		10.00	1,885,000.00	-9.7797830000	-77.4396820000	EN ELABORACION TDR	01/03/2016	05/04/2017	ANCASH	RECUAY	TICAPAMPA
47		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Matacoto		36.53		8984900 N	197975 E	CONCLUIDO	06/01/2015	16/04/2015	Ancash	Yungay	Matacoto

PERU | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provias Nacional

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

Nº	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	RUTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
48		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Progreso		27.43		8979075 N	201950 E	CONCLUIDO	06/01/2015	16/04/2015	Ancash	Yungay	Cascapara
49		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Lelis - Liberato		18.29		8970025 N	206300 E	CONCLUIDO	06/01/2015	16/04/2015	Ancash	Carhuaz	Carhuaz
50		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Winton		18.29		8987250 N	817550 E	CONCLUIDO	06/01/2015	16/04/2015	Ancash	Santa	Moro
51		MODULAR	PVD					Tambo Real		21.34		9007782 N	766049 E	EN FIRMA DE CONVENIO			Ancash	Santa	Santa
52		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Puchka		33.53		8985762 N	0284759 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Ancash	Antonio Raymondi	Uco
53		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Ecop		48.77		8973781 N	205243 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Ancash	Cashuaz	Tinco
54		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Santo Toribio		27.43		8948263 N	221514 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Ancash	Huaraz	Independencia
55		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Unión		39.62		8273719 N	203950 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Ancash	Yungay	Shupluy
56		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Llullan		36.53		8998081 S	189996 O	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Ancash	Huaylas	Caras
57		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			San Diego 1		21.34		9010605 S	187087 O	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	19/03/2016	Ancash	Huaylas	Mato
58		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Palmaderahuran		24.38		8986502 S	173783 O	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Huaylas	Pamparomas
59		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Colcas		39.62		9013436 S	186979 O	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Huaylas	Santa Cruz
60		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Chacuas Uran		24.38		8989476 S	191863 O	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Huaylas	Pueblo Libre
61		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Lachog		24.38		8962228 N	0277197 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Huari	San Pedro de Chana
62		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Sharco I		27.43		8979266 N	261128 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Huari	Cajay
63		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Succha		33.53		8265307 N	0279530 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Huari	Ponto
64		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Veliz		39.62		8952744 N	0263804 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Huari	San Marcos
65		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Colpa		21.34		9020157 N	233458 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Pomabamba	Huayllan
66		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Huagancu		24.38		9027127 N	223615 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Pomabamba	Pomabamba
67		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Yanayacu		48.77		8918470 S	234829 O	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Recuay	Catac
68		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Chaupis		33.53		8913518 S	234320 O	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Recuay	Ticapampa
69		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Utcuyacu		30.48		9013436 S	186979 O	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Recuay	Catac
70		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Chaucayan		39.62		8924345 S	230480 O	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Recuay	Llacllin
71		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Llimpamacay		27.43		9015391 N	804401 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Santa	Macate
72		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Salitre		24.38		8997487 N	812743 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Santa	Cáceres del Perú
73		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Pachachin		36.53		9058092 N	207924 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Sihuas	Sihuas
74		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Llama		24.38		9068412 N	209106 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Sihuas	Huayabamba
75		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Julquillas		24.38		8834269 N	0202310 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Ocros	San Pedro
76		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Rapay (Cañón)		24.38		8840503 N	0261796 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Ocros	Carhuapampa
77		MODULAR	PVD		SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES			Muri		33.53		8846229 N	262158 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Ancash	Ocros	Llipa
78		MODULAR	PVD					Tambar		54.86							Ancash	Santa	Moro
79		MODULAR	PVD					Llacma		27.43							Ancash	Mariscal Luzuriaga	Yumpa
80		MODULAR	PVD					Asno Cancha		24.38							Ancash	Mariscal Luzuriaga	San Luis
	TOTAL DE PUENTES	80			LONGITUD TOTAL (METROS)	2207.90 m.	INVERSION	S/. 73,732,783.53											