PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

Nº	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	RUTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	Emp.PE-3S F (Challhuahuacho) - Velille - Yauri - Umachiri - Emp. PE-3S (Ayaviri).	MODULAR	PVN	ZONAL CUSCO - APURIMAC	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-3SG	31+440	CALICANTO	2012	30.48	1,079,350.59	-14.2229460000	-72.1692830000	CONCLUIDO	03/03/2012	30/04/2012	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA
2	HUALLPACHACA INQUILPATA - COTABAMBAS	MODULAR	PVN	CONSORCIO PUENTES VIALES (CORPORACION MAYO SAC, CONSTRUCTORA DURAN SA CODURSA, ASPHALT	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DEL PUENTE HUALLPACHACA CARRETERA INQUILPATA COTABAMBAS"	PE - 3SF	360+313	HUALLPACHACA	2015	91.50	3,240,176.47	-13.6901070000	-72.3359070000	CONCLUIDO	19/09/2014	15/02/2015	APURIMAC	COTABAMBAS	COTABAMBAS
3	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CUSCO - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES CARRETERA INQUILPATA - HUALLPACHACA"	PE 3SF		KM 41+850	2016	45.72	1,619,025.88	-13.8974260000	-72.7963740000	EN EJECUCION	29/10/2015	26/02/2016	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA
4	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CUSCO - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES CARRETERA INQUILPATA - HUALLPACHACA"	PE 3SF		KM 47+290	2016	18.29	647,681.18	-13.9042220000	-72.7880560000	EN EJECUCION	29/10/2015	26/02/2016	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA
5	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CUSCO - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES CARRETERA INQUILPATA - HUALLPACHACA"	PE 3SF		KM 50+300	2016	42.67	1,511,020.00	-13.9061600000	-72.7903140000	EN EJECUCION	29/10/2015	26/02/2016	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA
6	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CUSCO - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES CARRETERA INQUILPATA - HUALLPACHACA"	PE 3SF		KM 53+150	2016	21.34	755,687.06	-13.9062640000	-72.7908930000	EN EJECUCION	29/10/2015	26/02/2016	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA
7	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CUSCO - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES CARRETERA INQUILPATA - HUALLPACHACA"	PE 3SF		KM 54+130	2016	18.29	647,681.18	-13.9052690000	-72.7911460000	EN EJECUCION	29/10/2015	26/02/2016	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA
8	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CUSCO - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES CARRETERA INQUILPATA - HUALLPACHACA"	PE 3SF		KM 54+880	2016	21.34	755,687.06	-13.9003680000	-72.7919660000	EN EJECUCION	29/10/2015	26/02/2016	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA
9	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CUSCO - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES CARRETERA INQUILPATA - HUALLPACHACA"	PE 3SF		KM 57+480	2016	9.14	323,663.53	-13.8955140000	-72.7949430000	EN EJECUCION	29/10/2015	26/02/2016	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA
10	INQUILPATA - HUALLPACHACA	MODULAR	PVN	CONSORCIO CUSCO - CORPORACION CROMOS SAC -ARA INGENIEROS SAC - REPRESENTACIONES FLORES	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES CARRETERA INQUILPATA - HUALLPACHACA"	PE 3SF		KM 76+440	2016	18.29	647,681.18	-14.0296150000	-72.7820150000	EN EJECUCION	29/10/2015	26/02/2016	APURIMAC	GRAU	CHUQUIBAMBILLA
11	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		AUJANI	2016	33.53	1,187,356.47	-72.1407662340	-13.9139916404	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA
12	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		ALFERGASPATA	2016	51.82	1,835,037.65	-72.1518152025	-13.9137340122	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA
13	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		CHINCHAYCHUPA	2016	21.34	755,687.06	-72.1838880569	-13.9546714159	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA
14	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		S/N reparacion	2016	9.30	329,329.41	-72.1934585570	-13.9683113100	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA
15	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		S/N reparacion	2016	9.30	329,329.41	-72.1924195020	-13.9721549389	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA
16	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		S/N	2016	30.48	1,079,350.59	-72.1905067738	-13.9927235238	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA
17	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		S/N	2016	30.48	1,079,350.59	-72.1882756570	-13.9944554350	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA
18	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		S/N	2016	30.48	1,079,350.59	-72.1932343796	-14.0082709930	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA
19	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		HUAMANIYER	2016	15.24	539,675.29	-72.1925726096	-14.0252402035	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA
20	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		S/N	2016	45.72	1,619,025.88	-72.2132705422	-14.0747549143	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO
21	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		AQUILLANOS	2016	30.48	1,079,350.59	-72.2188762752	-14.0780187956	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO
22	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		OCCOÑAMURO	2016	24.38	863,338.82	-72.2398756040	-14.1076074480	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO
23	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		S/N	2016	33.53	1,187,356.47	-72.4323450724	-14.1285732059	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	GRAU	PROGRESO
24	HUALLPACHACA - COTABAMBAS – CHALHUAHUACHO	MODULAR	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		S/N	2016	45.72	1,619,025.88	-72.4341926572	-14.1298766140	(DECLARADO DESIERTO), EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO (A LA ESPERA DE IMPUGNACIONES)	01/02/2016	30/07/2016	APURIMAC	GRAU	PROGRESO
25	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		18+800	2016	24.38	863,338.82	-13.7744011346	-72.8620815281	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	ABANCAY	LAMBRAMA
26	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		55+661	2016	12.19	431,669.41	-13.9105395236	-72.7953229333	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA
27	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		58+880	2016	12.19	431,669.41	-13.9355008441	-72.7901760948	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA
28	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		64+335	2016	9.14	323,663.53	-13.9554807317	-72.7980309469	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA
29	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		65+693	2016	9.14	323,663.53	-13.9579219820	-72.7997722630	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA
30	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		83+844	2016	9.14	323,663.53	-14.0537954818	-72.7634626433	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	GRAU	CHUQUIBAMBILLA
31	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		84+983	2016	9.14	323,663.53	-14.0625497858	-72.7623077313	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	GRAU	CHUQUIBAMBILLA
32	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		164+988	2016	9.14	323,663.53	-14.0783368544	-72.5285272079	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	GRAU	CURASCO
33	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		167+517	2016	12.19	431,669.41	-14.0674423556	-72.5167902243	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	GRAU	CURASCO
34	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		171+197	2016	9.14	323,663.53	-14.0676282737	-72.5072317493	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	GRAU	PROGRESO
35	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		172+055	2016	9.14	323,663.53	-14.0643635441	-72.5034898985	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	GRAU	PROGRESO
36	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		173+772	2016	12.19	431,669.41	-14.0642395020	-72.4948768620	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	GRAU	PROGRESO
37	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		176+126	2016	12.19	431,669.41	-14.0700626370	-72.4832019810	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	GRAU	PROGRESO
38	Dv. Abancay - Chalhuahuacho	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SF		206+840	2016	12.19	431,669.41	-14.1457443240	-72.3408832550	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	15/02/2016	14/07/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO
39	Chalhuahuacho - Umachiri - Emp. PE 3S	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SG		23+100	2016	27.43	971,344.71	-14.2152252200	-72.1787033080	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	01/03/2016	29/06/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA
40	Chalhuahuacho - Umachiri - Emp. PE 3S	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SG		37+100	2016	15.24	539,675.29	-14.2222633360	-72.1473274230	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	01/03/2016	29/06/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA
41	Chalhuahuacho - Umachiri - Emp. PE 3S	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SG		38+700	2016	12.19	431,669.41	-14.2302047760	-72.1410125020	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	01/03/2016	29/06/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA
42	Chalhuahuacho - Umachiri - Emp. PE 3S	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SG		41+900	2016	12.19	431,669.41	-14.2437171940	-72.1290855410	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	01/03/2016	29/06/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA
43	Chalhuahuacho - Umachiri - Emp. PE 3S	MODULAR	PVN	POR CONVOCAR	SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	PE-3SG		45+400	2016	15.24	539,675.29	-14.2539975180	-72.1310113570	EN ELABORACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION	01/03/2016	29/06/2016	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA
44	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Urpay		24.38		8425563 N	662204 E	EN PROCESO DE SELECCIÓN	24/07/2015	22/10/2015	Apurimac	Andahuaylas	Pampachiri
45	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Anahuasi		18.29		8443115 N	0750477 E	EN PROCESO DE SELECCIÓN	24/07/2015	22/10/2015	Apurimac	Grau	Curpahuasi
46	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Curabamba		27.43		8414506 N	0795418 E	EN PROCESO DE SELECCIÓN	24/07/2015	22/10/2015	Apurimac	Cotabambas	Haquira
47	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Amaruyoc		33.53		8471044 N	8471044 E	EN PROCESO DE SELECCIÓN	24/07/2015	22/10/2015	Apurimac	Cotabambas	Haquira
48	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Chacapuente		27.43		8436230 N	0683491 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Apurimac	Aymaraes	Soraya
49	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Anccoccayo		24.38		8416793 N	0688620 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Apurimac	Aymaraes	Chalhuanca

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

Nº	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	RUTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
50	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Lucre		24.38		8456738 N	0692000 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Apurimac	Aymaraes	Lucre
51	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					San Mateo		21.34		8461999 N	0701983 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Apurimac	Aymaraes	Tintay
52	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Huancaray		36.53		8423539 N	713796 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Apurimac	Antabamba	Pachacotas
53	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Mollebamba		27.43		8484285 N	0342444 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Apurimac	Antabamba	Juan Espinoza
54	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Pulcay		30.48		8526299 N	631956 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	Apurimac	Chincheros	Huaccana
55	AYACUCHO - ABANCAY	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO KISHUARA(OBRAS CON HUARTE LAIN S.A.- CONSTRUCTORA TP S.A.C - CONTRUSTORA MALAGA HNOS)	CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO DV KISHUARA - PUENTE SAHUINTO			CUPISA		9.10	1,419,600.00	-13.6359730000	-73.3501830000	CONCLUIDO	15/09/2009	15/10/2012	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN JERONIMO
56	AYACUCHO - ABANCAY	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO KISHUARA(OBRAS CON HUARTE LAIN S.A.- CONSTRUCTORA TP S.A.C - CONTRUSTORA MALAGA HNOS)	CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO DV KISHUARA - PUENTE SAHUINTO			HORNADA		9.10	1,419,600.00	-13.6493680000	-73.3258370000	CONCLUIDO	15/09/2009	15/10/2012	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN JERONIMO
57	AYACUCHO - ABANCAY	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO KISHUARA(OBRAS CON HUARTE LAIN S.A.- CONSTRUCTORA TP S.A.C - CONTRUSTORA MALAGA HNOS)	CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO DV KISHUARA - PUENTE SAHUINTO			HUACHUCUNI		9.10	1,419,600.00	-13.6521540000	-73.3197450000	CONCLUIDO	15/09/2009	15/10/2012	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN JERONIMO
58	AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3: KM 98+800 AL KM 154+000 (SNIP 13558), L=55.20 KM.	PIP CARRETERA	PVN	JJC CONTRATISTAS GENERALES	CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY TRAMO KM 98+800 -KM 154+000			135+369.87		8.56	1,386,720.00	-13.4929890000	-73.8096070000	CONCLUIDO	13/07/2012	06/08/2014	APURIMAC	CHINCHEROS	HUACCANA
59	AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3: KM 98+800 AL KM 154+000 (SNIP 13558), L=55.20 KM.	PIP CARRETERA	PVN	JJC CONTRATISTAS GENERALES	CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY TRAMO KM 98+800 -KM 154+000			145+055.52		8.19	1,326,780.00	-13.5268260000	-73.7589660000	CONCLUIDO	13/07/2012	06/08/2014	APURIMAC	CHINCHEROS	CHINCHEROS
	TOTAL DE PUENTES	59			LONGITUD TOTAL (METROS)	1312.30 m.	INVERSION	S/. 41,415,552.93											