PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016

AVANCE A OCTUBRE 2015

Nº	TRAMO	TIPO	EJECUTOR	CONTRATISTA/CONSULTOR	PROYECTO	RUTA	KM	NOMBRE DEL PUENTE	AÑO	LUZ (m)	INVERSION (S/.)	LATITUD	LONGITUD	ESTADO	INICIO	FIN	REGION	PROVINCIA	DISTRITO
1	ACOY - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - ANDAMARCA	MODULAR	PVN	ZONAL AREQUIPA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-1SL	110+000	HUACUCANI I	2015	9.00	318,705.88	-15.8406200000	-72.6546590000	CONCLUIDO	02/04/2015	02/05/2015	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHUQUIBAMBA
2	ACOY - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - ANDAMARCA	MODULAR	PVN	ZONAL AREQUIPA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-1SL	113+000	HUACUCANI II	2015	9.00	318,705.88	-15.8383110000	-72.6591780000	CONCLUIDO	03/04/2015	03/05/2015	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHUQUIBAMBA
3	ACOY - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - ANDAMARCA	MODULAR	PVN	ZONAL AREQUIPA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-1SL	183+500	ARMA	2015	12.19	431,669.41	-15.4141540000	-72.7379160000	CONCLUIDO	27/08/2015	18/10/2015	AREQUIPA	CONDESUYOS	SALAMANCA
4	ACOY - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - ANDAMARCA	MODULAR	PVN	ZONAL AREQUIPA	CONVENIO N° 022-2013-MTC/21 MD CONDESUYOS	PE-1SL	322+270	RHATA	2014	30.48	1,079,350.59	-15.7459930000	-72.7261220000	CONCLUIDO	10/04/2014	20/06/2014	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHUQUIBAMBA
5	CHIGUATA - SANTA LUCIA	MODULAR	PVN	CONSORCIO SANTA LUCIA - ARAMAYO SAC CONT. GRNLS - ARAMSA CONT. GNRLS - TABLEROS Y PUENTES SA	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA"	PE-34C		LA RINCONADA II	2016	12.19	431,740.24	-16.3815490000	-71.3279710000	EN EJECUCION	05/09/2015	02/02/2016	AREQUIPA	AREQUIPA	CHIGUATA
6	CHIGUATA - SANTA LUCIA	MODULAR	PVN	CONSORCIO SANTA LUCIA - ARAMAYO SAC CONT. GRNLS - ARAMSA CONT. GNRLS - TABLEROS Y PUENTES SA	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA"	PE-34C		PATIMAYA	2016	24.38	863,480.47	-16.2911560000	-71.0908080000	EN EJECUCION	05/09/2015	02/02/2016	AREQUIPA	AREQUIPA	SAN JUAN DE TARUCANI
7	CHIGUATA - SANTA LUCIA	MODULAR	PVN	CONSORCIO SANTA LUCIA - ARAMAYO SAC CONT. GRNLS - ARAMSA CONT. GNRLS - TABLEROS Y PUENTES SA	"SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA"	PE-34C		TICO TICO	2016	27.43	971,415.53	-16.3509260000	-71.1811210000	EN EJECUCION	05/09/2015	02/02/2016	AREQUIPA	AREQUIPA	CHIGUATA
8	ACOY - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - ANDAMARCA	MODULAR	PVN	ZONAL AREQUIPA	ADMINISTRACION DIRECTA	PE-1SL		HUARIO	2015	21.34	755,687.06	-15.9164860000	-72.5504520000	PROGRAMADO	02/10/2015	30/12/2015	AREQUIPA	CONDESUYOS	IRAY
9	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Capiza		30.48		8255617 N	771225 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	AREQUIPA	Castilla	Uñon
10	SERVICIO GENERAL DE INSTALACION DE PUENTES MODULARES	MODULAR	PVD					Alca		45.72		8326388 N	740115 E	Elaboración de Presupuestos Bases	21/10/2015	18/02/2016	AREQUIPA	La Unión	Alca
11		MODULAR	PVD					Visbe		33.53		8323818 N	734356 E	Evaluado, para incorporación al PAC			AREQUIPA	La Unión	Huaynacotas
12		MODULAR	PVD					Soro-Soro		54.86							AREQUIPA	Castilla	Choco
13		MODULAR	PVD					Tocota		36.53							AREQUIPA	Caraveli	Chala
14	CAMANÁ - DV. QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TR.: DV. QUILCA - MATARANI	PIP CARRETERA	PVN	CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI (COSNTRUTORA OAS - COSAPI DATA - OBRAS DE INGENIERIA S.A.)	CARRETERA CAMANA - DV QUILCA - MATARANI ILO - TACNA TR.: DV. QUILCA – MATARANI			QUILCA		240.85	34,923,250.00	-16.7231630000	-72.4176700000	EN EJECUCION	04/05/2013	18/01/2016	AREQUIPA	CAMANA	QUILCA
15	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38:	PE-1S		YAUCA		140.00	26,390,000.00	-15.6724470000	-74.5217520000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	15/01/2016	15/12/2017	AREQUIPA	CARAVELI	YAUCA
16	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38:	PE-1S		ALTO GRANDE		20.00	3,770,000.00	-15.4416340000	-74.8713580000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	15/01/2016	15/12/2017	AREQUIPA	CARAVELI	LOMAS
17	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38:	PE-1S		CHIRIMIZA		15.80	2,978,300.00	-16.5864820000	-72.7146150000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	15/01/2016	15/12/2017	AREQUIPA	CAMANA	JOSE MARIA QUIMPER
18	PE-1S D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38:	PE-1SD		FREYRE		121.00	22,808,500.00	-17.1334960000	-71.7734190000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	15/01/2016	15/12/2017	AREQUIPA	ISLAY	PUNTA DE BOMBON
19	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38:	PE-1S		PONTÓN LOMAS		15.00	2,827,500.00	-15.5129380000	-74.8384130000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	15/01/2016	15/12/2017	AREQUIPA	CARAVELI	LOMAS
20	PE-1S: TRAMO ATICO - REPARTICIÓN	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38:	PE-1S		SIGUAS		120.00	22,620,000.00	-16.3428400000	-72.1288100000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	15/01/2016	15/12/2017	AREQUIPA	AREQUIPA	SAN JUAN DE SIGUAS
21	PE-1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38:	PE-1S		TANAKA		17.20	3,242,200.00	-15.7246980000	-74.4611650000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	15/01/2016	15/12/2017	AREQUIPA	CARAVELI	YAUCA
22	PE-1S: TRAMO ATICO - REPARTICIÓN	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38:	PE-1S		VITOR		120.00	22,620,000.00	-16.4652140000	-71.9285370000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	15/01/2016	15/12/2017	AREQUIPA	AREQUIPA	VITOR
23	PANAMERICANA SUR, TRAMO: ICA - DESVIO QUILCA	CONCURSO OFERTA	PVN	EN PROCESO DE SELECCIÓN	"REEMPLAZO DE UN PUENTE EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL PE-1S. TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICIÓN"			LOS PESCADORES		300.00	58,500,000.00	-16.4233470000	-73.1162870000	OBRA: BUENA PRO 04.12.2015 SUPERVISION SE CONVOCA EN	15/01/2016	15/12/2017	AREQUIPA	CAMANA	SAN GREGORIO
	TOTAL DE PUENTES	13			LONGITUD TOTAL (METROS)	1456.99 m.	INVERSION	S/. 205,850,505.06											