Planes y Proyectos

OBRAS

Central 615-7800
HELP DESK 4291

Jr. Zorritos 1203 Lima 01

2210 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta Global Financiera					Avance Fisico		Meta		Avance Total			Presupuesto S/					
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Inicial S/	Costo Total Actual S/	Costo Unitario S/	Logrado A 2015	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	Observacion(Dic)	Departamento(s)	Rutas
			RVN No Concesionada								19,054,076,104	21,397,655,980									3,151,405,328	2,649,300,551	2,429,022,121			
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								19,054,076,104	21,397,655,980									3,151,405,328	2,649,300,551	2,429,022,121			
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción								17,424,538,317	19,762,645,353									2,506,309,469	2,113,996,735	1,896,861,070			
			2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ		144.010	Kilometro					524,856,486	561,823,453	3,901,281		25.117	52.500	Kilometro	59.379	84.496	58.674	239,216,639	213,058,931	213,058,930			
			TACNA -LA PAZ, TR. I: KM 43+610 (HUANUNE CHICO)-94+000 (CERRO SANTA ELENA)								250,756,705	266,421,547									126,132,680	137,608,337	137,608,336			
0066	2178	Obras	0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	1249	52.290	Kilometro	23/ago/16	08/may/19	092-2016-MTC/20	26/jul/16	250,756,705	266,421,547	5,095,076		4.377	18.000	Kilometro	27.363	31.740	60.700	126,132,680	137,608,337	137,608,336	En ejecución.	TACNA	PE-40
			TACNA -LA PAZ, TR. II: KM 94+000 (CERRO STA. ELENA) - 146 +180 (DV.TRIPARTITO)								132,686,270	133,818,887									90,815,233	49,165,151	49,165,151			
0067	2179	Obras	0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	1249	50.260	Kilometro	02/sep/16	01/mar/19	094-2016-MTC/20	26/jul/16	132,686,270	133,818,887	2,662,533		1.690	13.900	Kilometro	18.251	19.941	39.675	90,815,233	49,165,151	49,165,151	En ejecución.	TACNA	PE-40
			TACNA - LA PAZ, TR. III: KM 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA)								141,413,510	161,583,019									22,268,726	26,285,443	26,285,443			
0068	2180	Obras	0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	41.460	Kilometro	19/feb/16	04/may/18	017-2016-MTC/20	21/ene/16	141,413,510	161,583,019	3,897,323		19.051	20.600	Kilometro	13.765	32.816	79.150	22,268,726	26,285,443	26,285,443	En Ejecución.	TACNA	PE-40A
			TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA								410,909,364	410,909,364									90,450,146	182,084,115	182,051,890			
0078	1548	Obras	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	2794	89.790	Kilometro	13/may/17	26/abr/20	049-2017-MTC/20	27/abr/17	410,909,364	410,909,364	4,576,338			7.980	Kilometro	21.675	21.675	24.140	90,450,146	182,084,115	182,051,890	En ejecución.	SAN MARTIN	PE-5N
			PUENTE MARANURA								38,427,887	38,427,887									18,286,236	9,882,747	9,882,746			
0080	1864	Obras	0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	202.000	Metro	01/abr/17	14/dic/18	006-2017-MTC/20	09/feb/17	38,427,887	38,427,887	190,237			150.003	Metro	8.807	8.807	4.360	18,286,236	9,882,747	9,882,746	En ejecución.	CUSCO	PE-28B
			2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI		105.390	Kilometro					332,933,749	347,327,239	3,295,638	19.820			Kilometro		19.820	10.379	37,000,000	28,186,671	28,186,670			
			TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO								262,333,820	262,333,820									37,000,000	26,233,382	26,233,382			
0545	0432	Obras	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	85.570	Kilometro	22/dic/17	06/ago/20	109-2017-MTC/20	11/dic/17	262,333,820	262,333,820	3,065,722				Kilometro					26,233,382	26,233,382	Inició la Obra con fecha 22.Dic.17; la entrega del terrer	AREQUIPA,CU	PE-34E,PE-34F,PE-3S
0118	0432	Obras	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO																		37,000,000			Inició la Obra con fecha 22.Dic.17; la entrega del terrer	AREQUIPA,CU	PE-34E,PE-34F,PE-3S
			2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS T		118.500	Kilometro					410,946,085	410,946,085	3,467,899			7.710	Kilometro	3.531	3.531	2.980	41,458,860	67,279,624	67,279,623			
			MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50								410,946,085	410,946,085									41,458,860	67,279,624	67,279,623			
			078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moquegua								410,946,085	410,946,085									41,458,860	67,279,624	67,279,623			
0133	2264	Obras	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	118.500	Kilometro	08/ago/17	27/jun/21	074-2017-MTC/20	25/jul/17	410,946,085	410,946,085	3,467,899			7.710	Kilometro	3.531	3.531	2.980	41,458,860	67,279,624	67,279,623	En ejecución.	MOQUEGUA	PE-36G
			2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS		13.800	Kilometro					42,786,741	42,786,741	3,100,488				Kilometro				29,950,719					
			ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS								42,786,741	42,786,741									29,950,719					
0137	1552	Obras	0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	6804	13.800	Kilometro	20/abr/18	12/ago/19			42,786,741	42,786,741	3,100,488				Kilometro				29,950,719			Se priorizará la actualización del Expediente Técnico incluido dentro del Plan de Reconstrucción (Tramo	ICA	PE-1SC
			TRAMO 2: CANTA - HUALLAY								502,000,000	577,090,457									186,671,904	39,184,633	27,106,384			
0141	0923	Obras	0047962 CANTA - HUALLAY	3271	96.107	Kilometro	30/sep/14	12/may/19	057-2014-MTC/20	10/jun/14	502,000,000	577,090,457	6,004,666	19.712	24.074	20.000	Kilometro	4.296	48.082	50.030	186,671,904	39,184,633	27,106,384	Obra paralizada (UGOB aceptó la Resolución del cont	JUNIN,LIMA,PA	PE-20A
0712	0923	Obras	0047962 CANTA - HUALLAY																					Obra paralizada (UGOB aceptó la Resolución del cont	JUNIN,LIMA,PA	PE-20A
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO - TACNA		45.198	Kilometro					489,402,523	543,304,552	12,020,544	18.354	10.062	14.254	Kilometro	9.275	37.691	83.390	96,588,123	63,000,340	62,668,289			
			TR :MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN								489,402,523	543,304,552									96,588,123	63,000,340	62,668,289			
0148	1553	Obras	0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.198	Kilometro	10/ene/15	23/feb/18	146-2014-MTC/20	05/dic/14	489,402,523	543,304,552	12,020,544	18.354	10.062	14.254	Kilometro	9.275	37.691	83.390	96,588,123	63,000,340	62,668,289	En ejecución.	AREQUIPA	PE-1SD
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO		73.000	Kilometro					156,554,995	156,554,995	2,144,589			7.000	Kilometro				25,110,202	500,000				
			TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO								156,554,995	156,554,995									25,110,202	500,000				
0154	1597	Obras	0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	73.000	Kilometro	04/abr/18	18/ene/21			156,554,995	156,554,995	2,144,589			7.000	Kilometro				25,110,202	500,000		LP N° 005-2017-MTC/20 (Fase: Integración de Bases	LA LIBERTAD	PE-10B
			2088776 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON		24.200	Kilometro								24.200			Kilometro		24.200	100.000		234,485	234,484			
			PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS								37,558,624	38,923,860									14,281,699	27,525,366	27,496,459			
0165	1675	Obras	0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	70107	190.000	Metro	10/abr/17	09/jun/18	150-2016-MTC/20	16/dic/16	37,558,624	38,923,860	204,862			70.004	Metro	123.443	123.443	64.970	14,281,699	27,525,366	27,496,459	En ejecución.	AYACUCHO	PE-3S
			PUENTE PUCAYACU								12,411,114	12,411,114									3,723,335					
0166	3047	Obras	0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	70107	50.000	Metro	03/feb/18	08/abr/19			12,411,114	12,411,114	248,222				Metro				3,723,335			LP N° 012-2017-MTC/20 (Fase: Convocatoria). Se esti	HUANCAVELIC	PE-3S
			2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS		150.000	Metro					20,177,077	22,910,977	152,740		38.220	70.000	Metro	66.630	104.850	69.900	10,462,669	8,369,965	8,369,964			
			PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS								20,177,077	22,910,977									10,462,669	8,369,965	8,369,964			
			CONVENIO 0018-2010-MTC/20								20,177,077	22,910,977									10,462,669	8,369,965	8,369,964			
0181	1187	Obras	0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	104063	150.000	Metro	01/abr/16	20/jul/18	108-2015-MTC/20	16/oct/15	20,177,077	22,910,977	152,740		38.220	70.000	Metro	66.630	104.850	69.900	10,462,669	8,369,965	8,369,964	En ejecución	AMAZONAS	PE-5ND
			2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO		174.858	Kilometro					970,888,409	1,081,585,697	6,185,509		56.621	49.200	Kilometro	80.976	137.596	78.690	357,358,604	428,981,352	428,974,179			
			TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION								266,269,147	299,033,741									126,100,656	92,162,023	92,162,023			
0186	0993	Obras	0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.241	Kilometro	01/mar/16	03/feb/19	129-2015-MTC/20	10/nov/15	266,269,147	299,033,741	5,224,118		16.411	15.200	Kilometro	17.779	34.190	59.730	126,100,656	92,162,023	92,162,023	En ejecución.	PASCO	PE-5N
			TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO								317,914,925	337,743,193									117,396,562	152,856,371	152,849,200			
0185	0996	Obras	0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	54.970	Kilometro	01/mar/16	04/mar/19	151-2015-MTC/20	11/dic/15	317,914,925	337,743,193	6,144,137		12.484	16.000	Kilometro	31.020	43.503	79.140	117,396,562	152,856,371	152,849,200	En ejecución.	HUANUCO	PE-5N
			TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO								386,704,337	444,808,763									113,861,386	183,962,958	183,962,957			
0187	1562	Obras	0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.647	Kilometro	01/mar/16	23/jun/18	139-2015-MTC/20	23/nov/15	386,704,337	444,808,763	7,100,240		27.726	18.000	Kilometro	32.177	59.903	95.620	113,861,386	183,962,958	183,962,957	En ejecución.	HUANUCO,UCAYALI	PE-5N
			2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA		95.322	Kilometro					454,375,201	472,719,419	4,959,185	51.638	4.734		Kilometro		56.372	59.138		156,341	156,340			
			TRAMO: CAJABAMBA -SAUSACOCHA								169,712,631	169,712,631														
0618	1563	Obras	0110962 CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO CAJABAMBA -SAUSACOCHA	11432	38.950	Kilometro	03/abr/27	23/nov/28			169,712,631	169,712,631	4,357,192				Kilometro							En espera del inicio y culminación del nuevo Estudio Definitivo.	CAJAMARCA, LA LIBERTAD	PE-3N
			2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS		100.000	Metro					18,949,209	19,301,726	193,017		45.910		Metro	22.180	68.090	68.090	11,447,172	3,607,875	3,607,875			
			PUENTE CHACANTO Y ACCESOS								18,949,209	19,301,726									11,447,172	3,607,875	3,607,875			
0197	1197	Obras	0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100.000	Metro	13/may/16	02/jun/18	058-2016-MTC/20	02/mar/16	18,949,209	19,301,726	193,017		45.910		Metro	22.180	68.090	68.090	11,447,172	3,607,875	3,607,875	En ejecución.	AMAZONAS	PE-08B
			2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS		40.000	Metro					7,935,067	7,935,067	198,377			35.000	Metro	0.756	0.756	1.890	3,667,735	2,172,628	2,172,627			
			PUENTE MALCAS Y ACCESOS								7,935,067	7,935,067									3,667,735	2,172,628	2,172,627			
0200	1201	Obras	0052658 PUENTE MALCAS	74478	40.000	Metro	24/nov/17	17/dic/18	071-2017-MTC/20	03/jul/17	7,935,067	7,935,067	198,377			35.000	Metro	0.756	0.756	1.890	3,667,735	2,172,628	2,172,627	Se estima su inicio en Dic-17.	CAJAMARCA	PE-3N
			2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS		25.000	Metro					8,516,461	8,516,461	340,658			20.000	Metro	1.275	1.275	5.100	4,860,861	2,434,143	2,434,142			
			PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS								8,516,461	8,516,461									4,860,861	2,434,143	2,434,142			
0206	1633	Obras	0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25.000	Metro	20/nov/17	14/abr/19	104-2017-MTC/20	17/nov/17	8,516,461	8,516,461	340,658			20.000	Metro	1.275	1.275	5.100	4,860,861	2,434,143	2,434,142	Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra.	HUANCAVELIC	PE-26
			2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS		75.000	Metro					15,573,859	16,181,477	215,753			80.000	Metro	5.738	5.738	7.650	4,411,417	2,683,773	2,683,773			
			PUENTE TINGO Y ACCESOS								15,573,859	16,181,477									4,411,417	2,683,773	2,683,773			
0209	1634	Obras	0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	75.000	Metro	10/jun/17	04/feb/18	029-2017-MTC/20	03/mar/17	15,573,859	16,181,477	215,753			80.000	Metro	5.738	5.738	7.650	4,411,417	2,683,773	2,683,773	En ejecución, reajuste por ampliación de plazo	CAJAMARCA	PE-08
			2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRI		27.392	Kilometro					67,986,406	93,726,033	3,421,657	7.437	0.001	3.500	Kilometro	(6.351)	1.087	3.970	36,351,739	8,785,333	8,785,333			
			SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N								67,986,406	93,726,033									36,351,739	8,785,333	8,785,333			
0215	1323	Obras	0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.392	Kilometro	23/mar/15	28/jun/18	072-2017-MTC/20	18/jul/17	67,986,406	93,726,033	3,421,657	7.437	0.001	3.500	Kilometro	(6.351)	1.087	3.970	36,351,739	8,785,333	8,785,333	Se reinició la obra 03.Ago.17.	SAN MARTIN	PE-08B

						2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS		60.000	Metro					13,889,616	14,204,225	236,737			50.000	Metro	49.782	49.782	82.970	5,175,309	10,793,639	10,793,638			
						PUENTE CAYARA Y ACCESOS								13,889,616	14,204,225									5,175,309	10,793,639	10,793,638			
0220	1680	Obras				0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60.000	Metro	02/may/17	27/nov/18	125-2016-MTC/20	15/nov/16	13,889,616	14,204,225	236,737			50.000	Metro	49.782	49.782	82.970	5,175,309	10,793,639	10,793,638	En ejecución	AYACUCHO	PE-32B
						2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA		34.530	Kilometro					188,025,778	188,025,778	5,445,288				Kilometro	4.634	4.634	13.420	97,594,878	101,010,369	68,719,826			
						MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA								188,025,778	188,025,778									97,594,878	101,010,369	68,719,826			
0225	1592	Obras				0115001 Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia	8669	34.530	Kilometro	25/jul/17	14/abr/19	014-2017-MTC/20	13/feb/17	188,025,778	188,025,778	5,445,288				Kilometro	4.634	4.634	13.420	97,594,878	101,010,369	68,719,826	En ejecución.	JUNIN	PE-28C
						2168836 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS		45.000	Metro											Metro					7,253,100	7,253,083			
						PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS																			7,253,100	7,253,083			
0793	3435	Obras				0228225 CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS, DISTRITO DE SAN VICENTE, CAÑETE, LIMA	235252	45.000	Metro	12/sep/17	12/sep/18									Metro					7,253,100	7,253,083		LIMA	PE-1S
						2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-		90.090	Kilometro								9.140	7.887		Kilometro	0.541	17.568	19.500	75,778,744	107,133,361	107,133,008			
						TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE																		75,778,744	107,133,361	107,133,008			
0228	1604	Obras				0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	103730	90.090	Kilometro	12/sep/15	05/nov/18						9.140	7.887		Kilometro	0.541	17.568	19.500	75,778,744	107,133,361	107,133,008	Encargado a Concesión L. de la Sierra Tramo 2	CAJAMARCA	PE-3N
						2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N		52.920	Kilometro					1,551,500,000	1,551,500,000	29,317,838				Kilometro					3,300,000				
						TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)								1,551,500,000	1,551,500,000										3,300,000				
0533	1598	Obras				0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	52.920	Kilometro	17/may/18	16/abr/20			1,551,500,000	1,551,500,000	29,317,838				Kilometro					3,300,000		LPI N° 001-2017-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas). Se estima la Buena Pro en Mar-18.	HUANUCO	PE-3N
						2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTA		100.000	Metro					8,743,271	8,743,271	87,433				Metro				3,060,145					
						Puente Santa Rosa del Distrito de Pozuzo								8,743,271	8,743,271								3,060,145				
0230	1683	Obras				0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	247719	100.000	Metro	24/oct/19	04/ago/21			8,743,271	8,743,271	87,433				Metro				3,060,145			En espera de la elaboración y culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Abr-19).	PASCO	PE-5NA
						2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO		285.000	Metro					28,017,768	63,525,009	222,895				Metro				12,716,972					
						12 Puentes en el Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho								28,017,768	63,525,009								12,716,972				
0236	2198	Obras				0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	280373	285.000	Metro	22/may/18	18/mar/19	139-2016-MTC/20	07/dic/16	28,017,768	63,525,009	222,895				Metro				12,716,972			En espera de la ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Abr-18).	AYACUCHO,HUANCAVELIC	PE-28A
						2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273		623.000	Metro					47,930,659	103,401,110	165,973			375.000	Metro				31,020,442	18,721,217	18,721,217			
						12 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor (PE-1NN, km. 0+000 - 48+000).								47,930,659	103,401,110								31,020,442	18,721,217	18,721,217			
0239	1831	Obras				0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ? KM. 273+800 Y SULLANA ? EL ALAMOR KM. 0+000 ? KM. 52+900?	266574	623.000	Metro	19/nov/18	26/may/20	063-2015-MTC/20	25/jun/15	47,930,659	103,401,110	165,973			375.000	Metro				31,020,442	18,721,217	18,721,217	En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Nov-17).	PIURA,TUMBES	PE-1N,PE-1NN
						2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO		2.283	Metro					584,793,412	584,793,412	256,151,297				Metro	0.005	0.005	0.110	239,846,479	214,259,114	46,994,995			
						BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR. I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS								584,793,412	584,793,412								239,846,479	214,259,114	46,994,995			
0547	2379	Obras				0192048 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO TRAMO BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN REGION LORETO	396	2.283	Metro	24/nov/17	09/oct/20	086-2017-MTC/20	20/sep/17	584,793,412	584,793,412	256,151,297				Metro	0.005	0.005	0.220		214,259,114	46,994,995	En Ejecución	LORETO	PE-5NI
0241	2379	Obras				0192048 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO TRAMO BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN REGION LORETO																	239,846,479			En Ejecución	LORETO	PE-5NI
						2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA		48.500	Kilometro					295,161,481	295,161,481	6,085,804		34.726	23.450	Kilometro		34.726	71.600	172,741,222	114,379,600	114,379,600			
						AUTOPISTA JULIACA - PUNO								295,161,481	295,161,481									172,741,222	114,379,600	114,379,600			
0247	1595	Obras				0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.500	Kilometro	26/jun/15	30/jun/18	COVISUR	24/oct/07	295,161,481	295,161,481	6,085,804		34.726	23.450	Kilometro		34.726	71.600	172,741,222	114,379,600	114,379,600	Concesion IIRSA Sur Tr. 5	PUNO	
						2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO		51.816	Kilometro					356,519,801	356,519,801	6,880,496			3.000	Kilometro	0.893	0.893	1.723	43,341,929					
						TRAMO 1: VARIANTE 1 (Km. 155+960 al Km. 158+836)																							
						CONVENIO 033-2016-MTC/20																							
	1520	Obras				CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE 1 CARRETERA OYON - AMBO (KM. 155+960 AL KM. 158+836)	116051	2.876	Kilometro	11/sep/17	09/feb/18									Kilometro	0.893	0.893	31.050					LIMA	
						TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2								356,519,801	356,519,801									43,341,929					
0252	1575	Obras				0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO TRAMO OYÓN - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	116051	48.940	Kilometro	15/mar/18	04/abr/20			356,519,801	356,519,801	7,284,835			3.000	Kilometro				43,341,929			LP N° 002-2017-MTC/20 (Fase: Integración de Bases de acuerdo a lo dispuesto por OSCE). Se estima la	LIMA,PASCO	PE-18
						2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI		70.791	Kilometro					259,607,468	296,166,781	4,183,678	1.692	38.347	21.000	Kilometro	27.212	67.251	95.000	104,642,621	95,034,035	95,034,034			
						CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.								259,607,468	296,166,781									104,642,621	95,034,035	95,034,034			
0258	1579	Obras				0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	70.791	Kilometro	10/sep/15	30/abr/18	075-2015-MTC/20	19/ago/15	259,607,468	296,166,781	4,183,678	1.692	38.347	21.000	Kilometro	27.212	67.251	95.000	104,642,621	95,034,035	95,034,034	En ejecución.	CUSCO	PE-34J,PE-3SG
						2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA		49.000	Kilometro									41.013		Kilometro		41.013	83.700		2,234,695	2,222,760			
						2DA CALZADA PIURA PAITA																			2,234,695	2,222,760			
0718	2139	Obras				0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	49.000	Kilometro	26/nov/15	05/dic/17							41.013		Kilometro		41.013	83.700		2,234,695	2,222,760	Concesion IIRSA Norte.	PIURA	PE-02
						2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TR		7.200	Kilometro					959,880,510	959,880,510	133,316,738		7.200		Kilometro		7.200	100.000	130,220,014	27,877,901	27,877,900			
						2da calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924								959,880,510	959,880,510								130,220,014	27,877,901	27,877,900			
0267	2142	Obras				0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	286270	7.200	Kilometro	10/dic/15	31/may/16	CONTRATO DE CONCESION	25/ago/09	959,880,510	959,880,510	133,316,738		7.200		Kilometro		7.200	100.000	130,220,014	27,877,901	27,877,900		PIURA	
						2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON		1.000	Kilometro											Kilometro				5,375,821	3,739,942	3,739,942			
						TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON																	5,375,821	3,739,942	3,739,942			
0268	2602	Obras				0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	237590	1.000	Kilometro	24/abr/18	18/jul/19									Kilometro				5,375,821	3,739,942	3,739,942		LIMA	
						2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URU		510.000	Metro					65,242,265	120,542,615	236,358				Metro				31,741,911	11,060,070	11,060,070			
						12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 28B: HUACARPAY - ALFAMAYO - QUILLABAMBA, RUTA 34								65,242,265	120,542,615								31,741,911	11,060,070	11,060,070			
0270	2200	Obras				0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO – ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA – CHINCHEROS – CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	510.000	Metro	28/ene/18	28/mar/19	129-2016-MTC/20	16/nov/16	65,242,265	120,542,615	236,358				Metro				31,741,911	11,060,070	11,060,070	En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Dic-17).	CUSCO	PE-28F,PE-34G,PE-3S
						2265044 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY		2.860	Kilometro					126,000	126,000	44,056				Kilometro									
						INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY								126,000	126,000														
0794	3312	Obras				0222073 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY, REGION LA LIBERTAD	315579	2.860	Kilometro	16/ene/18	11/abr/19			126,000	126,000	44,056				Kilometro								LA LIBERTAD	
						2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - RI		843.700	Metro					5,915,558	140,530,770	166,565				Metro				40,384,554					
						PUENTES								5,915,558	140,530,770								40,384,554				
0296	2214	Obras				0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE	303240	843.700	Metro	07/abr/18	30/oct/19	144-2016-MTC/20	07/dic/16	5,915,558	140,530,770	166,565				Metro				40,384,554			En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Abr-18).	AREQUIPA,ICA,TACNA	PE-1S,PE-1SD,PE-38
						2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO		73.280	Kilometro					242,891,245	242,891,245	3,314,564				Kilometro				15,170,538	100,000				
						TR. CHECCA - MAZOCRUZ								242,891,245	242,891,245								15,170,538	100,000				
0307	2382	Obras				0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	198720	73.280	Kilometro	12/abr/18	01/ago/20			242,891,245	242,891,245	3,314,564				Kilometro				15,170,538	100,000		LP N° 006-2017-MTC/20 (Fase: Integración de Bases de acuerdo a lo dispuesto por OSCE). Se estima la	PUNO	PE-38A
						2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ		312.000	Metro					44,917,402	78,398,782	251,278				Metro				23,759,673					
						PUENTES								44,917,402	78,398,782								23,759,673				
0311	2206	Obras				0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312.000	Metro	29/abr/19	23/oct/20	026-2017-MTC/20	01/mar/17	44,917,402	78,398,782	251,278				Metro				23,759,673			En espera de la culminación del Estudio Definitivo (Nov-18).	ANCASH	PE-3N
						2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA P		335.000	Metro					53,425,833	101,063,795	301,683				Metro				16,387,960					
						PUENTES								53,425,833	101,063,795								16,387,960				
0314	2204	Obras				0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	290964	335.000	Metro	02/feb/16	29/jul/17	028-2017-MTC/20	01/mar/17	53,425,833	101,063,795	301,683				Metro				16,387,960			En espera de la culminación del Estudio Definitivo (Nov-18).	JUNIN	PE-22B,PE-3SB,PE-5S
						2312107 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268		0.030	Kilometro					17,077,899	17,077,899	569,263,301				Kilometro					10,682,998	10,677,472			
						CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268								17,077,899	17,077,899									10,682,998	10,677,472			

0722	3302	Obras	0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD	349267	0.030	Kilometro	13/feb/18	24/may/18			17,077,899	17,077,899	569,263,301				Kilometro					10,682,998	10,677,472		LA LIBERTAD	PE-1N
			2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609		96.000	Kilometro					710,540,005	710,540,005	7,401,458				Kilometro				65,278,405	8,356,869	8,356,869			
			AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609								710,540,005	710,540,005									65,278,405	8,356,869	8,356,869			
0322	2600	Obras	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	308306	96.000	Kilometro	28/feb/18	19/mar/20			710,540,005	710,540,005	7,401,458				Kilometro				65,278,405	8,356,869	8,356,869		ICA	PE-1S,PE-1SE
			2320704 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA -		1.070	Kilometro											Kilometro									
			VARIANTE HUAYLLATUPE																							
0580	2338	Obras	0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA	284867	1.070	Kilometro	04/may/18	28/sep/19									Kilometro							En espera de la remisión del Expediente Técnico.	LIMA	
			2380522 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS EN EL TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTERC		73.210	Kilometro											Kilometro					9,775,193	9,775,192			
			CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL (TRAMO 1: KM 323+320 HASTA EL KM 893+580)																			9,775,193	9,775,192			
0822	3424	Obras	0231531 RECONSTRUCCION DE TRAMOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 IIRSA SUR DEL KM. 323+320 HASTA EL KM. 893+580; DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAES, APURIMAC	2380522	73.210	Kilometro	05/sep/17	05/sep/18									Kilometro					9,775,193	9,775,192			
			2400124 RECUPERACIÓN AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO DISTRITO DE HUANCI		0.500	Kilometro					8,738,711	8,738,711	17,477,422				Kilometro					6,064,906	5,110,238			
			TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO								8,738,711	8,738,711										6,064,906	5,110,238			
0820	3474	Obras	0231529 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LIBERTAD	2400124	0.500	Kilometro	06/mar/18	31/dic/18			8,738,711	8,738,711	17,477,422				Kilometro					6,064,906	5,110,238			
			2400286 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO “EL NIÑO” EN EL TRAMO: TRUJILLO –		1.200	Kilometro											Kilometro					2,239,642	2,239,641			
			TRAMO: PIURA - SULLANA																			2,239,642	2,239,641			
0821	3479	Obras	0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO 'EL NIÑO' EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PIURA -	2400286	1.200	Kilometro	02/abr/18	28/dic/18									Kilometro					2,239,642	2,239,641			
			2402072 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO -		10.000	Kilometro											Kilometro					16,450,000	16,419,863			
			TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO, SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO																			16,450,000	16,419,863			
0830	3514	Obras	0232155 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC-	2402072	10.000	Kilometro	17/sep/18	16/mar/19									Kilometro					16,450,000	16,419,863		LA LIBERTAD	PE-1N
			Mejoramiento con Soluciones Basicas								1,629,537,787	1,635,010,627									645,095,859	535,303,816	532,161,051			
			2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP		242.170	Kilometro					71,247,588	71,247,588	294,205			100.000	Kilometro				40,010,456	27,956,827	27,956,827			
			CHAGLLA - MONOPAMPA; OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - CODO POZUZO - EMP. PE-5N								71,247,588	71,247,588									40,010,456	27,956,827	27,956,827			
0243	1565	Obras	0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	303049	242.170	Kilometro	02/may/17	02/oct/18	101-2015-MTC/20	01/oct/15	71,247,588	71,247,588	294,205			100.000	Kilometro				40,010,456	27,956,827	27,956,827	Iniciaron las Actividades de Mejoramiento con fecha 02.May.17 de acuerdo al Plan aprobado, otorgandose	HUANUCO,PASCO	PE-18E,PE-5NA
			2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR N		149.400	Kilometro					75,413,843	75,413,843	504,778			93.560	Kilometro	2.495	2.495	1.670	33,936,230	20,090,464	20,003,346			
			ZUÑIGA - TOMAS - TINCO YAURICOCHA; PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS								75,413,843	75,413,843									33,936,230	20,090,464	20,003,346			
0245	1558	Obras	0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.400	Kilometro	02/mar/17	02/sep/18	093-2015-MCT/20	23/sep/15	75,413,843	75,413,843	504,778			93.560	Kilometro	2.495	2.495	1.670	33,936,230	20,090,464	20,003,346	2.5 Km concluidos al 100% en el Tramo V: Tomas - Tinco - Yauricocha.	HUANCAVELICA,JUNIN,LIM	PE-24,PE-3SC
			2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVI		159.600	Kilometro					68,820,248	68,820,248	431,205			42.000	Kilometro				28,006,004	15,842,775	15,842,775			
			HUANCABAMBA - DV. COCHAPUCRIO - PAMPACHIRI (PTE. CHICHA) - NEGROMAYO (CONDORCOCHA)								68,820,248	68,820,248									28,006,004	15,842,775	15,842,775			
0276	1401	Obras	0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	316989	159.600	Kilometro	31/oct/17	20/sep/19	098-2016-MTC/20	21/may/15	68,820,248	68,820,248	431,205			42.000	Kilometro				28,006,004	15,842,775	15,842,775	Con fecha 27-Oct-17 iniciaron los trabajos de Mejoramiento según Plan de Mejoramiento aprobado	APURIMAC,AYACUCHO	PE-30B
			2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAM		214.990	Kilometro					122,138,452	122,138,452	568,112			100.000	Kilometro	35.000	35.000	16.280	54,962,303	96,221,189	96,221,183			
			KM. 99+400 - KM. 123+250; DV. CABANACONDE - HUAMBO; AYO - VIRACO KM. 339+600 - ANDAMAYO								122,138,452	122,138,452									54,962,303	96,221,189	96,221,183			
0278	1649	Obras	0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	317240	214.990	Kilometro	02/oct/17	01/abr/19	163-2015-MTC/20	18/dic/15	122,138,452	122,138,452	568,112			100.000	Kilometro	35.000	35.000	16.280	54,962,303	96,221,189	96,221,183	Iniciaron las Actividades de Mejoramiento con fecha de acuerdo al Plan de Mejoramiento Aprobado con	AREQUIPA	PE-1SM
			2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTA		186.320	Kilometro					112,640,494	112,640,494	604,554			161.320	Kilometro	30.005	30.005	16.104	50,688,222	54,913,695	53,150,417			
			VILQUECHICO - TIQUITIQUI - COJATA - SUCHES - DV. PUTINA; SAYTOCOCHA - CURUPATA - CURUPATA - ROSARIO								112,640,494	112,640,494									50,688,222	54,913,695	53,150,417			
0280	1646	Obras	0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	318981	186.320	Kilometro	29/may/17	29/nov/18	120-2015-MTC/20	30/oct/15	112,640,494	112,640,494	604,554			161.320	Kilometro	30.005	30.005	16.104	50,688,222	54,913,695	53,150,417	10 Kilometros concluidos al 100% en el Tramo VII: Km. 33+850 (Curipata) al Km. 00+000 (Emp. PE-34B	PUNO	PE-34K,PE-34L
			2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRÉS-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE		134.190	Kilometro					55,389,133	55,389,133	412,766			102.793	Kilometro				24,925,110	11,766,533	11,766,533			
			CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA								55,389,133	55,389,133									24,925,110	11,766,533	11,766,533			
0285	1705	Obras	0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	320166	134.190	Kilometro	05/jun/17	05/dic/18	155-2015-MTC/20	14/oct/15	55,389,133	55,389,133	412,766			102.793	Kilometro				24,925,110	11,766,533	11,766,533	Iniciaron las Actividades de Mejoramiento con fecha 05.Jun.17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento	CAJAMARCA	PE-3ND
			2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHAI		326.010	Kilometro					142,967,319	142,967,319	438,537			150.000	Kilometro				64,335,294	31,904,180	31,904,180			
			CHUQUIBAMBA - KM. 228+800; COTAHUASI - CHARCANA - CORCULLA - COLTA - PAUSA - MARÁN								142,967,319	142,967,319									64,335,294	31,904,180	31,904,180			
0287	1664	Obras	0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-	323078	326.010	Kilometro	25/ago/17	01/nov/18	126-2015-MTC/20	06/nov/15	142,967,319	142,967,319	438,537			150.000	Kilometro				64,335,294	31,904,180	31,904,180	Iniciaron las Actividades de Mejoramiento con fecha 01.Set.17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento	AREQUIPA,AYACUCHO	PE-1SL,PE-32C
			2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE, POR NIVELES DE SERVICIO		184.010	Kilometro					88,903,140	90,329,354	490,894			138.000	Kilometro	37.442	37.442	20.348	40,006,413	28,055,079	28,055,077			
			HUANCABAMBA - CURILCAS - SOCCHABAMBA								88,903,140	90,329,354									40,006,413	28,055,079	28,055,077			
0289	2049	Obras	0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	323795	184.010	Kilometro	03/ene/17	03/jul/18	161-2015-MTC/20	16/dic/15	88,903,140	90,329,354	490,894			138.000	Kilometro	37.442	37.442	20.348	40,006,413	28,055,079	28,055,077	19.060 Kilometros concluidos al 100% en el Tramo III: Huancabamba - Dv. Curilcas y Tramo IV: Dv. Curilcas	PIURA	PE-3N
			2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELI		137.250	Kilometro					71,258,890	71,901,846	523,875			117.250	Kilometro	56.187	56.187	40.938	32,066,500	70,916,832	70,916,832			
			TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ								71,258,890	71,901,846									32,066,500	70,916,832	70,916,832			
0294	1560	Obras	0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	325684	137.250	Kilometro	10/jul/17	09/ene/19	002-2016-MTC/20	06/ene/16	71,258,890	71,901,846	523,875			117.250	Kilometro	56.187	56.187	40.938	32,066,500	70,916,832	70,916,832	34.190 Kilometros concluidos al 100% en el Tramo VIII: Km. 174+000 (Capazo) al Km. 227+250	PUNO,TACNA	PE-38
			2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMÁ		328.500	Kilometro					136,734,625	140,138,296	426,601			175.681	Kilometro	57.878	57.878	17.619	48,578,847	65,965,754	65,965,753			
			EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - CURASCO - KM. 226+750; PTE. QUERO - YAURI; DV OCORURO - EMP PE-3S (DV. AYAVIRI)								136,734,625	140,138,296									48,578,847	65,965,754	65,965,753			
0299	2051	Obras	0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	326161	328.500	Kilometro	03/may/17	03/nov/18	008-2016-MTC/20	12/ene/16	136,734,625	140,138,296	426,601			175.681	Kilometro	57.878	57.878	17.619	48,578,847	65,965,754	65,965,753	41.231 Kilometros concluidos al 100% de los cuales: 20.725 Km corresponden al Tramo III: Curasco - Km.	APURIMAC,CUSCO,PUNO	PE-3SF,PE-3SG
			2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHAL		202.150	Kilometro					113,002,336	113,002,336	559,002			100.150	Kilometro	36.997	36.997	18.302	48,740,716	36,629,638	36,629,637			
			EMP. PE-3S - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY								113,002,336	113,002,336									48,740,716	36,629,638	36,629,637			
0301	1594	Obras	0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	327818	202.150	Kilometro	04/ene/17	04/jul/18	022-2016-MTC/20	28/ene/16	113,002,336	113,002,336	559,002			100.150	Kilometro	36.997	36.997	18.302	48,740,716	36,629,638	36,629,637	17 Kilometros concluidos al 100% en el Tramo I: Mollepuquio - Chinchaypujio.	APURIMAC,CUSCO	PE-3SF
			2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUE		361.500	Kilometro					129,399,628	129,399,628	357,952			135.000	Kilometro				58,229,833	28,142,078	28,142,077			
			SUBIDA A MINA MARSA - TAYABAMBA; DV. S DE CHALLAS - PUENTE MAMAHUAJE; PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO - CALEMAR; DV. SIHUAS - QUICHES - MIRAFLORES - TAYABAMBA; MIRAFLORES - EMP. F								129,399,628	129,399,628									58,229,833	28,142,078	28,142,077			
0303	1643	Obras	0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV.	329042	361.500	Kilometro	01/sep/17	03/mar/19	164-2015-MTC/20	18/dic/15	129,399,628	129,399,628	357,952			135.000	Kilometro				58,229,833	28,142,078	28,142,077	Iniciaron las actividades de Mejoramiento con fecha 01.Set.17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento	ANCASH,LA LIBERTAD	PE-10B,PE-10C,PE-12B,PE-12C
			2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVE		140.000	Kilometro					79,900,343	79,900,343	570,717			140.000	Kilometro				35,229,337	17,846,230	17,846,229			
			PUERTO EMBARCADERO ENE - DV. PUERTO SELVA DE ORO; DV. PUERTO SELVA DE ORO - ALTO CHICHERENI - PUENTE ALTO ANAPATI - CUBANTÍA								79,900,343	79,900,343									35,229,337	17,846,230	17,846,229			
0305	1658	Obras	0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	331273	140.000	Kilometro	10/oct/17	02/feb/19	024-2016-MTC/20	29/ene/16	79,900,343	79,900,343	570,717			140.000	Kilometro				35,229,337	17,846,230	17,846,229	Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 907-2017-MTC/20 (27.Oct.17).	JUNIN	PE-28C,PE-28H
			2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSÉ - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 , POR NIVELES DE SE		141.800	Kilometro					62,757,709	62,757,709	442,579				Kilometro				28,679,925	16,361,178	15,068,822			
			HUAYTO - DV. OCROS - PAMPLONA - CAJATAMBO; JASUNA - DV. RAURA - OYÓN								62,757,709	62,757,709									28,679,925	16,361,178	15,068,822			
0309	1661	Obras	0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	341735	141.800	Kilometro	01/sep/17	30/dic/18	120-2016-MTC/20	31/oct/16	62,757,709	62,757,709	442,579				Kilometro				28,679,925	16,361,178	15,068,822	Iniciaron las actividades de Mejoramiento con fecha 01.Set.17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento	ANCASH,LIMA	PE-16A
			2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. P		114.250	Kilometro					58,966,085	58,966,085	516,115			114.246	Kilometro				29,456,618	12,691,364	12,691,363			
			QUIQUIRA - PUTINA PUNCO - PUNTA CARRETERA; DV. MILILAYA - FRONTERA CON BOLIVIA; TILALI- FRONTERA CON BOLIVIA								58,966,085	58,966,085									29,456,618	12,691,364	12,691,363			
0318	1655	Obras	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA	335745	114.250	Kilometro	04/jul/17	03/ene/19	066-2016-MTC/20	22/abr/16	58,966,085	58,966,085	516,115			114.246	Kilometro				29,456,618	12,691,364	12,691,363	Iniciaron las Actividades de Mejoramiento con fecha 04.Jul.17 de acuerdo al Plan aprobado, otorgandose	PUNO	PE-34H,PE-34I,PE-34W,PE-34X
			2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARÍA - MONZON - EMP. PI		269.870	Kilometro					120,160,301	120,160,301	445,253				Kilometro				27,244,051					
			HUARAZ - CIRCUITO TURISTICO (EL MIRADOR); ANYANGA - SUCCHA; DV. YUNGUILLA - ANRA - DV. PAUCAS . HUACAYBAMBA - KM. 252+047; ANYANGA - HUARI; DV. ANRA - DV PAUCAS								120,160,301	120,160,301									27,244,051					

0320	1652	Obras	0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	347874	269.870	Kilometro	28/nov/17	29/ago/19	002-2017-MTC/20	11/ene/17	120,160,301	120,160,301	445,253				Kilometro				27,244,051			Plan de Mejoramiento en levantamiento de observaciones por el Contratista, para su aprobación.	ANCASH,HUANUCO	PE-14A,PE-14B,PE-14D
			2323377 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) POR NIVELES DE SERV		76.600	Kilometro					17,928,043	17,928,043	234,048				Kilometro									
			EMP. PE-3N (LA CIMA) - ATOCSAICO - CONOCANCHA - DV. MARCAPOMACOCHA								17,928,043	17,928,043														
	2307	Obras	0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	360272	76.600	Kilometro	03/dic/17	30/oct/19	094-2017-MTC/20	09/oct/17	17,928,043	17,928,043	234,048				Kilometro							En elaboración el Plan de Mejoramiento.	JUNIN	PE-3NG
			2333078 EMP.PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP. PE-3N (CURILCAS) EMP.PE-1NJ (EL CIN		127.000	Kilometro					30,009,724	30,009,724	236,297				Kilometro									
			KM. 47+801 - KM. 69+155; KM. 83+970 - KM. 153+830; KM. 154+740 - KM. 178+804								30,009,724	30,009,724														
	2176	Obras	0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV.	372371	127.000	Kilometro	03/dic/17	25/oct/19	095-2017-MTC/20	11/oct/17	30,009,724	30,009,724	236,297				Kilometro							Con Contrato firmado, a la espera de su inicio.	PIURA	PE-1NR
			2338980 EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO K		360.000	Kilometro											Kilometro									
			KM 00+000 (EMP. PE-3S / CONCEPCIÓN) - KM 05+700 - KM 44+400 (POMAMANTA) - KM 100+750 (DV. ANDAMARCA) - KM 134+900 - KM 194+900 - KM 203+840 (ENTRADA A SATIPO); KM 00+000 (EMP. PE-5S / DV. BAJO KIMIRIKI) - KM 44+000 (NAPATÍ) - KM 89+810 (EMP. PE-5S / PUERTO OCOPA); KM 01+100 (DV. PUERTO PRADO) - KM 10+000 (PUERTO PRADO) - KM 44+560 (RÍO MAZAROBENI)																							
	2175	Obras	0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI -	377854	360.000	Kilometro	09/mar/18	02/ago/19									Kilometro							CP N° 043-2017-MTC/20 (Fase: Aprobación de Expediente de Contrataciones) según RD N° 673-	JUNIN	PE-24A,PE-5S,PE-5SB
			2341241 MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGIÓN PUNO, POR NIVELES DE SERVICIO		258.190	Kilometro					71,899,888	71,899,888	278,477				Kilometro									
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 4								71,899,888	71,899,888														
	2961	Obras	1557706 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 4	379981	258.190	Kilometro	18/ago/19	07/ago/21			71,899,888	71,899,888	278,477				Kilometro								PUNO	PE-36E,PE-36F,PE-38
			RVN Concesionada								304,195,414	304,195,414									941,746,108	871,467,415	870,984,239			
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								304,195,414	304,195,414									941,746,108	871,467,415	870,984,239			
			Cofinanciadas								304,185,414	304,185,414									901,746,108	866,345,012	865,976,905			
			GI_150 RVN CONCESIONADA		405.980	Cuota					304,185,414	304,185,414	749,262	338.980	9.000	25.858	Cuota		347.980	85.714	901,746,108	866,345,012	865,976,905			
			Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)																		24,023,153	23,431,485	23,431,484			
0094	0080	Obras	0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE		24.000	Cuota	01/ago/08	31/dic/21						15.000	1.000	4.000	Cuota		16.000	66.667	24,023,153	23,431,485	23,431,484	.		
			IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)																		142,468,431	131,620,957	131,620,951			
0095	1022	Obras	0052420 PAO IIRSA NORTE		10.000	Cuota	01/mar/06	31/dic/22	CONTR.CONCESI(	17/jul/05				3.000	1.000	1.000	Cuota		4.000	40.000	132,468,431	127,898,957	127,898,956	.		
0103	1024	Obras	0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE		33.000	Obra	01/ene/09	31/dic/22						26.000	1.000	1.000	Obra		27.000	81.818	10,000,000	3,722,000	3,721,994	.		
			IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)																		51,996,256	49,792,284	49,792,284			
0096	1764	Obras	0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1		19.000	Cuota	01/ene/09	31/dic/21						1.000	1.000	12.858	Cuota		2.000	10.526	51,996,256	49,792,284	49,792,284	.		
			IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)								146,625,602	146,625,602									157,853,554	152,408,425	152,408,424			
0097	1763	Obras	0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2		7.000	Cuota	01/feb/11	31/dic/21			146,625,602	146,625,602	20,946,515	5.000	1.000	1.000	Cuota		6.000	85.714	157,853,554	152,408,425	152,408,424	Pago de Obra Concluida.		
			IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Inambari - Iñapari)								157,559,812	157,559,812									204,551,121	197,555,767	197,555,766			
0098	1765	Obras	0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3		12.000	Cuota	01/ene/12	31/dic/21			157,559,812	157,559,812	13,129,984	5.000	1.000	1.000	Cuota		6.000	50.000	204,551,121	197,555,767	197,555,766	.		
			IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Pte. Inambari)																		159,978,055	223,416,922	223,068,995			
0099	1766	Obras	0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4		13.000	Cuota	01/ene/11	31/dic/21						6.000	1.000	1.000	Cuota		7.000	53.846	159,978,055	154,507,036	154,507,035	Se efectuan pagos semestrales.		
0797	1267	Obras	0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR		120.780	Obra	01/may/10	09/mar/20						119.780	1.000		Obra		120.780	100.000		68,909,886	68,561,960	.		
			IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Jualiaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)																		87,595,332	81,529,072	81,529,072			
0100	1016	Obras	0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5		11.000	Cuota	01/abr/09	31/dic/21						2.000	1.000	4.000	Cuota		3.000	27.273	87,595,332	81,529,072	81,529,072	.		
			Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)																		50,550,000	6,590,100	6,569,929			
0101	1506	Obras	0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN		20.820	Cuota	15/ene/12	31/dic/21						20.820			Cuota		20.820	100.000	50,550,000	6,590,100	6,569,929	Obra concluida; se apertura meta para pago de cuotas	LAMBAYEQUE	PE-1NI
			Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra)																		22,730,206					
0102	1767	Obras	0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS		135.380	Cuota	01/ene/13	31/dic/21						135.380			Cuota		135.380	100.000	22,730,206			.		
			Autosostenible								10,000	10,000									40,000,000	5,122,403	5,007,334			
			GI_150 RVN CONCESIONADA		785.610	Kilometro					10,000	10,000	13	391.741	34.878		Kilometro	27.532	454.151	57.809	40,000,000	5,122,403	5,007,334			
			Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)																							
	1020	Obras	Autopista del Sol: Trujillo - Sullana		262.780	Kilometro	25/ago/09	19/ago/34	Contrato de Conce:	25/ago/09				54.111	22.758		Kilometro	17.660	94.529	35.973				Fuente: Portal Web de Ositran a Feb-17.	LA LIBERTAD,L	PE-1N
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - Santa Rosa (ex La Concordia)																							
	1739	Obras	0166211 OBRAS ADICIONALES DESVIO QUILCA - LA CONCORDIA REGION TACNA		74.460	Kilometro	01/jul/16	30/dic/21							0.200		Kilometro	9.872	10.072	13.527				Fuente: Portal de Ositran.	AREQUIPA,MO	PE-1S
			IIRSA Centro Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pasco)																							
0729	2083	Obras	0141773 OBRAS ADICIONALES TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO		1.000	Obra	02/ene/16	30/dic/19									Obra									
			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)								10,000	10,000														
	0781	Obras	0141886 Rehabilitación de la Red Vial N° 04 Pativilca Trujillo		356.210	Kilometro	18/feb/09	12/feb/34	Contrato Red Vial 4	18/feb/09	10,000	10,000	28	260.390	3.610		Kilometro		264.000	74.114				.	ANCASH,LA LI	PE-10,PE-1N
			Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)																		40,000,000	5,122,403	5,007,334			
0105	0059	Obras	0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA		91.160	Kilometro	15/ene/03	30/dic/17	Contrato de Conce:	15/ene/03				77.240	8.310		Kilometro		85.550	93.846	40,000,000	5,122,403	5,007,334	.	LIMA	PE-1N,PE-1NA
			TOTALES 143								19,358,271,518	21,701,851,394									4,093,151,436	3,520,767,966	3,300,006,360			