



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

AYUDA MEMORIA

DEPARTAMENTO DE PASCO

A. RED VIAL NACIONAL

A.1 PROYECTOS DE INVERSION

1. PUENTES YUNCULMAS, PUELLAS Y CHIVIS Y ACCESOS (105 m.) ESTUDIOS DEFINITIVOS EN ELABORACION

- Puente Yuculmas (25 m.), ubicado en el Km. 76+527 de la carretera San Luis de Shuaro – Pto. Bermúdez – Aguaytía, progresiva 88+227 del Sector Pte. Raither – Pto. Bermúdez.
- Puente Puellas (40 m.), ubicado en el Km. 69+790 de la carretera San Luis de Shuaro – Pto. Bermúdez - Aguaytía, progresiva 81+540 del Sector Pte. Raither – Pto. Bermúdez.
- Puente Chivis (40 m.), Ubicado en el Km. 64+800 de la carretera San Luis de Shuaro – Pto. Bermúdez – Aguaytía, progresiva 76+510 del Sector Pte. Raither – Pto. Bermúdez.

La OPI – MTC declaró la viabilidad de los puentes el 08.Jun.07. Con fecha 05.Mayo.08, se suscribió el contrato N° 120-08-MTC/20 con el Consorcio Vial Andino (Serconsult SA–Jack López Ing. SAC) por la suma de S/. 380.121,82. para la elaboración del Estudio Definitivo.

El estudio se inició el 12.May.08, con un plazo de ejecución de 105 días, no obstante fue resuelto el 25.Jul.08 (RD N° 1855-2008-MTC/20) por incumplimiento del consultor.

Posteriormente se convocó a selección del Consultor, habiéndose suscrito el contrato N° 123-2009-MTC/20 del 12.Nov.09 con el Consorcio Tres Puentes (Vera & Moreno S.A. – consultores de Ingeniería – Floriano Palacios León), por S/. 360.663,90.

El Estudio Definitivo se inició el 27.Nov.09. A la fecha la elaboración del Estudio Definitivo, a cargo del Consultor Consorcio Tres Puentes (Vera & Moreno S.A. Consultores de Ingeniería – Floriano Palacios León), es la siguiente:

A la fecha la elaboración del Estudio Definitivo, a cargo del Consultor Consorcio Tres Puentes (Vera & Moreno S.A. Consultores de Ingeniería – Floriano Palacios León) se encuentra en su fase final, siendo su situación la siguiente:

Componente Ambiental:

Mediante Oficio N° 1769-2010-MTC/16 de la Dirección General de asuntos Socio Ambientales en base a los Informes N° 1235-2010-MTC/16.01 y N° 1285-2010-MTC/16.03 de las Direcciones de Gestión Ambiental y Gestión Social respectivamente, establece la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de los Puentes.

Componente de Ingeniería:

Se viene revisando el levantamiento de las observaciones del Borrador de Informe Final, quedando pendiente la presentación del Informe Final, Verificación de Viabilidad por parte de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC y la emisión de la Resolución Directoral de aprobación que se estima sea en el mes de Setiembre 2011.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

2. CARRETERA VILLA RICA - PUERTO BERMÚDEZ (110,60 Km.)
ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO

Forma parte de la Ruta Nacional N°05N y ubicada en el departamento de Pasco.

Con Informe N° 725-2010-MTC/09.02 remito por la OPI -MTC el 07.Set.10, el Proyecto ha sido declarado viable.

Mediante R.D. N° 1318-2010-MTC/20 del 09.dic.10 se aprueba La Actualización del Estudio de Factibilidad, cuyo monto de inversión para la Alternativa III asciende a la suma de S/. 311 265 878,65.

Asimismo, se encuentra en elaboración los TdR para la implementación del proceso de selección del consultor que elaborará el Estudio Definitivo con un costo estimado de S/.4 990 500.

Inicio previsto para el mes de Diciembre 2011.

3. CARRETERA PUERTO BERMÚDEZ – SAN ALEJANDRO (175,01 Km.)

Forma parte de la Red Vial Nacional N° PE-5N, ubicada en los departamentos de Pasco, Huánuco y Ucayali.

La OPP-MTC mediante Memorandum N° 1717-2009-MTC/09.02 e Informe N° 1052-2009-MTC/09.02 del 14.Set.2009 otorga la Declaratoria de Viabilidad al proyecto.

Mediante RD N° 1230-2009-MTC/20 del 07.Oct.2009, se aprueba la actualización del estudio de factibilidad.

Cabe señalar, que la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro, comprende los siguientes tramos:

▪ **Tramo I: Puerto Bermúdez – Ciudad Constitución (57 Km.)**
ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE SELECCIÓN

Ubicado en el departamento de Pasco. Costo estimado S/. 1,71 millones.

En fecha 28.Feb.11, se inicia el proceso de selección CP N° 001-2011-MTC/20 con un valor referencial de S/. 2 477 016,06, para la elaboración del Estudio Definitivo.

Las Bases fueron elevadas al OSCE el 29.Jun.11.

La OSCE emitió pronunciamiento mediante Oficio N° 3 00-2011/DTN/5NTO de fecha 14.Ju.11.

A la fecha el Comité Especial viene integrando las Bases.

▪ **Tramo II: Ciudad Constitución – Puerto Súngaro (55 Km.)**
ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE SELECCIÓN

Ubicado entre los departamentos de Pasco y Huánuco.

Estudio Definitivo programado iniciar en el mes de Agosto 2011.

En fecha 31.May.11, se inicia el proceso de selección CP N° 006-2011-MTC/20 con un valor referencial de S/. 2 594 327,49. Integración de Bases: 05.Jul.11. Buena Pro prevista para el 19.Jul.11.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

▪ **Tramo III: Puerto Súngaro – San Alejandro (62.9 Km.)**
ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE SELECCIÓN

Ubicada entre los departamentos de Huánuco y Ucayali, Provincias de Puerto Inca y Padre Abad.

En fecha 30.Dic.10 se dio inicio al proceso de selección CP N° 0043-2010-MTC/20 para seleccionar a la empresa consultora que elaborará el Estudio Definitivo, con un valor referencial de S/. 3 283 115,64.

El 10.Jun.11 se llevó a cabo el Acto de Otorgamiento de Buena Pro, ocupando el primer lugar Consorcio Vial Puerto Bermúdez (Investigación y Control de Calidad S.A: Sucursal del Perú – DREMC Consultores, por S/. 2 954 804,48.

El 19.Jul.11 el Tribunal de Contrataciones acuerda admitir el Recurso de Apelación presentado por el postor Consorcio San Alejandro (LV – Salamanca – Getinsa – Geoconsult – Gepsar).

4. CARRETERA PUENTE REITHER – PUENTE PAUCARTAMBO – VILLA RICA (39,3 Km.)
OBRA EN EJECUCION

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-5N, ubicada en las provincias de Chanchamayo y Oxapampa, distritos de San Luis de Shuaro, Chanchamayo y Villa Rica, y departamentos de Junín y Pasco.

Contratista:

Consorcio Obrainsa – SVC (Obras de Ingeniería S.A. - SVC Ingeniería y Construcción S.A.), por el monto ascendente a la suma de S/. 130 975 921,53.
Contrato N°0189-2010-MTC/20 suscrito el 13.Dic.10.

Supervisión:

CESEL S.A., por el monto ascendente a S/. 7 414 318,65.
Contrato N°159-2010-MTC/20 suscrito el 07.Oct.10.

La entrega de terreno se celebró en fecha 31.Mar.11, dándose inicio a la obra el 01.Abr.11. Al 15.Jul.11 se tiene un avance físico acumulado del 4,03% (Avance programado: 4,44%). Término Contractual: Setiembre 2012.

El costo contractual de la obra asciende a	S/. 130 975 921.52
El costo contractual de la supervisión asciende a	S/. <u>7 414 318.65</u>
	S/. 138 390 240.17

6. CARRETERA OYON – AMBO (153,70 Km.)
TDR y VALOR REFERENCIAL (ESTUDIOS FACTIBILIDAD + DEFINITIVO) REMITIDO A LA OGPP-MTC PARA SU APROBACION

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-18, ubicada en los departamentos de Lima, Pasco y Huánuco.

Se aprobó el Estudio de Perfil con Resolución Directoral N° 876-2009-MTC/20 del 24.Jul.09.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

Se ha incluido en el PAC 2011, la contratación del Estudio de Factibilidad y Definitivo del proyecto Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, es decir en forma conjunta (por paquete) por un monto de S/. 4 979 880, sustentado en lo establecido en el Decreto Supremo N° 021-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 01.Feb.09, dado que es beneficioso para el país, porque permite con menos recursos y menos tiempo elaborar los estudios de preinversión (factibilidad) y definitivo, respecto a que si se contratara por separado.

PROVIAS NACIONAL, ha elaborado los Términos de Referencia y determinado el Valor Referencial, habiéndose enviado para su revisión y aprobación a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

7. **CARRETERA: LIMA – CANTA – LA VIUDA – UNISH (246,7 Km).**

Forma parte de la Carretera Lima, Canta La Viuda – Unish, con una longitud de 246,7 Km. forma parte de la Ruta Nacional N° PE-20A, ubicada en los departamentos de Lima, Junín y Pasco. Comprende los siguientes tramos:

1. Tramo I: Lima – Canta
2. Tramo II: Canta – Huayllay
3. Tramo III: Huayllay – Cochamarca. Obra concluida
4. Tramo IV: Cochamarca - Vicco

A la fecha se viene desarrollando lo siguiente:

1. **Tramo I: Lima (Desde Km. 021+500) – Canta (Km. 102+013) (80.51 Km.)** ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION

La elaboración del Estudio Definitivo a nivel de **asfaltado** se viene ejecutando en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional N° 020-2008-MTC/20 y la Adenda N°1 al mismo Convenio suscrito el 30.04.09 entre PROVIAS NACIONAL con cuatro empresas mineras (La Asociación Civil Atacocha, La Sociedad Civil sin fines de lucro Don Eulogio Fernandini, La Asociación Grupo Milpo y La Asociación Pan American Silver).

Esta participación de recursos privados ha permitido que el Grupo Minero contrate directamente a la empresa WINROD por el costo de S/. 790 322, para que se encargue de elaborar el Estudio Definitivo sin tener la necesidad de convocar un Concurso Público. El Estudio consta de 03 informes y se inició el 01.Jun.09.

Cabe precisar que desde el 22 de julio pasado se han venido sosteniendo reuniones

A la fecha el estudio se encuentra en revisión del levantamiento de observaciones del Informe Final (Informe N° 03), estimándose sea aprobado en el mes de Agosto 2011.

Avance a la fecha: 80%.

El monto de obra estimado es de S/. 205,0 millones

2. **Tramo II: Canta – Huayllay (114 Km.)** ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION

El Estudio Definitivo a nivel de asfaltado se viene ejecutando en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 020-2008-MTC/20 entre Provias Nacional y el Grupo Minero constituido por “La Asociación Civil Atacocha, La



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

Sociedad Civil sin fines de lucro Don Eulogio Fernandini, La Asociación Grupo Milpo y La Asociación Pan American Silver”.

Cumpliendo el Convenio, los Términos de Referencia y Valor Referencial fueron aprobados por Provias Nacional, y a las empresas mineras el financiamiento y la ejecución del estudio bajo la supervisión de Provias Nacional; en ese sentido, el grupo minero contrató a la empresa consultora WINROD para elaborar el Estudio Definitivo a nivel de asfaltado. El Estudio consta de 04 Informes y se inició el 01.Mar.09.

A la fecha el estudio se encuentra en la etapa de levantamiento de observaciones del Informe Final (Informe N°04), estimándose sea aprobado en el mes de Agosto 2011.

Avance a la fecha: 80%.

El monto de obra estimado es de S/. 290,7 millones.

Por otro lado se informa que el 05.May.10 se suscribió el Convenio N° 013-2010-MTC/20 entre PVN y la Empresa Peruana de Aguas S.A – EPASA, para la construcción de la vía afectada (Variante) entre las progresivas Km. 194+494 al Km. 197+594 del tramo Canta – Huayllay.

EPASA es la encargada de elaborar un Estudio Definitivo de la Variante, con las mismas condiciones de diseño que el Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento del tramo Canta – Huayllay; Asimismo, deberá construir la Variante, conservando como mínimo las mismas condiciones que la vía afectada. El financiamiento es 100% a cargo de EPASA.

3. Tramo III: Huayllay - Cochamarca, Sector: Km 218+130 - Km 235+605 (17,47 Km.)

OBRA CONCLUIDA a nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente el 10.Feb.2005, con una inversión ascendente a S/. 29,4 millones (obra y supervisión liquidado).

4. Tramo IV: Cochamarca - Vicco – Emp. con R3N (Km. 235+605.33 – Km. 248+871) (13,3 Km.)

OBRA CONCLUIDA

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cerro de Paso con una longitud de 13,30 Km. la obra consistió en la ejecución de los trabajos a nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente e=7,50 cm. Dicho proyecto beneficiará a 174 476 habitantes.

Contratista: Obras de Ingeniería S.A. – Obrainsa.

Supervisor: Consorcio Peruano de Ingeniería (PyV - CPA).

Inversión total (Obra + Supervisión): S/. 30,09 millones.

La obra se inició el 14.May.09 habiéndose concluido el 30.Abr.10; con fecha 21.May.10 se suscribió el acta de verificación de trabajos ejecutados, siendo el Acta de Recepción Definitiva suscrita el 01.Jul.10.

09. PUENTE SANTA ROSA (45 M.)

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL PROGTAMADO

Se tiene programado la elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del puente, con un costo estimado de S/. 150 000. A la fecha en elaboración de los TdR.

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
 “Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

A.2. MANTENIMIENTO**1. ESTUDIOS DE MANTENIMIENTO****Puente Paucartambo (71 m.)**

ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN ELABORACION

Se encuentra en elaboración el Expediente Técnico para el mantenimiento periódico del Puente Paucartambo, con un costo de S/. 18 000 a cargo del Consultor: Ing. Vicente Blacker.

Aprobación prevista para el mes de Agosto 2011.

A.3. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO: PROYECTO PERU**1. Corredor Vial: Lima – Canta – Huayllay – Emp. 3n y Dv. Chancay - Huaral - Acos – Huayllay (374.35 Km.)**

TRABAJOS CONCLUIDOS EN 25.FEB.11

Contrato	Nº 098-2008-MTC/20
Ruta	PE-1ND, PE-20ª
Longitud	374.35 Km.
Contratista	Consortio Huayllay
Integrantes:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aramsa Contratistas Generales SAC. ▪ Tecnologías Viales SAC. ▪ Asphalt Technologies SAC. ▪ Drakkon Servicios Generales SRL.
Monto de Contrato	S/. 29,231,907.90
Tiempo de Contrato	3 años
Inicio de Trabajos	23 – Abr – 08

El contrato ha concluido el 25.Feb.11

Se ejecutaron trabajos de conservación periódica (colocación de una capa granular de material seleccionado de 10 cm. de espesor) en los tramos: Canta – Huayllay y Acos – Huayllay.

Así mismo entre las obligaciones que tiene el contratista-conservador está la realización de la conservación rutinaria en todo el corredor, así como la atención de emergencias viales y el relevamientos de información (inventarios viales calificados, estudios de tráfico, origen-destino).

La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal de Lima de PROVIAS Nacional.

2. Corredor Vial: Huaura – Sayan – Churín – Oyon – Yanahuanca – Ambo/ Río Seco – Dv. Sayan (339,41 Km.)

TRABAJOS EN EJECUCION DESDE EL 10.FEB.09.

Contrato	Nº 256-2008-MTC/20
Ruta	PE-18, PE-1NF
Longitud	339.41 Km.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

Contratista	ICCGSA
Monto de Contrato	S/. 67,667,005.31
Tiempo de Contrato	5 años
Inicio de Trabajos	10 Febrero – 2009

Estado Actual:

El Corredor Vial a la fecha se encuentra en buen estado de transitabilidad. Se está ejecutando la Etapa Operativa, período en que según los términos de referencia, se realizan actividades de conservación rutinaria, tanto en los subtramos en asfaltado como en afirmado.

En el aspecto Social, el contratista viene desarrollando trabajos de sensibilización vial y apoyo social con las poblaciones vinculadas a su área de intervención atendiendo diversas necesidades de las comunidades, para lo cual cuenta con un profesional encargado de las relaciones comunitarias.

En el tema ambiental, el contratista cuenta con un especialista en medio ambiente encargado de monitorear los trabajos, cuyo compromiso es ejecutar el plan de manejo socio ambiental.

Las actividades se concentran en la supervisión de trabajos en diferentes frentes que se vienen ejecutando, la atención a pedidos y solicitudes de la población adyacentes a la vía y la capacitación en temas ambientales tanto al personal de línea de mando como al personal de campo.

Se continúa con la implementación de prevención y control de derrames, plan de manejo e identificación de residuos sólidos peligrosos, el plan de disposición de residuos industriales, y el plan de manejo de residuos domésticos.

3. Corredor Vial PE - 5N: Tramo: Empalme PE – 22 A – Pte. Paucartambo – Villa Rica – Pte Bermúdez – Von Humbolt y Puente Paucartambo – Oxapampa.
TRABAJOS EN EJECUCION DESDE EL 25.MAR.10.

Este Corredor pasa por los Departamentos de Ucayali, Huanuco y Pasco. El plazo de ejecución de los trabajos es de de 5 años.

El 19.Feb.10 se suscribió el Contrato de Servicios N° 042-2010-MTC/20, con el Consorcio Servicios Viales (Obrainsa - SVC - MPM – Corporación Mayo), por el monto ascendente a la suma de S/. 204 295 529,18

Los trabajos se iniciaron el 25.Mar.10 a la fecha en ejecución.

Lima, Julio 2011