



## PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA

### REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - SANTA INÉS - EMPALME RUTA PE-24A

SNIP : 66742 LONG. : 206,7 Km.  
COSTO : S/ 983,6 millones  
Beneficiarios : 156 430 habitantes

#### ✓ Estudio de Factibilidad en elaboración

- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 026-2016-MTC/20 del 22-Jun-2016, entre PROVIAS NACIONAL y el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH), con el objeto continuar con la elaboración del Estudio de Preinversión, permaneciendo con su compromiso del Gobierno Regional de Huancavelica de financiar y ejecutar el estudio.
- ✓ El Gobierno Regional rescindió el Contrato con el Consultor, al no haber levantado las observaciones formuladas, las cuales han originado retrasos en el objetivo de concluir con el Estudio.
- ✓ El GRH el 11-Oct-2016 otorga la Buena Pro al Consorcio al Consorcio Vial Huancavelica para que se encargue de la subsanación de observaciones al Informe Final.
- ✓ El Gobierno Regional de Huancavelica el 01-Dic-2016, remite el levantamiento de Observaciones al Informe Final de Ingeniería, los mismos que se encuentran en revisión de parte de los especialistas de la UGE.
- ✓ Con Oficio N° 020-2017-MTC/20.6 del 09-Ene-2017, la UGE-PVN, remite al GRH las observaciones realizadas por los especialistas de la UGE al Informe del componente de ingeniería.
- ✓ Se suscribió la Adenda N° 01 con el objeto de ampliar el plazo de vigencia del Convenio N° 026-2016-MTC/20 en ocho meses hasta el 22-Jun-2017.
- ✓ Con Cartas N°s 014 y 015-2017/CVH/RL, del 26-Abr-2017, el Consultor alcanza a PVN el 2do levantamiento de observaciones al informe final, el cual se encuentra en revisión
- ✓ Componente ambiental fue remitido con Memorandum N° 841-2017-MTC/20.6 de fecha 04.05.17 a la DGASA para su revisión.
- ✓ Término del estudio previsto para Octubre 2017.

### REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA – LIRCAY. TRAMO: Km. 1+550 (Av. Los Chankas) – Lircay:

SNIP : 73004 LONG. : 72 Km.  
COSTO : S/ 470, 6 millones PPTO 2017 : S/ 81,0 millones  
Beneficiarios : 198 427 habitantes

#### ✓ Obras de Rehabilitación y Mejoramiento

- ✓ Contratista: Consorcio Motta- Engil - JJC – Upaca. Contrato N° 145-2014 -MTC/20 de fecha 04-Dic-2014
- ✓ Supervisor: Consorcio Supervisor Lircay ( Consorcio HOB - CPS de Ingeniería S.A. )
- ✓ Datos de la obra
  - Inicio de obra : 02-Mar-2015.
  - Avance (30-Abr-2017) : 86,92 (ejecutado) 96,61% (reprogramado)
  - Término previsto : Agosto-2017
  - Inversión Total : S/ 471,01 millones (Obra + Supervisión)



▪ **CARRETERA LIRCAY – LAGUNILLAS – EMP. PE-35**

LONG. : 119,0 Km

COSTO : S/ 660 millones PPTO 2017 : S/ 0,32 millones

✓ La Carretera Lircay – Lagunillas – Empalme Ruta 35, une los departamentos de Huancavelica y Ayacucho.

✓ **ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL**

✓ Proyecto Perú viene efectuando la conservación de este tramo carretero, siendo su intervención es a nivel de pavimento básico, con lo cual estará contribuyendo a sincerar la generación de tráfico en el estudio de Perfil.

✓ Situación Actual:

Contrato N° 042-2017-MTC/20 suscrito el 25-Abr-2017, con la empresa PROJECT MANAGEMENT PERU SAC por S/ 558,152.32, para la elaboración del Estudio de Perfil.

Inicio del estudio de Perfil previsto para el mes de Mayo 2017

Presupuesto de Obra: S/.642,60 millones (aproximadamente).

▪ **REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILCA – SAPALLANGA – PUCARA – PAZOS – DV. PAMPAS, TRAMO II: PUCARA – DV. PAZOS y TRAMO III: PAZOS DV. PAMPAS:**

SNIP : 198686 LONG. : 26,9 Km.

Beneficiarios : 26 253 personas

✓ Ubicada en la Ruta Nacional PE-35C, entre las provincias de Huancayo y Tayacaja, (Junín y Huancavelica respectivamente).

✓ ESTUDIO DE PERFIL SE REFORMULARA

✓ El 23-Set-2008 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 022-08-MTC/20 con las Municipalidades Distritales de Sapallanga, Pucará, Pazos y Chilca del Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Distrital de Pazos del Gobierno Regional de Huancavelica; a fin de elaborar el Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil.

✓ Mediante R.D. N° 123-2012-MTC/20 del 24-Feb-2012, se aprueba el Estudio de Perfil, con un costo de inversión ascendente a S/. 6 299 408,01; con solución a nivel de afirmado.

✓ La carretera cuenta con intervención de la Unidad Gerencial de Conservación mediante el “Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Cañete – Lunahuana - Dv. Yauyos – Ronchas – Chupaca – Huancayo – Dv. Pampas”.

✓ El Servicio con código SNIP N° 279059, contiene el Tramo: Chilca - Pucara para su mantenimiento rutinario y periódico en algunos sectores consideran reposición y/o recapeo de Carpeta Asfáltica en Caliente y los Tramos VIII: Pucara - Pazos y Tramo IX: Pazos - Dv. Pampas, consideran la aplicación de Tratamiento Superficial Bicapa y Slurry Seal con polímeros respectivamente, a fin mejorar la transitabilidad y generar mayor tráfico.

✓ Mediante Memorial de fecha 16-Set-2015, los alcaldes de las municipalidades distritales de Chilca, Sapallanga, Pucara, Pazos, solicitaron reformular el perfil con PIP N° 198686, por no estar de acuerdo con las soluciones admitidas.



- ✓ El estudio de preinversión a nivel de perfil con PIP N° 198686 con el que se dio la viabilidad del proyecto, correspondiente a la solución definitiva se reformulara desarrollándose subsiguientemente a fin de construirse después de la vida útil de la mencionada intervención de Proyecto Perú II; dado que mejorando la transitabilidad y el tráfico con el tiempo, será más sustentable (rentable) ante la OPI-MTC dar soluciones con mejores alcances en cuanto al tipo de intervención en los estudios de Inversión.
- ✓ El Tramo: Chilca – Pucara, se encuentra con intervención a nivel de carpeta asfáltica, se evaluará y programará el estudio de Pre inversión a nivel de Perfil; para lo cual procederá a formular los Términos de Referencia correspondientes proyectándose su convocatoria en setiembre del presente año.

▪ **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA –PALCA – VILLA DE ARMA – EMPALME RUTAPE28D (PLAZAPATA) (210,0 Km.)**

LONG. : 210 Km

COSTO : S/ 109,75 millones

PPTO 2017 : S/ 0,37 millones

Beneficiarios : 162,223 habitantes

- ✓ Carretera ubicada en la Ruta Nacional PE-26, provincias de Chincha, Castrovirreyna y Huancavelica (regiones de Ica y Huancavelica)

✓ **ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL. CONTRATO SUSCRITO**

- Contrato de Servicios de Consultoría N°044-2017-MTC/20 del 26-Abr-2017, con la empresa IH ASESORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por S/ 655,500, para la elaboración del estudio de perfil.

▪ **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO IV: HUANCAYO – IZCUCHACA: 64,4 Km.**

LONG. : 64,4 Km.

PPTO 2017 : S/ 0,33 millones

- ✓ Proyecto ubicado en las provincias de Huancayo (Junín) y Huancavelica (Huancavelica)-

✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL. CONTRATO SUSCRITO EL 20-ABR-2017

- ✓ El proyecto comprende los siguientes tramos:

Huancayo – Puente Chanchas (1)

Pte. Chanchas - Huayucachi (2)

Huayucachi – Imperial (3)

Imperial – Izcuchaca (4)

- ✓ Situación Actual:

Contrato de Servicio de Consultoría N° 040-217-MTC/20, con el CONSORCIO GEOCONSULT-PM PERU (Geoconsult S.A. Consultores Generales y Project Management Perú S.A.C), por S/ 423,880.14.

PROYECTO PERU I



▪ **CORREDOR VIAL: HUANCAYO – IZCUCHACA – HUANTA – AYACUCHO E IMPERIAL – PAMPAS – MAYOCC**

LONG. : 430,0 Km.

COSTO : S/ millones PPTO 2017 : S/ 17,83 millones

✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION DESDE EL 06-Jun-2012

✓ Corredor Vial ubicado en las Rutas PE- 28 D, PE-26, PE-28E , en las provincias de Huancayo (Junín), Tayacaja, Huancavelica, Churcampa, Acobamba, (Huancavelica), Huanta, Huamanga (Ayacucho)

✓ Contrato de Servicios N° 035-2012-MTC/20 suscrito el 14-May-2012, con el postor ICCGSA por el monto de su propuesta económica ascendente a S/.177 593 942,68.

✓ Inicio de los trabajos : 06-Jun-2012

✓ Fin de los trabajos : 05-Jun-2017

✓ Situación Actual:

El contratista – conservador viene realizando las labores a lo largo de todo el corredor vial de, Conservación Rutinaria Post-Periódico y Atención de emergencias en todo el corredor vial.

En los trabajos de mantenimiento rutinario después se incluyen intervenciones tales como: i) Roce de Vegetación, ii) limpieza de calzada y bermas, iii) Repintado de Marcas en el Pavimento, iv) Repintado de Muros y Parapetos, v) Limpieza de alcantarillas y cunetas, vi) Drenaje de aguas superficiales, así como v) bacheos en la plataforma, etc.

▪ **CARRETERA: PTA. PEJERREY – SAN CLEMENTE – AYACUCHO. SECTOR: PUNTA PEJERREY – DV.PARACAS (KM. 0+000 AL KM. 29+872), PISCO – EMP. PE-28 A. SAN CLEMENTE – AYACUCHO (KM.0+000 AL KM 164+400)**

LONG. : 365,01 Km.

COSTO : S/ 128,61 millones

✓ Carretera ubicada en las Rutas Nacionales PE -28 A y PE-2B, PE-1SB, entre las regiones de Ica, Huancavelica y Ayacucho.

✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CONCLUIDOS EL 31-Ago-2016  
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XI -ICA

✓ El 22-Jul-2011 se suscribió el Contrato de Servicios N° 055-2011-MTC/20 con el Consorcio Vial Sur (C.A.S.A - Hidalgo e Hidalgo S.A.) por el monto de S/. 128 608 589,58 y un plazo de 05 años, habiéndose concluido los trabajos el 31-Ago-2016.

✓ Situación Actual:

Trabajos concluidos el 31-Ago-2016.

El Contratista-conservador ha entregado las áreas y viene que corresponde al presente corredor, por lo cual, a la fecha, se están ejecutando trabajos de Mantenimiento Rutinario en el tramo tramo Pta. Pejerrey - San Clemente - Pte. Choclococha – Ayacucho desde Noviembre 2016, a cargo de la Unidad Zonal Ica.

▪ **CORREDOR: HUANCAMELICA – LIRCAY – EMP PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE 3S (LA MEJORADA) – ACOBAMBA – EMP PE-3S (PUENTE ALCOMACHAY)**



LONG. : 343,0 Km.

COSTO : S/ 170,73 millones

PPTO 2017 : S/ 12,34 millones

✓ SERVICIOS DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION DESDE EL 13-AGO-2013

✓ Corredor ubicado en la Ruta Nacional PE-3S, entre las regiones de Huancavelica y Ayacucho-

✓ Contrato N° 066-2013-MTC/20 suscrito con el Consorcio Vial Acobamba (Mota-Engil Perú S.A. y Cosapi S.A.), por el monto de S/. 170 730 605.22. Plazo 05 años.

✓ Inicio del servicio : 13-Ago-2013 Fin : 12-Ago-2018

✓ Situación Actual:

Contratista – conservador viene realizando las labores a lo largo de todo el corredor vial de: Conservación Rutinaria Después de la Conservación Periódica así como la Atención de emergencias viales.

▪ **CORREDOR EMP. PE-1S (CHINCHA) – ARMAS - PLAZAPATA y PUENTE MAESTROS – LOS MOLINOS – HUAYTARA**

LONG. : 321,0 Km.

COSTO : S/ 158,1 millones

PPTO 2017 : S/ 26,46 millones

✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION desde el 15-ENE-2015

✓ Corredor ubicado en las Rutas Nacionales PE-26 y PE-1SC, entre las regiones de Ica y Huancavelica

✓ El 15-Ene-2015 se inició el servicio a cargo del Contratista Conservador Consorcio ALVAC - JOHESA, por el monto de S/ 158,07millones y un periodo de 05 años (Contrato N° 0143-2014-MTC/20).

✓ Actualmente se realizan trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias.

▪ **MANTENIMIENTO RUTINARIO:**

**Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Pte. Choclococha – Ayacucho:**

(Ubicado en las regiones de Ica, Huancavelica y Ayacucho)

Longitud : 365,01 Km.

Ppto 2017 : S/ 1,50 millones

**Carretera: Izcuchaca - Huancavelica - Plazapata - Castrovirreyna - Ticrapo - Pampano y Santa Ines - Pilpichaca – Rumichaca**

Longitud : 286,92 Km.

Ppto 2017 : S/ 1,80 millones

Lima, 30 de Abril 2017