



PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - SANTA INÉS - EMPALME RUTA PE-24A

SNIP : 66742 LONG. : 206,7 Km.

Beneficiarios : 156 430 habitantes

✓ ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ELABORACION

- ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 026-2016-MTC/20 del 22-Jun-2016, entre PROVIAS NACIONAL y el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH), con el objeto continuar con la elaboración del Estudio de Preinversión, permaneciendo con su compromiso del Gobierno Regional de Huancavelica de financiar y ejecutar el estudio.
- ✓ El Gobierno Regional rescindió el Contrato con el Consultor, al no haber levantado las observaciones formuladas, las cuales originaron retrasos en el objetivo de concluir con el Estudio.
- ✓ El GRH el 11-Oct-2016 otorga la Buena Pro al Consorcio al Consorcio Vial Huancavelica para que se encargue de la subsanación de observaciones al Informe Final.
- ✓ Se suscribió la Adenda N° 02 con el objeto de ampliar el plazo de vigencia del Convenio N° 026-2016-MTC/20 en ocho meses hasta el 22-Dic-2017.
- ✓ Mediante Oficio N° 509-2017-MTC/20.6 del 09-Jun-2017 se informa al Consultor que el 2do Levantamiento de Observaciones se encuentra Observado en las especialidades de Estructuras y Obras de Arte, Costos y Presupuestos y Evaluación Económica (Componente de Ingeniería).
- ✓ Con Memorandum N° 857-2017-MTC/16 de fecha 23-Jun-2017 e Informe Técnico N° 044-2017-MTC/16.01.DSM/PAGCH/NRA la DGASA observa el componente ambiental

✓ Nivel de Intervención:

Presupuesto de obra (Estimado) : S/. 983'567,572.51 (Oct.13).

Plazo de Obra (Estimado) : 720 días calendario

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA – LIRCAY. TRAMO: Km. 1+550 (Av. Los Chankas) – Lircay:

SNIP : 73004 LONG. : 72 Km.

COSTO : S/ 470, 6 millones PPTO 2017 : S/ 81,0 millones

Beneficiarios : 198 427 habitantes

✓ OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN EJECUCION

✓ Contratista: Consorcio Motta- Engil - JJC – Upaca. Contrato N° 145-2014 -MTC/20 (04-Dic-2014)

✓ Supervisor: Consorcio Supervisor Lircay (Consorcio HOB - CPS de Ingeniería S.A.)

✓ Datos de la obra

- Inicio de obra : 02-Mar-2015.
- Avance (31-Jul-2017) : 89,22 (ejecutado) 99,92% (reprogramado)
- Término Contractual : 08-Jul-2017 (R.D. N° 593-2017-MTC/20 del 15-Ago-2017, declarando precedente la Ampliación de Plazo N° 25, por 29 días calendario.
- Terminó previsto : Setiembre-2017
- Inversión Total : S/ 477,28 millones (Obra + Supervisión)

CARRETERA LIRCAY – LAGUNILLAS – EMP. PE-35

LONG. : 119,0 Km



COSTO : S/ 660 millones(estimado) **PPTO 2017** : S/ 0,29 millones

- ✓ La Carretera Lircay – Lagunilla – Empalme Ruta 3S, une los departamentos de Huancavelica y Ayacucho.
- ✓ **ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL**
- ✓ Proyecto Perú viene efectuando la conservación de este tramo carretero, siendo su intervención es a nivel de pavimento básico, con lo cual estará contribuyendo a sincerar la generación de tráfico
- ✓ Situación Actual:
Contrato N° 042-2017-MTC/20 suscrito el 25-Abr-2017, con la empresa PROJECT MANAGEMENT PERU SAC por S/ 0,56 millones, para la elaboración del Estudio de Perfil.

En base al nuevo marco legal vigente del Invierte.pe, la viabilidad del proyecto se otorgará mediante la elaboración del estudio de preinversión a nivel de Perfil; el que debe contener la evaluación preliminar ambiental (EVAP), siendo necesario que sea elaborado por el mismo Consultor a través de una prestación adicional para cumplir con los nuevos lineamientos; lo que amerita realizar una prestación adicional, la misma que según la normativa de contrataciones no puede superar el 25% del monto contratado.

El 11-Jul-2017 se recepcionó la Carta N°179-2017-PM/jlh, mediante el cual el Consultor alcanza el presupuesto de la información a complementar en los TDR del estudio.

Mediante Oficio N°670-2017-MTC/20.6 se notifica el inicio del servicio para el 07-Ago-2017, debiendo presentar el Informe Inicial a los 5 días calendario de iniciado el servicio y su presentación para el 17-Ago-2017.

▪ **REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILCA – SAPALLANGA – PUCARA – PAZOS – DV. PAMPAS, TRAMO II: PUCARA – DV. PAZOS y TRAMO III: PAZOS DV. PAMPAS:**

SNIP : 198686 **LONG.** : 26,9 Km.
Beneficiarios : 26 253 personas

- ✓ Ubicada en la Ruta Nacional PE-3SC, entre las provincias de Huancayo (Junín) y Tayacaja (Huancavelica)
- ✓ ESTUDIO DE PERFIL SE REFORMULARA
- ✓ Mediante R.D. N° 123-2012-MTC/20 del 24-Feb-2012, se aprueba el Estudio de Perfil, con un costo de inversión ascendente a S/. 6 299 408,01; con solución a nivel de afirmado.
- ✓ Mediante Memorial de fecha 16-Set-2015, los alcaldes de las municipalidades distritales de Chilca, Sapallanga, Pucara, Pazos, solicitaron reformular el perfil con PIP N° 198686, por no estar de acuerdo con las soluciones admitidas.
- ✓ El estudio de preinversión a nivel de perfil con PIP N° 198686 con el que se dio la viabilidad del proyecto, correspondiente a la solución definitiva se reformulara desarrollándose subsiguientemente a fin de construirse después de la vida útil de la mencionada intervención de Proyecto Perú II; dado que mejorando la transitabilidad y el tráfico con el tiempo, será más sustentable (rentable) ante la OPI-MTC dar soluciones con mejores alcances en cuanto al tipo de intervención en los estudios de Inversión.
- ✓ En la actualidad se interviene a través del "Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Cañete – Lunahuana - Dv. Yauyos – Ronchas – Chupaca – Huancayo – Dv. Pampas"; en el que se encuentra el tramo: Chilca – Pucará, en algunos sectores



consideran reposición y/o recapeo de Carpeta Asfáltica en Caliente y los Tramos VIII: Pucara - Pazos y Tramo IX: Pazos - Dv. Pampas, consideran la aplicación de Tratamiento Superficial Bicapa y Slurry Seal con polímeros respectivamente, a fin mejorar la transitabilidad y generar mayor tráfico.

- ✓ En el Tramo: Chilca – Pucara, se evaluará y programará el estudio de Pre inversión a nivel de Perfil; para lo cual procederá a formular los Términos de Referencia correspondientes proyectándose su convocatoria para el próximo año.

▪ **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA –PALCA – VILLA DE ARMA – EMPALME RUTAPE28D (PLAZAPATA):**

LONG. : 210 Km COSTO : S/ 109,75 millones
PPTO 2017 : S/ 0,39 millones Beneficiarios : 162,223 habitantes

- ✓ Carretera ubicada en la Ruta Nacional PE-26, provincias de Chincha, Castrovirreyna y Huancavelica (regiones de Ica y Huancavelica)

✓ **ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL EN ELABORACION**

- ✓ Contrato de Servicios de Consultoría N°044-2017-MTC/20 del 26-Abr-2017, con la empresa IH ASESORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por S/ 655,500.

- ✓ Inicio del servicio : 31-May-2017

✓ Situación Actual:

Informe Inicial del Plan de Trabajo conforme (09-Jul-2017).

Con Carta N°122-2017/IHACSAC del 31-Jul-2017 el Consultor presenta el Informe N°1 del Perfil contratado, el mismo que está en evaluación.

▪ **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO IV: HUANCAYO – IZCUCHACA:**

LONG. : 64,4 Km. PPTO 2017 : S/ 0,24 millones

- ✓ Proyecto ubicado en las provincias de Huancayo (Junín) y Huancavelica (Huancavelica).

- ✓ ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DESDE EL 08-MAY-2017

- ✓ El proyecto comprende los siguientes tramos: Huancayo – Puente Chanchas; Pte. Chanchas - Huayucachi; Huayucachi – Imperial; Imperial – Izcuchaca.

- ✓ Contrato de Servicio de Consultoría N° 040-217-MTC/20, con el CONSORCIO GEOCONSULT-PM PERU (Geoconsult S.A. Consultores Generales y Project Management Perú S.A.C), por S/ 423,880.14.

✓ Situación Actual:

Inicio del servicio : 08-May-2017

Plan de Trabajo conforme mediante Oficio N° 524-2017-MTC/20.6 de fecha 15-Jun-2017.

Mediante Carta N° GE/006-17/CO10 del 06-Jul-2017 presenta el Informe N° 01, el cual se encuentra observado desde el 21-Jul-2017.



PROYECTO PERU I

▪ **CORREDOR VIAL: HUANCAYO – IZCUCHACA – HUANTA – AYACUCHO E IMPERIAL – PAMPAS – MAYOCC**

LONG. : 430,0 Km.

COSTO : S/ millones PPTO 2017 : S/ 7,77 millones

- ✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CONCLUIDOS EL 06-Jun-2017
- ✓ Ubicado en las Rutas PE- 28 D, PE-26, PE-28E , en las provincias de Huancayo (Junin), Tayacaja, Huancavelica, Churcampa, Acobamba, (Huancavelica), Huanta, Huamanga (Ayacucho)
- ✓ Contrato N° 035-2012-MTC/20 (14-May-2012), con la empresa postor ICCGSA por S/.177 593 942,68.
- ✓ Inicio de los trabajos: 06-Jun-2012 Fin de los trabajos : 05-Jun-2017
- ✓ Situación Actual:
Trabajos concluidos el 06-Jun-2017. En trámite la suscripción de un contrato complementario para la continuación de los trabajos.

▪ **CARRETERA: PTA. PEJERREY – SAN CLEMENTE – AYACUCHO. SECTOR: PUNTA PEJERREY – DV.PARACAS (KM. 0+000 AL KM. 29+872), PISCO – EMP. PE-28 A. SAN CLEMENTE – AYACUCHO (KM.0+000 AL KM 164+400)**

LONG. : 365,01 Km.

COSTO : S/ 128,61 millones

- ✓ Carretera ubicada en las Rutas Nacionales PE -28 A y PE-2B, PE-1SB, entre las regiones de Ica, Huancavelica y Ayacucho.
- ✓ **TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CONCLUIDOS EL 31-Ago-2016**
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XI -ICA
- ✓ El 22-Jul-2011 se suscribió el Contrato de Servicios N° 055-2011-MTC/20 con el Consorcio Vial Sur (C.A.S.A - Hidalgo e Hidalgo S.A.) por el monto de S/. 128 608 589,58 y un plazo de 05 años, habiéndose concluido los trabajos el 31-Ago-2016.
- ✓ Situación Actual:
Trabajos concluidos el 31-Ago-2016. A la fecha, se están ejecutando trabajos de Mantenimiento Rutinario en el tramo Pta. Pejerrey - San Clemente - Pte. Choclococha – Ayacucho desde Noviembre 2016, a cargo de la Unidad Zonal Ica.

▪ **SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION RUTINARIA POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV. CHINCHA – SAN CLEMENTE – ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO – PTA PEJERREY/ SAN CLEMENTE - HUAYTARA**

LONG. : 433,4 Km

PPTO 2017 : S/ 1,04 millones

Ubicado entre las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Ica

En implementación el proceso de selección CP N° 037-2017-MTC/20 del "Servicio de Gestión y Conservación Rutinaria por Niveles de Servicio del Corredor Vial Dv. Chincha – San Clemente – Aceros Arequipa / Dv. Pisco – Punta Pejerrey / San Clemente – Huaytara – Ayacucho". Valor referencial S/ 51,98 millones.

▪ **CORREDOR: HUANCAMELICA – LIRCAY – EMP PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE 3S (LA MEJORADA) – ACOBAMBA – EMP PE-3S (PUENTE ALCOMACHAY)**

LONG. : 343,0 Km.

COSTO : S/ 170,73 millones PPTO 2017 : S/ 12,34 millones

- ✓ Corredor ubicado en la Ruta Nacional PE-3S, entre las regiones de Huancavelica y Ayacucho-
- ✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION DESDE EL 13-AGO-2013



- ✓ Contrato N° 066-2013-MTC/20 suscrito con el Consorcio Vial Acobamba (Mota-Engil Perú S.A. y Cosapi S.A.), por el monto de S/. 170,73 millones. Plazo 05 años.
- ✓ Inicio del servicio : 13-Ago-2013 Fin : 12-Ago-2018
- ✓ Situación Actual:
Se vienen realizando las labores a lo largo de todo el corredor vial de: Conservación Rutinaria Después de la Conservación Periódica así como la Atención de emergencias viales.

▪ **CORREDOR EMP. PE-15 (CHINCHA) – ARMAS - PLAZAPATA y PUENTE MAESTROS – LOS MOLINOS – HUAYTARA**

LONG. : 321,0 Km.
COSTO : S/ 158,1 millones PPTO 2017 : S/ 26,46 millones

- ✓ Corredor ubicado en las Rutas Nacionales PE-26 y PE-15C, entre las regiones de Ica y Huancavelica
- ✓ TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION desde el 15-ENE-2015
- ✓ El 15-Ene-2015 se inició el servicio a cargo del Contratista Conservador Consorcio ALVAC - JOHESA, por el monto de S/ 158,07 millones y un periodo de 05 años (Contrato N° 0143-2014-MTC/20).
- ✓ Los tramos de Mantenimiento Periódico están concluidos al 100 %, a excepción de 18 km del Tramo Los Molinos – Tambillos, donde va intervenir la Gerencia de Obras.
- ✓ Contratista – conservador viene realizando las labores a lo largo de todo el corredor vial de, Mantenimiento Periódico, Conservación Rutinaria Antes del Periódico, Conservación Rutinaria Post-Periódico y Atención de emergencias viales.

PROYECTO PERU II

▪ **CORREDOR EMP. PE-28 A (PAMPANO) – TICRAPO – CASTROVIRREYBA – SANTA INES – PLAZAPATA – HUANCAMELICA – EMP. PE 3S (IZCUCHACA) / EMP. PE-28 A(RUMICHACA) – EMP. PE-28D (SANTA INES) / EMP. PE-26 (TOYOC) - HUACHOS – PAURANGA – MOLLEPAMPA – COCAS – EMP. PE-28D (CASTROVIRREYNA)**

LONG. : 418,4 Km. PRESUPUESTO : S/ 0,95 millones

- ✓ EN IMPLEMENTACION EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACION DEL PERFIL
- ✓ En implementación el CP N° 011-2017-MTC/20 con un valor referencial de S/ 2,15 millones.

▪ **MANTENIMIENTO RUTINARIO:**

Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Pte. Choclococha – Ayacucho:

(Ubicado en las regiones de Ica, Huancavelica y Ayacucho)

Longitud : 365,01 Km.
Presupuesto 2017 : S/ 1,53 millones

Carretera: Izcuchaca - Huancavelica - Plazapata - Castrovirreyna - Ticrapo - Pampano y Santa Ines - Pilpichaca – Rumichaca

Longitud : 286,92 Km.
Presupuesto 2017 : S/ 1,23 millones

Lima, 31 de Julio 2017